



รายงานติดตามและประเมินผลแผน เทศบาลเมืองบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ดำเนินการตาม ระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง บ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๓) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและเป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน นับแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.bansuan.go.th หากต้องการเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน หรือแจ้งผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวนทราบ เพื่อนำมาพิจารณาทบทวนการวางแผนและปรับปรุง การบริหารงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิต ชิตวิเศษ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน ถือเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนพัฒนาที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการและเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร และนำไปสู่ความสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากไม่มีระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นและในทางตรงกันข้ามหากมีระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งจะสามารถสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข ในเชิงการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบฯ ข้อ ๒๙ (๑) และ (๒) โดยได้มีมติกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโดยดำเนินการเป็นรายไตรมาส และได้กำหนดให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการในไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ

ประกอบกับ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระเบียบได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผน ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข เชิงการบริหารงานและเป็นข้อมูลเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบต่อไป

สารบัญ

หน้า

1.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2

2.รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ.2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (ดำเนินการแยกตามยุทธศาสตร์)

- | | |
|--|-----------|
| 2.1)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม | 1 - 70 |
| 2.2)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง | 71 - 134 |
| 2.3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 135 - 142 |
| 2.4)ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน | 143 - 149 |
| 2.5)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะตามหลักธรรมาภิบาล | 150 - 164 |

3.สรุปบัญชีครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 165 - 182

4.รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ.2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 โครงการที่กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 183 - 219

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานประจำปีไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ผลการดำเนินการ									
	โครงการและงบประมาณ					โครงการที่ทำได้				
	โครงการทั้งหมด ในแผน	งบประมาณ ในแผน (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้นำ เรื่องจากดำเนินการ ในช่วงไตรมาส	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ เพราะเหตุผล ความจำเป็น	
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	137	80,670,901	79,700,501	20,448,951	42	54	38		3	
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	127	114,425,700	55,685,500	15,535,303	12	97	18		0	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	11	40,680,100	680,100	61,580	1	2	4		4	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน	13	27,758,000	27,553,600	16,547,070	5	3	5		0	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐธรรมาภิบาล	24	35,840,700	14,584	3,088,695	8	5	4		7	
รวมทั้งหมด	312	299,375,401	163,634,285	55,681,599	68	161	69		14	

(ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566)

หมายเหตุ

- 1.โครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายและสรุปผลการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 2.โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ได้เริ่มต้นดำเนินการตามแผนการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสและกำลังดำเนินการอยู่
- 3.โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการในช่วงไตรมาสก่อน และโครงการที่มีเหตุผลความจำเป็นในการขอยกเลิกการจัดทำโครงการ โดยได้ทำหนังสือขอความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผ.02

รายงานประจำปีไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : ให้ความสำคัญกับฐานรากของทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสม
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาศูนย์สุขภาพให้สังคมมั่นคง มีคุณภาพและยังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน โดยพัฒนาทักษะความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและประชาชนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4.1 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมค่านิยมความ เป็นไทย ความมีจิตสาธารณะโดยยึดหลักธรรม จริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงระยะ ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก						
1	โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานลูกหลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ปรากฏในแผนพัฒนา 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/65 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.66 หน้า 61	- ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 18 ตำบล 107 หมู่บ้าน หน่วยงานราชการมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น - วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดำรง ได้รับการสืบทอด - ดำรงไว้ซึ่งการมีส่วนร่วมในการ จัดงานประจำปีของจังหวัดชลบุรี - สามารถจัดหารายได้เจ้าภาพ จังหวัดเพื่อนำไปทำนุบำรุงและ สร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่อไป	1-3 ธ.ค.65 - เม.ย.66	✓				170,000 (งบท้องถิ่น)	170,000 (งบท้องถิ่น)	- สนับสนุนงบประมาณให้ อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย การจัดงานนมัสการ พระพุทธสิหิงค์ฯ ผลงานสงกรานต์ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	- ทำให้หน่วยงานราชการและ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ- ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น - ทำให้วัฒนธรรมและประเพณี ไทยที่ดำรงได้รับการสืบทอด - ทำให้ดำรงไว้ซึ่งการมีส่วนร่วม ในการจัดงานประจำปีของ จังหวัดชลบุรี - ทำให้สามารถจัดหารายได้ เข้ากาชาดจังหวัดเพื่อ ทำนุบำรุงและสร้างสิ่งสาธารณ- ประโยชน์ต่อไป	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
2	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลากหลายชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	- ขอเชิญผู้ประสานงานต่างๆ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ผู้เดือดร้อน ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจังหวัดชลบุรี ได้รับงบช่วยเหลือด้าน การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ สาธารณภัยด้านการส่งเสริม อนามัยและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ด้านการให้การสังคม สงเคราะห์ และด้านอื่นๆ ตาม ที่สภาการศึกษาไทยมอบหมาย เพื่อสร้างจิตสำนึกใน เมตตาธรรมและมนุษยธรรม แก่ผู้เดือดร้อนยากไร้ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี	1-3 ธ.ค.65 - เม.ย.66	✓				130,000 (งบท้องถิ่น)	130,000 (งบท้องถิ่น)	130,000 (บาท)	- สนับสนุนการดำเนินงาน ของหลากหลายชาติ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ครั้ง/ปี	- ทำให้การดำเนินงานของ หลากหลายชาติจังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ.2566-2570 เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพและ ปฏิบัติการกิจกรรมที่ สภาการศึกษาไทยมอบหมาย ในการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส - ผู้ประสานงานภัย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ได้รับการช่วยเหลือมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - สามารถตอบสนองภัยพิบัติ ของจังหวัดชลบุรี "ขอรับเงิน" สู่เศรษฐกิจชุมชน	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	
3	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป จากคู่มือพัฒนา 2566-2570 หน้า 3-6 ลำดับ 3 หน้า 66 หน้า 6	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ รายละเอียดของภาษีท้องถิ่น แต่ละชนิดแก่ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 1 ครั้ง/ปี	1 ค.ศ.65	✓				150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	147,939	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีท้องถิ่นและ มาชำระภาษีร้อยละ 80	ประชาชนทราบรายละเอียด ของภาษีแต่ละชนิดและทราบ ถึงหน้าที่ที่ต้องชำระภาษี มากขึ้น	สำนักคลัง	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 3 โครงการ				3	0	0	0	450,000	450,000	447,939				

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1.1 ส่งเสริมให้ทุกคนทุกช่วงอายุ ได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

ผ.02

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการบูรณาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรางค์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง 2/2566 หน้า 7-8 ลำดับ 1 ผด.66 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 4 ลำดับ 1	จัดกิจกรรมการชักชวนและ ความเข้าใจให้เด็กเล็กเข้าเรียน การดูแลเด็กเล็กให้กับผู้ปกครอง เด็กเข้าเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 มิ.ย. - ก.ค. 66	✓			30,000 (เงินรายได้)	30,000 (เงินรายได้)	26,891	ร้อยละ 85 ของผู้ปกครอง นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง เข้าใจระบบ การเรียนการสอน แนวทางบริหารจัดการงบประมาณ การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ พัฒนาการ เด็กเบื้องต้นและให้มาร่วมมือ กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้กับเด็ก	- พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เด็กเล็ก ได้รับทราบถึงแนวทาง การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบแนวทางการปฏิบัติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน - พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เด็กเล็ก ครู และบุคลากร ทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และได้แลกเปลี่ยน แนวคิดใหม่ๆ ในการเลี้ยงดู เด็กเล็ก และเข้าใจพัฒนาการ ของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา - ผู้ปกครองเข้าใจแนว นโยบายการพัฒนาด้าน การศึกษาของเทศบาล เมืองบ้านสวน	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
2	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ครั้ง/ปี (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข 2/66 หน้า 3 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 7	-จัดการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ครั้ง/ปี - จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรทางการศึกษาในเรื่องระบบ ทางการศึกษาในเรื่องระบบ	1-2 พ.ย. 65 ม.ค.66	✓			50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (บาท)	ร้อยละ 80 ของมาตรฐานตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน	สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนได้พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษา	
3	โครงการรับวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข 2/66 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 7	- จัดนิทรรศการวิชาการของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนทุกแห่ง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2-3 ก.พ. - เม.ย.66	✓			85,000 (งบท้องถิ่น)	85,000 (งบท้องถิ่น)	85,000 (บาท)	-ร้อยละ 85 ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการ	-นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนได้แสดงผลงานผ่านนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของผู้ดูแลเด็ก และนักเรียน	กองการศึกษา	
4	โครงการบุญน้อยในโลกกว้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-8 ลำดับ 4 ผด.66 หน้า 8	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนทุกแห่ง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. - ธ.ค. 65	✓			60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000 (บาท)	ร้อยละ 100 ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพัฒนาการที่ดี เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง	กองการศึกษา	
5	โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-8 ลำดับ 5 ผด.66 หน้า 27	- อาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง จำนวน 260 วัน - อาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 260 วัน	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย.66	✓			4,913,200 (งบท้องถิ่น)	4,913,200 (งบท้องถิ่น)	4,913,200 (บาท)	- ร้อยละ 100 ของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนมีอาหารเสริม(นม) รับประทาน - ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6 มีอาหารเสริม(นม) รับประทาน	- นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ซึ่งมีสารอาหารที่บำรุงสุขภาพของเด็ก ทำให้พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่ดีสมวัย	กองการศึกษา	การเบิกจ่ายค่าอาหารเสริม(นม) เป็นรายภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2565 จัดทอมะ ข่วงเดือนเมษายน 2566)

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่ยอมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ยังไม่	ยกเลิก	ยังไม่							
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ปริมณฑลในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-9-10 ลำดับ 6 ผศ 66 หน้า 19-21	- มีอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 245 วัน - ค่าจัดการเรียนการสอน - สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน - จำนวน 6 แห่ง คนละ 200 บาท/คน/ปี - ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง คนละ 200 บาท/คน/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง คนละ 200 บาท/คน/ปี - ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง คนละ 300บาท/คน/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง คนละ 430บาท/คน/ปี - เงินสนับสนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" 2) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา"	1-4 ด.ค.65 - ก.ย.66	✓			5,526,405 (งบท้องถิ่น)	5,526,405 (งบท้องถิ่น)	- ร้อยละ 100 ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทาน - ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับประทานอาหาร - ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับ - การเรียนการสอนเพียงพอ - ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ - พัฒนาเด็กเล็กสามารถบริหารจัดการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้	กองการศึกษา	เบิกจ่ายตลอดทั้งปี เนื่องจากไม่มีปีใดที่หมด			

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	เสร็จแล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก						
7	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เลือกลง ครั้งที่ 2/65 หน้า 6 ผด 66 หน้า 22	- จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัว นักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการเรียน และเงินอื่นที่เทศบาลให้สถานศึกษา ตามข้อ 6(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนวัดผาสุการาม เพื่อให้ให้นักเรียนโรงเรียนวัดผาสุการาม ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6 ทุกคนได้ รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการในทุกวันที่มี การเรียนการสอน	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66		✓		1,456,000 (งบท้องถิ่น)	1,456,000 (งบท้องถิ่น)	525,000	- ร้อยละ 85 ของนักเรียน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) มีภาวะโภชนาการ อยู่ในระดับดี	- นักเรียนทุกคนมี น้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย - นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 และให้ โรงเรียนไปดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ (เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน พ.ค. 66)
8	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เลือกลง ครั้งที่ 2/65 หน้า 7-8 ผด 66 หน้า 22-23	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน อนุบาลวัดอรัญญิกवास เพื่อดำเนินการ 1. ด้านปริมาณ - นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวัน ที่สะอาด มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ รับประทานตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 2. ด้านคุณภาพ - นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกๆ ด้าน - นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพกาย และจิตอยู่ในระดับดี - นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอในระดับดี - นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ำหนัก	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66		✓		784,000 (งบท้องถิ่น)	784,000 (งบท้องถิ่น)	273,000	ร้อยละ 85 ของ นักเรียนโรงเรียน อนุบาลวัด อรัญญิกवास มีภาวะโภชนาการ อยู่ในระดับดี	1. ด้านคุณภาพ - ร้อยละ 95 ของนักเรียน มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ - ร้อยละ 95 ของนักเรียน มีภาวะสุขภาพโภชนาการลดลง - ร้อยละ 95 ของนักเรียน มีพัฒนาการในระดับดี - ร้อยละ 95 ของนักเรียน ที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ในระดับดี - ร้อยละ 95 ของนักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ ทางร่างกายตามเกณฑ์ - ร้อยละ 95 ของนักเรียน พึงพอใจต่อการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 และให้ โรงเรียนไปดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ (เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน พ.ค. 66)

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ						
		ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย - นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน - โครงการอาหารกลางวัน - นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพกายและจิตอยู่ในระดับดี - นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในระดับดี								ในระดับดี		
9	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-11 ลำดับ 9 ผศ. 66 หน้า 24	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ เพื่อ 1. ด้านปริมาณ - นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทาน - นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย รับประทานอาหารกลางวัน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. ด้านคุณภาพ - นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้นและลดจำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป มีน้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย - นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓		546,000 (งบท้องถิ่น)	546,000 (งบท้องถิ่น)	237,300	ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีวัดธรรมนิมิตต์ มีภาวะโภชนาการอยู่ในระดับดีและมีความรู้เรื่องคุณค่าอาหาร	1. ด้านคุณภาพ - ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ - ร้อยละ 95 ของจำนวนนักเรียนมีพัฒนาการในระดับดี - ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่สุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่ในระดับดี - ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ในระดับดี - ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์ - ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 และใช้โรงเรียนไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน พ.ค. 66)

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ยกเลิก ดำเนินการ							
10	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-12 ลำดับ 10 หน้า 25 หน้า 66	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อ 1. <u>ด้านปริมาณ</u> - นักเรียนปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา มีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน และทุกวันที่มีเรียนการสอน 2. <u>ด้านคุณภาพ</u> - นักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา มีอาหารกลางวันที่มีประโยชน์เพียงพอต่อ ความต้องการร่างกายส่งเสริมให้นักเรียน มีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร โรงเรียนมีระบบการให้บริการที่ดี สะอาด ถูกหลักอนามัย มีน้ำดื่มสะอาด และสมรรถภาพทางกายตามหลักเกณฑ์	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			3,840,000 (งบท้องถิ่น)	3,840,000 (งบท้องถิ่น)	1,495,200 (บาท)	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนปฐมวัยถึง ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนบ้านสวน อุดมวิทยาได้รับ ประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ	- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน ได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัยหลักโภชนาการ - เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน โรงอาหารให้สะอาด ถูกหลักอนามัย - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบ ในการรับประทานอาหาร - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีน้ำดื่ม สะอาดและสมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 และให้ โรงเรียนไปดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ (เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน พ.ค. 66)
11	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตะโก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-12 ลำดับ 11 หน้า 26 หน้า 66	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตะโก เพื่อ 1. <u>ด้านปริมาณ</u> - นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันเพียงพอต่อ มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการรับประทาน อาหารกลางวันตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. <u>ด้านคุณภาพ</u> - นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นและ ลดจำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพกาย และจิตใจอยู่ในระดับดี - นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป มีนิสัยรักในการ ดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ในระดับดี	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			2,146,200 (งบท้องถิ่น)	2,146,200 (งบท้องถิ่น)	1,092,000	ร้อยละ 80 ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะโก มีภาวะโภชนาการ อยู่ในระดับดีและมี ความรู้เรื่องอาหาร	1. ด้านคุณภาพ ร้อยละ 95 ของนักเรียน ที่มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ 2. ร้อยละ 95 ของจำนวนนักเรียน ที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง 3. ร้อยละ 95 ของ นักเรียนที่มีพัฒนาการในระดับดี 4. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มี สุขภาพกายและจิตใจอยู่ในระดับดี 5. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มี สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ในระดับดี 6. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มี น้ำหนักตามเกณฑ์	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 และให้ โรงเรียนไปดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ (เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน พ.ค. 66)

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
12	โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3 ลำดับ 1 หน้า 66 ลำดับ 28	ห้องเรียน - ทาสีภายในห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา - เปลี่ยนประตูปะเก้งบานเปิดเดียว จำนวน 6 ชุด - เปลี่ยนประตูปะเก้งบานเปิดคู่ จำนวน 1 ชุด เชิงคุณภาพ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดูแลเด็กเล็ก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓				242,000 (งบท้องถิ่น)	242,000 (งบท้องถิ่น)		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา ได้รับการปรับปรุงคือเปลี่ยนประตูปะเก้งบานเปิดเดียว จำนวน 6 ชุด และประตูปะเก้งบานเปิดคู่ จำนวน 1 ชุด พร้อมทาสีภายในห้องเรียน	สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยามีความเหมาะสมต่อการดูแลเด็กเล็ก และเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	อยู่ในขั้นตอน ผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุง
13	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 4-5 ลำดับ 3	ห้องเรียน เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 400 คน	✓				188,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)			- ร้อยละ 80 ของเด็ก ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ มีความรู้ ในการป้องกัน การจมน้ำ กฎความปลอดภัย ในการปฐมพยาบาลเด็ก จมน้ำที่ถูกต้อง ทางน้ำและวิธี	- ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ โดยมีทักษะการป้องกันก่อน ที่จะเกิดเหตุการณ์ - เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุ ทางน้ำได้ - เด็ก ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร ทางการศึกษา มีความรู้ใน การป้องกันการจมน้ำ กฎ ความปลอดภัยทางน้ำและวิธี ในการปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำที่ ถูกต้อง	กองการศึกษา	ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา	ดำเนินการ สำเร็จแล้ว (ไตรมาส)	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
14	โครงการดำรงชีพและ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบ้านสวน ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข 2/65 หน้า 6-7	เชิงปริมาณ - เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 400 คน	3 เม.ย. - มิ.ย. 66	✓			50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	45,820	ร้อยละ 100 ของเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวนมีพัฒนาการ เข้ารับการศึกษาระดับ ที่สูงขึ้น	-เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการสมวัยในทุกๆ ด้าน ตามช่วงอายุ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวนมีเครื่องมือ สำหรับประเมินพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย DSPM -เด็กเล็กมีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัยในการเข้ารับการการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น	กองการศึกษา	
15	โครงการสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการ สวนหมวกบริเวณรอบ เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 5 ลำดับ 4 ผด 66 หน้า 8	เชิงปริมาณ - เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง จำนวน 450 คน เชิงคุณภาพ - นักเรียน และผู้ปกครองตระหนักถึง การสวนหมวกนิรภัย และได้รับความรู้ ในเรื่องกฎจราจร ที่ควรรู้และข้อควร ปฏิบัติในการขับขี่รถจักรยานยนต์	3-4 พ.ค. - ก.ย. 66	✓			90,600 (งบท้องถิ่น)	90,600 (งบท้องถิ่น)	-ร้อยละ 80 นักเรียน และผู้ปกครองที่เข้าร่วม โครงการตระหนักถึง การสวนหมวก นิรภัย และได้รับความรู้ ในเรื่องกฎจราจร ที่ควรรู้และ ข้อควรปฏิบัติใน การขับขี่รถจักรยานยนต์	-เด็กและผู้ปกครองเล็งเห็น ความสำคัญในการสวม หมวกนิรภัยสำหรับเด็ก -ป้องกันอุบัติเหตุ เสริมสร้างวินัยในการสวม หมวกนิรภัย ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจาก อุบัติเหตุทางถนน	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบ-ระมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
16	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ วงโยธาทิต โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 6 ลำดับ 5 หน้า 9	เชิงปริมาณ -โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) มีครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธาทิต เพียงพอตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด การเรียนการสอน จำนวน 1 วง <u>เชิงคุณภาพ</u> -นักเรียนมีความรู้และทักษะ ทางด้านดนตรี ลักษณะการ บรรเลงในรูปแบบการนั่งบรรเลง และการบรรเลงในรูปแบบ <u>ดนตรีสามม</u> -นักเรียนมีบุคลิกที่แสดงออก ถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม การบรรเลงวงโยธาทิต -นักเรียนที่มีทักษะทางด้านดนตรี สามารถเข้าร่วมการแข่งขันวง โยธาทิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างผลงานให้กับตนเอง และท้องถิ่น	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66			✓	3,337,600 (งบท้องถิ่น) 3,170,720 (เทศบาลอุดรธานี) 166,880 (โรงเรียนสนทพ.)	3,170,720	-	โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) มีครุภัณฑ์เครื่องดนตรี วงโยธาทิตเพียงพอ ตามความต้องการ ของผู้เรียน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ จัดการเรียนการสอน จำนวน 1 วง	โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) มีจำนวนเครื่องดนตรีวงโยธาทิต เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีทักษะ ทางด้านดนตรี ได้สามารถพัฒนา ทักษะของตนเองและสนใจ เพื่อนำทักษะและวิธีการไปใช้ ในชีวิตประจำวันและต่อยอด เป็นอาชีพได้ในอนาคต	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4
17	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 7 ลำดับ 6 หน้า 10	-นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) มีบุคลากรครู ที่ทำการสอนเพียงพอและ เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน -จัดจ้างครู (ครูไทย) วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา อัตราละ 15,000 บาท จำนวน 10 เดือน	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓			1,200,000 (งบท้องถิ่น) 1,190,000 (เทศบาลอุดรธานี) 10,000 (โรงเรียนสนทพ.)	1,190,000 (งบท้องถิ่น)	1.-90,000	-ร้อยละ 80 ของ นักเรียนที่ได้รับ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น	-ทำให้การจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ -ทำให้นักเรียนได้มีบุคลากรครู ทำการสอนอย่างเพียงพอและ เหมาะสม เป็นการเพิ่มศักยภาพ ให้กับนักเรียนในการศึกษา	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 และให้ โรงเรียนไปดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ (เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน พ.ค. 66)

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ยังไม่ เสร็จ	ยกเลิก							
18	โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 7-8 ลำดับ 7 หน้า 66 หน้า 10-11	เชิงปริมาณ - จัดครูสอนภาษาต่างประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ หรือ ประสบการณ์ด้านภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) สอน นักเรียน จำนวนครู 4 คน เป็นระยะเวลา 10 เดือน - นักเรียนทุกชั้นเรียนได้เรียนรู้ มีความรู้และประสบการณ์ ภาษาต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) ใช้ภาษา ต่างประเทศในการสื่อสารได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น <u>เชิงคุณภาพ</u> - โรงเรียนมีครูสอนภาษา ต่างประเทศที่มีคุณภาพ <u>มีความรู้และประสบการณ์</u> ในการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น)	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓		600,000 (งบท้องถิ่น) 595,000 (เทศบาลอุทุมพร) 5,000 (โรงเรียนสหชน)	595,000	595,000	-ร้อยละ 80 ของ นักเรียนที่ได้รับ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น	-นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ ประสบการณ์ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นเพื่อ การสื่อสารได้ และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น -นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนต้น มีความพึงพอใจ ในการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) และพึงพอใจต่อครูผู้สอน -นักเรียนในเขตบริการ ของโรงเรียน มีความพึงพอใจในการเรียนภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) ของนักเรียน และพึงพอใจ ต่อครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น)	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 และให้ โรงเรียนไปดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ (เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน พ.ศ. 66)	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ยกเลิก						
19	โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปราชญ์บัณฑิตพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 9 ลำดับ 8 ผด.66 หน้า 11-12	เชิงปริมาณ - จำนวนครูที่วุฒิทางการศึกษา ตามสาระการเรียนรู้ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตรงตามความต้องการของโรงเรียน หรือตามเกณฑ์อัตรากำลัง จำนวนครู 5 คน เป็นระยะเวลา 10 เดือน - นักเรียนทุกคนเรียนได้เรียนรู้ มีคุณภาพตามจุดหมายของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เชิงคุณภาพ - นักเรียนได้เรียนรู้กับครูที่ ตรงตามวิชาเอกการสอนและ ตามสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 - นักเรียนมีความรู้ มีคุณภาพ ตามจุดหมายของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551	1-4 ต.ค.65 - ก.ย. 66	✓		750,000 (งบท้องถิ่น) 745,000 (เทศบาลนครฯ) 5,000 (โรงเรียนสหเทพ)	745,000 (บาท)	745,000 (บาท)	- ร้อยละ 80 ของ นักเรียนที่ได้รับ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น	- นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้ มีความรู้ มีคุณภาพตามจุดหมาย หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 - นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับความรู้ และการพัฒนาครบทุกด้าน ทั้งทักษะ ด้านวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะ อาชีพ ในการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียน - นักเรียนในเขตบริการ ของโรงเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียน	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 และให้ โรงเรียนไปดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ (เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน พ.ค. 66)
20	โครงการพัฒนาห้องเรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปราชญ์บัณฑิตพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 10 ลำดับ 9 ผด.66 หน้า 12-13	เชิงปริมาณ - นักเรียนมีวิสัยทัศน์และครุภัณฑ์ ใช้ในห้องเรียนไม่มีการจัด การเรียนการสอน เชิงคุณภาพ - นักเรียนโรงเรียน บ้านสวนอุดมวิทยามีสื่อ ประกอบการเรียนรู้ได้อย่าง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	1-4 ต.ค.65 - ก.ย. 66	✓		577,176 (งบท้องถิ่น) 572,176 (เทศบาลนครฯ) 5,000 (โรงเรียนสหเทพ)	572,176 (บาท)	-	โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จัดทาสื่อหรือสื่อที่พร้อม ติดตั้งสำหรับใช้ใน การเรียนการสอน นักเรียน จำนวน 24 เครื่อง	- นักเรียนทุกคนมีสื่อ ประกอบการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง ระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน - นักเรียนได้รับการพัฒนาโดยการ นำประโยชน์จากเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
		-นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์ เป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนได้ -นักเรียนไม่ขอใช้บริการของ ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่ทันต่อเหตุการณ์อย่างทั่วถึง								ประสิทธิภาพมากขึ้น -นักเรียนไม่ขอใช้บริการ ของชุมชน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูล และข่าวสาร		
21	โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียน การสอนโรงเรียนบ้าน หนองตะโก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 11 ลำดับ 10 หน้า 66 หน้า 13	จ้างครูที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้หลักและอื่นๆ วุฒิปริญญาตรี (อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ระยะ 10 เดือน จำนวน 7 อัตรา)	1-4 ค.ศ. 65 ก.ย. 66	✓		1,050,000 (งบท้องถิ่น) 1,047,000 (เทศบาลนครชุม) 3,000 (โรงเรียนสมทบ)	1,047,000 (งบท้องถิ่น)	1,047,000	-ร้อยละ 100 ของ นักเรียนที่ได้รับ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น	-โรงเรียนมีบุคลากรครูในสาขา วิชาชีพชุดแผนกที่เพียงพอกับ ความต้องการนักเรียน -นักเรียนสามารถยกระดับ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้ -นักเรียนพัฒนาความรู้ ความสามารถทาง เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้ดียิ่งขึ้น -โรงเรียนมีชื่อเสียง นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน -เมื่อการจัดการเรียนการสอน มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และผลการสอบ ระดับชาติ RT, NT, O-NET สูงขึ้น	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 และให้ โรงเรียนได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน พ.ค. 66)

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
22	โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียน การสอนโรงเรียนวัดศุภการาม (สุวรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแบบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 12 ลำดับ 11 ผด.66 หน้า 14	เป้าหมายเชิงปริมาณ - จัดหลักสูตรที่มีความรู้ ความสนใจในด้านต่างๆ ให้เพียงพอในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 4 อัตรา เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในทุกกลุ่ม สาระเพิ่มมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 100	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓			600,000 (งบท้องถิ่น) 599,600 (เทศบาลฯ) 1,000 (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)	599,000	599,000	-ร้อยละ 100 ของ นักเรียนที่ได้รับ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น	-มีครูเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ซึ่งทำให้ การเรียนการสอนเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 และให้ โรงเรียนไปดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ (เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน พ.ค. 66)
23	โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียน การสอน โรงเรียนอนุบาล วัดอรัญญิกาวาส ปรากฏในแบบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 12 ลำดับ 12 ผด.66 หน้า 14	เป้าหมายเชิงปริมาณ จัดจ้างครู จำนวน 2 อัตรา เพื่อให้ เพียงพอต่อการเรียนการสอน เป้าหมายเชิงคุณภาพ -นักเรียนได้รับประโยชน์ จากโครงการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓			300,000 (งบท้องถิ่น) 298,000 (เทศบาลฯ) 2,000 (โรงเรียนฯ) (โรงเรียนฯ)	298,000	298,000	-ร้อยละ 80 ของ นักเรียนที่ได้รับ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น	-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น -นักเรียนระดับปฐมวัยมีการ พัฒนาการทุกด้าน ตามหลักสูตร และเต็มตามศักยภาพ -นักเรียนมีศักยภาพในการค้นคว้า หาความรู้และเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 และให้ โรงเรียนไปดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ (เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน พ.ค. 66)

คำศัพท์	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
24	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียน การสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษา ชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 13 ลำดับ 13 ผด 66 หน้า 15	-ครูจ้างสอน จำนวน 10 อัตรา อัตราละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 10 เดือน เป็นเงิน 1,500,000 บาท -นักเรียน นักศึกษาและ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ในทุกด้าน อัตราค่าจ้างครู : นักเรียน สอดคล้องกับการกิจ	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66	✓		1,500,000 (งบท้องถิ่น) 1,450,000 (เทศบาลอุดรธานี) 50,000 (โรงเรียนสมทบ)	1,450,000	1,450,000	ร้อยละ 100 ของ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาอัจฉริยภาพ ตนเองได้อย่างมี คุณภาพ	-นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และสามารถ นำความรู้ ทักษะวิชาชีพไปใช้ใน ชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ - จำนวนครูเพียงพอต่อจำนวน ผู้เรียน	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 และให้ โรงเรียนไปดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ (เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน พ.ค. 66)	
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 14 ลำดับ 13 ผด 66 หน้า 16	<u>เป้าหมายเชิงปริมาณ</u> จัดจ้างครูจำนวน 3 อัตรา ตามวิชาเอก ตลอดปีการศึกษา เพื่อให้จำนวนครู เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน <u>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</u> -นักเรียนมีครูสอนเพิ่มขึ้น ตามวิชาเอกสำหรับการจัด การเรียนการสอนได้ ตลอดปีการศึกษา เป็นการเพิ่มศักยภาพ ในการเรียนการสอนตาม วิชาเอกที่ต้องการให้มี คุณภาพและนำไปตาม มาตรฐานขั้นพื้นฐานที่กำหนด	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66	✓		450,000 (งบท้องถิ่น) 448,000 (เทศบาลอุดรธานี) 2,000 (โรงเรียนสมทบ)	448,000 (งบท้องถิ่น)	448,000	-ร้อยละ 80 ของ นักเรียนที่ได้รับ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น	-นักเรียนร่วมวัยได้รับการพัฒนา การเรียนรู้ออกมาสู่ชุมชนด้วย โดยตรง ซึ่งจะทำได้กับศูนย์ ที่ได้รับพัฒนาสมทบทางที่ถูกต้อง -นักเรียนร้อยละ 75 สามารถใช้ ภาษาจีนเบื้องต้นในการสื่อสารได้ -นักเรียนร้อยละ 75 มีความรู้ ความสามารถด้านดนตรีไทยและ สากล อย่างน้อย 1 อย่าง	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 และให้ โรงเรียนไปดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ (เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน พ.ค. 66)	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
26	โครงการจ้างครูสอนทดแทน อัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 14 ลำดับ 15 ผด.66 หน้า 17	เชิงปริมาณ - โรงเรียนจ้างครูในสาขาที่ ขาดแคลน จำนวน 4 อัตรา - โรงเรียนมีครูเพียงพอสำหรับ การจัดการเรียนการสอนไม่ เกิน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ) เชิงคุณภาพ - นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ความสามารถอย่างสมบูรณ์ ในทุกด้าน - นักเรียนมีครูผู้สอนในสาขา ที่ขาดแคลนเป็นไปตามเกณฑ์ อัตรากำลังที่เหมาะสมต่อการบริหาร จัดการเรียนรู้ เกิดผลดีต่อการจัดการ เรียนรู้ตามหลักสูตร - นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง ผู้เรียนไม่ด้อยกว่าที่ 21 - นักเรียนสามารถสอบแข่งขัน เข้ารับการศึกษต่อ หรือประกอบอาชีพได้	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓			600,000 (งบท้องถิ่น) 590,000 (เทศบาลนคร) 10,000 (โรงเรียนสมทบ)	590,000	590,000	(บาท)	- ร้อยละ 80 ของ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น จากการมีครูผู้สอนที่ตรง ตามสาระการเรียนรู้	- นักเรียนมีครูเพียงพอสำหรับ การจัดการเรียนรู้ และมีอัตราส่วน ของจำนวนครูต่อนักเรียนเป็นไปตาม เกณฑ์อัตรากำลังที่เหมาะสมต่อการ บริหารจัดการเรียนรู้ เกิดผลดีต่อการ จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร - นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 - นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ ความสามารถอย่างสมบูรณ์ - นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้ารับ การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 และให้ โรงเรียนไปดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ (เบิกจ่ายงวดที่ 2 เดือน พ.ค. 66)

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก							
27	โครงการจัดซื้อหน่วย คอมพิวเตอร์ all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง นราธิวาสแบบพกพาห้องเรียน (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 15 ลำดับ 16 หน้า 66 ลำดับ 18	เชิงปริมาณ - กิจกรรมนักเรียน กิจกรรม โรงเรียนและการจัดการเรียน การสอนจากการทำงาน Computer all in one ประจำห้องเรียนจำนวน 20 ห้อง เชิงคุณภาพ - นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ได้ใช้คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การสอนให้เหมาะสมกับ ยุคสมัยโลกาภิวัตน์	1-4 ค.ศ. 65 ก.ย. 66			✓	460,000 (งบท้องถิ่น) 450,000 (งบของมูลนิธิ) 10,000 (โรงเรียนสมทบ)	450,000	-	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จัดหา Computer all in one จำนวน 20 เครื่อง	- นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ได้ใช้คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การสอนให้เหมาะสมกับ ยุคสมัยโลกาภิวัตน์	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4
28	โครงการส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวนและ เทศบาลเมืองบ้านสวน บางกอกในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 6/65 หน้า 4 ลำดับ 2 หน้า 66 ลำดับ 2	เชิงปริมาณ - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวนและ เทศบาลเมืองบ้านสวน บุคลากรทางการศึกษาของ กองการศึกษา จำนวน 60 คน เชิงคุณภาพ - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับ การพัฒนาให้สามารถพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะระดับชั้นการสื่อสาร การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การดึงดูดความสนใจและ การออกแบบการเรียนรู้ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาขยายผลและใช้ประโยชน์	2-3 มี.ค. - พ.ค. 66			✓	95,000 (เงินรายได้)	95,000 (เงินรายได้)	-	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ มีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก	- ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน ได้รับการ พัฒนาความรู้ ด้านการสื่อสาร การใช้ทักษะ นำเสนอ การนำเสนอดู ความสนใจ และ การออกแบบการเรียนรู้ - ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของศูนย์พัฒนา	กองการศึกษา	ดำเนินการแก้ไขแผน การดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 5/2566

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ค้างอยู่	ยังไม่ เริ่ม	ยกเลิก							
		ต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้										เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวนนำความรู้ ที่ได้รับมาขยายผลและ ใช้ประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้		
29	โครงการป้องกันเหตุ การฉ้อโกงเด็กติดอยู่โปรด -รายการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 6/65 หน้า 3 ลำดับ 1	เชิงปริมาณ -นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง จำนวน 461 คน เชิงคุณภาพ -นักเรียน และครูรู้จักการ เอาตัวรอดโดยวิธีการอย่างใด อย่างหนึ่งเมื่อติดอยู่ในรถยนต์			✓			ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ร้อยละ 90 ของนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ ความสามารถในการ เอาตัวรอดจากการ ติดในรถได้	-นักเรียน และครูผู้ดูแลเด็ก รู้วิธีการทำงานของ เครื่องเล่น สัญญาณไฟ ฉุกเฉิน กระดาษ และ ระบบเลือกประตูของรถ แต่ละประเภท -นักเรียนและครูผู้ดูแลเด็ก รู้วิธีการเอาตัวรอดโดย วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อติดอยู่ในรถยนต์	กองการศึกษา	ดำเนินการจัดทำแผน ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2566
30	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ซอยสาธุธารณะ ซอยเพชรบ้านสวน 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข 4/66 หน้า 9 ลำดับ 1 ผิดเพิ่มเติม 6/2566 หน้า 11	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.80-5.50 เมตร ความยาวรวม 165.00 เมตร พื้นผิวเดิม ไม่น้อยกว่า 809.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับระดับปากบ่อพักเดิม ฝาบ่อ เหล็กหล่อเดิม จำนวน 11 บ่อ และปรับระดับ ปากบ่อพักเดิม พร้อมเปลี่ยนผ่านเหล็กหล่อใหม่ จำนวน 5 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ก.ค. - ก.ย. 66		✓			448,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	448,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)		ปรับปรุง ถนนแอสฟัลติก คอนกรีตให้อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้ จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ มีประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ค้างชำระ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
31	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ แยกจากถนนสุขุมวิท ข้างบ้านเลขที่ 116/54 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน บริเวณบ้านแม่พัฒนาที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข 4/66 หน้า 10 ลำดับ 2 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 11	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ยาวรวมกว้าง 4.10-7.50 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 99.30 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับปรุงที่ดินปลูกพืชเดิม จำนวน 4 บ่อ และเปลี่ยนแผ่นเหล็กหล่อใหม่ จำนวน 4 ผา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ก.ค. - ก.ย. 66			✓		431,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	431,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	ก่อสร้างปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ มีประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
32	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน บริเวณบ้านแม่พัฒนาที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข 4/66 หน้า 11 ลำดับ 3 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 12	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 ยาวรวมกว้าง 4.30-7.15 เมตร ยาวรวม 322.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,884.00 ตารางเมตร และ ช่วงที่ 2 ยาวรวมกว้าง 6.00-8.80 เมตร ยาวรวม 280.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,808.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับปรุงระดับบ่อพักเดิม จำนวน 71 บ่อ และเปลี่ยนแผ่นเหล็กหล่อใหม่ จำนวน 70 ผา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ก.ค. - ก.ย. 66			✓		2,626,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	2,626,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	ก่อสร้างปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ มีประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
รวมแผนงานการศึกษา ทั้งหมด 32 โครงการ				5	18	9	0	34,762,301	34,574,301	10,852,211				

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4.1 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ความเป็นจิตสาธารณะโดยยึดหลักธรรม

ผ.02

จริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

1.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

คำชี้แจง	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
1	โครงการประกวดดนตรีสากล ด้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จ.เพิ่มเติม 6/65 หน้า 6 ลำดับ 1 ผด 66 เพิ่มเติม 5 ครั้งที่ 5/66	<u>เชิงคุณภาพ</u> -เด็กเยาวชนมีทักษะการเล่นดนตรี สากลที่ดี มีจิตใจแจ่มใส ร่าเริง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ ห่างไกลยาเสพติด <u>เชิงปริมาณ</u> -เด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดดนตรีสากล ร้อยละ 90	3-4 มิ.ย. ส.ค. 66	✓				250,000 (เงินรายได้)	250,000 (เงินรายได้)	250,000 (บาท)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ มีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก	-เด็กเยาวชน มีความ สามารถและมีความภาค ภูมิใจในการเล่นดนตรี สากล -เด็กเยาวชน มีเวทีสำหรับ การแสดงออกซึ่ง ความสามารถ ทักษะ การเล่นดนตรีและเป็นที่ การค้นหาวัตถุของ ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ -เด็กเยาวชนได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด	กองการศึกษา	
2	โครงการประกวดดนตรีไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จ.เพิ่มเติม 6/65 หน้า 7 ลำดับ 2 ผด 66 พด ฉบับที่ 2	จัดโครงการประกวดดนตรีไทย จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 พ.ค. ก.ค. 66	✓				110,000 (เงินรายได้)	110,000 (เงินรายได้)	110,000 (บาท)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ มีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก	-อนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมทางด้าน ดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถด้านดนตรี ไทยสู่สาธารณชนเป็น การกระตุ้นเด็กและเยาวชน ฝึกหัดและพัฒนาการ เล่นดนตรีให้มากขึ้น -เด็กและเยาวชนมี สุนทรียภาพด้านดนตรีไทย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
3	โครงการประกวดวาดภาพ ระบายสี นรกว่าในเขตพื้นที่ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ภายใน 4/66 หน้า 3-4 ลำดับ 2 ผ.ศ. 66 หน้า 61	จัดประกวดวาดภาพระบายสี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 มิ.ย. - ส.ค. 66			✓		40,000 (งบท้องถิ่น)	40,000 (งบท้องถิ่น)	-	-เด็ก เยาวชนและ นักเรียนในเขต เทศบาลเมือง บ้านสวนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมคิดพัฒนา ท้องถิ่นผ่าน การวาดภาพระบายสี และยังมีเวทีใน การสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพ ปีละ 1 ครั้ง	-เด็ก เยาวชนและ นักเรียนในเขต เทศบาลเมือง บ้านสวนมีพัฒนาการ ด้านการแสดงออก มีศักยภาพความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ด้าน ทัศนศิลป์ภายใต้หัวข้อ “บ้านสวนเมืองในฝันที่ฉัน อยากให้เป็น” -เด็ก เยาวชนและ นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้มีเวที และสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพ ของเทศบาลเมือง บ้านสวนต่อไปได้	กองการศึกษา ไตรมาส 4	
4	โครงการเยาวชนบ้านสวน หัวใจนักสู้เรียนรู้ ศิลปะป้องกันตัว บราคุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-48 ลำดับ 2 ผ.ศ. 66 หน้า 60	-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านศิลปะ ป้องกันตัวให้กับเด็ก เยาวชน และนักเรียน ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 มิ.ย. - ส.ค. 66			✓		100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น)	-	-ร้อยละ 80 ของ เด็ก เยาวชนและ นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนที่เข้าร่วม โครงการได้รับความรู้ เพิ่มทักษะการป้องกัน ตนเอง เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง	-เด็ก เยาวชน และ นักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และ ทักษะศิลปะป้องกันตัว เพื่อสร้างความมั่นใจและ ป้องกันตนเองในเวลาที่เกิด เหตุการณ์เฉพาะหน้า	กองการศึกษา ไตรมาส 4	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ						
5	โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จาริดประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วันสำคัญของชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พค 2566-2570) แกะ 4/66 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผศ 66 หน้า 60	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จาริด ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วันสำคัญของชาติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีส่วนร่วมจิตสำนึกมีน้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓			150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การทำบุญบำเพ็ญ ศิลปวัฒนธรรม จาริด ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และวันสำคัญ ของชาติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนใน เขตเทศบาลเมือง บ้านสวน ได้มีส่วนร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี	-เด็ก เยาวชน นักเรียนและ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนเห็นถึงความสำคัญของ วัฒนธรรมที่สั่งงานอันเป็นอัตลักษณ์ ของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป -เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จาริดประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป -เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตระหนักถึงความสำคัญต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	กองการศึกษา	กิจกรรม"ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในวัน มาฆบูชา"
6	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม 5/65 หน้า 5 ลำดับ 1 ผศ 66 พค ฉบับที่ 1	เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 150 คน	1 ค.ศ. - พ.ย. 65	✓			110,000 (งบท้องถิ่น)	110,000 (งบท้องถิ่น)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการฯ มีความพึงพอใจ ต่อการจัดงาน	1.เด็ก เยาวชน นักเรียนและ ประชาชนเกิดความตระหนัก ในความสำคัญ เห็นคุณค่า ของวัฒนธรรมไทย 2.ประเพณีลอยกระทงได้รับ การอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ คงอยู่สืบไป 3.เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนได้เรียนรู้ประเพณี อันดีงามและถือปฏิบัติต่อไป 4.งานมีสื่อการประชาสัมพันธ์ จากธรรมชาติได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์	กองการศึกษา	
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ทั้งหมด 6 โครงการ			4	0	2	0	660,000	660,000	620,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
 กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4.1 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมทว่าผู้นำชุมชนฯ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ความมีจิตสำนึกสาธารณะโดยยึดหลักธรรม
 จริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

1.3 แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.3 แผนงานการศึกษาพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ														
ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
1	โครงการค่ายพุทธบุตร (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู) ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครังที่ 4/66 หน้า 5 ลำดับ 3 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน หน้า 66 หน้า 63	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 พ.ค. ก.ค. 66	✓			120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น)	- ร้อยละ 80 ของเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับความรู้และเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนดี อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข	- เด็ก เยาวชน และนักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน มีความประพฤติดี เป็นคนดีและสามารถ อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข	ชุมชน บ้านศาลาคู	กองการศึกษา	
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดเวลาพัฒนาวัด (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) งบประมาณพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครังที่ 4/65 หน้า 9 ลำดับ 1 หน้า 66 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 8 ลำดับ 2	นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน	2 ก.พ. มี.ค. 66	✓			40,000 (งบท้องถิ่น)	40,000 (งบท้องถิ่น)	40,000 (งบท้องถิ่น)	ร้อยละ 85 ของเด็ก และเยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าใจหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนา ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม หลักธรรมคำสอน พระพุทธรูป พระพุทธรูปศาสนา	-เด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าใจหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนา ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ -เด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีจิตสำนึกที่ดี รู้คุณค่าของ การแบ่งปัน และการบำเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุง ศาสนสถาน มีจิตสาธารณะ ช่วยกันรักษาความสะอาด ของสถานที่ส่วนรวม -เด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต อย่างมีความสุข	ทุกชุมชน	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา (ไตรมาส) ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
3	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีไทยร่วมใจ ถวาย เยียนพรรพชา (เสนอโดย ชุมนทุกชุมชน) กิจกรรมแบบพหุวัฒนธรรม (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/66 หน้า 7 ๘๑ แก้ไข 4/66 หน้า 9	จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน นักเรียนและ ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้เข้าร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรพชา และถวายเทียนพรรพชาให้กับวัดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	4 ก.ค. - ส.ค. 66			✓	50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	-	-เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวน แห่เทียนพรรพชา และร่วมถวายเทียน พรรพชาให้กับวัดต่างๆ ภายในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	-ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ให้การอนุรักษ์รักษาสืบสาน ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป -เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนจากชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีส่วนร่วมในกิจกรรม เดินขบวนแห่เทียนพรรพชา และร่วมถวายเทียนพรรพชา ให้วัดต่างๆ ภายในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน	ทุกชุมชน	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4
4	โครงการประกวดมารยาทไทย สำหรับในเขตพื้นที่เทศบาล (2566-2570) หน้า 3-50 ลำดับ 4 ๘๑ หน้า 64	จัดประกวดมารยาทไทยโดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนใน เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	4 ก.ค. - ก.ย. 66			✓	60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000 (งบท้องถิ่น)	-	นักเรียนในเขต เทศบาลเมือง บ้านสวนร้อยละ 90 เข้าร่วมการประกวด เห็นคุณค่าของ มารยาทไทย ซึ่งเป็น เอกลักษณ์ประจำ ชาติและสามารถ เผยแพร่วัฒนธรรม ไทยได้อย่างถูกต้อง	-นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ตลอดจนตระหนักถึง มารยาทที่ดีงามของชาติ -เด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนปฏิบัติตามได้ แนวทางปฏิบัติไปใน ชีวิตประจำวันและ สืบทอดวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์ของชาติ -เด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนมีความรู้ด้าน มารยาทไทยไปแนะนำ เพื่อนและบุคคลใน ครอบครัว	ชุมชน บ้านศาลาย์/ ชุมชน บ้านสวน พระยาเสด็จ ฯลฯ	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
5	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ ในเขตเทศบาล (2566-2570) ครั้งที่ 2/65 หน้า 8-9 ลำดับ 2 ผด 66 หน้า 66	จัดแข่งขันประกวดคัดลายมือ ให้กับเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓			80,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (ส.ท้องถิ่น)	-	เด็กและเยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แสดงความสามารถ ในการคัดลายมือและ การเขียนตัวอักษรที่ ถูกต้องสวยงามตาม รูปแบบ ซึ่งเป็นภาษา ประจำชาติ ร้อยละ 85	เด็กและเยาวชนและนักเรียนไทย อันเป็นภาษาประจำชาติ และช่วยรณรงค์รักษาเสียไป -เด็กและเยาวชนมีโอกา สเรียนรู้ฝึกทักษะและ แสดงความสามารถใน การคัดลายมืออันจะส่งผลให้ ใช้ภาษาไทยได้อย่างดี -เด็กและเยาวชนเกิด ความภาคภูมิใจในการ เขียนภาษาไทยอย่าง ถูกต้อง สวยงาม	ชุมชน บ้านสวน พระยาสุริยา/ ชุมชน ตลาดบ้านสวน ฯลฯ	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4
6	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน (เสนอโดย ชุมชนนมินทร์ และชุมชนมรรคโคต) ปรากฏใบแนบพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-51 ลำดับ 6 ผด 66 หน้า 64	-จัดแข่งขันกีฬานักเรียนเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 มิ.ย. - ส.ค. 66	✓			150,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	-	-ร้อยละ 85 ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมแข่งขันมี สุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย เกิดความสามัคคี ในชุมชน และใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด	เด็ก เยาวชนและประชาชน ที่เข้าร่วมแข่งขันมี สุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย เกิดความสามัคคี ในชุมชน และใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด	ชุมชน นมินทร์/ ชุมชน มรรคโคต	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 3-4
7	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏใบแนบพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-52 ลำดับ 7 ผด 66 หน้า 64	จัดแข่งขันกีฬานักเรียนเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. - ธ.ค. 65	✓			120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000	ร้อยละ 85 ของเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวนที่เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาการ ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เกิดความสามัคคีและ รักการออกกำลังกาย	เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดความสามัคคีและ รักการออกกำลังกาย	ชุมชน บ้านสวน พระยาสุริยา/ ชุมชน ม.5 บ้านสวน ฯลฯ	กองการศึกษา	

27

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส) (โดยนิต)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
8	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนทุ่งขาม) แก้ไข ครั้งที่ 4/66 ลำดับ 4 ผด 66 หน้า 65	- จัดกิจกรรมให้ได้เด็กได้ แสดงความสามารถบนเวที ตอบคำถามชิงรางวัลเล่นเกม การศึกษา และมอบของรางวัลให้กับ เด็กในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และเด็กนักเรียนของสถานศึกษาในเขต พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1-2 พ.ย. 65 - ม.ค. 66	✓			250,000 (งบท้องถิ่น)	250,000 (งบท้องถิ่น)	250,000 (งบท้องถิ่น)	- เด็กในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนและเด็กนักเรียน ของสถานศึกษาในเขต พื้นที่เทศบาลเมือง บ้านสวนที่เข้าร่วม งานได้แสดงความสามารถ สามารถ สนุกสนาน และมีความสุข ในวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	- เด็กในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนและ เด็กนักเรียนของ สถานศึกษาในเขต พื้นที่เทศบาลเมือง บ้านสวนที่เข้าร่วม งานได้แสดงความสามารถ สนุกสนานและมีความสุข ในวันเด็กแห่งชาติ	ทุกชุมชน	กองการศึกษา	
9	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/65 หน้า 1-2 ผด แก้ไข 4/66 หน้า 8	เด็ก เยาวชน และนักเรียนโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 50 คน	3-4 พ.ค. - ส.ค. 66	✓			100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น)	-	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการฯ มีความพึงพอใจ ในการจัดโครงการฯ - เด็กและเยาวชนได้รับ การเสริมสร้างนิสัยให้รัก การออกกำลังกายและ เห็นคุณค่าของกีฬา - เด็กและเยาวชนได้รับ การพัฒนาความสามารถ ทางกีฬา - ได้สร้างสัมพันธ์ภาพ ระหว่างบุคคลโดยใช้กีฬา เป็นสื่อกลาง - เด็กและเยาวชนได้ใช้ เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด	- เด็กและเยาวชนมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้รับความเพลิดเพลิน จากการเล่นกีฬา - เด็กและเยาวชนได้รับ การเสริมสร้างนิสัยให้รัก การออกกำลังกายและ เห็นคุณค่าของกีฬา - เด็กและเยาวชนได้รับ การพัฒนาความสามารถ ทางกีฬา - ได้สร้างสัมพันธ์ภาพ ระหว่างบุคคลโดยใช้กีฬา เป็นสื่อกลาง - เด็กและเยาวชนได้ใช้ เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด	ชุมชน บ้านสวน พระยาสัจจา/ ชุมชน นวมินทร์ ฯลฯ	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
10	โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต + หน่วยงานพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-53 ลำดับ 10 หน้า 66 แก้ไข ครั้งที่ 2/66 หน้า 5	จัดกิจกรรมส่งเสริมทัศนคติและ ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ให้กับเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี)	4 ก.ค - ก.ย.66	✓			80,000 (งบท้องถิ่น)	80,000 (งบท้องถิ่น)	*	-ร้อยละ 80 ของเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนเข้าร่วม โครงการ ได้รับความรู้ เป็นส่วนตัวและรู้สึก ภูมิใจรับพฤติกรรม ทุจริตคอร์รัปชั่นและ การโกงทุกรูปแบบ	-เด็ก เยาวชนและ นักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และ จิตสำนึกในการ รักความถูกต้อง และกล้าหาญ ทางจริยธรรมเป็นรากฐาน สำคัญที่ทำให้เติบโต เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและ แก้ไขปัญห ทุจริตคอร์รัปชั่น	ชุมชน ตลาดบ้านสวน	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ทั้งหมด 10 โครงการ				4	0	6	0	800,000	800,000	530,600					

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ก่อนวัยเรียน โรงเรียนแม่พระห้วยเกตุ (2566-2570) หน้า 3-13 ลำดับ 1 ผศ. 66 หน้า 37	- เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง	3-4 เม.ย.- ส.ค. 66	✓			5,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	5,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- เด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในด้าน สุขบัญญัติ 10 ประการ - ร้อยละ 100 ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการตรวจสุขภาพ - ร้อยละ 85 ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมอนามัย	- เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง ได้รับการตรวจสุขภาพ และที่พบความผิดปกติ ได้รับการแก้ไข	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4
2	โครงการรักปลอดภัย อย่าไวใจอดีต โรงเรียนแม่พระห้วยเกตุ (2566-2570) หน้า 3-13 ลำดับ 2 ผศ. 66 หน้า 37	- จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน จำนวน 200 คน	1-2 พ.ย. 65 - ม.ค. 66	✓			50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	50,000	- เยาวชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ โรคติดต่อ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์และชุมชนได้ อย่างน้อยร้อยละ 80 - เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และสามารถป้องกัน ตนเอง ครอบครัวยุ ชุมชน และสังคมให้ปลอดภัย จากโรคติดต่อ และสังคมไม่ปลอดภัย จากโรคติดต่อได้ - เยาวชนมีความรู้และ สามารถลดพฤติกรรม เสี่ยงจากโรคติดต่อได้	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก (ไม่มีผล)							
3	โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัยทั้งห่วงโซ่อุปทาน (จากงานพัฒนาศักยภาพ (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/65 หน้า 1-3 หน้า 66 หน้า 38	-อบรมความรู้หลักสูตรการสุขาภิบาล อาหาร สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 50 คน -อบรมความรู้ หลักสูตรการสุขาภิบาล อาหาร สำหรับผู้ผลิตอาหาร จำนวน 50 คน -ตรวจการแปรรูปของเชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ มีผู้สัมผัสอาหาร และตรวจสุขลักษณะ ของสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 100 ร้าน -ตรวจการแปรรูปของเชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ มีผู้สัมผัสอาหาร ไม่โรอาหารของสถาบัน การศึกษาและโรงพยาบาล ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 28 แห่ง -ตรวจสุขลักษณะโรงอาหารของสถาบัน การศึกษาและโรงพยาบาล ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 22 แห่ง	2-3 ม.ค. - มี.ย. 66	✓				100,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	100,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	93,615	-ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายอาหาร เข้าร่วมและผ่านหลักสูตร ผู้ประกอบการ ร้อยละ 100 -ผู้สัมผัสอาหารผ่านการ อบรมหลักสูตรสุขาภิบาล อาหาร สำหรับผู้ผลิตอาหาร ร้อยละ 100 -สถานที่จำหน่ายอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Clean food good taste) ได้รับป้ายรับรองฯ ร้อยละ 100 -สถานที่จำหน่ายอาหาร ได้รับการตรวจตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ -โรงอาหารของสถาบัน การศึกษาและโรงพยาบาล ในเขตเมืองบ้านสวน ได้รับการตรวจมาตรฐาน ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	-สถานที่จำหน่าย อาหารและโรงอาหาร ในพื้นที่ได้รับการพัฒนา ตามมาตรฐานของกรม อนามัย -นักเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนมีสุขภาพที่ดี จากการบริโภคอาหาร ที่สะอาดปลอดภัยจาก เชื้อโรคและสารปนเปื้อน ในอาหาร	งานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	
4	โครงการส่งเสริมสร้าง ความปลอดภัยให้ผู้บริโภค นำขึ้นจากผู้นำยอดเยี่ยม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (จากงานพัฒนาศักยภาพ (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/65 หน้า 3-4 หน้า 66 หน้า 39	- เก็บตัวอย่างน้ำจากตู้น้ำ หยอดเหรียญ ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน เพื่อรับการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม 3 พารามิเตอร์ จำนวน 200 ตู้	2-3 ม.ค. - มี.ย. 66	✓				30,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	30,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	27,400	- ตู้จำหน่ายหยอดเหรียญในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวนที่ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 3 พารามิเตอร์ ผ่านการรับรองคุณภาพ น้ำดื่ม ร้อยละ 80	- ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับรู้เกี่ยวกับพิษภัย การดื่มน้ำที่สะอาด - ลดความเสี่ยงของ ประชาชนในการเกิด โรคจากน้ำเป็นสื่อ	งานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
5	โครงการตลาดสดสะอาด ปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน บริเวณถนนพัฒนา 66-70 หน้า 3-15 ลำดับ 5 หน้า 66 แกะ ครั้งที่ 2/66 หน้า 3	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ตลาดและผู้ค้าในตลาด จำนวน 100 คนต่อปี	3-4 เม.ย. ก.ย.66	✓			40,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	40,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- ผู้ประกอบการในตลาด และผู้ค้าเข้าร่วมรับการอบรม ร้อยละ 100 - หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมรับการอบรม มีความรู้เรื่องสุขาภิบาล อาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 (ผ่านแบบประเมินก่อนและ หลังการอบรม)	- ผู้ประกอบการในตลาด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การสุขาภิบาลอาหาร และดำเนินการพัฒนา สถานที่จำหน่ายอาหาร ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ประชาชนเกิด ความมั่นใจในการบริโภค อาหารสะอาดปลอดภัย จากสารปนเปื้อน - ผู้จำหน่ายอาหารมี จิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ ต่อผู้บริโภคในการ จำหน่ายอาหาร	งานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	ตามแผนการดำเนินงาน กำหนด การจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. ตรวจสารปนเปื้อนใน อาหาร จำนวน 2 ครั้ง/ปี 2. มอบป้ายรับรอง มาตรฐานอาหารปลอดภัย
6	โครงการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยด้านอาหาร เชิงรุกในครัวเรือนและร้าน (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/65 หน้า 6-7 หน้า 66 หน้า 39	- ตรวจสอบสวนสถานที่จำหน่ายอาหาร และสารปนเปื้อนในอาหารในตลาดสด/ ตลาดนัดในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 8 ตลาด	1-4 ค.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			70,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	37,200	-	- สถานที่จำหน่ายอาหาร ในตลาดสด/ตลาดนัด ได้รับ การตรวจด้านสุขาภิบาล อาหารและได้รับ การตรวจสารปนเปื้อน ในอาหาร ร้อยละ 100 - สถานที่จำหน่ายอาหาร ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย (Food Safety) ร้อยละ 50	- ผู้ประกอบการจำหน่าย อาหารในตลาดสด /ตลาดนัด มีจิตสำนึกและ มีความรับผิดชอบ ต่อผู้บริโภค ในการจำหน่ายอาหารที่ สะอาดและปลอดภัย จากสารปนเปื้อน - ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน มีสุขภาพดีจากการบริโภค อาหารที่สะอาด ปลอดภัย จากเชื้อโรค และ สารปนเปื้อนในอาหาร	งานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	ตามแผนการดำเนินงาน กำหนด การจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. ตรวจสารปนเปื้อนใน อาหาร จำนวน 2 ครั้ง/ปี 2. มอบป้ายรับรอง มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
7	โครงการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมทางปัญญา (IQ) ทางอารมณ์ (EO) และทางสังคม (SO) สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย, แก่นนำสุขภาพ ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนจำนวน 80 คน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-16 ลำดับ 7 ผส 66 หน้า 39	3 เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				27,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	27,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	27,000	- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 - ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการตรวจ คัดกรองและประเมิน พัฒนาการเด็ก (ประเมินจากแบบทดสอบ)	- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย, แก่นนำสุขภาพ, ครูผู้ดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูพี่เลี้ยงใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เขตเทศบาลเมือง บ้านสวน มีความรู้ ความเข้าใจและนำ กระบวนการการเรียนรู้ การตรวจและการส่งเสริม เด็กที่สมวัยไปใช้เพื่อการ พัฒนาศักยภาพของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
8	โครงการดีไทยไร้พุง ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 หน้า 3-16 ลำดับ 8 ผส 66 หน้า 40	- นักเรียนที่มีดัชนีมวลกายเกิน มาตรฐานในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 300 คน	3-4 เม.ย. - ก.ค. 66	✓				73,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	73,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	=	- จำนวนนักเรียนที่เข้ารับ การอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - จำนวนนักเรียนที่เข้ารับ การอบรม มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- นักเรียนที่มีภาวะ โภชนาการเกินเกณฑ์ และกลุ่มเสี่ยงต่อโรคอ้วน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ ลดภาวะโรคอ้วน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4
9	โครงการโภชนาการสมวัย เพื่อเด็กประถมสุขภาพดี ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 หน้า 3-16 ลำดับ 9 ผส 66 หน้า 40	- เด็กประถมตอนปลายในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 1,000 คน	3-4 เม.ย. - ส.ค. 66	✓				47,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	47,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	=	- จำนวนนักเรียนที่เข้ารับ การอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - นักเรียนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ถึงเชิงโครงการ	- เด็กประถมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภค อาหารตามหลักโภชนาการ	งานส่งเสริม สุขภาพ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
10	โครงการพัฒนาผลงานสาธารณสุข มูลนิธิในชุมชน บ้านหนองตะโก (โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสมช.) หน้า 3-17 ลำดับ 10 หน้า 66 ลำดับ 29	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. การพัฒนาศูนย์สุขภาพด้านสาธารณสุข 2. การแก้ไขปัญหাসถานการณ์ด้านต่างๆ 3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	-	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านหนองตะโก ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านหนอง ตะโก	อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน
11	โครงการพัฒนาผลงานสาธารณสุข มูลนิธิในชุมชน บ้านหนองตาห่ม (โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน (ศสมช.) หน้า 3-17 ลำดับ 11 หน้า 66 ลำดับ 30	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. การพัฒนาศูนย์สุขภาพด้านสาธารณสุข 2. การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านต่างๆ 3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านหนองตาห่ม ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านหนอง ตาห่ม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการค้างอยู่	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก					
12	โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน บ้านสวนสามัคคี โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (2566-2570) หน้า 3-18 ลำดับ 12	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2. การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.)	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66				✓	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (คสมช.)	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านสวน สามัคคี	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก อสม. ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้ขอย้ายเนื่องจากมีปัญหา สุขภาพ ตามหนังสือ ศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชนบ้านสวนสามัคคี
13	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน บ้านห้วยทวน โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (2566-2570) หน้า 3-18 ลำดับ 13 หน้า 66 หน้า 30	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2. การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.)	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (คสมช.) งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน = อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านห้วยทวน ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านห้วยทวน	อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก (Self-cancel)							
14	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน เพชรบ้านสวน	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ค.ศ.65 - ก.ย.66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	-	-มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนเพชรบ้านสวน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านห้วยทวน ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน ม.5 บ้านสวน	อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน
15	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน ม.5 บ้านสวน	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ค.ศ.65 - ก.ย.66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,500 (งบท้องถิ่น)	-	-มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน ม.5 บ้านสวน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน ม.5 บ้านสวน ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน ม.5 บ้านสวน	อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
16	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน สัมพันธ์วิสัยทัศน์ ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-20 ลำดับ 16 ผด 66 หน้า 32	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	-	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (คสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนสัมพันธ์วิสัยทัศน์ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในการ สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน สัมพันธ์วิสัยทัศน์ ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน สัมพันธ์วิสัยทัศน์	อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน
17	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน บ้านหนองแห ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-20 ลำดับ 17 ผด 66 หน้า 32	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	-	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (คสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านหนองแห ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในการ สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านหนองแห ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านหนองแห	อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
18	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน บ้านเขาเยรา ปรากฏในแบบพิมพ์ข้อเสน (2566-2570) หน้า 3-21 ลำดับ 18 ผด 66 หน้า 33	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ด.ค.65 - ก.ย.66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (บาท)	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านเขาเยรา ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านเขาเยรา ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านเขาเยรา	
19	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน บ้านเขาเยรา ปรากฏในแบบพิมพ์ข้อเสน (2566-2570) หน้า 3-21 ลำดับ 19 ผด 66 หน้า 33	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ด.ค.65 - ก.ย.66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	-	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านเขาเยรา ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนา สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านเขาเยรา ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านเขาเยรา	อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ (เสร็จแล้ว)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
20	โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ มูลนิธิในชุมชนคลองเตย (โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ) หน้า 3-22 ลำดับ 20 หน้า 66 หน้า 34	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1 การพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศ 2 การแก้ปัญหาด้านสารสนเทศด้านต่างๆ 3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นใน ศูนย์สารสนเทศมูลนิธิชุมชน (คสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓			15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	-	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สารสนเทศ มูลนิธิชุมชน (คสมช.)	- ศูนย์สารสนเทศมูลนิธิ ชุมชนคลองเตย ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนาระบบ สารสนเทศมูลนิธิชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในการ สารสนเทศมูลนิธิชุมชน - ประชาชนในชุมชนคลองเตย ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน คลองเตย	อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน
21	โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ มูลนิธิในชุมชนบ้านศาลาคู (โครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ) หน้า 3-22 ลำดับ 21 หน้า 66 หน้า 34	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1 การพัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศ 2 การแก้ปัญหาด้านสารสนเทศด้านต่างๆ 3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นใน ศูนย์สารสนเทศมูลนิธิชุมชน (คสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓			15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สารสนเทศ มูลนิธิชุมชน (คสมช.)	- ศูนย์สารสนเทศมูลนิธิ ชุมชนบ้านศาลาคู ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนาระบบ สารสนเทศมูลนิธิชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในการ สารสนเทศมูลนิธิชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านศาลาคู ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านศาลาคู	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
22	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชนพัฒนีย้อย (บางกอกพัฒนาพิเศษ) (2566-2570) หน้า 3-23 ลำดับ 22 ผด 66 หน้า 35	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2. การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓			15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	-	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (คสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนพัฒนีย้อย ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน พัฒนีย้อย ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน พัฒนีย้อย	อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน
23	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชนพันสอง (บางกอกพัฒนาพิเศษ) (2566-2570) หน้า 3-23 ลำดับ 23	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2. การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.)			✓		15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	-	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (คสมช.) งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชนพันสอง ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนพันสอง ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชนพันสอง ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน พันสอง	ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจาก ตามวาระการประชุมของ ประธานสาธารณสุขมูลฐาน พันสอง มีมติประชุม ไม่ได้รับ เงินอุดหนุน จำนวน 15,000 บาท

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
24	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน ราชัญย์สามัคคี (รายงานแผนพัฒนาชุมชน (2566-2570) หน้า 3-24 ลำดับ 24 หน้า 66 ลำดับ 35	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	-	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนราชัญย์สามัคคี ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน ราชัญย์สามัคคี ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน ราชัญย์สามัคคี	อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน
25	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชนนวมินทร์ (รายงานแผนพัฒนาชุมชน (2566-2570) หน้า 3-24 ลำดับ 25 หน้า 66 ลำดับ 36	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66		✓			15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	-	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนนวมินทร์ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชนนวมินทร์ ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน นวมินทร์	อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงานตามแผน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส) (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
26	โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วย ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 มส.66 หน้า 40	- อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 100 คน	1-2 พ.ย.65 - มี.ค.66	✓				50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	50,000 (บาท)	- ประชาชนได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจหลัง เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อการบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- ประชาชนสามารถ ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก มาใช้ในการ ดูแลสุขภาพตนเองได้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย - ประชาชนสามารถเลือก ใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพ ตนเองได้อย่างเหมาะสมและ ปลอดภัย - ประชาชนมีทางเลือก ในการดูแลสุขภาพ เพิ่มมากขึ้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
27	โครงการคัดกรองและอบรม ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ เรื้อรัง/โรคที่พบบ่อยในชุมชน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคสุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 3-4 ลำดับที่ 2 มส.66 หน้า 41	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรค ติดต่อเรื้อรัง/โรคติดต่อ อีกเสบชนิดบี และ ซี จำนวน 500 คน	3-4 เม.ย. - ก.ค. 66	✓				730,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	730,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - ประชาชนเข้าร่วม โครงการมีความรู้เรื่องโรค ติดต่อเรื้อรังและโรคไวรัส ซี อีกเสบชนิดบี และ ซี ร้อยละ 80	- ประชาชนได้รับความรู้ เรื่องโรคติดต่อเรื้อรัง /โรคที่พบบ่อยในชุมชน และแนวทางการป้องกันโรค - ประชาชนที่มีความเสี่ยง ต่อโรคติดต่อเรื้อรัง ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ เข้ารับการรักษาที่เหมาะสม - ประชาชนที่มีความเสี่ยง ต่อโรคไวรัสตับอักเสบชนิด บี และ ซี ได้รับการคัดกรอง และส่งต่อเข้ารับการรักษา ที่เหมาะสม	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4	

42

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยกเลิก							
28	โครงการวิจัยทางสุขภาพดี มีความสุขอยู่ยืนยาว (นางอัญมณีสอนพันธ์วัฒน์ (2566-2570)) หน้า 3-26 ลำดับ 28 ผด 66 หน้า 41	- ประชาชนวัยทำงานได้รับ การอบรม / ศึกษา จำนวน 100 คน	2 ม.ค.- มี.ค. 66	✓			35,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	35,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	32,200	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแล สุขภาพตนเองทั้งด้านร่างกาย และจิตใจสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน การเกิดโรคได้น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการจัด กิจกรรมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ประชาชนวัยทำงานที่ เข้ารับการอบรม มีความรู้ และความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ ตนเองทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ - ประชาชนวัยทำงาน มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดี ลดภาวะการ เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
29	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชดำริส่งเสริมและ สาธารณสุข (ชุมชนพัฒนาศูนย์) (นางอัญมณีสอนพันธ์วัฒน์ (2566-2570)) พด 4/65 หน้า 16 ลำดับ 1 ผด 66 แก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 5	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในชุมชนพัฒนาศูนย์ จำนวน 100 คน	4 ก.ค.- ก.ย. 66	✓			20,000 (เงินอุดหนุน)	20,000 (เงินอุดหนุน)	-	1. ประชาชนในชุมชน มีความรู้ด้านการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2. จัดตั้งเป็น หน่วยหมู่บ้าน ของชุมชน	1. ประชาชนในชุมชนพบข้อสงสัย ทุกครัวเรือนสามารถเป็น หมอประจำ บ้านและดูแลช่วยเหลือคนใน ชุมชนได้ 2. ประชาชนในชุมชน ให้การช่วยเหลือคนในชุมชน ของตนได้ 3. ประชาชนในชุมชนมี ความปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม โครงการ	อยู่ในขั้นตอน ของอนุมัติ โครงการ
30	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพตำบลชุมชน ในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน (นางอัญมณีสอนพันธ์วัฒน์ (2566-2570)) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 17 ลำดับ 2 ผด 66 แก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 5	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในชุมชนบางแสน จำนวน 170 คน	4 ก.ค.- ก.ย. 66		✓		20,000 (เงินอุดหนุน)	20,000 (เงินอุดหนุน)		1. ประชาชนในชุมชน ได้มีความรู้ และตระหนักถึง ความสำคัญของการ สุขภาพที่ปลอดภัย สุขกับสิ่งแวดล้อม ขั้นพื้นฐานในครัวเรือน	1. ประชาชนในชุมชนมี แรงบันดาลใจใน การบริหารจัดการชุมชน 2. ประชาชนในชุมชน สร้างการตระหนัก และรับรู้การมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการน้ำเสีย	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาส 4	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
31	โครงการบ้านสวนร่วมเย็น หนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด (โครงการตามแนวพระราชดำริ) พื้นที่บ้านสวนร่วมเย็น (2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 17-18 ลำดับ 3 นศ 66 หน้า 36	อบรมให้ความรู้แก่แกนนำ ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 230 คน	3-4 เม.ย - ก.ย. 66				✓	238,000 (เงินอุดหนุน)	238,000 (เงินอุดหนุน)	-	1. แยกนำชุมชนเข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้หลังเข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ประชาชนมีความรู้การดำเนิน งาน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน และสามารถเผยแพร่ ความรู้ได้ 2. ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน เข้าร่วมเป็นสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE 3. ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนเข้าร่วมเป็นชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน 4. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทาง จิตใจในการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4
32	โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพ บ้านสวนร่วมเย็น (โครงการตามแนวพระราชดำริ) พื้นที่บ้านสวนร่วมเย็น (2566-2570) พศ 4/65 หน้า 18 ลำดับ 4 นศ 66 หน้า 37	ประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมโรงเรียน จำนวน 200 คน รุ่นที่ 2 อบรมไม่ชุมชน จำนวน 100 คน รวมทั้งหมด 300 คน	3-4 เม.ย - ก.ย. 66				✓	202,000 (เงินอุดหนุน)	202,000 (เงินอุดหนุน)	-	1. ประชาชน และนักเรียน ในเขตเทศบาลเข้ารับ การอบรม ร้อยละ 80 2. ประชาชนและ นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้รับ ความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน ร้อยละ 80	1. ประชาชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ สุขภาพโรงเรียนและชุมชน 2. ประชาชนและนักเรียนใน เขตเทศบาลเมืองบ้านสวนมี ส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนมีจิตสำนึกและตระหนัก ในการใส่ใจต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมที่ดี	งานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
3.3	โครงการอบรมหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ (โครงการตามแนวพระราชดำริ) 1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (2566-2570) พด 4/65 หน้า 19 ลำดับ 5 ผด 66 หน้า 37	- แกนนำชุมชน ชุมชนละ 6 คน จำนวน 46 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 276 คน และแจกคู่มือการดูแลสุขภาพ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน	3 พ.ค. - มิ.ย. 66	✓			460,000 (เงินอุดหนุน)	460,000 (เงินอุดหนุน)	-	1. ผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและมีความรู้ ในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ 3. ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้รับการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ดูแลตนเอง ด้วยหลักการที่ถูกต้อง	1. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและมีความรู้ ในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ 2. ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้รับการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ดูแลตนเอง ด้วยหลักการที่ถูกต้อง	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอน ดำเนินการจัดทำโครงการ
3.4	โครงการปฏิบัติการให้ บริการทางกายภาพบำบัด เชิงรุกในชุมชน 1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (2566-2570) พด 5/65 หน้า 2-3 ลำดับ 1 ผด 66 หน้า 42	ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟู ร่างกายและ/หรือผู้ป่วย หลอดเลือดสมองที่มีปัญหา อันพดกซ์อัมพาตในชุมชน เขตพื้นที่จำนวน 65 คน	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			18,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	18,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	-	1. ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟู ร่างกายและ/หรือผู้ป่วย หลอดเลือดสมองที่มี ปัญหาอันพดกซ์อัมพาต ได้รับคำแนะนำ/ให้การ ฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด ตามปัญหาที่พบและได้รับ กำลังใจร้อยละ 80 2. ผู้ป่วยหรือญาติมีความ พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 80	1. ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟู ร่างกายและ/หรือผู้ป่วย หลอดเลือดสมองที่มี ปัญหาอันพดกซ์อัมพาต ได้รับการประเมินพฤติกรรม สุขภาพและการจัดการชีวิตที่ดี อย่างรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นได้และได้รับการ ดูแลอย่างต่อเนื่อง 2. มีการปฏิบัติการให้บริการทาง กายภาพบำบัดเชิงรุกในชุมชน 3. ผู้ดูแลมีความรู้และมี ทักษะในเรื่องการดูแลฟื้นฟู ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต สภาพผู้ป่วยทั้งรวมทั้งสมาชิกใน ครอบครัวมีความรักเอื้ออาทร ต่อผู้ป่วย 4. ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟู สภาพร่างกายและ/หรือผู้ป่วย หลอดเลือดสมองที่มีปัญหา อันพดกซ์อัมพาตทุกหลักการ	งานศูนย์ บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอน ดำเนินการจัดทำโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
35	โครงการเด็กปฐมวัย ฮันดิแคพ ทางไกลโรคพิษ ประจวบคีรีขันธ์ (2566-2570) พศ 5/65 หน้า 4 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 42	เด็กปฐมวัย 2-6 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง ในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 เม.ย. - ส.ค. 66			✓		99,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	99,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	-	ร้อยละ 95 ของเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้รับการ ตรวจสุขภาพช่องปาก ทาฟลูออไรด์วานิช และลงบันทึก รวมทั้งแปรงฟันได้ อย่างถูกวิธี	- เด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปาก ทาฟลูออไรด์วานิช และการแปรงฟันอย่างถูกวิธี - ลดอัตราการเกิดโรค ฟันผุในพื้นบ้าน ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต	งานทันตสาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
36	โครงการติดตั้งระบบบำบัด และอุปกรณ์ออกกำลังภายในน้ำ และอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย (2566-2570) พต 6/65 หน้า 8 ลำดับ 1 ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 และแผนปี 2571-2575 ลำดับ 3	- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำ อุปกรณ์ออกกำลังภายในน้ำ และอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำในสระ มีกั้นสระสเปและรักษาผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ 2. ครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำในสระ ใหญ่และรักษาผู้ช่วยพร้อม อุปกรณ์ 3. ครุภัณฑ์พื้นสระปรับระดับ (Adjustable Floor) 4. ครุภัณฑ์ออกกำลังภายในน้ำ 5. อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	3-4 เม.ย. - ก.ย. 66	✓		27,950,000 (เงินสะสม)	27,950,000	-	- ระบบบำบัดน้ำ และอุปกรณ์ออกกำลังภายในน้ำ ได้ดำเนินการติดตั้ง พร้อมให้บริการ	1. ผู้ป่วยโรคต่างๆ โดยเฉลี่ยร้อยละ 4 เกี่ยวข้องกับกระดุก และกล้ามเนื้อ ได้รับการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยธาราบำบัด 2. ประชาชนได้รับ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยการออกกำลังกาย ในน้ำ ส่งเสริมมี คุณภาพชีวิตที่ดี	สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
37	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน พต 7/65 หน้า 3 ลำดับ 1	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน รวมทั้งสิ้น 200 คน	3 เม.ย. - มิ.ย. 66	✓		47,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	47,000	47,000	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจร้อยละ 80 (จากแบบประเมิน ก่อน - หลัง การเข้ารับการอบรม) - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเครียดลดลง ร้อยละ 80 (จากแบบประเมิน STS) - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90	1. ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย-ใจ แข็งแรง อยู่ในสังคม อย่างมีความสุขในทุกสถานการณ์ 2. ผู้สูงอายุได้เห็นถึงคุณค่าใน ตนเอง ดำรงตนอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุขทางใจ 3. ผู้สูงอายุมีความสุขทางใจ โดยใช้หลักธรรมคำสอน ทางพุทธศาสนาไปใช้ในการ ประจำวัน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา			ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	64โครงการ							
38	โครงการตรวจประเมินคัดกรอง แก้ไขปัญหายาเสพติดผู้สูงอายุ ในรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 3 ลำดับที่ 1 ผด. เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 5	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 คน	3-4 พ.ศ. - ก.ย. 66	✓					1,110,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	1,110,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ความเข้าใจร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจ คัดกรองสายตา ร้อยละ 100 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90	1. ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่อง การบำรุงรักษายาเสพติดผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันปัญหาทางสายตา และภาวะแทรกซ้อนทาง สายตา 2. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ คัดกรองสายตา และใบกรณีพบ ความผิดปกติของสายตา ได้รับส่งไปรักษา 3. ผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ ได้รับการสนับสนุนแว่นตา เพื่อช่วยส่งเสริมการมองเห็น 4. ผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ เข้าถึงบริการสาธารณสุขสูงใน ระดับชุมชน อย่างทั่วถึง	งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการ ตามแผนที่
39	โครงการเด็กไทยสายตาดี รากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 2 ผด. เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 5	เด็กที่มีอายุระหว่าง 4 - 15 ปี ในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 200 คน	3-4 พ.ศ. - ก.ย. 66		✓				164,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	164,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจ คัดกรองสายตา ร้อยละ 100 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 90	1. กลุ่มเป้าหมายได้รับ ความรู้เรื่อง การบำรุงรักษา สายตาสำหรับเด็ก เพื่อ ป้องกันปัญหาทางสายตา และ ภาวะแทรกซ้อนทางสายตา 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับ การตรวจคัดกรองสายตา และใบกรณีพบความผิดปกติ ของสายตาได้รับส่งไปรักษา 3. กลุ่มเป้าหมายที่มีสายตา ผิดปกติ ได้รับการสนับสนุน แว่นตาเพื่อช่วยส่งเสริม การมองเห็น	งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา			ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ ยังไม่เสร็จ	ดำเนินการ ยังไม่เสร็จ	ดำเนินการ ยังไม่เสร็จ	ดำเนินการ ยังไม่เสร็จ							
													4. กลุ่มเป้าหมายที่มีรายไดามี ผลิตภัณฑ์เชิงบริการสาธารณะ ในระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึง		
รวมแผนงานสารพัดกิจ ทั้งหมด 39 โครงการ			10	17	10	2			30,302,700	30,269,900	325,215				

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างทักษะและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งภายในและใจ

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ยังไม่ เสร็จ	ดำเนินการ ยังไม่ เสร็จ	ดำเนินการ ยังไม่ เสร็จ								
1	โครงการแม่ส้มสวน พัฒนาการลูกสมวัย สถานสาลีไครบอครัว โรงเรียนแม่ส้มพัฒนา (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/65 หน้า ๔ หน้า 66 หน้า 48	- หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 80 คน/ปี - ทารกแรกเกิด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 80 คน/ปี	1-4 ค.ค. 65 ก.ย. 66	✓				50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)		- หญิงตั้งครรภ์ /มารดาหลังคลอด มีความรู้และความเข้าใจ ในการดูแลตนเอง /ทารกแรกเกิด อย่างถูกต้องไม่เกิดภาวะ แทรกซ้อน ร้อยละ 80 - หญิงตั้งครรภ์/ มารดาหลังคลอด /ทารกแรกเกิด มีภาวะโภชนาการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80	- หญิงตั้งครรภ์ /มารดาหลังคลอด มีความรู้ ในการดูแลตนเอง/ ทารกแรกเกิดไม่มีภาวะ แทรกซ้อน - หญิงตั้งครรภ์ /มารดาหลังคลอด /ทารกแรกเกิด มีภาวะโภชนาการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน - ทารกแรกเกิด -3เดือน ได้รับการกระตุ้น	ชุมชน บ้านสวนแก้ว	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอน โครงการ ดำเนินการตลอดทั้งปี งบประมาณ 2566
2	โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข โรงเรียนแม่ส้มพัฒนา (2566-2570) หน้า 3-27 ลำดับ 2 หน้า 66 หน้า 43	- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 250 คน	2-4 ม.ค. - ก.ค. 66	✓				86,500 (งบท้องถิ่น)	86,500 (งบท้องถิ่น)	86,500	- ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ผู้สูงอายุสุขภาพดีแบบ ได้รับการเชิดชูเกียรติ จำนวน 5 คน - ผู้สูงอายุพึงพอใจต่อการจัด โครงการร้อยละ 90	- ผู้สูงอายุมีความรู้ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ลดพฤติกรรมเสี่ยง ด้านสุขภาพและสามารถ ดูแลตนเองได้ - ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญ ของการดูแลสุขภาพส่งเสริม สุขภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคคลต้นแบบ ด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ด้วยกัน - ผู้สูงอายุรู้สึกคุณค่า สามารถแสดงศักยภาพ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และชุมชนได้เป็นตัวแทน ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ในระดับจังหวัด	ชุมชน ตลาดบ้านสวน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
3	โครงการฝึกอบรม ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่ หมู่ 3-28 หน้า 3 หน้า 48	นักเรียนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 500 คน (5 รุ่น) บ้านใหม่ หมู่ 3-28 หน้า 3 หน้า 48	1-4 ค.ค. 65 ก.ย. 66		✓		123,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	123,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)		- จำนวนนักเรียนที่เข้ารับ การอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องเพศ และ การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรมากกว่า ร้อยละ 80	- นักเรียนที่เข้ารับ การอบรมได้รับความรู้ใน การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมทางเพศ ในวัยรุ่นในทาง ที่เหมาะสม ตลาดบ้านสวน	ชุมชน บ้านสวนแก้ว/ ชุมชนบ้านสวน พระยาสุริยง/ ชุมชน ตลาดบ้านสวน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4
4	โครงการควบคุมจำนวน สุนัขไม่มีเจ้าของ เสนอโดยชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์/ ชุมชนแพรว เพชร แก้วสา ปัสสาวะในสวนสาธารณะ (2566-2570) หน้า 3-28 สักตบ 4 หน้า 66 หน้า 43	สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการทำหมัน ไม่น้อยกว่า 300 ตัว	2-4 ม.ค. - ก.ค. 66	✓			200,000 (งบท้องถิ่น)	200,000 (งบท้องถิ่น)	200,000	- ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจและ มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 80 - สุนัข และแมวไม่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการทำหมัน ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ไม่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ 100	- ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการปฏิบัติ ที่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งมีความรับผิดชอบ ต่อสัตว์เลี้ยงของตน ไม่ปล่อยและเลี้ยง และควบคุมปริมาณสุนัข ของตนเอง - ลดความเสี่ยงในการระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า - ลดจำนวนเหตุรำคาญ จากสุนัขไม่มีเจ้าของ	ชุมชน บ้านสวนสวัสดิ์/ ชุมชน แพรว แก้ว สา	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอน จัดกิจกรรม โครงการ ครั้งที่ 13
5	โครงการป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอาสน์นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนราศ์ชัชติยธรรมาธิราชบุรี เสนอโดยชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์/ ชุมชนแพรว เพชร แก้วสา	สุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนได้รับวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 ตัว	1-4 พ.ย. 65 - ก.ย. 66	✓			130,000 (งบท้องถิ่น)	130,000 (งบท้องถิ่น)		- สุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนม ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 80	- ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วย โรคพิษสุนัขบ้าในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน - ประชาชนให้ความสำคัญ ในการดูแลสัตว์เลี้ยงและ นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ชุมชน บ้านสวนสวัสดิ์/ ชุมชน แพรว แก้ว สา	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอน จัดกิจกรรมโครงการ ครั้งที่ 13

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ปีงบประมาณ) (ค.ศ.)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
	ชุมชนแพร่ เพชรแก้วฯ โครงการพัฒนาระบบชลประทาน (2566-2570) หน้า 3-29 ลำดับ 5 หน้า 66 หน้า 44													
6	โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก เสนอด้วยชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม/ ชุมชนบ้านหนองแหวนสา โครงการพัฒนาระบบชลประทาน (2566-2570) หน้า 3-29 ลำดับ 6 หน้า 66 หน้า 44	สำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา จำนวน 21 แห่ง วัด จำนวน 4 แห่ง มียุงกัดในสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง จำนวน 1 แห่ง จำนวน 2 แห่ง และหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่	1-4 พ.ย. 65 - ก.ย. 66		✓		200,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	200,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- สถานศึกษา จำนวน 21 แห่ง มีค่า CI = 0 คิดเป็น ร้อยละ 80 - วัด จำนวน 4 แห่ง มีค่า CI = 0 คิดเป็น ร้อยละ 80 - มียุงกัดในสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง มีค่า CI = 0 คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนยุงกัด/จำนวน จำนวน 2 แห่ง มีค่า CI = 0 คิดเป็นร้อยละ 100 - หมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน มีค่า HI < 10 คิดเป็นร้อยละ 80	- ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI, CI) ในสถานศึกษา วัด มียุงกัดในสถานศึกษา จำนวน 1 แห่ง - ภาคีรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนใน เขตพื้นที่เทศบาลเมือง บ้านสามมีสามร่วม ในการกำจัด และควบคุมโรค ไข้เลือดออก อย่างสม่ำเสมอ	ชุมชน บ้านหนอง กระทุ่ม/ ชุมชน บ้านหนองแหวน สา	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอน จัดกิจกรรม รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 5
7	โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบชลประทาน (2566-2570) หน้า 3-29 ลำดับ 7 หน้า 66 หน้า 46	- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองบ้านสาม จำนวน 100 คน	3 เม.ย. - มิ.ย. 66		✓		25,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	25,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และสามารถป้องกันตนเอง และชุมชนไม่ให้ปลอดภัยจาก โรคติดต่อได้ ร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ ป้องกันตนเอง และ ชุมชนให้ปลอดภัยจาก โรคติดต่อได้	ชุมชน บ้านหนอง กระทุ่ม สา	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอน ขออนุมัติ โครงการฯ
8	โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ คนไข้ติดบ้าน ติดเตียง โครงการพัฒนาระบบชลประทาน (2566-2570) หน้า 3-30 ลำดับ 8 หน้า 66 หน้า 48	- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 150 คน	1-4 ค.ค. 65 - ก.ย. 66		✓		150,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	150,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง ได้รับคำแนะนำ/ การพยาบาลตามปัญหาที่พบ และได้รับการส่งเสริม ตามเป้าหมายร้อยละ 80	- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการประเมิน พฤติกรรมสุขภาพ เน้นเรื่อง ภาวะสุขภาพที่ดีที่อาจรุนแรง หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจ เกิดขึ้นได้และได้รับการดูแล อย่างต่อเนื่อง - ให้ผู้ดูแลมีความรู้และ	ชุมชน ตลาดบ้านสาม/ ชุมชน บายนพาส หนองช้างคอก สา	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอน กิจกรรม เยี่ยมบ้าน

๖๖

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ยังไม่	ยกเลิก								
9	โครงการรื้อถอนและแก้ไข ปัญหาเสาเสตด (การปรับปรุงพื้นที่ถนน 2566-2570) หน้า 3-30 ลำดับ 9 หน้า 45	1 กิจกรรมประชุมภาคีเครือข่ายผู้ค้า ผู้เช่า/ผู้ค้าเสตดในไทย - ค้นหาผู้เช่า/ผู้เช่าเสตดในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ผู้เช่าประมาณ ประมาณ 15 ราย และนำข้อมูลไปใช้ในการ ค้นหาสถานที่ตั้งรถจอดรอของรถบรรทุก 2 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ - ตรวจสอบเสตดในปัสสาวะ ให้แก พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ที่มาขอใช้บริการ เพื่อทราบและแจ้งต่อผู้บริหาร จ้างของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ค.ค. 65 - ก.ค. 66	✓			70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (งบท้องถิ่น)	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และผู้สลับเปลี่ยนงาน เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ได้รับการตรวจหาเสตด ในพื้นที่	- การดำเนินงานแก้ไขปัญห ยาเสพติดมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ในเชิงบูรณาการ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน - ประชาชนมีจิตสำนึกในการ ป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด รู้จักสิทธิหน้าที่ของตน มีความรับผิดชอบต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม ส่วนรวม มีภูมิคุ้มกันที่จะไม่ พาดนองครอบครัวยุติและ ชุมชนไปยุ่งเกี่ยวกับ สารเสพติดให้โทษ - ปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในชุมชน ได้รับการแก้ไข	ชุมชน บ้านสวนแก้ว/ ชุมชน บ้านสวน พระยาสัจจา ฯลฯ	งานป้องกัน การติดยา และสารเสพติด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอน สรุป โครงการฯ	
10	โครงการพัฒนาระบบ ด้านเสตด (การปรับปรุงพื้นที่ถนน 2566-2570) หน้า 3-31 ลำดับ 10 หน้า 46-49	1 สถานศึกษา กิจกรรมรื้อถอนเสตด ทางเสตด - จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู นักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 420 คน 2 ชุมชน กิจกรรม ทายาทบ้านสวนแห่ง เสตด - จัดอบรมให้ความรู้ ชุมชน จำนวน 200 คน - ประชาชนในพื้นที่รอบถนนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 47 ชุมชน 3 สถานประกอบการ กิจกรรม รณรงค์ ลดการบริโภคเหล้า ทางเสตด	2-4 ม.ค. - ก.ค. 66	✓			176,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	176,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	- นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชน/พนักงาน ในสถานประกอบการมีความรู้ หลังเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชน/พนักงาน ในสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากการติดยาเสพติดได้ - ประชาชนมีจิตสำนึก ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสตด - ประชาชนมีความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ชุมชน บ้านสวน พระยาสัจจา/ ชุมชน นรกดใต้ ฯลฯ	งานป้องกัน การติดยา และสารเสพติด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอน สรุป โครงการฯ	

ตัวชี้วัด	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
		- จัดอบรมให้ความรู้พนักงาน ในสถานประกอบการในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 80 คน								ชุมชน 47 ชุมชน สถานศึกษาจำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80				
11	โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ทางไกลยาเสพติด 19-20 ธันวาคม 2564 (2564-2570) งบบุคลากร ครึ่งปี 4.65 หน้า 11-12 ผศ 66 หน้า 45	- ครอบครัวในชุมชน จำนวน 50 ครอบครัว จำนวน 100 คน	2-4 ม.ค. - ก.ค. 66	✓			400,000 (งบท้องถิ่น)	< 00,000 (งบท้องถิ่น)	364,200	- ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกล ยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจใน โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- สมาชิกในครอบครัว ตระหนักถึงความสำคัญ ของครอบครัว - สมาชิกในครอบครัว ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติดและทักษะใน การดูแลตนเองให้ ห่างไกลจากยาเสพติด - สมาชิกในครอบครัว มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตให้ห่างไกล จากยาเสพติดได้ - สมาชิกในครอบครัว สามารถนำประสบการณ์ ที่ได้รับไปปรับใช้ใน ครอบครัวได้ รวมทั้งเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ยาเสพติดในชุมชนได้	ชุมชน บ้านสวนแก้ว/ ชุมชน บ้านสวน พระยาสัจจา	งานป้องกัน การติดยา และสารเสพติด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
12	โครงการพัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 19-20 ธันวาคม 2564 (2564-2570) หน้า 3-32 ลำดับ 12 ผศ 66 หน้า 46	- จัดอบรม ศึกษางานสมาชิก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 400 คน/ปี	4 ก.ค. - ส.ค. 66	✓			450,000 (งบท้องถิ่น)	450,000 (งบท้องถิ่น)	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ การอบรมและศึกษาดูงาน ร้อยละ 90 - ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ หลังเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพและ สามารถไปปฏิบัติได้ เพื่อบริการ - ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 90	- ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ศักยภาพมีส่วนร่วม ในกิจกรรมและบทบาท ทางสังคมมากขึ้น - ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม ของผู้สูงอายุ เพื่อ ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแล	ชุมชน ตลาดบ้านสวน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
13	โครงการพัฒนาความรู้ แกนนำสุขภาพเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ การฟื้นฟูสมรรถภาพ 16-กฎในแบบพิมพ์พร้อมทั้งฉบับ (2566-2570) แก้ไข 3/66 หน้า 7-8 ลำดับ 1 ผศ 66 หน้า 50	-อบรมให้ความรู้แกนนำ สุขภาพในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 200 คน	1-4 ค.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			87,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ) สุขภาพฯ	87,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ) สุขภาพฯ		- แกนนำสุขภาพมีความรู้ การอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - แกนนำสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจหลังเข้าร่วม โครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- แกนนำสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและประชาชน ในชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพด้านการสร้าง เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ - แกนนำสุขภาพได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงาน	ชุมชน บ้านสวนแก้ว/ ชุมชน บายพาส หนองข้างคอก ฯลฯ	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอน การดำเนินงาน ตามแผน
14	โครงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 16-กฎในแบบพิมพ์พร้อมทั้งฉบับ (2566-2570) หน้า 3-33 ลำดับ 1A และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 400 คน	-เจ้าหน้าที่ แกนนำสุขภาพ ครู/นักเรียน ในสถานศึกษา เจ้าหน้าที่มูลนิธิ และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 400 คน	1-2 ค.ค. 65 - ม.ค. 66	✓			120,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	120,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	120,000	- ผู้ที่เข้ารับการอบรม ปฏิบัติการมีความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80	- ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะ การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน อย่างถูกต้อง เมื่อพบผู้ป่วยประสบเหตุ ในการร้องกัน การสูญเสียชีวิตหรือลด ความพิการที่อาจเกิดขึ้น	ชุมชน ตลาดบ้านสวน	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
15	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ และเครือข่าย พัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาล เมืองบ้านสวน 16-กฎในแบบพิมพ์พร้อมทั้งฉบับ (2566-2570) เปลี่ยนแบบ 1/66 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผศ 66 หน้า 46	- อบรมและศึกษาดูงานของแกนนำ สุขภาพและเครือข่ายพัฒนาระบบ สุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน	1-2 ค.ค. 65 มี.ค. 66	✓			954,000 (งบท้องถิ่น)	954,000 (งบท้องถิ่น)	729,225	- แกนนำสุขภาพ และเครือข่าย พัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาล เมืองบ้านสวน ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - แกนนำสุขภาพ และเครือข่าย พัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาล เมืองบ้านสวน มีความรู้ความ เข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- แกนนำสุขภาพ และ เครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาลเมืองเมืองบ้านสวน ได้พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟู สมรรถภาพ - เกิดความร่วมมือจาก ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ	ชุมชน มรดกใต้/ ชุมชน นวมินทร์ ฯลฯ	งานสนับสนุน สุขภาพภาค ประชาชน สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยังไม่ เสร็จสิ้น	ยกเลิก								
17	โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า (โครงการอบรมอาสาสมัคร ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า หน้า 3-34 ลำดับ 17 หน้า 66 หน้า 49)	- ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 200 คน	2-4 ก.พ. - ก.ค. 66	✓			45,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	45,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	45,000 (บาท)	- ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- นี้อาสาสมัคร ที่มี ความรู้ความเข้าใจและ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เกิดการบูรณาการ การกำจัด โรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนและ เป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือ จากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน	ชุมชน สุขุมวิท/ ชุมชน อยู่สบาย "ลา"	งานป้องกันและ ควบคุมโรค สำนึก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
18	โครงการรณรงค์ส่งเสริม สุขภาพวัยผู้ใหญ่ (โครงการรณรงค์ส่งเสริม สุขภาพวัยผู้ใหญ่ หน้า 3-35 ลำดับ 18 หน้า 66 หน้า 50)	- สมาชิกชมรมผู้สูงอายุทั้ง 5 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าร่วม อบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 280 คน	2-4 ก.พ. - ก.ค. 66	✓			57,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	57,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	57,500	- จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90	- ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ ออกกำลังกาย สามารถนำไป ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ - ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง - ผู้สูงอายุมีการสร้างพลัง ในการขับเคลื่อนการมี สุขภาพดี	ชุมชน ตลาดบ้านสวน/ ชุมชน มรดกใต้ "ลา"	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนึก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
19	โครงการ พ. พันสวย มีน้ำใส ผู้สูงวัยร่วมใจปทุม (โครงการพ. พันสวย มีน้ำใส ผู้สูงวัยร่วมใจปทุม หน้า 3-35 ลำดับ 19 หน้า 66 หน้า 50)	อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง รวมโครงการ จำนวน 300 คน	2-3 ม.ค. มี.ย. 66	✓			84,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	84,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	84,500	- ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ ตามเป้าหมายได้รับคำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก และได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก - ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุหลัง เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ สามารถทำเรื่องช่องปาก ช่องหรือบริการได้เพิ่มมากขึ้น - ผู้สูงอายุฟันดีต้นแบบ จำนวน 10 คน	- ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ คัดกรองสุขภาพช่องปาก - ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ การดูแลสุขภาพช่องปาก - ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม และป้องกันการเกิดโรค ในช่องปาก - ผู้สูงอายุมีทักษะในการ แก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก สามารถบอกช่องทางการ เข้าถึงข้อมูลหรือบริการดูแล สุขภาพช่องปากได้	ชุมชน ตลาดบ้านสวน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนึก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
20	โครงการสร้างความรอบรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน เข้าสู่วัยสูงอายุ นางอุไรแสงพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-35 ลำดับ 20 ผด 66 หน้า 50	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน วัยทำงานกลุ่มอายุ 45 - 59 ปี จำนวน 60 คน	2 ม.ค - มี.ค 66	✓				67,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	67,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึ่งพอใจในการจัดการกิจกรรม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ และจิตใต้ถูกต้อง สุขภาพทางด้านร่างกาย ในการดูแลสุขภาพของ ตนเอง และก้าวเข้าสู่ วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ - ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึก ทักษะต่างๆในการสร้างเสริม สุขภาพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ	ชุมชน ตลาดบ้านสวน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
21	โครงการอาสาสมัคร บริการท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง นางอุไรแสงพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-36 ลำดับ 21 ผด 66 หน้า 51	- ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ADL น้อยกว่า 12 คะแนน ได้รับการดูแล จากอาสาสมัคร บริการท้องถิ่น	1-4 ค.ค. 65 - ก.ย. 66	✓				120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น)	- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ระยะยาวอย่างเหมาะสมและ ต่อเนื่องโดยอาสาสมัคร บริการท้องถิ่น ตามเป้าหมาย ร้อยละ 80	- ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการประเมิน พกดิกรรมสุขภาพ เฝ้าระวัง ภาวะผิดปกติ หรือภาวะ เสี่ยงต่อการอาจเกิดขึ้นและ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง	ชุมชน ตลาดบ้านสวน/ ชุมชน บ้านสวน หนองข้างคอก	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอนเบิกจ่าย คำขอเสนออาสาสมัคร บริการท้องถิ่น ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2566	
22	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คอ ปล จ ทบ ประจำปี งบประมาณ 2566 - 2570 นางอุไรแสงพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-36 ลำดับ 22 ผด 66 หน้า 47	- กลุ่มเป้าหมายในเขตจังหวัดชลบุรี ประมาณ 100,000 คน ได้รับการสร้าง ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด - ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนเอง - ผู้สนใจผู้ติดตามเสด็จได้รับการบำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกระบบ จำนวน 5,000 ราย สามารถกลับมา ใช้ชีวิตในหมู่บ้าน/ชุมชน และเป็นที่ยอมรับของสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนตนเอง - ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย - ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1-2 ค.ค. 65 - มี.ค 66	✓				200,000 (อุดหนุน ที่ทำการ ปกครอง จังหว็ด ชลบุรี)	200,000 (อุดหนุน ที่ทำการ ปกครอง จังหว็ด ชลบุรี)	- ที่ทำการปกครองจังหวัด ชลบุรีได้รับการอุดหนุน งบประมาณตามโครงการ เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	- การดำเนินงานตาม โครงการบริหารจัดการ งบประมาณการของ ศูนย์อำนวยความสะดวก และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชลบุรี (คอ.ปล จ.ท.) - เกิดเอกภาพมีความเข้มแข็ง สามารถควบคุม ดูแลและ กำกับติดตามการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงาน ในระดับพื้นที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ - การดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ชุมชน บ้านสวน พระยาสุริยา/ ชุมชน มรดกได้ ฯลฯ	สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างการทำบันทึก ข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุน จากที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา		ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	เสร็จสิ้น	ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
													กลุ่มประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี -เป็นการให้โอกาสผู้เสพ/ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ที่หลงผิด เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา สามารถกลับไปใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติสุข สังคมมีความปลอดภัย -ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชลบุรีมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน			
รวมแผนงานสาธารณสุขสูง ทั้งหมด 22 โครงการ			3	15	4	0	0	0	3,945,700	3,945,700	1,754,125					

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน โดยพัฒนาทักษะความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและดูแลประชาชนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

ผ.02

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ค้างอยู่	ยังไม่ ยกเลิก							
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หน้า 3-39 ลำดับ 1 ผศ. 66 หน้า 52	จัดการช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักเกณฑ์ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66		✓		200,000 (งบท้องถิ่น)	200,000 (งบท้องถิ่น)	-	ร้อยละของประชาชน ที่ยื่นลงทะเบียนได้รับ ความช่วยเหลือตาม หลักเกณฑ์ร้อยละ 80	ประชาชนสามารถเข้าถึง ปัจจัยพื้นฐานใน การดำรงชีวิต ได้อย่างปกติสุขในสังคม และได้รับ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2566
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งหมด 1 โครงการ								200,000	0				

รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
 กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน โดยพัฒนาทักษะความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและดูแลประชาชนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
 1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมา ณเบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
1	โครงการบ้านสวนหวงไผ่ ใส่ใจผู้สูงอายุ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) วัดนันทาราม หมู่บ้านสวนหวงไผ่ (2566-2570) หน้า 3-40 ลำดับ 1 ผด. 66 หน้า 53	จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ นันทนาการ กิจกรรมการให้บริการต่างๆ วัดนันทาราม หมู่บ้านสวนหวงไผ่ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 ม.ย. - ก.ย. 66				✓	700,000 (งบท้องถิ่น)	700,000 (งบท้องถิ่น)	-	ผู้สูงอายุได้รับกลุ่ม ทำกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้พื้นฐานการได้รับ การบริการต่างๆ 1 ครั้งต่อปี	ผู้สูงอายุมีเวที ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เสริมสุขภาพกาย จิตใจให้สมบูรณ์ มีคุณค่าในตนเอง และสามารถดำรงชีวิตได้ อย่างมีความสุข	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ที่ กสศ.593/2566 ลงวันที่ 29 พ.ค. 66
2	โครงการทำใจใส่ใจผู้พิการ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) โรงเรียนบ้านสวนหวงไผ่ (2566-2570) หน้า 3-40 ลำดับ 2 ผด. 66 หน้า 53	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการสำหรับผู้พิการ กิจกรรมจาก เครือข่ายสนับสนุนงานด้านคนพิการ และกิจกรรมนันทนาการ 2. จัดการคัดเลือกคณะกรรมการ ชมรมคนพิการ 3. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 300 คน/ปี	1 ธ.ค. 65	✓				150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	141,487	จำนวนคนพิการ และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม นันทนาการ และกิจกรรมจาก เครือข่าย 300 คน/ปี	คนพิการและครอบครัว เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถเข้าสู่วิถี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างเสมอภาค และ มีพลังในการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
3	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ (ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน พัฒนาบ้านสวนพัฒนา ฯลฯ) โรงเรียนบ้านสวนพัฒนา (2566-2570) หน้า 3-41 ลำดับ 3 ผด. 66 หน้า 54	จัดอบรมอาชีพให้แก่คน พิการและผู้ดูแลคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 300 คน/ปี	4 ก.ค. - ก.ย. 66		✓			50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	-	จำนวนหลักสูตร ที่ฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่คนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ 3 หลักสูตรต่อปี	คนพิการและครอบครัว มีความรู้และทักษะในการ ประกอบอาชีพ มีทางเลือก ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว	ชุมชน เทศบาลเมืองบ้านสวน พัฒนา ฯลฯ	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการช่วง ไตรมาส 4
4	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน พัฒนา (2566-2570) หน้า 3-42 ลำดับ 4 ผด. 66 หน้า 54	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ 2. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน พัฒนา (2566-2570) หน้า 3-43 ลำดับ 5 ผด. 66 หน้า 54	1 ด.ค. - ธ.ค. 65	✓				200,000 (งบท้องถิ่น)	200,000 (งบท้องถิ่น)	179,400	คณะกรรมการศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการและ สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพ และบทบาทของตนเอง จำนวน 1 ครั้งต่อปี	- คณะกรรมการ และสมาชิก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ มีความรู้ และศักยภาพ ในการบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และยั่งยืน	ชุมชน เทศบาลเมืองบ้านสวน พัฒนา ฯลฯ	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
5	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) (รายงานต่อคณะกรรมการ (2564-2570)) หน้า 3-41 ลำดับ 5 หน้า 66 หน้า 55	1 จัดอบรมให้ความรู้และทักษะ เสริมสร้างชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น 2 จัดศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงาน ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	4 ก.ค. ก.ย. 66	✓				150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	49,000	เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะชีวิต มีบทบาทและ มีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้งต่อปี	เด็กและเยาวชนมีทักษะ ชีวิตในการดำรงตน ในสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น และเมืองที่ก้าวหน้า กิจกรรมของเด็ก และเยาวชน	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งหมด 5 โครงการ				3	0	1	1	1,250,000	1,250,000	369,887					

รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน โดยพัฒนาทักษะและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและดูแลประชาชนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-42 ลำดับ 1 ผด. 66 หน้า 56	จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน และการสาธิตทางด้านการเกษตรอินทรีย์ ให้กับประชาชนและกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ จำนวน 80 คน/ปี	3-4 เม.ย. - ก.ย. 66	✓		100,000 (งบท้องถิ่น)	-	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำแนวทาง ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในระดับ ครัวเรือนและชุมชน ร้อยละ 80	- ประชาชนสามารถ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิตประจำวัน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและ รู้จักบริหารจัดการ พื้นที่ได้อย่าง ในครัวเรือนได้	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน และชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-42 ลำดับ 2 ผด. 66 หน้า 56	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนา ทักษะอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านสวน จำนวน 30 คน/ปี	1 ค.ค. - ธ.ค. 66	✓		60,000 (งบท้องถิ่น)	42,750	จำนวนของสมาชิก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ทักษะ ปีละ 30 คน	- สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร มีความรู้ทักษะ ในการพัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีครอบครัว มีความสุขเป็นอยู่ที่ดี	ชุมชนวัดใหม่ บ้านสวน และชุมชน บ้านสวน สวัสดิ์	กองสวัสดิการสังคม	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-43 ลำดับ 3 ผด. 66 หน้า 3/66 หน้า 3	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ พัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 30 คน/ปี	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓		60,000 (งบท้องถิ่น)	-	จำนวนของสมาชิก พัฒนาสตรี ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ทักษะ ปีละ 30 คน	- กลุ่มพัฒนาสตรีมีความรู้ และทักษะในการพัฒนา อาชีพ เกิดความเข้มแข็ง สามัคคีและพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการจัดทำหลักสูตร ในการฝึกอบรมพัฒนา กิจกรรมกลุ่มสตรี ซึ่งคาดว่า หลักสูตรนี้จะจัดฝึกอบรม เป็นหลักสูตรการพัฒนา บุคลากรสตรี
4	โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ให้แก่ประชาชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-43 ลำดับ 4 ผด. 66 หน้า 57	จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 3 หลักสูตร/ปี	1-4 ค.ค. 65 - ก.ย. 66	✓		150,000 (งบท้องถิ่น)	68,440	จำนวนหลักสูตร ที่ฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน 3 หลักสูตรต่อปี	- ประชาชนมีความรู้ทักษะ ในการประกอบอาชีพ และมีทางเลือก ในการสร้างอาชีพ ของตนเองและครอบครัว	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
5	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-43 ลำดับ 5 ผด. 66 หน้า 57	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนา ทักษะด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปีละ 1 หลักสูตร	1-4 ค.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	64,475	จำนวนหลักสูตร ที่ฝึกอบรม ให้แก่กลุ่มอาชีพ 1 หลักสูตรต่อปี	- กลุ่มอาชีพสามารถ บริหารจัดการกลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลิตภัณฑ์ได้ตาม ความต้องการของตลาด ก่อให้เกิดรายได้และพัฒนา เศรษฐกิจในชุมชน	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ช่วงระยะดำเนินการ ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2566 และได้ดำเนินการ จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนตำบลบ้านสวน น้ำดื่มตรานกยูง
6	โครงการจัดทำแผนชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-44 ลำดับ 6 ผด. 66 หน้า 58	จัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผน ชุมชน เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาศรบทกชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1-2 ค.ค. 65 - มี.ค. 66	✓			50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	49,000	ร้อยละของชุมชน มีแผนชุมชน เป็นเครื่องมือใน การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นคิดเป็น ร้อยละ 100	- ชุมชนสามารถกำหนด ทิศทางในการพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตาม ความต้องการของ ประชาชน เกิดความเข้มแข็ง ของประชาชนในชุมชน และพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการในช่วง 27-31 มี.ค. และ 3-4 เม.ย. 66
7	โครงการอบรมออนไลน์ และการสื่อสารเพื่อประชาชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-44 ลำดับ 7 ผด. 66 หน้า 58	ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เน็ต และการสื่อสารให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาล ปีละ 1 หลักสูตร	4 ก.ค. - ก.ย. 66		✓		70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (งบท้องถิ่น)	-	ร้อยละของประชาชนที่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เน็ต และสื่อสารผ่าน โซเชียลมีเดีย ประเภทต่างๆได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมีทักษะการใช้ อินเทอร์เน็ตและสามารถ สื่อสารเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่างๆทางสื่อ โซเชียลมีเดียและสามารถ ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เน็ต ในชีวิตประจำวันได้	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4
8	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แม่เตียน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-44 ลำดับ 8 ผด. 66 หน้า 58	จัดกิจกรรมเชิงธุรกิจเรียนรู้แม่เตียน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน และจัดฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับ แม่และครอบครัว จำนวน 1 ครั้ง/ปี	4 ส.ค. 66		✓		50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	-	จัดกิจกรรมเรียนรู้ และยกย่องพระคุณ ของแม่ 1 ครั้งต่อปี	- แม่ดีเด่นได้รับการยกย่อง และเผยแพร่เกียรติคุณ เป็นแบบฉบับที่ดี ต่อสาธารณชนและสังคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีในครอบครัว	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4 เดือนสิงหาคม ของทุกปี

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
9	โครงการจัดซื้อวัสดุภัณฑ์เบื้องต้น (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-45 ลำดับ 9 หน้า 66 หน้า 58 หน้า 66 หน้า 58	จัดกิจกรรมจัดซื้อวัสดุภัณฑ์เบื้องต้น ของเทศบาลเมืองบ้านสวน และจัดฝึกอบรมแนวทางทางภาคครัว ครัวเรือน 1 ครั้ง/ปี	1 ค.ค. 65	✓			50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	2,779	จัดกิจกรรมจัดซื้อ พระคุณฯ 01 ครั้งต่อปี	- พอดีได้ใบรับ การยกย่องและเผยแพร่ เกียรติคุณเป็นแบบฉบับ ที่ดีต่อสาธารณชน และสังคม และเสริมสร้าง ความรัก ความเข้าใจ ในการดูแลครอบครัว ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
10	โครงการพัฒนาศักยภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3/66 หน้า 3-4 ลำดับ 1 หน้า 66 หน้า 59	1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบริหาร จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 2 จัดศึกษาข้อมูลในกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1-2 ค.ค. 65 - มี.ค. 66	✓			200,000 (งบท้องถิ่น)	200,000 (งบท้องถิ่น)	118,730	กองทุนสวัสดิการชุมชน ได้รับการพัฒนา ในด้านการบริหาร จัดการ 1 ครั้งต่อปี	- คณะกรรมการกองทุน สวัสดิการชุมชนมีความรู้ ความสามารถบริหารจัดการ ระบบกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งให้สมาชิกกองทุน ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการกองทุนให้มีคุณภาพ เพิ่มขึ้นและยั่งยืน	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
11	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3/66 หน้า 5 ลำดับ 2 หน้า 66 หน้า 59	1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2 จัดศึกษาข้อมูลเสริมสร้างประสบการณ์ใน การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ม.ค. - มี.ค. 66	✓			1,500,000 (งบท้องถิ่น)	1,500,000 (งบท้องถิ่น)	1,293,000	ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนา สามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ของตนเอง จำนวน 1 ครั้งต่อปี	ผู้นำชุมชนมีความรู้ และมีมุมมองในการพัฒนา ที่หลากหลายสามารถ นำมาประยุกต์ ใช้ในการขับเคลื่อนชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งและ ยั่งยืน	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพและ บทบาทของสตรี (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3/66 หน้า 3 ลำดับ 3 หน้า 66 หน้า 59	1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตสตรีในชุมชน 2 จัดศึกษาข้อมูลเสริมสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ม.ค. - มี.ค. 66	✓			800,000 (งบท้องถิ่น)	800,000 (งบท้องถิ่น)	800,000	สตรีในเขตเทศบาล มีศักยภาพ มีโอกาส ในการเข้าสู่สังคม มีจิตสาธารณะ ในการดูแล และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตำบลในชุมชน	สตรีในเขตเทศบาล มีศักยภาพ มีโอกาส ในการเข้าสู่สังคม มีจิตสาธารณะ ในการดูแล และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตำบลในชุมชน	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยังไม่ เสร็จสิ้น	ยกเลิก								
13	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้งบริเวณ ลานอนบนประสงค์ หมู่บ้านพัฒนา 2 ชุมชนบ้านเขายรา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน จำนวน 9 ชุด พร้อมพืชมงคล จำนวน 99 ตารางเมตร (ปรากฏในเอกสารแจ้ง (2566-2570) พ.ศ. 6/65 หน้า 20-21 ลำดับ 1 และเพิ่มเติม 6/2566 หน้า 6	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง ภายในลานอนบนประสงค์ หมู่บ้านพัฒนา 2 ชุมชนบ้านเขายรา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน จำนวน 9 ชุด พร้อมพืชมงคล จำนวน 99 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1 เครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 230,000 บาท 2 เครื่องเล่นสนาม ชุดไฮโดรรับลูก จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 110,000 บาท 3 เครื่องเล่นสนาม ชุดไม้กระดก 4 ที่มี จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท 4 เครื่องเล่นสนาม ชุดไม้กระดกโหลมา จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 20,500 บาท 5 เครื่องเล่นสนาม ชุด โบกยสะบัดน้ำ จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 9,000 บาท 6 พืชมงคล จำนวน 99 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 1,100 บาท จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 20,500 บาท 3 เครื่องเล่นสนาม ชุด โบกยสะบัดน้ำ จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 9,000 บาท ตารางเมตรละ 1,100 บาท	4 ก.ค. ก.ย. 66	✓			556,900 (ง.ท้องถิ่น)	556,900 (บาท)	-	เทศบาล สามารถจัดซื้อ เครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง ภายในลานอนบนประสงค์ หมู่บ้านพัฒนา 2 ชุมชนบ้านเขายรา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน จำนวน 9 ชุด พร้อมพืชมงคล จำนวน 99 ตารางเมตร	- เด็กมีสถานที่เล่นปลอดภัย และอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง สถานที่ที่เครื่องเล่นสนาม - เครื่องเล่นที่เหมาะสมกับวัย - เสริมสร้างพัฒนาการ ร่างกาย จิตใจอารมณ์ และ สังคม สติปัญญาของเด็ก - เด็กและเยาวชน รวมทั้ง ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียง ให้เกิดประโยชน์ทางไกล จากอบจ.มุก	ชุมชน บ้านเขา มยุรา	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในวง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก (ตัวอักษร)								
14	โครงการติดตั้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณด้านข้างมูลนิธิ โครงการธรรม ชุมชนตลาดบ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน จำนวน 20 ชุด	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งบริเวณด้าน ข้างมูลนิธิโครงการธรรม ชุมชนตลาดบ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน จำนวน 20 ชุด	4 ก.ค. - ก.ย. 66	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก (ตัวอักษร)	783,300 (งบท้องถิ่น)	783,500 (งบท้องถิ่น)	-	เทศบาล สามารถจัดซื้อ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งบริเวณด้านข้าง มูลนิธิโครงการธรรม ชุมชนตลาดบ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน จำนวน 20 ชุด	- เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่ และอุปกรณ์ ออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับใช้ในการออกกำลังกาย - เด็กและเยาวชน รวมทั้ง ประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจาก อบายมุขและสิ่งเสพติด	ชุมชน ตลาด บ้านสวน	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา			ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ ค้างอยู่	ดำเนินการ ยังไม่ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ ยังไม่ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ ยังไม่ เสร็จสิ้น								
		จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 43,000 บาท 14. อุปกรณ์แกว่งสะโพก ทรงตัวคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท 15. อุปกรณ์ยืนนิ่ง นวดหลัง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 40,000 บาท 16. อุปกรณ์ยกหัวเข้า แบบคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,000 บาท 17. อุปกรณ์โยกกระเี่ยงเบกเดี่ยว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 39,500 บาท														
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพเข้มแข็งชุมชน ทั้งหมด 14 โครงการ			8	1	5	0			4,520,200	4,440,200	2,439,174					

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน โดยพัฒนาทักษะความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวทำการเปลี่ยนแปลงและดูแลประชาชนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

1.7 แผนงานกลาง

1.7 แผนงานงบกลาง													
ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-57 ลำดับ 1 ๕๑.66 พ.น 67	- เทศบาลเมืองบ้านสวนสมทบ งบประมาณกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ร้อยละ 60 ของงบประมาณ ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ - ส่งเสริมให้ชุมชนองค์กรในชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของ ชุมชน รวมทั้งการจัดทำโครงการ ป้องกันโรคที่เหมาะสมแก่ชุมชนนั้นๆ	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓			1,890,000 (งบท้องถิ่น)	1,555,200 (งบท้องถิ่น)	1,555,200	- กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมือง บ้านสวน ได้รับเงิน สมทบตรงตามหลักเกณฑ์ สำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติกำหนด - ชุมชน องค์กรในชุมชน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ	- กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมือง บ้านสวน ได้รับเงิน สมทบตรงตามหลักเกณฑ์ สำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติกำหนด - ชุมชน องค์กรในชุมชน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ	งานกองทุน หลักประกัน สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวมแผนงานงบกลาง ทั้งหมด 1 โครงการ				1	0	0	0	1,890,000	1,555,200	1,555,200			

รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน โดยพัฒนาทักษะความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคต่างๆที่ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

ผ.02/1

1.7 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ยกเลิก								
1	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) 1.จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน (2566-2570) หน้า 3-55 ลำดับ 1 หน้า 66 หน้า 68	1.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่ยังไม่ลงทะเบียนและ ผู้สูงอายุที่ย้ายถิ่นฐานอยู่ในเขตเทศบาล 2. เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ แก่ผู้มีคุณสมบัติ ภายในวันที่ 10 ของเดือน	1-4 ค.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			77,343,600 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	77,343,600 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	35,768,300	ร้อยละผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 ของจำนวน ผู้ลงทะเบียน	ผู้สูงอายุได้รับการสวัสดิการ ขั้นพื้นฐานเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในการดำรงชีวิต	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	เบิกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ เอดส์ทุกวันที่ 10 ของ ทุกเดือน
2	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ความพิการ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) 1.จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน (2566-2570) หน้า 3-55 ลำดับ 2 หน้า 66 หน้า 68	1.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพคนพิการที่ยังไม่เคย ลงทะเบียนและผู้มีสิทธิ ที่ย้ายถิ่นฐานอยู่ในเขตเทศบาล 2. เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก่คนพิการ ภายในวันที่ 10 ของเดือน	1-4 ค.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			12,316,800 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	12,316,800 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	5,419,000	ร้อยละคนพิการ ในเขตเทศบาล ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ลงทะเบียน	คนพิการได้รับการดูแลและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	เบิกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ เอดส์ทุกวันที่ 10 ของ ทุกเดือน
3	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตเทศบาล (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) 1.จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน (2566-2570) หน้า 3-56 ลำดับ 3 หน้า 66 หน้า 69	1.รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเอดส์อาศัย อยู่ในเขตเทศบาลและตรวจสอบว่าเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติให้ได้รับเบี้ยยังชีพเอดส์ คนละ 1,000 บาท/เดือน	1-4 ค.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			1,368,000 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	1,368,000 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	486,000	ร้อยละผู้สูงอายุเอดส์ ในเขตเทศบาล ได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ลงทะเบียน	ผู้สูงอายุเอดส์ได้รับ การดูแลและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม/ สำนักปลัดเทศบาล	เบิกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ เอดส์ทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท
4	โครงการสนับสนุน สวัสดิการชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) 1.จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน (2566-2570) หน้า 3-56 ลำดับ 4	สนับสนุนงบประมาณกองทุน สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1-4 ค.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			168,000 (งบท้องถิ่น)	157,000 (งบท้องถิ่น)	148,555	กองทุนได้รับเงินสมทบ จากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ครั้งต่อปี	กองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาล เมืองบ้านสวน สามารถจัดสวัสดิการให้ กับสมาชิกได้อย่างทั่วถึง	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม/ สำนักปลัดเทศบาล	
รวมแผนงานงบกลาง ทั้งหมด 4 โครงการ														
										91,185,400	91,185,400	41,821,855		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานประจำปีไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : ยุทธศาสตร์ที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัย ปอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาศาสนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน

เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ และกลา่งเมือง

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เสริมทางคมนาคม การจราจร ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
1	โครงการก่อสร้างและติดตั้ง เครื่องตัดขยะหน้าเครื่อง แปรรูปขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ บริเวณคลองเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (โครงการพัฒนาระบบบำบัด น้ำเสียชุมชนบ้านสวน พ.ศ. 4/65 หน้า 25 ลำดับ 1 ผด. 66 หน้า 72)	ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องตัดขยะ แบบอัตโนมัติ มีระบบตรวจเช็ค ระดับน้ำ และมองเห็นภาพผ่านแอปพลิเคชันหรือ CCTV ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ สามารถสั่งการได้ ผ่านสมาร์ตโฟนได้ในระยะไกล จำนวน 2 เครื่อง	1-2 ค.ศ. 65 - มี.ค. 66	✓				5,885,000 (งบท้องถิ่น)	5,885,000 (งบท้องถิ่น)	-	มีเครื่องตัดขยะ แบบอัตโนมัติ ที่ตัดกรองขยะ ไม่ให้เป็นเล ลงสู่ทะเล จำนวน 2 เครื่อง	เทศบาลสามารถ กำจัดขยะจากการระบายน้ำ ลงสู่ทะเล ทำให้ระบบนิเวศน์ ทางทะเลมีความปลอดภัย สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ส่วนการโยธา สำนักช่าง	อยู่ระหว่างขอ ICT จังหวัดชลบุรี
2	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเมรุ วัดป่าอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (โครงการพัฒนาระบบบำบัด น้ำเสียชุมชนบ้านสวน พ.ศ. 4/65 หน้า 25 ลำดับ 1 ผด. 66 หน้า 72)	ก่อสร้างปรับปรุงเมรุ วัดป่าอรัญญิกาวาส ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2.85 เมตร ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 7.40 เมตร			✓			3,470,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	ก่อสร้างปรับปรุง เมรุ จำนวน 1 แห่ง	ชุมชนมีอาณา ที่ได้มาตรฐาน และ เพียงพอต่อการใช้งานของชุมชน บริเวณดังกล่าว	ส่วนควบคุม อาคารฯ สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
3	โครงการติดตั้งป้ายกับนก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบ้านสวน (โครงการพัฒนาระบบบำบัด น้ำเสียชุมชนบ้านสวน พ.ศ. 4/65 หน้า 26 ลำดับ 3 ผด. 66 หน้า 72)	ติดตั้งป้ายกับนกอนุบาล เรือนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นคอนกรีต - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมและเป็นไปตาม	1-2 ค.ศ. 65 - มี.ค. 66	✓				594,000 (งบท้องถิ่น)	594,000 (งบท้องถิ่น)	594,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง บ้านสวน ได้รับการปรับปรุง คือติดตั้ง ตาข่ายกันนก รอบอาคารเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ได้รับ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มี ความเหมาะสม และเป็นไป ตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
4	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2	มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								อย่างน้อย 2 อาคารเรียน			
		เชิงปริมาณ - จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน และเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1-2 ด.ค. 65 - มิ.ค. 66	✓			138,000 (งบท้องถิ่น)	138,000 (งบท้องถิ่น)	138,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการปรับปรุง คือ ติดตั้งคาน้ำหยด รอยอาคารเรียน อย่างน้อย 1 อาคารเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ได้รับ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ เหมาะสม และเป็นไป ตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	
5	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอรัญญิกาวาส	เชิงปริมาณ - ปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง - ติดตั้งโถส้วม จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งโถปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งสายชำระ จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งเบาะนั่งอุ้งนึ่งแบบลูกฟูก หรือมู่ลี่แบบเรียบ จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า จำนวน 1 งาน	3 เม.ย. - มิ.ย. 66	✓			107,000 (เงินรายได้)	107,000 (เงินรายได้)	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความสะอาด ร้อยละ 80 ปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง	นักเรียนและบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอรัญญิกาวาส มีความ ปลอดภัยในการใช้สถานที่ และเป็นไปตามมาตรฐาน การดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย ความปลอดภัย	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการปรับปรุง
6	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม ถังเก็บน้ำและถังสาดบริเวณ โถงด้านหน้าอาคาร อาคารอำนวยการเทศบาล เมืองบ้านสวน	เชิงปริมาณ - งานก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8.60 ตารางเมตร - งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.80 ตารางเมตร - งานติดตั้งกันสาดเกล็ดระแนง อลูมิเนียม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.2 ตารางเมตร	3-4 เม.ย. - ก.ค. 66		✓		172,000 (เงินรายได้)	172,000 (เงินรายได้)	-	อาคารอำนวยการภายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการก่อสร้างหลังคา คลุมถังเก็บน้ำและถังสาด บริเวณโถงด้านหน้าอาคาร ออกกำลังภายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน	- อาคารอำนวยการภายใน มีความปลอดภัยในการใช้ สถานที่ตั้งต่อทรัพย์สินและ ผู้ใช้อาคาร	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการปรับปรุง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
7	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง พื้นผิวพร้อมระบาย รอบลานกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจวบคีรีขันธ์ (2566-2570) พด 1/66 หน้า 4 ลำดับ 2 ผดเพิ่มเติม 6/2566 หน้า 11	1. ซ่อมและปรับปรุงพื้นผิวลานกีฬา ในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,196 ตารางเมตร 2. ติดตั้งตาข่ายรอบลานกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ความยาวรอบสนาม ไม่น้อยกว่า 372 เมตร	ไตรมาส 4 ก.ค. - ก.ย. 66			✓	4,244,000 (เงินรายได้)	4,244,000 (เงินรายได้)	-	ลานกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการซ่อมแซมและ ปรับปรุงพื้นผิวพร้อม ตาข่ายรอบลานกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 แห่ง	มีสนามกีฬาที่เหมาะสมและ ปลอดภัย สำหรับในการ ออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ ต่างๆ	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
8	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปา ภายในซอย สาธารณะ จำนวนเลขที่ 22/19 (ข้างปั้มน้ำมัน ศาลเท็กซ์) หมู่ที่ 1 ตำบล หนองช้างคอก จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแบบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 7 ลำดับ 5	- วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 552 เมตร				✓	301,100 (เงินรายได้)	-	-	ขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาให้แก่ประชาชน อย่างทั่วถึง จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้ใช้อุปโภคบริโภค	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
9	โครงการปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจวบคีรีขันธ์ (2566-2570) (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 7 ลำดับ 6 ผดเพิ่มเติม 6/2566 หน้า 11	- ติดตั้งรั้วเหล็กแหลม ความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร - ปรับปรุงรั้ว คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า 23 เมตร - ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก จำนวน 2 ชุด	ไตรมาส 4 ก.ค. - ก.ย. 66			✓	171,000 (เงินรายได้)	171,000 (เงินรายได้)	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง บ้านสวน ได้รับการปรับปรุงรั้ว จำนวน 1 แห่ง	- เด็กเล็กและบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบ้านสวน มีความปลอดภัย ในการใช้สถานที่ - เด็กเล็กและบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบ้านสวนมีสถานที่ ที่มีความเหมาะสมในการ จัดกิจกรรม - เป็นไปตามมาตรฐานการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส) (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง ' (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
10	โครงการติดตั้งหลังคาบ้านลาด อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนอุดมวิทยา โรงเรียนพัฒนศึกษา (2566-2570) พ.ศ 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 8 ลำดับ 7 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 11	- ติดตั้งหลังคาบ้านลาด ขนาด ไม่น้อยกว่า 0.90 x 26.85 เมตร - หลังคาบ้านลาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.16 ตารางเมตร	4 ก.ค - ก.ย. 66			✓	34,000 (เงินรายได้)	34,000 (เงินรายได้)		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนอุดมวิทยา ได้รับการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน	- เด็กเล็กและบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน อุดมวิทยามีสถานที่ ที่มีความ เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย - เป็นไปตามมาตรฐานการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐาน ที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
11	โครงการก่อสร้างซ่อม สะพานลอยถนนพระเกียรติ พร้อมระบบไฟส่องสว่าง บริเวณสะพานลอยปากซอย บ้านสวน - สุขุมวิท 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน พ.ศ 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 29 ลำดับ 26	ก่อสร้างซ่อมสะพานลอยถนน พระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมระบบไฟส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน				✓	3,468,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)			ก่อสร้างซ่อมสะพานลอย ถนนพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมระบบ ไฟส่องสว่าง จำนวน 1 จุด	เทศบาล และประชาชน ได้รับความสะดวก ถึงความเจริญก้าวหน้า และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักงาน	ยังไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
12	โครงการก่อสร้างชุมชน สะพานลอยเฉลิมพระเกียรติ พร้อมระบบไฟส่องสว่าง บริเวณสะพานลอยปากซอย บ้านสวน - สุขุมวิท 23 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ระยอง (งบพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 29 ลำดับ 27	ก่อสร้างชุมชนสะพานลอยเฉลิม พระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมระบบไฟส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน		✓			3,468,000 (เงินรายได้ : เงินสะสม)	-	-	ก่อสร้างชุมชนสะพานลอย เฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมระบบ ไฟส่องสว่าง จำนวน 1 จุด	เทศบาล และประชาชน ได้ร่วมแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
13	โครงการก่อสร้างชุมชนสะพานลอย เฉลิมพระเกียรติ พร้อมระบบไฟส่องสว่าง บริเวณสะพานลอยหน้า โรงเรียนบ้านสวน (เงินอุดหนุน) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน ระยอง (งบพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 30 ลำดับ 28	ก่อสร้างชุมชนสะพานลอยเฉลิม พระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมระบบไฟส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน		✓			3,468,000 (เงินรายได้ : เงินสะสม)	-	-	ก่อสร้างชุมชนสะพานลอย เฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมระบบ ไฟส่องสว่าง จำนวน 1 จุด	เทศบาล และประชาชน ได้ร่วมแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
14	โครงการก่อสร้างชุมชนร่มถนน เฉลิมพระเกียรติ พร้อมระบบไฟส่องสว่าง บริเวณถนนพระยาลำเจียก หน้าศูนย์วินโรด เขต 3 ชลบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน ระยอง (งบพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 30 ลำดับ 29	ก่อสร้างชุมชนสะพานลอยเฉลิม พระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 เมตร พร้อมระบบไฟส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน		✓			5,228,000 (เงินรายได้ : เงินสะสม)	-	-	ก่อสร้างชุมชนสะพานลอย เฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 เมตร พร้อมระบบ ไฟส่องสว่าง จำนวน 1 จุด	เทศบาล และประชาชน ได้ร่วมแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จแล้ว	ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
15	โครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟู เฉลิมพระเกียรติ พร้อมระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปากอ่าวพัฒนาพื้นที่เดิม (2566-2570) (พ.ศ. 2566 - 2570) เติบโต ครั้งที่ 3/2566 หน้า 31 ลำดับ 30	ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูเฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.80 x 4.80 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน				✓		916,400 (เงินรายได้ / เงินสะสม)	-	-	ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟู เฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.80 x 4.80 เมตร พร้อมระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 จุด	เทศบาล และประชาชน ได้รับความรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักงาน	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
16	โครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟู เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ด้าน พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท เป็น PT หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน ปากอ่าวพัฒนาพื้นที่เดิม (2566-2570) (พ.ศ. 2566 - 2570) เติบโต ครั้งที่ 3/2566 หน้า 31 ลำดับ 31	ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูเฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.80 x 4.80 เมตร จำนวน 2 ด้าน พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน				✓		1,832,800 (เงินรายได้ / เงินสะสม)	-	-	ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟู เฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.80 x 4.80 เมตร พร้อมระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 จุด	เทศบาล และประชาชน ได้รับความรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักงาน	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 16 โครงการ				3	1	12	0	33,497,300	11,345,000	732,000				

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม การจราจร ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยไปรษณีย์ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนวัดโหนดบ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-59 ลำดับที่ 1 หน้า 66 หน้า 75	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 - 5.00 เมตร ยาวรวม 64.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 64.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 7 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 7 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	1-2 ค.ศ. 65 - มี.ค. 66	✓				464,600 (งบท้องถิ่น)	464,500 (งบท้องถิ่น)	430,500 (บาท)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และระบบระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ	ชุมชนวัดโหนด บ้านสวน	สำนักช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้านสวน - เสรษฐกิจ 16 ข้างบ้านเลขที่ 17/53 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเมืองทอง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-60 ลำดับที่ 2 หน้า 66 หน้า 76	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.40 - 3.00 เมตร ยาวรวม 39.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 39.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 4 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 4 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	1-2 ค.ศ. 65 - ก.พ. 66	✓				251,000 (งบท้องถิ่น)	251,000 (งบท้องถิ่น)	227,000	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ ระบบระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ	ชุมชนเมืองทอง	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ เหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายจากถนน ข้างเอ็มจี ชุมชนวิบูลย์พาส เชื่อมซอย บ้านสวน-เลี้ยวเมือง 36 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนหนองบัวขาว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 1/65 หน้า 2 ลำดับ 1	วางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20 x 2.50 เมตร จำนวน 38 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 38 ฝา ยาวรวมไม่น้อยกว่า 465.00 เมตร และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 465.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1.818.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-2 ค.ค. 65- ก.พ. 66	✓			5,510,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะ)	5,510,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะ)	4,288,000	วางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลมีระบบ ระบายน้ำ ถนน ที่ได้มาตรฐาน และ มีประสิทธิภาพ	ชุมชน หนองบัวขาว	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการ ก่อสร้าง
4	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาบริเวณภายใน ขอสาธารณประโยชน์จากซอย ไปขยำนบ่ จอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 16 จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง (เสนอโดย ชุมชนวัดโพนบ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 2/65 หน้า 5 ลำดับ 1 ผด 66 หน้า 76	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 137 เมตร	1-2 ค.ค. 65- ก.พ. 66	✓			125,000 (งบท้องถิ่น)	125,000 (งบท้องถิ่น)	124,000	ขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาด ไว้ใช้อุปโภค บริโภค	ชุมชน วัดโพนบ้านสวน	สำนักช่าง	
5	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาบริเวณซอยสาธารณะ แยกจากถนนบ้านสวน 11 ข้างบ้านเลขที่ 74/7 หมู่ที่ 1 (ตั้งตามหมู่บ้านดงรับ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 2/65 หน้า 5 ลำดับ 2 ผด 66 หน้า 77	วางท่อ PB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร SDR 13.5 ความยาว 94 เมตร	1-2 ค.ค. 65- มี.ค. 66	✓			65,100 (งบท้องถิ่น)	65,100 (งบท้องถิ่น)	65,000	ขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาด ไว้ใช้อุปโภค บริโภค	ชุมชน บ้านหนองตะโก	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
6	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 2/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนตลาดบ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 2/65 หน้า 6 ลำดับ 3 หน้า 66 หน้า 77	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.80 - 5.50 เมตร ยาวรวม 173.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และเปลี่ยน ฝาเหล็กหล่อ จำนวน 20 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-2 ค.ค. 65 - ม.ค. 66	✓			919,000 (งบท้องถิ่น)	919,000 (งบท้องถิ่น)	330,000 (บ.พ)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐานและมี ประสิทธิภาพ	ชุมชน ตลาดบ้านสวน	สำนักช่าง	
7	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าบริเวณถนนแยกจาก ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (เสนอโดย ชุมชนอยู่สบาย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 7 ลำดับ 1	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 198 เมตร	1-2 ค.ค. 65 - ก.พ. 66	✓			162,000 (งบท้องถิ่น)	162,000 (งบท้องถิ่น)	161,800	ขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้ดื่มอุปโภค บริโภค	ชุมชน อยู่สบาย	สำนักช่าง	
8	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ซอยบ้านสวน-ศุภะโยธ 23 (มาดีทอง) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านยาวาส) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 7 ลำดับ 2	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 10.70 เมตร ยาวรวม 600.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,804.00 ตารางเมตร และปรับปรุงผิว จำนวน 99 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 16 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-3 ธ.ค. 65 - พ.ค. 66	✓			1,765,000 (เงินสะสม)	1,765,000 (เงินสะสม)	1,693,000	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ มีประสิทธิภาพ	ชุมชน บ้านยาวาส	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
9	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่างเป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 23 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขาน้อย, ชุมชนบ้านศาลาคู) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 27 ลำดับ 1 หน้า 66 หน้า 73	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 12 ชุด - กิ่งโคมชุบกัลวานัม 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 12 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบกัลวานัม 2 นิ้ว จำนวน 12 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 60 เมตร - ศัฟฟรืทวิสกับแผ่น จำนวน 12 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 24 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 12 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓			213,900 (งบท้องถิ่น)	213,900 (งบท้องถิ่น)	105,216	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 12 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับครบปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเขาน้อย ชุมชน บ้านศาลาคู	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง
10	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน เสียงเมือง 6 (ซอยแม่และเด็ก) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 27 ลำดับ 2 หน้า 66 หน้า 79	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 12 ชุด - กิ่งโคมชุบกัลวานัม 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 12 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบกัลวานัม 2 นิ้ว จำนวน 12 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 60 เมตร - ศัฟฟรืทวิสกับแผ่น จำนวน 12 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 24 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 12 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓			213,900 (งบท้องถิ่น)	213,900 (งบท้องถิ่น)	105,216	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 12 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับครบปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านศาลาคู	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด OPI	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก								
11	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า แสงสว่างเป็นหลอด LED ขอยืมบ้านสวน - เลี้ยงเมือง 8 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาดู) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 28 ลำดับ 3 น.ด.66 หน้า 80	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 31 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลวงไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 31 ชุด - ขาตั้งกิ่งโคมปรับปรุงได้ขลุ่ยกลวงไม้ 2 นิ้ว จำนวน 31 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 155 เมตร - สวิตช์ไฟฟ้าสลับผ่าน จำนวน 31 อัน - นี้อัด 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 62 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 31 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓			552,600 (งบท้องถิ่น)	552,600 (งบท้องถิ่น)	271,808	ปรับปรุงโครง ข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 31 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านศาลาดู	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง
12	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า แสงสว่างเป็นหลอด LED ขอยืมบ้านสวน - เครษกิจ 30 ขอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเพชรริลล่า) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 28 ลำดับ 4 น.ด.66 หน้า 81	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 40 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลวงไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 40 ชุด - ขาตั้งกิ่งโคมปรับปรุงได้ขลุ่ยกลวงไม้ 2 นิ้ว จำนวน 40 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 200 เมตร - สวิตช์ไฟฟ้าสลับผ่าน จำนวน 40 อัน - นี้อัด 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 80 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 40 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓			713,000 (งบท้องถิ่น)	713,000 (งบท้องถิ่น)	350,720	ปรับปรุงโครง ข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 40 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เพชรริลล่า	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
13	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า แสงสว่างเป็นหลอด LED ของบ้านสวน เศรษฐกิจ 30 ขอย 4 (หมู่บ้านเพชรวิไล) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอีหนูที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเพชรวิไล) ประชุมในคณะที่ปรึกษาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 28 ลำดับ 5 ผล 66 หน้า 82	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 38 ชุด - กิ่งโคมขบกับโครง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 38 ชุด - ขงถึงโคมปรับได้ขบกับโครง 2 นิ้ว จำนวน 38 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม 190 เมตร - คัทรีฟิวส์กับสน จำนวน 38 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 76 ตัว - คานแรงดึงตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 38 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มี.ย. 66	✓			677,300 (งบท้องถิ่น)	677,300 (งบท้องถิ่น)	333,184	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 38 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เพชรวิไล	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง
14	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า แสงสว่างเป็นหลอด LED ของบ้านสวน เศรษฐกิจ 32 (หมู่บ้านแกรนด์เซล แอนด์ การ์ด) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนแกรนด์เซล แอนด์ การ์ด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 29 ลำดับ 6 ผล 66 หน้า 83	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 85 ชุด - กิ่งโคมขบกับโครง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 85 ชุด - ขงถึงโคมปรับได้ขบกับโครง 2 นิ้ว จำนวน 85 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม 425 เมตร - คัทรีฟิวส์กับสน จำนวน 85 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 170 ตัว - คานแรงดึงตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 85 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มี.ย. 66	✓			1,515,200 (งบท้องถิ่น)	1,515,200 (งบท้องถิ่น)	745,280	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 85 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน แกรนด์เซล แอนด์ การ์ด	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ยกเลิก								
15	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยื่นจากขอยื่นบ้านสวน 11 ขอยื่นบ้านสวน - เครษกิจ 31 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนอยู่สบาย) บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 29 ลำดับ 7 หน้า 84	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 24 ชุด - กิ่งโคมชุดละ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 24 ชุด - ขาตั้งโคมปรับปรุงได้ชุดละ 2 นิ้ว จำนวน 24 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 120 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝน จำนวน 24 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 48 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 24 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓			427,300 (งบท้องถิ่น)	427,800 (งบท้องถิ่น)	213,432	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 24 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน อยู่สบาย	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง
16	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยื่นบ้านสวน - เลียงเมือง 20 ขอย 2, ขอยื่นบ้านสวน - เลียงเมือง 20 ขอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก, ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 29 ลำดับ 8 หน้า 85	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 10 ชุด - กิ่งโคมชุดละ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 10 ชุด - ขาตั้งโคมปรับปรุงได้ชุดละ 2 นิ้ว จำนวน 10 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 50 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝน จำนวน 24 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 20 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 10 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓			178,200 (งบท้องถิ่น)	178,200 (งบท้องถิ่น)	87,580	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 10 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านหนอง ตะโก ชุมชน บ้านสวน ยามนิมิต	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
17	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ชุมชนบ้านสวน - สุขุมวิท 20 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) งบอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 30 ลำดับ 9 หน้า 66 หน้า 86	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 16 ชุด - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 16 ชุด - ขาตั้งโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 16 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 80 เมตร - ฉัทธิพิทส์กันฝน จำนวน 24 อัน - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 32 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 16 โคม	1-3 ธ.ค. 65 มี.ย. 66		✓			285,200 (งบท้องถิ่น)	285,200 (งบท้องถิ่น)	140,280	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 16 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง
18	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ซอยเพชรบ้านสวน ๘ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเพชรบ้านสวน) งบอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 30 ลำดับ 10 หน้า 66 หน้า 87	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 16 ชุด - กิ่งโคมชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 16 ชุด - ขาตั้งโคมปรับได้ชุบกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 16 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 80 เมตร - ฉัทธิพิทส์กันฝน จำนวน 24 อัน - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 32 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 16 โคม	1-3 ธ.ค. 65 มี.ย. 66		✓			285,200 (งบท้องถิ่น)	285,200 (งบท้องถิ่น)	140,288	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 16 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เพชรบ้านสวน	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
19	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอบ้านสวน - พระยาสัจจา 31, ขอบ้านสวน - พระยาสัจจา 33, ขอบ้านสวน - พระยาสัจจา 35 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 31 ลำดับ 11 ผด 66 หน้า 88	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 49 ชุด - กิ่งโคมชุบสีภายใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 49 ชุด - ขาตั้งกิ่งโคมรับได้ชุบสีภายใน 2 นิ้ว จำนวน 49 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 245 เมตร - ศัทรพีฟิวส์สัณเผลน จำนวน 49 อัน - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 98 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 49 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓				873,400 (งบท้องถิ่น)	873,400 (งบท้องถิ่น)	429,632	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 49 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน คลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง
20	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอบ้านสวน - สุขุมวิท 15 (พระยาสัจจา 2) ขอบ้านสวน - สุขุมวิท 17 (ซอย 2,4,6,8) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนสงวนวงศ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 31 ลำดับ 12 ผด 66 หน้า 89	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 63 ชุด - กิ่งโคมชุบสีภายใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 63 ชุด - ขาตั้งกิ่งโคมรับได้ชุบสีภายใน 2 นิ้ว จำนวน 63 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 315 เมตร - ศัทรพีฟิวส์สัณเผลน จำนวน 63 อัน - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 126 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 63 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓				1,123,000 (งบท้องถิ่น)	1,123,000 (งบท้องถิ่น)	552,384	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 63 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน สงวนวงศ์	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
21	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ของบ้านสวน - สุขุมวิท 23 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนสงวนวงศ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 32 ลำดับ 13 ผด 66 หน้า 90	โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 5 ชุด - กิ่งโคมสูงกว้าง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 5 ชุด - จ้างช่างโคมปรับได้ชุดละ 2 ชั่วโมง จำนวน 5 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 25 เมตร - คัททรีฟิวส์กันฝน จำนวน 5 อัน - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 10 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 5 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66		✓			89,100 (งบท้องถิ่น)	89,100 (งบท้องถิ่น)	43,869	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 5 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน สงวนวงศ์	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง
22	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ของบ้านสวน - สุรนคร 10 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 32 ลำดับ 14 ผด 66 หน้า 91	โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 14 ชุด - กิ่งโคมสูงกว้าง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 14 ชุด - จ้างช่างโคมปรับได้ชุดละ 2 ชั่วโมง จำนวน 14 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 10 เมตร - คัททรีฟิวส์กันฝน จำนวน 14 อัน - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 28 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 14 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66		✓			249,500 (งบท้องถิ่น)	249,500 (งบท้องถิ่น)	122,752	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 14 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวนอุดม	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
23	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED บ้านสวน 11 ซอย 8 (หมู่บ้านสุทธารุญ) บ้านสวน 11 ซอย 12, บ้านสวน 11 ซอย 16 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านสวน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองช้างคอก สามัคคี, ชุมชนบ้านหนองตะโก) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 32 ลำดับ 15 ผด.66 หน้า 92	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 32 ชุด - กิ่งโคมซูป้าไลท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 32 ชุด - จากกิ่งโคมปรับปรุงได้ซูป้าไลท์ 2 นิ้ว จำนวน 32 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 160 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันฝน จำนวน 32 อัน - นี๊ต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 64 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 32 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓			570,400 (งบท้องถิ่น)	570,400 (งบท้องถิ่น)	280,576	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 32 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไม่มา	ชุมชน บ้านสวน หนองช้างคอก สามัคคี ชุมชน บ้าน หนองตะโก	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง
24	โครงการปรับปรุงโคมไฟ แสงสว่าง เป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - หนองช้างคอก 32, ซอยบ้านสวน - หนองช้างคอก 32 ซอย 1 หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบอยพาสหนองช้างคอก) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 33 ลำดับ 16 ผด.66 หน้า 93	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 9 ชุด - กิ่งโคมซูป้าไลท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 9 ชุด - จากกิ่งโคมปรับปรุงได้ซูป้าไลท์ 2 นิ้ว จำนวน 9 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 45 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันฝน จำนวน 9 อัน - นี๊ต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 18 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 9 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓			160,400 (งบท้องถิ่น)	160,400 (งบท้องถิ่น)	78,920	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 9 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไม่มา	ชุมชน บอยพาส หนองช้างคอก	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				สำเร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
25	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ของบ้านสวน - เกษน้อย 2 ถึงซอยบ้านสวน - เสียงเมือง 5 ซอยถนนเสียงเมืองต.สุราษฎร์ หมู่ที่ 7 : 8 ต.สุราษฎร์น้อย (ระยะที่ 2) ซอยบ้านสวน - สุขประยูร 23 เสียงเมือง 5 ซอยถนนเสียงเมืองต.สุราษฎร์ หมู่ที่ 7 : 8 ต.สุราษฎร์น้อย (ระยะที่ 2) ซอยบ้านสวน (ระยะที่ 2) (เสนอโดย ชุมชนศาลเจ้าพ่อลิ้ง, ชุมชนบ้านน้อย, ชุมชนศูนย์ มิตรชมรมตำรวจ, ชุมชนบ้าน พักตำรวจ, ชุมชนบ้านเขมยสุธา, ชุมชนบ้านศาลาคู) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 33 คำสั่งที่ 17	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 7 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยแก้วไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 7 ชุด - ขาตั้งโคมรับได้สูงกับโครงไม้ 2 นิ้ว จำนวน 7 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 35 เมตร - ศีรษะโคมรับได้สูงกับโครงไม้ 2 นิ้ว จำนวน 14 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 7 โคม	1-3 ก.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓			124,700 (งบท้องถิ่น)	124,700 (งบท้องถิ่น)	61,676	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 7 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน ศาลเจ้าพ่อลิ้ง ชุมชน บ้านเขมยสุธา ชุมชน ศูนย์มิตรชม ตำรวจ ชุมชน บ้านพักตำรวจ ศาลา	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง
26	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า- แสงสว่าง เป็นหลอด LED ถนนตรอก 3 ซอยบ้านสวน - หอนางขังดอก 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (ระยะที่ 2) (เสนอโดย ชุมชนบ้านหัวหวน, ชุมชนบ้านสวนอุดม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 34 ลำดับ 18 ผด 66 หน้า 35	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 40 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยแก้วไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 40 ชุด - ขาตั้งโคมรับได้สูงกับโครงไม้ 2 นิ้ว จำนวน 40 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 200 เมตร - ศีรษะโคมรับได้สูงกับโครงไม้ 2 นิ้ว จำนวน 80 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 40 โคม	1-3 ก.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓			713,000 (งบท้องถิ่น)	713,000 (งบท้องถิ่น)	350,720	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 40 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านหัวหวน ชุมชน บ้านสวน อุดม	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ ยังไม่	ยกเลิก								
27	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยืมบ้าน - เขาน้อย 20 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขาเมรุ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 34 ลำดับ 19 หน้า 66 หน้า 96	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 25 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลาโนท 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 25 ชุด - ขาตั้งกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลาโนท 2 นิ้ว จำนวน 25 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 125 เมตร - คัททรไฟฟ้สักรุ่น จำนวน 25 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 50 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 25 โคม	1-3 ธ.ค. 65- มิ.ย. 66	✓			499,100 (งบท้องถิ่น)	499,100 (งบท้องถิ่น)	266,675	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 25 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเขาเมรุ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง
28	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยืมบ้านสวน - เลียงเมือง 7, ขอยืมบ้านสวน - เลียงเมือง 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาดู) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 35 ลำดับ 20 หน้า 66 หน้า 97	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 52 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลาโนท 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 52 ชุด - ขาตั้งกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลาโนท 2 นิ้ว จำนวน 52 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 260 เมตร - คัททรไฟฟ้สักรุ่น จำนวน 52 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 104 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 52 โคม	1-3 ธ.ค. 65- มิ.ย. 66	✓			1,038,200 (งบท้องถิ่น)	1,038,200 (งบท้องถิ่น)	554,684	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 52 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านศาลาดู	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Output)	ช่วงเวลา			ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ ต่อเนื่อง	ดำเนินการ ต่อเนื่อง	ดำเนินการ ต่อเนื่อง	ดำเนินการ ต่อเนื่อง	ดำเนินการ ต่อเนื่อง								
29	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 18 เลี้ยวเมืองบ้านสวน เลี้ยวเมือง 20 (เลี้ยวทางรถไฟ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก, ชุมชนบ้านสวนนิมิต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 35 ลำดับ 2: ผอ. หอ. ส่วน ๑๑	โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 10 ชุด - กิ่งโคมชุดละ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 10 ชุด - ขงลำโคมรับได้ชุดละ 2 นิ้ว จำนวน 10 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 50 เมตร - คัทพริทไฟสลับกัน จำนวน 10 อัน น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 20 ตัว - ดาแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 10 โคม	1-3 ก.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓					199,600 (งบท้องถิ่น)	199,600 (งบท้องถิ่น)	106,670	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 10 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านหนอง ตะโก ชุมชน บ้านสวน นิมิต	สำนักช่าง รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง
30	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอบ เพื่อบ้านสวน ตั้งสถานสุขุมวิท ถึงสี่แยกชัยสวน 9 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (ระยะที่ 2) เสนอโดย ชุมชนเพื่อบ้านสวน, ชุมชนบ้านสวนนิมิต, ชุมชนบ้านสวนสามัคคี, ชุมชนบ้านสวนสามัคคี, ชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม, ชุมชน บ้านหนองตาหิม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 36 ลำดับ 22 ผอ. 66 หน้า 99	โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 14 ชุด กิ่งโคมชุดละ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 14 ชุด ขงลำโคมรับได้ชุดละ 2 นิ้ว จำนวน 14 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 70 เมตร - คัทพริทไฟสลับกัน จำนวน 1 อัน น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 2 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 14 โคม	1-3 ก.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓					279,500 (งบท้องถิ่น)	279,500 (งบท้องถิ่น)	149,338	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 14 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน หนองกระทุ่ม, ชุมชนบ้านหนอง ตาหิม	สำนักช่าง รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้ง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานโครงการ	งบประมาณตามแผน (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ					
31	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำเปิดคสล. บริเวณห้วยยางเจ็ดตั้งแต่หมู่บ้านพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง 1/66 หน้า 3 ลำดับ 1	ก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำเปิด คสล. ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 814.00 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 เม.ย. - ก.ย. 66	✓	5,511,000 (เงินสะสม)	5,511,800 (เงินสะสม)	=	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ	เทศบาลมีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ	ชุมชน หมู่ 5 บ้านสวน	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างคำนวณราคา กลางในกระบวนการมัติ
32	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำเปิด คสล. บริเวณห้วยกรวดต่อจากโครงการระบบน้ำ คสล. เดิมถึงรางระบายน้ำ เขตเทศบาลเมืองของบุรีรัมย์ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเทศบาลบ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 10 ลำดับ 2	ก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำเปิด คสล. ขนาดกว้าง 7.00 - 11.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 13.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-2 ธ.ค. 65 - ก.พ. 66	✓	490,000 (เงินสะสม)	490,000 (เงินสะสม)	489,000	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ	เทศบาลมีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ	ชุมชน เพชรบ้านสวน	สำนักช่าง	
33	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน พระยาลัฏถา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 11 ลำดับ 3	โครงข่ายไฟฟ้า LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 4 ชุด - กิ่งโคกขุขันธ์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 4 ชุด - ขว้างโคกขุขันธ์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 4 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 20 เมตร - คัทรีไฟฟ้าสวิตช์แบบทรงเตี้ย ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 4 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 8 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 4 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓	73,100 (เงินสะสม)	73,100 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 4 ชุด	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
34	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า แสงสว่างเป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาสิทธิ์ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 11 ลำดับ 4	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 24 ชุด - กิ่งโคมรูปกลวงที่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 24 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้รูปกลวงใน ที่ 2 นิ้ว จำนวน 24 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 120 เมตร - คัทพร็อพที่ติดตั้งกันแรงเหวี่ยง ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 24 ชุด - บอร์ด 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 48 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโครงไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 24 โคม	2-3 ม.ค. - พ.ค. 66	✓			438,600 (เงินสะสม)	438,600 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโครง ข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 24 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
35	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาสิทธิ์ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 11 ลำดับ 5	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมรูปกลวงที่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้รูปกลวงใน ที่ 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 65 เมตร - คัทพร็อพที่ติดตั้งกันแรงเหวี่ยง ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - บอร์ด 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโครงไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			237,500 (เงินสะสม)	237,500 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโครง ข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ สำเร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
36	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ของบ้านสวน - พระยาจักรี 7 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) (เสนอโดย อบต.บ้านสวนพัฒนา) (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 12 ลำดับ 6	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลวง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลวงใน 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 65 เมตร - คัททริฟิฟส์กันฝนทรงเตี ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				237,500 (เงินสะสม)	237,500 (เงินสะสม)	ปรับโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
37	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ของบ้านสวน - พระยาจักรี 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) (เสนอโดย อบต.บ้านสวนพัฒนา) (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 12 ลำดับ 7	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 11 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลวง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 11 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลวงใน 2 นิ้ว จำนวน 11 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 55 เมตร - คัททริฟิฟส์กันฝนทรงเตี ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 11 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 22 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 11 โคม	2-3 ม.ค. พ.ค. 66	✓				201,000 (เงินสะสม)	201,000 (เงินสะสม)	ปรับโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 11 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Output)	ช่วงเวลา			ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ ต่อเนื่อง	ดำเนินการ ต่อเนื่อง	สำเร็จแล้ว	ดำเนินการ ต่อเนื่อง	ดำเนินการ ต่อเนื่อง								
38	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ของบ้านสวน พระยาสุริยวงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 12 ชุด	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 21 ชุด - กิ่งโคมขนาด 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 21 ชุด - ขาตั้งโคมปรับได้สูงต่ำได้ 1.5 เมตร จำนวน 21 ชุด - สายไฟ VAF ขนาด 2 x 2.5 มม. 105 เมตร - คัททริฟฟิวส์กับแผ่นทรงเตี ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 21 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 42 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 21 โคม	2-4 ม.ค. ก.ย. 66	✓					383,700 (เงินสะสม)	383,700 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 21 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้านสวน พระยาสุริยวงษ์	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
39	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ของบ้านสวน พระยาสุริยวงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริ้ว) จำนวน 12 ชุด - ขาตั้งโคมปรับได้สูงต่ำได้ 1.5 เมตร จำนวน 12 ชุด - สายไฟ VAF ขนาด 2 x 2.5 มม. 60 เมตร - คัททริฟฟิวส์กับแผ่นทรงเตี ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 12 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 24 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 12 โคม	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 12 ชุด - กิ่งโคมขนาด 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 12 ชุด - ขาตั้งโคมปรับได้สูงต่ำได้ 1.5 เมตร จำนวน 12 ชุด - สายไฟ VAF ขนาด 2 x 2.5 มม. 60 เมตร - คัททริฟฟิวส์กับแผ่นทรงเตี ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 12 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 24 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 12 โคม	2-4 ม.ค. ก.ย. 66	✓					219,300 (เงินสะสม)	219,300 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 12 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนคลองยี่ริ้ว	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
40	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาสิงห์ 17 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริ้ว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 13 ลำดับ 10	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 28 ชุด - กิ่งโคมรูปกล่าใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 28 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้รูปกล่าใน 2 นิ้ว จำนวน 28 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 140 เมตร - คัททริฟิรส์กันฝนทรงเจ็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 28 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 56 ตัว - คานแรงดึงตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 28 โคม	2-3 ม.ค. - พ.ค. 66		✓		511,700 (เงินสะสม)	511,700 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 28 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนคลองยี่ริ้ว	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
41	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาสิงห์ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริ้ว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 13 ลำดับ 11	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 37 ชุด - กิ่งโคมรูปกล่าใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 37 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้รูปกล่าใน 2 นิ้ว จำนวน 37 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 185 เมตร - คัททริฟิรส์กันฝนทรงเจ็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 37 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 74 ตัว - คานแรงดึงตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 37 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66		✓		676,100 (เงินสะสม)	676,100 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 37 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนคลองยี่ริ้ว	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Output)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ เริ่ม								
42	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ของบ้านสวน พระยาสุรเสนา 23 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 14 คำพิพ 12	โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 6 ชุด - กิ่งโคมสูงจากพื้น 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 6 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้สูงจากพื้น 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 30 เมตร - คัทพริทไฟวส์กันฝนทรงเตี้ย ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 6 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 12 ตัว - คานงัดติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 6 โคม	2-4 ม.ค. ก.ย. 66	✓			109,600 (เงินสะสม)	109,600 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 6 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนคลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
43	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ของบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 25 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 14 คำพิพ 13	โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 14 ชุด - กิ่งโคมสูงจากพื้น 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 14 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้สูงจากพื้น 2 นิ้ว จำนวน 14 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 70 เมตร - คัทพริทไฟวส์กันฝนทรงเตี้ย ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 14 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 28 ตัว - คานงัดติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 14 โคม	2-4 ม.ค. ก.ย. 66	✓			255,800 (เงินสะสม)	255,800 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 14 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนคลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (Kv)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
44	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน พระยาล้างจาน 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 14 ลำดับ 14	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 9 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยลำไย 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 9 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยลำไย 2 นิ้ว จำนวน 9 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 45 เมตร - คัทพรหไฟวอลล์กันฝนทรงเวด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 9 ชุด - นี๊อด 10 นิ้ว พร้อมแวน จำนวน 18 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 14 โคม	✓				164,400 (เงินสะสม)	164,400 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 9 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนคลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
45	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน พระยาล้างจาน 29 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 15 ลำดับ 15	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 6 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยลำไย 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 6 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยลำไย 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 30 เมตร - คัทพรหไฟวอลล์กันฝนทรงเวด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 6 ชุด - นี๊อด 10 นิ้ว พร้อมแวน จำนวน 12 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 6 โคม	✓				109,600 (เงินสะสม)	109,600 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 6 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนคลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
46	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ของบ้านสวน - สุขุมวิท 1/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านบ่อญะทอง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 15 ลำดับ 16	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 6 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลาวไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 6 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลาวไม้ 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 30 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันแสงรบกวน ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 6 ชุด - นี้อด 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 12 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฯ พร้อมเดิน ระบบ 6 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			109,600 (เงินสะสม)	109,600 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 6 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้านบ่อญะ	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
47	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ของบ้านสวน - สุขุมวิท 2/3 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนโพธิ์ทองสามัคคี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 15 ลำดับ 17	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 7 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลาวไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 7 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลาวไม้ 2 นิ้ว จำนวน 7 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 35 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันแสงรบกวน ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 7 ชุด - นี้อด 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 14 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฯ พร้อมเดิน ระบบ 7 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			127,900 (เงินสะสม)	127,900 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 7 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนโพธิ์ทอง	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ ค้างอยู่	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
48	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 21 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนสงวนวงศ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 16 ลำดับ 18	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 11 ชุด - กิ่งโคมชุดปลั๊กไฟ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 11 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุดปลั๊กไฟ 2 นิ้ว จำนวน 11 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 55 เมตร - ศีรษะโคมที่ปรับได้ 6 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 11 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 22 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 11 โคม	✓				201,000 (เงินสะสม)	201,000 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 11 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนสงวนวงศ์	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
49	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 23 ซอย 4 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 16 ลำดับ 19	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมชุดปลั๊กไฟ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุดปลั๊กไฟ 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 65 เมตร - ศีรษะโคมที่ปรับได้ 6 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	✓				237,500 (เงินสะสม)	237,500 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน ศาลาคู่	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมา ณปัจจุบัน (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ยังไม่								
50	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ของบ้านสวน - เลี้ยงเมือง 4 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาดู) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 16 ลำดับ 20	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 10 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยยาว 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 10 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยยาว 10 นิ้ว จำนวน 10 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 50 เมตร - คัทพริทไฟวอลล์ 6 นิ้ว 10 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 20 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟพร้อมเดิน ระบบ 10 โคม	✓			182,700 (เงินสด)	182,700 (เงินสด)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 10 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน ศาลาดู	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
51	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ของบ้านสวน - เลี้ยงเมือง 5/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาดู) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 17 ลำดับ 21	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 7 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยยาว 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 7 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยยาว 10 นิ้ว จำนวน 7 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 35 เมตร - คัทพริทไฟวอลล์ 6 นิ้ว 7 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 14 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟพร้อมเดิน ระบบ 7 โคม	✓			127,900 (เงินสด)	127,900 (เงินสด)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 7 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน ศาลาดู	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
52	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 13 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนโคกน้ำขี้) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 17 ลำดับ 22	โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 21 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลาวไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 21 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลาวไม้ 2 นิ้ว จำนวน 21 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ดรัมมม. 105 เมตร - คัทพริทไฟวีสักแผ่นทรงเตี๊ ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 21 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 42 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 21 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66		✓			383,700 (เงินสะสม)	383,700 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 21 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน โคกน้ำขี้	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
53	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 15 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนโคกน้ำขี้) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 17 ลำดับ 23	โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 19 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลาวไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 19 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลาวไม้ 2 นิ้ว จำนวน 19 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ดรัมมม. 95 เมตร - คัทพริทไฟวีสักแผ่นทรงเตี๊ ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 19 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 38 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 19 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66		✓			347,200 (เงินสะสม)	347,200 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 19 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน โคกน้ำขี้	สำนักงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				สำเร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
54	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 17 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนโชคน้ำขี้) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 18 ลำดับ 24	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาตั้งโคมปรับปรุงได้ขลุ่ยกลาไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 65 เมตร - คัททริฟฟิวส์กับแผ่นทรงเห็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟ พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค.- ก.ย. 66	✓				237,500 (เงินสะสม)	237,500 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟที่แสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน โชคน้ำขี้	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
55	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 20 ซอย 3 (ขอสวัสดิ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองแหวน) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 18 ลำดับ 25	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 26 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 26 ชุด - ขาตั้งโคมปรับปรุงได้ขลุ่ยกลาไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 26 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 130 เมตร - คัททริฟฟิวส์กับแผ่นทรงเห็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 26 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 52 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟ พร้อมเดิน ระบบ 26 โคม	2-4 ม.ค.- ก.ย. 66	✓				475,100 (เงินสะสม)	475,100 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟที่แสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 26 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้าน หนองแหวน	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
56	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เลี้ยงเมือง 22 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชมรม.บ้านหนองตะโก) ปรากฏในแบบพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 18 ลำดับ 26	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 7 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลวง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 7 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ขลุ่ยกลวงไม้ 2 นิ้ว จำนวน 7 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 35 เมตร - คัทไฟฟัรที่ติดตั้งกันฝนทรงเท็ด ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 7 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 14 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 7 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓		127,900 (เงินสด)	127,900 (เงินสดรวม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 7 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน หนองตะโก	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
57	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เลี้ยงเมือง 24 (ศิลปชัยผ้าใบ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชมรม.บ้านหนองตะโก) ปรากฏในแบบพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 19 ลำดับ 27	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลวง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ขลุ่ยกลวงไม้ 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 65 เมตร - คัทไฟฟัรที่ติดตั้งกันฝนทรงเท็ด ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓		237,500 (เงินสดรวม)	237,500 (เงินสดรวม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน หนองตะโก	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา			ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ สำเร็จ	ดำเนินการ สำเร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ สำเร็จ								
58	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 30 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (เสนอให้ ชุมชนบ้านหนองตะโก, ชุมชน หนองตะโก, ชุมชน หอวังคอกสนัดคี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับพิมพ์เดิม 6/65 หน้า 19 ลำดับ 28	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 6 ชุด - กิ่งโคมรูปกลีวไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 6 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรูปได้รูปกลีวไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร มม. 30 เมตร - คัททริฟิวส์กับแผ่นทรงเรข ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 6 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 12 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 6 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66		✓					109,600 (เงินสะสม)	109,600 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 6 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน หนองตะโก ชุมชน หนอง ช้างคอก สามัคคี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
59	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับพิมพ์เดิม 6/65 หน้า 19 ลำดับ 29	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 18 ชุด - กิ่งโคมรูปกลีวไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 18 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรูปได้รูปกลีวไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 18 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร มม. 90 เมตร - คัททริฟิวส์กับแผ่นทรงเรข ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 18 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 36 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 18 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66		✓					328,900 (เงินสะสม)	328,900 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 18 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน สวัสดิ์	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ สำเร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
60	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ขยาย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 20 ลำดับ 30	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมปลูกไว้ในที่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขงจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ปลูกไว้ในที่ 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 65 เมตร - คัททริฟิวส์กับไม่ทรงเหล็ก ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - คานงัดติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				237,500 (เงินสะสม)	237,500 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน หนองตะโก	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
61	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ขยาย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 20 ลำดับ 31	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 10 ชุด - กิ่งโคมปลูกไว้ในที่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 10 ชุด - ขงจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ปลูกไว้ในที่ 2 นิ้ว จำนวน 10 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 50 เมตร - คัททริฟิวส์กับไม่ทรงเหล็ก ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 10 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 20 ตัว - คานงัดติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 10 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				182,700 (เงินสะสม)	182,700 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง 10 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน หนองตะโก	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
62	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 14 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนหนอง ช้างคอกสามัคคี)	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 8 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลวง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 8 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลวงไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 8 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 40 เมตร - คัททริฟฟิรส์กับแผ่นทรงรี ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 8 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 16 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 8 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				146,200 (เงินสะสม)	146,200 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 8 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน หนอง ช้างคอก สามัคคี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
63	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สุรณรงค์ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม)	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 8 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลวง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 8 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลวงไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 8 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 40 เมตร - คัททริฟฟิรส์กับแผ่นทรงรี ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 8 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 16 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 8 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				73,100 (เงินสะสม)	73,100 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 8 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน อุดม	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว (ไตรมาส)	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก (ถ้ามี)								
64	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สรรพวงค์ 2, ซอยบ้านสวน - นอนงช้างคอก 9, ซอยบ้านสวน - นอนงช้างคอก 9 ซอย 1 ซอยบ้านสวน - นอนงช้างคอก 9 ซอย 2 หมู่ที่ 2, 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน, ชุมชน บ้านสวนอุดม, ชุมชน เพชร เพชร แก้ว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 21 ลำดับ 34	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 46 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลวง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 46 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลวงไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 46 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 230 เมตร - คัททริฟิฟส์กันฝนทรงเตี้ย ขนาดฟุต 6 แอมป์ จำนวน 46 ชุด - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 92 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 46 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			840,600 (เงินสะสม)	340,600 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 46 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านห้วยทวน ชุมชน บ้านสวนอุดม ชุมชน เพชร เพชร แก้ว	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
65	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - นอนงช้างคอก 7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 21 ลำดับ 35	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 15 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลวง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 15 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลวงไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 15 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 75 เมตร - คัททริฟิฟส์กันฝนทรงเตี้ย ขนาดฟุต 6 แอมป์ จำนวน 15 ชุด - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 30 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 15 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			274,100 (เงินสะสม)	274,100 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 15 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านห้วยทวน	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ค้างอยู่	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
66	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ชอยบ้านสวน - หองข้างคอก 10 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนแพรร เพชร แก้ว, ชุมชนบ้านสวนแก้ว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2564-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 22 ลำดับ 36	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 24 ชุด - กิ่งโคมชุบสีเทาใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 24 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ชุบสีเทาใน 2 นิ้ว จำนวน 24 ชุด สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 120 เมตร คัทรีฟิวส์สีส้มทรงหงัด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 24 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 48 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 24 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				438,600 (เงินสะสม)	438,600 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 24 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน แพรร เพชร แก้ว ชุมชน บ้านสวนแก้ว	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
67	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ชอยบ้านสวน - หองข้างคอก 11 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนหวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 22 ลำดับ 37	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 7 ชุด - กิ่งโคมชุบสีเทาใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 7 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ชุบสีเทาใน 2 นิ้ว จำนวน 7 ชุด สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 35 เมตร คัทรีฟิวส์สีส้มทรงหงัด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 7 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 14 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 7 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				127,900 (เงินสะสม)	127,900 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 7 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวนหวน	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KP)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก (ถ้ามี)								
68	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชน หมู่ 5 บ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 22 ลำดับ 38	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 8 ชุด - กิ่งโคมชุดโคมไฟ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 8 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ชุดโคมไฟใหม่ 2 นิ้ว จำนวน 8 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 40 เมตร - ศัพท์ไฟฟ้าสีกันฝนทรงเตี้ย ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 8 ชุด - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 16 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 8 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			146,200 (เงินสะสม)	146,200 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 8 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน หมู่ 5 บ้านสวน	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
69	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 12 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 14 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนแม่รี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 23 ลำดับ 39	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมชุดโคมไฟ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ชุดโคมไฟใหม่ 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 65 เมตร - ศัพท์ไฟฟ้าสีกันฝนทรงเตี้ย ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			237,500 (เงินสะสม)	237,500 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนแม่รี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
70	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเมืองทอง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 23 ลำดับ 40	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 58 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกล่าในท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 58 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกล่าในท์ 2 นิ้ว จำนวน 58 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 290 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝนทรงเหลี่ยม ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 58 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 116 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 58 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			1,059,900 (เงินสะสม)	1,059,900 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคมไฟพื้นแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 58 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เมืองทอง	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
71	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 7 ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 ซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเมืองทอง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 23 ลำดับ 41	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 23 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกล่าในท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 23 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกล่าในท์ 2 นิ้ว จำนวน 23 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 115 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝนทรงเหลี่ยม ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 23 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 43 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 23 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			420,300 (เงินสะสม)	420,300 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคมไฟพื้นแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 23 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เมืองทอง	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
72	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เสร็จสุทธิ 31 ซอยบ้านสวน - เสร็จสุทธิ 35 ซอยบ้านสวน - เสร็จสุทธิ 37 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนอยู่สบาย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 21 ลำดับ 42	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 32 ชุด - กิ่งโคมปลูกภายใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 32 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้สูงกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 32 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 160 เมตร - คัททริฟิฟิกส์กับแผ่นทรงเท็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 32 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 64 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 32 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			584,800 (เงินสะสม)	584,800 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 32 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน อยู่สบาย	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
73	โครงการปรับปรุงโคมไฟ แสงสว่างเป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เสร็จเมือง 32 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวน หนองช้างคอกสามัคคี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 24 ลำดับ 43	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 3 ชุด - กิ่งโคมปลูกภายใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 3 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้สูงกัลวาไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 15 เมตร - คัททริฟิฟิกส์กับแผ่นทรงเท็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 3 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 6 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 3 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			36,500 (เงินสะสม)	36,500 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 3 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน หนอง ช้างคอก สามัคคี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
74	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์) (เสนอโดย ชมรม.บ้านสวน (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 24 ลำดับ 44	โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 6 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยยาวในท่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 6 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยยาวในท่ 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 30 เมตร - คัททริฟฟิวส์กับแผ่นทรงเหล็ก ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 6 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 12 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 6 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			73,000 (เงินสะสม)	73,000 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 6 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน สวัสดิ์	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
75	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด -ED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 7 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก (เสนอโดย ชมรม.บ้านสวนหนองข้างคอก ลำดับที่ 4) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 25 ลำดับ 45	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 15 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยยาวในท่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 15 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยยาวในท่ 2 นิ้ว จำนวน 15 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 75 เมตร - คัททริฟฟิวส์กับแผ่นทรงเหล็ก ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 15 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 30 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 15 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			182,600 (เงินสะสม)	182,600 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 15 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน หนอง ข้างคอก สามัคคี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
76	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - หองข้างคอก 22 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอก สามัคคี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 25 ลำดับ 46	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 7 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยปลาวาฬ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 7 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยปลาวาฬ 2 นิ้ว จำนวน 7 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 35 เมตร - ศัทธิพิทวิร์สกันฝนทรงเตี๊ ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 7 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 14 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 7 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			85,200 (เงินสะสม)	85,200 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 7 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน หนอง ข้างคอก สามัคคี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
77	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยทุ่งสระ 3 ซอย 1 ซอยทุ่งสระ ซอย 3 ซอยทุ่งสระ ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนหนองบัวขาว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 25 ลำดับ 47	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 23 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยปลาวาฬ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 23 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยปลาวาฬ 2 นิ้ว จำนวน 23 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 115 เมตร - ศัทธิพิทวิร์สกันฝนทรงเตี๊ ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 23 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 46 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 23 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			280,000 (เงินสะสม)	280,000 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 23 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน หนองบัวขาว	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				สำเร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
78	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านพักตำรวจ) โครงการไม่ผ่าน พ้องเงิน (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 26 ลำดับ 48	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 5 ชุด - กิ่งโคมขุดกล่าวไฟ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 5 ชุด - ข่าจิกกิ่งโคมปรับปรุงได้ขุดกล่าวไฟ 2 นิ้ว จำนวน 5 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร มม. 25 เมตร - คัทรีฟิวส์กับแผ่นทรงเต็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 5 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 10 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฯ พร้อมเดินระบบ 5 โคม	2-4 ม.ค.- ก.ย. 66	✓			60,800 (เงินสะสม)	60,800 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคมไฟ ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 5 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านพัก ตำรวจ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
79	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวน) โครงการไม่ผ่าน พ้องเงิน (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 26 ลำดับ 49	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 4 ชุด - กิ่งโคมขุดกล่าวไฟ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 4 ชุด - ข่าจิกกิ่งโคมปรับปรุงได้ขุดกล่าวไฟ 2 นิ้ว จำนวน 4 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร มม. 20 เมตร - คัทรีฟิวส์กับแผ่นทรงเต็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 4 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 8 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฯ พร้อมเดินระบบ 4 โคม	2-4 ม.ค.- ก.ย. 66	✓			48,700 (เงินสะสม)	48,700 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคมไฟ ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 4 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเขาน้อย	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
80	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เจ้าน้อย 5 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านพักตำรวจ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 26 ลำดับ 50	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 3 ชุด - กิ่งโคมรูปกล่าวไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 3 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้รูปกล่าวไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 15 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝนทรงเท็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 3 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 6 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฯ พร้อมเดิน ระบบ 3 โคม	✓			36,500 (เงินสะสม)	36,500 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฯแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 3 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านพัก ตำรวจ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
81	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เจ้าน้อย 7 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านพักตำรวจ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 27 ลำดับ 51	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 6 ชุด - กิ่งโคมรูปกล่าวไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 6 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้รูปกล่าวไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 30 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝนทรงเท็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 6 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 12 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฯ พร้อมเดิน ระบบ 6 โคม	✓			73,000 (เงินสะสม)	73,000 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฯแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 6 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านพัก ตำรวจ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
22	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ขอบ้านสวน เหนือ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขาน้อย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 27 ลำดับ 52	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 6 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยยาวในท่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 6 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยยาวในท่ 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 30 เมตร - คัททริทไฟวีสลักไม้ทรงเตี้ย - ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 6 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 12 ตัว - คานระดัดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 6 โคม	2-4 ม.ค. ก.ย. 66	✓			73,000 (เงินสะสม)	73,000 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED จำนวน 6 ชุด	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเขาน้อย	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
23	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ขอบ้านสวน เหนือ 9 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านพักตำรวจ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 27 ลำดับ 53	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 3 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยยาวในท่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 3 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยยาวในท่ 2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 15 เมตร - คัททริทไฟวีสลักไม้ทรงเตี้ย - ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 3 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 6 ตัว - คานระดัดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 3 โคม	2-4 ม.ค. ก.ย. 66	✓			36,500 (เงินสะสม)	36,500 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED จำนวน 3 ชุด	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านพัก ตำรวจ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
84	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เข้าน้อย 10 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเข้าน้อย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 27 ลำดับ 53 ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 28 ลำดับ 54	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 5 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลวง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 5 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรับได้ขลุ่ยกลวงไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 5 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 25 เมตร - ศัฟฟริทไฟสลักหินทรงเม็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 5 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 10 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 5 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓		60,800 (เงินสะสม)	60,800 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 5 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเข้าน้อย	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
85	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เข้าน้อย 11 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านพักตำรวจ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 28 ลำดับ 55	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 5 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลวง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 5 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรับได้ขลุ่ยกลวงไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 5 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 25 เมตร - ศัฟฟริทไฟสลักหินทรงเม็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 5 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 10 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 5 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓		60,800 (เงินสะสม)	60,800 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 5 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านพัก ตำรวจ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
86	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 12 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขาน้อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2566-2570) งบเพิ่มเติม 6/65 หน้า 28 ลำดับ 36	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 5 ชุด - กิ่งโคมหลอดยาว 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 5 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้สูงต่ำ 1 เมตร 2 นิ้ว จำนวน 5 ชุด สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 25 เมตร คัทรีฟิวส์ลัดกันฝนทรงเตี้ย ขนาดพิวส 6 แอมป์ จำนวน 5 ชุด บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 10 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 5 โคม	2-4 ม.ค. ก.ย. 66		✓		60,800 (เงินสะสม)	60,300 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 5 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเขาน้อย	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
87	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 14 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขาน้อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2566-2570) งบเพิ่มเติม 6/65 หน้า 29 ลำดับ 57	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 5 ชุด - กิ่งโคมหลอดยาว 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 5 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้สูงต่ำ 1 เมตร 2 นิ้ว จำนวน 5 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 25 เมตร - คัทรีฟิวส์ลัดกันฝนทรงเตี้ย ขนาดพิวส 6 แอมป์ จำนวน 5 ชุด - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 10 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 5 โคม	2-4 ม.ค. ก.ย. 66		✓		60,800 (เงินสะสม)	60,800 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 5 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเขาน้อย	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ ค้างอยู่	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
88	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 15 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านพักตำรวจ) (เสนอโดย อบต.พิมายพิสัย (2566-2570)) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 29 ลำดับ 58	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 27 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยไลท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 27 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยไลท์ 2 นิ้ว จำนวน 27 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 135 เมตร - คัททริทไฟร์สกับแผ่นทรงเตี ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 27 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 54 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 27 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				328,700 (เงินสะสม)	328,700 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 27 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านพัก ตำรวจ	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
89	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า แสงสว่างเป็นหลอด LED 60 วัตต์ หมู่บ้านตาน้อยวิลลา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขาน้อย) ปรากฏในแม่ทัพพ้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 29 ลำดับ 59	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 38 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยไลท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 38 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยไลท์ 2 นิ้ว จำนวน 38 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 190 เมตร - คัททริทไฟร์สกับแผ่นทรงเตี ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 38 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 76 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 38 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				462,700 (เงินสะสม)	462,700 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 38 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเขาน้อย	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
90	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 22 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน เสนอโดย ชุมชนเพชร เพชร แก้ว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 30 ลำดับ 60	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 18 ชุด - กิ่งโคมชุดละ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 18 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุดละ 1 เมตร 2 นิ้ว จำนวน 18 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 90 เมตร - ศีรษะพื้ลกับแผ่นทรงเตี ขนาดพื้ล 6 แอมป์ จำนวน 18 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 36 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 18 โคม	2-4 ม.ค. ก.ย. 66	✓			219,100 (เงินสะสม)	219,100 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 18 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เพชร เพชร แก้ว	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
91	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 24 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเพชร เพชร แก้ว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 30 ลำดับ 61	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 12 ชุด - กิ่งโคมชุดละ 1 เมตร 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 12 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุดละ 1 เมตร 2 นิ้ว จำนวน 12 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 60 เมตร - ศีรษะพื้ลกับแผ่นทรงเตี ขนาดพื้ล 6 แอมป์ จำนวน 12 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 24 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 12 โคม	2-4 ม.ค. ก.ย. 66	✓			146,100 (เงินสะสม)	146,100 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 12 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เพชร เพชร แก้ว	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
92	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 30 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 30 ลำดับ 62	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมรูปกลีว้าง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรูปได้รูปกลีว้างใน 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 65 เมตร - คัทพริทไฟวอลล์กันฝนทรงเจ็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			158,200 (เงินสะสม)	158,200 (เงินสะสม)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน อุดม	สำนักงาน ท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
93	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยเพชรบ้านสวน 1 ซอยเพชรบ้านสวน 2 ซอยเพชรบ้านสวน 6 ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 18 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเพชรบ้านสวน, ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 31 ลำดับ 63	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมรูปกลีว้าง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรูปได้รูปกลีว้างใน 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 65 เมตร - คัทพริทไฟวอลล์กันฝนทรงเจ็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			158,200 (เงินสะสม)	158,200 (เงินสะสม)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เพชร บ้านสวน ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักงาน ท้องถิ่น	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก (งดโครงการ)								
94	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยเพชรบ้านสวน 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเพชรบ้านสวน, ชุมชน บ้านสวนพัฒนา) นางภูฏีเนนพัฒน์พื้อฮิ้น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 31 ลำดับ 64	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 9 ชุด - กิ่งโคมรูปกล่าวไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 9 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรูปไม้รูปกล่าวไม้ 2 นิ้ว จำนวน 9 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 45 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝนทรงเหลี่ยม ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 9 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 18 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโครงไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 9 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				109,500 (เงินสะสม)	109,500 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโครง ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 9 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เพชร บ้านสวน ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
95	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยเพชรบ้านสวน 11 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเพชรบ้านสวน) นางภูฏีเนนพัฒน์พื้อฮิ้น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 32 ลำดับ 65	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 4 ชุด - กิ่งโคมรูปกล่าวไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 4 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรูปไม้รูปกล่าวไม้ 2 นิ้ว จำนวน 4 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 20 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝนทรงเหลี่ยม ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 4 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 8 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโครงไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 4 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				48,700 (เงินสะสม)	48,700 (เงินสะสม)	-	ปรับปรุงโครง ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 4 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เพชร บ้านสวน	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
96	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ของเพชรบ้านสวน 15 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนสามัคคี) ทางกลุ่มบ้านสวนสามัคคี (2564-2570) จัดขึ้นเพิ่มเติม 6/65 หน้า 32 ลำดับ 66	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 22 ชุด - กิ่งโคมปลูกภายในที่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 22 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ปลูกภายในที่ 2 นิ้ว จำนวน 22 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 110 เมตร - คัททริฟฟิวส์กับแผ่นทรงเหล็ก ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 22 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 44 ตัว - คานระดัดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดือ ระบบ 22 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓		267,800 (เงินสะสม)	267,800 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโครง ข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 22 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน สามัคคี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
97	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ของเพชรบ้านสวน 17 ซอยเพชรบ้านสวน 19 ซอย 2 ซอยเพชรบ้านสวน 19 ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนสามัคคี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 32 ลำดับ 67	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 43 ชุด - กิ่งโคมปลูกภายในที่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 43 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ปลูกภายในที่ 2 นิ้ว จำนวน 43 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 215 เมตร - คัททริฟฟิวส์กับแผ่นทรงเหล็ก ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 43 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 86 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 43 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓		523,500 (เงินสะสม)	523,500 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโครง ข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 43 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน สามัคคี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ทีมของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
98	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ของบ้านสวน เครษฐกิจ 18 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สายมิเตอร์ ชุมชนสันติราษฎร์) โครงการนี้มาจากคำร้องขอ (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 33 ลำดับ 68	โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 6C วัตต์ จำนวน 80 ชุด จึงโดยปกติแล้ว 2 ปี : x 2 เมตร จำนวน 80 ชุด - ขาจับก็ใช้ไม้ปรับได้ทุกทิศทาง 2 นิ้ว จำนวน 80 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 400 เมตร - คัททรีฟิวส์กับแผ่นทรงเห็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 80 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 160 ตัว - คานงัดติดตั้งโคมไฟพร้อมเดิน ระบบ 80 โคม	2-4 ม.ค. ก.ย. 66	✓			974,100 (เงินสะสม)	974,100 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟที่แสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 80 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน สันติราษฎร์ วัดลำ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
99	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ของบ้านสวน - เครษฐกิจ 20 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (สายมิเตอร์ ชุมชนโชคชัย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 5/65 หน้า 33 ลำดับ 69	โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 15 ชุด - กิ่งโคมชุดกัลลาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 15 ชุด - ขาจับก็ใช้ไม้ปรับได้ทุกทิศทาง 2 นิ้ว จำนวน 15 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 75 เมตร - คัททรีฟิวส์กับแผ่นทรงเห็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 15 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 30 ตัว - คานงัดติดตั้งโคมไฟพร้อมเดิน ระบบ 15 โคม	2-4 ม.ค. ก.ย. 66	✓			182,600 (เงินสะสม)	182,600 (เงินสะสม)		ปรับปรุงโคม ไฟที่แสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 15 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน โชคชัย	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
100	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ชอยบ้านสวน พระยาสัจจา Z1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชมชนคลองยี่ริต)	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 3 ชุด - กิมโคมรูปกรวย 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 3 ชุด - ขาจับโคมรับได้รูปกรวยไม้ 2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 15 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันฝนทรงเทิด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 3 ชุด - นีออน 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 6 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 3 โคม	2-4 ม.ค. ก.ย. 66	✓				36,500 (เงินสะสม)	36,500 (เงินสะสม)	- ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 3 ชุด	- ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน คลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
101	โครงการก่อสร้างลานกีฬา และติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งชุมชนสุขุมวิท (เสนอโดย ชมชนสุขุมวิท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 33 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 10	- ก่อสร้างลานกีฬาและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งชุมชนสุขุมวิท ขอยบ้านสวน - สุขุมประยูร ๘ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ - รื้อถอน พื้น ค.ส.ล. (เดิม) 86.00 ตร.ม. - รื้อถอนรั้วเหล็ก (เดิม) 36.50 ม. - รื้อถอนอุปกรณ์ออกกำลังกาย (เดิม) จำนวน 12 ชุด - พื้น ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 86.00 ตร.ม. - ติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กฉีกด้วย กิลาโนซ์ ขนาด 6 มม. - ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 ชุด รายละเอียด ดังนี้ 1. อุปกรณ์ยกหัวเข้า จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท 2. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 34,000 บาท 3. อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 55,000 บาท	4 ก.ค. - ก.ย. 66		✓			627,000 (เงินรายได้)	627,000 (เงินรายได้)	- ประชาชนมีสถานที่ ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 ใน การออกกำลังกาย กลางแจ้ง จำนวน 1 แห่ง	- มีสถานที่ออกกำลังกาย กลางแจ้งในชุมชนเพิ่มขึ้น - เด็กและเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่ และ เครื่องออกกำลังกาย - เด็กและเยาวชน รวมทั้ง ประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เวลว่าง ให้เกิดประโยชน์ ทางไกลจากภายนอก และสิ่งเสพติด	ชุมชน สุขุมวิท	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก (ปิดโครงการ)								
		4 อุปกรณ์เดินอากาศโครงการเกษตร จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 43,500 บาท 5 อุปกรณ์ยกน้ำหมัก (แบบบนอน) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 40,000 บาท 6 อุปกรณ์บริหารท่าทาง-กล้ามเนื้อ (แบบลู่วิ่งเดี่ยว) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 51,000 บาท 7 อุปกรณ์นำโยกบริหารแขนขา-หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 33,000 บาท 8 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท 9 อุปกรณ์ชิทอิพคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 43,000 บาท 10 อุปกรณ์โยกกระเชิงแบบเดี่ยว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 35,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เมืองบ้านสวน													
รวมแผนงานอุดหนุนโครงการและการโยธา ทั้งหมด 101 โครงการ			7	93	1	0	43,337,900	43,337,900	13,800,800						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานประจำปีไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในกาแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลดศักยภาพเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน

เป้าหมายที่ 11ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ และการผังเมือง

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม การจราจร ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

2.2 แผนงานและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				สำเร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก							
1	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะ ข้างบ้านเลขที่ 22/19 (ข้างปั้มน้ำมันศาลเจ้า) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 9-10 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 8	แผนงบประมาณยก - ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 2 ต้น - ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร จำนวน 4 ต้น - รื้อถอนเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 ต้น - ติดตั้งสายอูมิเยนัมหุ้มฉนวน 2 ชั้น ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 3 เส้น ระยะทาง ประมาณ 110 เมตร แผนงบเร่งรัดภายนอก - ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 17 ต้น - ติดตั้งสายอูมิเยนัมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง ประมาณ 440 เมตร แผนงบหม่อมแปลงภายนอก - หม้อแปลงขนาด 160 กิโลโวลต์ จำนวน 1 เครื่อง	3-4 ม.ย. - ก.ย. 66	✓			1,002,600 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	1,002,600 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	1,002,503	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะเพื่อให้เกิดแสง สว่างแก่ท้องถิ่น และประชาชนผู้สัญจร ไปมา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน ในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	สำนักงาน รับผิดชอบ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
		พร้อมอุปกรณ์ประกอบ, ป้องกัน แผงไฟฟ้าสาธารณะภายใน - ติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วเบอร์ ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทางประมาณ 440 เมตร - ติดตั้งดวงโคมไฟสาธารณะ LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 13 ดวง ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ - ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย - ค่าบริการ HL-กริด 22-33KV (ไม่พักดัดแปลง) (การไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาดวงโคม และดำเนินการติดตั้งให้)												
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ลงใต้ดิน (ระยะที่ 2) ถนนพระยาสุริยวงค์ จากคลองโพธิ์ยานนท์ ถึงสามแยกโรงเรียน ชลธารราษฎร์ และถนนสาม สุริยวงค์ 13 จากสามแยก โรงเรียนชลธารราษฎร์ ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2, 3, 4 โรงเรียนชลธารราษฎร์ ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 11 ลำดับ 2	ปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 2) ถนนพระยาสุริยวงค์ จากคลองโพธิ์ยานนท์ ถึงสามแยก โรงเรียนชลธารราษฎร์ และถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 13 จากสามแยกโรงเรียนชลธารราษฎร์ ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2, 3, 4 ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี วงเงินด้านโยธา 73,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเทศบาลสนับสนุนงบประมาณ ในปี 2566 ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร วงเงิน และในปีงบประมาณ 2567 ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร วงเงิน 36,500,000.00 บาท				✓		36,500,000 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)			ปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ลงใต้ดิน เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนและปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ให้มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในเขต เทศบาล มีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และ เทศบาลมีภูมิทัศน์ ที่สวยงาม เป็น ระเบียบเรียบร้อย	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานในโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ สำเร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ เริ่ม							
3	โครงการขยายขีดระบบ จำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายใน ซอยสายธารและแยกจากซอย บ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 32 ลำดับ 1	- วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 97 เมตร			✓	87,900 (เงินรายได้)	-	-	ขยายระบบจำหน่าย น้ำประปาให้แก่ประชาชน อย่างทั่วถึง จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน มีน้ำสะอาด ไว้ใช้อุปโภคบริโภค	สำนักงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
รวมแผนงานและโครงการทั้งหมด 3 โครงการ			1	0	2	0	1,002,600	1,002,503				

รายละเอียดโครงการพัฒนาน้ำจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

ผ.02/1

2.2 แผนงานและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	งบประมา ณียกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
1	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยไปะยานนท์ ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี (เสนอโดย ชุมชนวัดโหนดบ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 9-11 ลำดับ 1 حدพบเดิม 6/2566 หน้า 9	แผนแรงต่ำภายนอก - ติดตั้งเสาตอมกรติดตั้งแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น - ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น, ระยะทางประมาณ 150 เมตร - รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น, ระยะทางประมาณ 90 เมตร แผนไฟฟ้าสาธารณะภายใน - ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น, ระยะทางประมาณ 60 เมตร - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 3 ดวงโคม (การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาดวงโคม และดำเนินการติดตั้งให้) แผนกหม้อแปลงภายนอก - ติดตั้งสวิตช์แรงต่ำเงิน 1 วงจร (3 ตัว) ค่าบริการและค่าธรรมเนียมนอื่นๆ - ค่าบริการ HL ออเทสติก (ไม่หัก) (ขฟ.ป.) (การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาดวงโคมและดำเนินการ การติดตั้งให้)	✓				152,200 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	152,200 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	152,146	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ เพื่อให้เกิด แสงสว่างแก่ท้องถิ่น และประชาชนผู้สัญจร จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัยในการ สัญจรไม่มา	ชุมชน วัดโหนด บ้านสวน	สำนักงาน รับผิดชอบ	สำนักงาน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นารระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 1) : งานพระยาสุริยราชจากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปากซอยบ้านสวนพระยาสุริยราช 10 ระยะที่ 1 โดยมีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายงานด้านโยธาที่เทศบาลเมืองบ้านสวน สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ระหว่าง 1 20 กิโลเมตร วงเงินรวม 79,505,280.00 บาท	ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นสายเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพระยาสุริยราช จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปากซอยบ้านสวนพระยาสุริยราช 10 ระยะที่ 1 โดยมีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายงานด้านโยธาที่เทศบาลเมืองบ้านสวน สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ระหว่าง 1 20 กิโลเมตร วงเงินรวม 79,505,280.00 บาท	2-3 ม.ค.- มิ.ย. 66	✓			39,752,640 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	38,939,173	ปรับปรุงภูมิทัศน์ นารระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ลงใต้ดิน จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในเขตเทศบาล มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และ เทศบาลมีภูมิทัศน์ ที่สวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย	ชุมชน สงวนวงศ์/ ชุมชน คลองยี่ริ้ว	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
3	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า สามัคคีภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนข้างสมาคมเชื้องเกาะ แห่งประเทศไทย (สีงเกาะ) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (เสนอโดย ชุมชนสุขนิมิตต์) โปรดดูแผนผังพื้นที่ (2566-2570) เพิ่มเติม 1/2566 หน้า 5 ลำดับ 1	<u>แผนงบประมาณ</u> ติดตั้งเสาอากาศติดตั้ง ขนาด 9 เมตร จำนวน 21 ต้น - รื้อถอนเสาอากาศติดตั้ง ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น - ติดตั้งสายอูมิเยนหัวถนน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น, ระยะทางประมาณ 280 เมตร <u>แผนหม้อแปลงภายใน</u> - ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง - ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต้นหม้อแปลง <u>แผนไฟฟ้าสาธารณะภายใน</u> ติดตั้งสายอูมิเยนหัวถนน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น, ระยะทางประมาณ		✓			679,113 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)		ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน สุขนิมิตต์	สำนักช่าง	ดำเนินการโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 66

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ									
		280 เมตร - ติดตั้งดวงโคมไฟทาง LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 12 ดวงโคม - รื้อถอนดวงโคมไฟทาง LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 1 ดวงโคม (การไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาดวงโคมและ ดำเนินการติดตั้งให้)														
4	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะ แยกจาก ซอยไปรษณีย์ 3 ข้างบ้าน เลขที่ 19/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม 1/2566 หน้า 6 ลำดับ 2	แผนงบประมาณขอ - ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 21 ต้น - ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น, ระยะทางประมาณ 220 เมตร แผนขอให้สาธารณชนภายใน - ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น, ระยะทางประมาณ 220 เมตร - ติดตั้งดวงโคมไฟทาง LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 6 ดวงโคม (การไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาดวงโคม และดำเนินการติดตั้งให้)			✓			232,416 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)		-	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน สวัสดิ์	สำนักช่าง	ดำเนินการโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 66	
5	โครงการขยายเขตระบบ ประปา บริเวณถนนข้าง จำหน่ายน้ำมันเครื่องยาง แขวงประเทศไทย (สีทองเกาะ) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (เสนอโดย ชุมชนสวนนิมิตต์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม 1/2566 หน้า 6 ลำดับ 3 ผด 02 พค ครั้งที่ 3/2566 หน้า 10 ลำดับ 1	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 170 เมตร	3-4 เม.ย. - ก.ย. 66		✓				227,213 (เงินสะสม)	225,000	ขยายเขตระบบ จำหน่าย น้ำประปา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาด ไว้ใช้อุปโภคบริโภค	ชุมชน สวนนิมิตต์	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
6	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยุทธศาสตร์แม่แจ่มจาก กรมขอยุทธศาสตร์แม่แจ่ม บ้านสวนหินเป็นพื้นที่ 6 ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ท.ก.น.น.น.) งบฯอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม 1/2566 หน้า 7 ลำดับ 4 ๔๐ 02 พท ศรียุทธ 3/2566 หน้า 10 ลำดับ 2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0 15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00-6.00 เมตร ยาวรวม 287.00 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ! : 235.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 28 บ่อ (บ่อพักทุกบ่อจะไม่เกิน 10 ท่อน) พร้อมลำเลียงท่อ จำนวน 28 ฝ ยาวรวม 287.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 เม.ย. ก.ย. 66		✓			2,081,000 (เงินสะสม)	2,081,000 (เงินสะสม)	-	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐานและระบบ ระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ	ชุมชน แม่ริ	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดสรรคากลางในระบบ
รวมแผนงานโครงการและชุมชน ทั้งหมด 6 โครงการ															
			1	3	2	0		43,124,582	42,213,053	39,316,318					

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม การจราจร ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงชุมชน (เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏใบแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/65 หน้า 34 ลำดับ 1 ผศ.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 9	ปรับปรุงป้ายชื่อชุมชนที่ชำรุดเสียหาย พร้อมติดตั้ง ขนาด กว้าง 0.62 x 0.85 เมตร บริเวณเขตชุมชน ให้ครอบคลุมทุก ชุมชนในเขตเทศบาล (จำนวน 40 บ้าย)	4 ก.ค.- ก.ย. 66	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ตัดโครงการ	470,800 (เงินรายได้)	470,800 (เงินรายได้)	-	ค่าเป็นการปรับปรุงป้าย ชื่อชุมชนหรือติดตั้งใน บริเวณเขตชุมชน จำนวน 40 บ้าย	- ป้ายบอกเขตชุมชนที่ชำรุด ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การ ได้ดี - ผู้อาศัยภายในเขตเทศบาล มองเห็นบ้านสวนและผู้นำเยือน เกิดความประทับใจและแสดง อึด lòng ของเทศบาล	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ทั้งหมด 1 โครงการ										470,800	470,800	-		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผ.02

รายงานประจำปีไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้
 หมายเหตุที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อปัจจัยประชาชน
 ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน
 เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันปัญหาอันตรายที่เกิดขึ้นและมนุษย์สร้างขึ้น

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา				ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ ตามแผน	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 20 โรงเรียน	ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและดับเพลิงขั้นต้นให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 20 โรงเรียน	ดำเนินการ ตามแผน	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น)	49,050 (บาท)	นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นร้อยละ 100	นักเรียนและโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีความรู้ในการดับเพลิงขั้นต้น	สำนักปลัดฯ	อยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 11-16 1/ก.ค./66
2	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 47 ชุมชน	ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 47 ชุมชน	ดำเนินการ ตามแผน	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (งบท้องถิ่น)	-	ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจำนวน 47 ชุมชน	ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีความรู้ในการดับเพลิงขั้นต้น	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการในช่วงไตรมาส 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
3	โครงการอบรมพนักงานดับเพลิงเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน ตัวบ่งชี้ : - เทศบาลเมืองบ้านสวนท้องถิ่น : 25(6-2570) หน้า 3-42 ลำดับ 3 หน้า 66 หน้า 100	จัดอบรมพนักงานดับเพลิงเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน	3-4 เม.ย - ส.ค 66			✓		150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	-	พนักงานดับเพลิงเข้าร่วมโครงการอบรมดับเพลิง จำนวน 2 รุ่น	พนักงานดับเพลิงเกิดทักษะมีความรู้ความชำนาญในการดับเพลิงลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการในช่วงไตรมาส 4
4	โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ตัวบ่งชี้ : - เทศบาลเมืองบ้านสวนท้องถิ่น : 25(6-2570) หน้า 3-62 ลำดับ 4 หน้า 66 หน้า 103	ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนจำนวน 110 คน	3-4 เม.ย - ส.ค 66			✓		100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น)	-	พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟร้อยละ 100	พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนมีความรู้ในการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการในช่วงไตรมาส 4
5	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โซน A ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 37-38 ลำดับ : 1	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โซน A ติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองกว้าง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน 37 ชุด 2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน 2 ชุด 3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 29 ชุด 4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch SFP 1.25G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 ชุด 5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE				✓		10,000,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โซน A จำนวน 39 ชุด	1. โครงการระบบกล้องวงจรปิด CCTV สามารถใช้งานได้อย่างคงที่และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 2. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงทรัพย์สินราชการและสติปัญญาการเกิดอาชญากรรม	งานเทคนิค สำนักปลัด	เนื่องจากดำเนินการโครงการในส่วนภาพรวม จะมีการแบ่งโซน A,B,C,D,E

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
		(POE L2 Switch SFP+ 10G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 ชุด 6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP 10 KM) จำนวน 58 ชุด 7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP+ 10 KM) จำนวน 2 ชุด 8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (Media Converter 1.25G) จำนวน 14 ชุด 9. อุปกรณ์ควบคุมและบันทึกภาพจากกล้อง วงจรปิด (UBOD) จำนวน 2 ตัว 10. ตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ภายนอก หรืออุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด 11. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชั่วคราว สำหรับตู้ควบคุมและติดตั้งภายนอก จำนวน 29 ชุด 12. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชั่วคราวสำหรับ สายสัญญาณ จำนวน 97 ชุด 13. อุปกรณ์ขยายสัญญาณ สำหรับสายแลน (POE MIDSPAN INJECTOR) จำนวน 3 ชุด หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและอุปกรณ์ ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง											
6	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โชน B ปรารถนาพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 39-40 ลำดับ 2	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โชน B ติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองกว้าง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ จำนวน 102 ชุด 2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (630 watts) จำนวน 54 ชุด 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE				✓	1C,000,000 (งว.ท้องถิ่น)			โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โชน B ติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองกว้าง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ จำนวน 102 ชุด 2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (630 watts) จำนวน 54 ชุด 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE	1. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับกับเจ้าหน้าที่ สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. รับผิดชอบต่อความมั่นคงในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน โชน B จำนวน 102 ตัว 3. สามารถใช้ข้อมูลกล้องวงจรปิดในการสืบค้นและเป็นหลักฐานในการติดตามเหตุต่างๆ 4. เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิด	งานเทคนิค สำนักปลัด	เนื่องจากจะดำเนินการโครงการในแบบภาพรวม จะไม่มีการแบ่งโซน A,B,C,D,E

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ ยังไม่ เสร็จสิ้น	ยกเลิก							
		(POE 1/2 Switch SFP 1/25G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 ชุด 4. อุปกรณ์เครือข่ายสวิตช์แบบ POE (POE 1/2 Switch SFP+ 10G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 ชุด 5 อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP 10 KM) จำนวน 103 ชุด 6 อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP+ 10 KM) จำนวน 6 ชุด 7 อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (Media Converter : 25G) จำนวน 22 ชุด 8 อุปกรณ์การถ่ายโอนข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด 9 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชั่วคราวสำหรับ ตัวควบคุมแบบติดตั้งภายนอก จำนวน 54 ชุด 10 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชั่วคราว สำหรับสายสัญญาณ จำนวน 171 ชุด 11. อุปกรณ์ขยายสัญญาณ สำหรับสายแลน (POE MIDSPAN INJECTOR) จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและสายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบ ศูนย์ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบอื่น ที่เกี่ยวข้อง								และยังอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติม ความไม่สงบ			
7	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โซน D ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 40-42 ลำดับ 3	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โซน D ติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบไม่เชื่อมต่อสายสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน 30 ชุด				✓	10,000,000 (งบท้องถิ่น)	-		โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โซน D ติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบไม่เชื่อมต่อสายสำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน 30 ชุด	1. ช่วยลดปัญหาในการหาพื้นที่เจ้าหน้าที่ สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง สมารถวัดผล และประสิทธิภาพสูงสุด 2. ช่วยลดความกังวลในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน 3. สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	งานเทคนิค สำนักเลขา	เมื่อจะติดตั้งกล้องวงจรปิดในแบบภาพรวม จะไม่มีการแบ่งโซน A.B.C.D.E

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ดำเนินการอยู่ระหว่าง	ยังไม่ดำเนินการ							
		2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย หัวไปและวงอื่นจำนวน 4 ชุด 3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (630 WATT) จำนวน 75 ชุด 4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch SFP 1.25G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 ชุด 5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch SFP+ 10G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 ชุด 6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบแก้วนำแสง (SFP 10 KM) จำนวน 150 ชุด 7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP+ 10 KM) จำนวน 6 ชุด นักทองเทียมในอนาคต 8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (Media Converter 1.25G) จำนวน 32 ชุด 9. ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 ชุด 10. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับตู้ควบคุมแบบติดตั้งภายนอก จำนวน 75 ชุด 11. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากจากช่วงละสำหรับสายสัญญาณ จำนวน 152 ชุด 12. อุปกรณ์ขยายสัญญาณ สำหรับสายแลน (POE MIDSPAN INJECTOR) จำนวน 10 ชุด พร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูล ระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบศูนย์ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง									สืบค้นและบันทึกฐานในการติดตามให้ดูบ้าง 4. เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อทรัพย์สินและข้อมูลทางสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
8	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โชน E เทศบาลเมืองบ้านสวน โชน E จำนวน 25 ตัว (25x4, 25x6, 25x8) รวมเงินทั้งสิ้น 4,655 บาท 42.43 ลำดับ 4	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โชน E ติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย - กล้องวงจรปิด 25 ตัว (25x4, 25x6, 25x8) สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ จำนวน 37 ชุด 2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมองสำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 2 ชุด 3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1650 watts จำนวน 48 ชุด 4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch SFP 1.25G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 5 ชุด 5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch SFP+ 10G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 ชุด 6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP 10 KM) จำนวน 96 ชุด 7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP+ 10 KM) จำนวน 4 ชุด 8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (Media Converter 1.25G) จำนวน 34 ชุด 9. ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด 10. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับ ตู้ควบคุมแบบติดตั้งภายนอก จำนวน 48 ชุด 11. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับ สำหรับสายสัญญาณ จำนวน 103 ชุด				✓	10,000,000 (งบท้องถิ่น)		โครงการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใน เขตเทศบาลเมือง บ้านสวน โชน E จำนวน 39 ตัว	1. พัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับ พื้นที่ที่เทศบาลเมืองบ้านสวน 3. สามารถใช้ข้อมูลกล้องวงจรปิดใน การสืบค้นและเป็นหลักฐาน ในการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ 2. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และต้องการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้น ความไม่สงบ	งานเทศกิจ สำนักงาน สำนักงาน	เนื่องจากสำนักงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน ยังไม่มีงบประมาณ ประจำปี 2566 จะไม่มีการ แบ่งเงิน ABCDE

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่	ยังไม่ เริ่ม	ยกเลิก							
		12 อุปกรณ์ขยายสัญญาณ สำหรับสายแลน (POE MIDSPAN INJECTOR) จำนวน 5 ชุด พร้อมเครื่องจ่ายในการติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูล ระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง												
9	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานธนาณบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานธนาณบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน	2-3 มี.ค. - มี.ย. 66		✓			90,100 (เงินรายได้)	90,100 (เงินรายได้)	-	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานธนาณบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน	ดูแลความปลอดภั้ในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกัน ระวัง และสืบสวนหาผู้กระทำความผิดหากไม่เกิดอุบัติเหตุ เกิดขึ้นภายในสถานธนาณบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน	งานบริหาร สำนักงาน สำนักงาน สำนักงาน	อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ทั้งหมด 9 โครงการ														
				0	2	3	4	40,530,100	530,100	49,050				

รายละเอียดโครงการพัฒนา ทีมจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันปัญหาอันตรายที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ร้ายแรง

3.1 แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน

ผ.02/1

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
1	โครงการอบรมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุในตำบล ป้องกันและลดอุบัติเหตุ (ป้องกัน) หน้า 3-63 ลำดับ 1 หน้า 66 หน้า 102	จัดตรวจ/บริการในช่วงเทศกาล สงกรานต์, เทศกาลปีใหม่ จำนวน 2 ครั้ง/ปี	1-2 ธ.ค. 65- ม.ค. 66 3 เม.ย. 66	✓			50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	12,530	-ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน ช่วงเทศกาลร้อยละ 100	ประชาชนที่สัญจรไปมา ปฏิบัติตามกฎจราจรลด อุบัติเหตุและ การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน	ชุมชน บ้านสวน ยามไม่มีตร/ ชุมชน เพชร แก้ว ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการอบรมกฎหมาย จราจรให้นักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ป้องกันและลดอุบัติเหตุ (2566-2570) หน้า 3-63 ลำดับ 2 หน้า 66 หน้า 102	จัดโครงการอบรมกฎหมายจราจร ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 200 คน	3-4 เม.ย. - ส.ค. 66		✓		100,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	-	นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความรู้ เรื่องกฎหมายจราจร และเข้ารับการอบรม ร้อยละ 100	-นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความรู้ และลดอุบัติเหตุจาก จราจร -นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความรู้ ในการป้องกันอุบัติเหตุ จากการจราจร	ชุมชน บ้านสวน ยามไม่มีตร/ ชุมชน เพชร แก้ว ฯลฯ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4
รวมแผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน ทั้งหมด 2 โครงการ									12,530	150,000	150,000			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผ.02

รายงานประจำปีไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมวดหน้าที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
- ค. เป้าหมายการพัฒนาย้อยยืน SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาคมนาคมขนส่งให้สังคมมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานใหม่
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการพัฒนากระบวนการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานภายใต้หลักการธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 5.1.1 พัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานภายใต้หลักการธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 5.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ในการบริหารงานท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย และความตระหนักถึงความสำเร็จของสถาบันหลักของชาติ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีและพัฒนาศูนย์ (2566-2570) หน้า 3-71 ลำดับ 1 ผด. 66 หน้า 111	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการ จัดงานวันเทศบาลปีละ 1 ครั้ง	3 เม.ย. - พ.ค. 66	✓			25,000 (งบท้องถิ่น)	25,000 (งบท้องถิ่น)	25,000 (บาท)	จัดงานวันเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี	ผู้เข้าร่วมโครงการครบทุก บทบาทหน้าที่ของเทศบาล ต่อการอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน และเกิดความรัก ความสามัคคี มีขวัญและกำลังใจที่ดีใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีและพัฒนาศูนย์ (2566-2570) หน้า 5-72 ลำดับ 2 ผด. 66 หน้า 111	จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ งานพิธี และวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสต่างๆ ตลอดจน เกี่ยวกับงานส่งเสริมสนับสนุน นโยบายของรัฐ เพื่อให้ประชาชน ทุกครัวเรือน หน่วยงานและองค์กร ต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีส่วนร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	1-4 พ.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			200,000 (งบท้องถิ่น)	250,000 (งบท้องถิ่น)	-	จัดงานพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติ งานพิธี และวันสำคัญ ของชาติเนื่องใน โอกาสต่าง ๆ ตลอดจนเกี่ยวกับ งานส่งเสริมสนับสนุน นโยบายของรัฐ จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	1. ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความสำนึก รักและปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน มีความสามัคคีสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการที่แสดงออกถึง	สำนักปลัดฯ	เพราะเป็นโครงการที่ ดำเนินการตลอดทั้งปี

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณตามแผน (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
				สำเร็จแล้ว	ดำเนินการ	ยังไม่	ยกเลิก							
3	โครงการอบรม "กฎหมายน่ารู้" บอร์ดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-73 ลำดับ 3 และ 66 หน้า 112	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3 เม.ย - มิ.ย 66	✓				50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000	ผู้ใช้บริการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายร้อยละ 80	การยืมเงินการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. ประชาชนทุกคนได้รับรู้เรื่องหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองบ้านสวน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาติดตามเฝ้าระวังการกระทำล่วงละเมิด การจลาจล และการหมิ่นสถาบัน สำคัญแห่งชาติอย่างยั่งยืน 4. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานงานพระราชพิธีงานพิธี และวันสำคัญของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป 5. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนมีส่วนร่วม กับกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่ควรรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
4	โครงการอบรมเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ การทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน (ภาคเหนือและภาคใต้) (2566-2570) หน้า 3-73 ลำดับ 4 หน้า 66 หน้า 112	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามทุจริต ให้กับเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกัน การทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน	2-3 มิ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓				90,000 (งบท้องถิ่น)	90,000 (งบท้องถิ่น)	88,550 (บาท)	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม	- เครือข่ายชุมชนมีพฤติกรรม ที่สุจริต โปร่งใส - เครือข่ายชุมชนมีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม อับมันคง - ได้แนวทางในการประสาน ความร่วมมือเครือข่าย ภายในชุมชนในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ตรวจสอบการบริหารงาน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	สำนักปลัดฯ	
5	โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน สำนักปลัดเทศบาล บรรณารักษ์และพัฒนาคณะ (2566-2570) หน้า 3-74 ลำดับ 5	จัดอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานพนักงานและลูกจ้างสำนัก ปลัดเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี					✓	300,000 (งบท้องถิ่น)			พนักงานและลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงาน จำนวน 110 คน	- พนักงานและลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาล มีความสามัคคี - พนักงานและลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาล ได้รับเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา ความสามารถแนวคิด และประสบการณ์ - พนักงานและลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาล สามารถนำความรู้ที่ได้ จากการเข้าร่วมโครงการ มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร เพื่อขับเคลื่อน การทำงานของตน	สำนักปลัดฯ	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก ไปดำเนินการในภาพรวม ของโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ เทศบาลเมืองบ้านสวน พักโครงการเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KP)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
6	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรางค์และพื้นที่ใกล้เคียง (2566-2570) หน้า 3-74 ลำดับ 6 ผด 66 หน้า 112	จัดทำรายการงานผลการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ม.ค. ก.ย. 66		✓		100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น)	-	รายงานผลการศึกษาที่ แสดงข้อมูลทั้งปวงชี้ถึง ความสำเร็จของตัวชี้วัด เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ ของเทศบาล	สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล เมืองบ้านสวน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
7	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คณะกรรมการเกี่ยวกับ การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566-2570) และพื้นที่ใกล้เคียง (2566-2570) แฉียงบง 2/66 หน้า 14-15 ลำดับ 1 ผด แก๊ซ 1/66 หน้า 4	จัดอบรมและศึกษาดูงานของ คณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 ครั้ง/ปี	3 เม.ย. พ.ค. 66	✓			200,000 (เงินรายได้)	200,000 (เงินรายได้)	200,000	-ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น และการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น และการจัดทำ งบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	-ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และมีความรู้ความเข้าใจ ที่สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นและ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ บุคลากรในเขตพัฒนา 66-70 หน้า 3-75 ลำดับ 8	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ให้กับพนักงาน หรือวิทยากรยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 หลักสูตร/ปี			✓		90,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	การพัฒนาความรู้และการ และประสบการณ์ อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร	- บุคลากรกองยุทธศาสตร์ ๓ ได้รับความรู้ และมีทักษะ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ - บุคลากรกองยุทธศาสตร์ ๓ เกิดความสามารถและสามารถ ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี - บุคลากรกองยุทธศาสตร์ ๓ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก ไปดำเนินการในภาพรวม ของโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ เทศบาลเมืองบ้านสวน ของการจัดการเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
9	โครงการจัดทำวารสาร ที่นี้ บ้านสวน พระอุบาละพัฒนารังษี (2566-2570) หน้า 3-76 ลำดับ 9	จัดทำวารสารที่นี้..บ้านสวน จำนวนครั้งละ 12,000 ฉบับ จำนวน 6 ครั้ง/ปี				✓	900,000 (งทอถ้งถ้ง)	-	-	จัดทำวารสาร ที่นี้..บ้านสวน จำนวน 6 ครั้ง/ปี	-ประชาชนได้รับทราบผล การปฏิบัติงานและการให้ บริการประชาชนโดยทั่วกัน -ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ระหว่างเทศบาล และประชาชน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	เนื่องจากมีช่องทาง ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หลายช่องทาง จึงเห็นควร ยกเลิกโครงการดังกล่าว
10	โครงการสร้างบ้านสวน สู่ประชาชน เรารู้จักและพัฒนารังษี (2566-2570) หน้า 3-76 ลำดับ 10 ผด 66 หน้า 113	จัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบปฏิทิน ชนิดเจาะ จำนวนครั้งละ 20,000 ฉบับ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. - ธ.ค. 65	✓			500,000 (งทอถ้งถ้ง)	400,000 (งบทอถ้งถ้ง)	340,000	ประชาชนได้รับ ปฏิทินแบบทั้งหมด 20,000 ฉบับ	ประชาชนนำปฏิทินแขวน ไปใช้ประดับตามบ้านเรือน อย่างต่อเนื่องตลอดปี พระมหากษัตริย์และให้รู้ถึง การดำเนินงานของเทศบาล ตามห้วงระยะเวลา 1 ปี อย่างคุ้มค่าที่สุด	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
11	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสำนักคลัง เรารู้จักและพัฒนารังษี (2566-2570) หน้า 3-77 ลำดับ 11	จัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับ บุคลากรสำนักคลัง จำนวน 1 หลักสูตร/ปี				✓	250,000 (งบทอถ้งถ้ง)	-	-	ร้อยละ 85 ของบุคลากร สำนักคลังที่เข้า ร่วมกิจกรรมมีคุณภาพ มีความพร้อมใน ใบการปฏิบัติงานและ สามารถให้บริการ ประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	- บุคลากรสำนักคลัง ได้รับความรู้และทักษะ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ -บุคลากรสำนักคลังเกิดความ สามัคคีและสามารถทำงาน เป็นทีมได้เป็นอย่างดี -ประชาชนที่มารับบริการ มีความพึงพอใจใน ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	สำนักคลัง	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก ไปดำเนินการในภาพรวม ของโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ เทศบาลเมืองบ้านสวน ของการเจ้าหน้าที
12	โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เรารู้จักและพัฒนารังษี (2566-2570) หน้า 3-77 ลำดับ 12 ผด 66 หน้า 113	จัดอบรมเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ กฎหมายต่างๆให้แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ม.ค. - มี.ค. 66	✓			65,500 (งบทอถ้งถ้ง)	65,500 (งบทอถ้งถ้ง)	65,500	เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่มีศักยภาพใน การปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	บุคลากรของเทศบาล เมืองบ้านสวน ที่ปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สำนักคลัง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
13	โครงการรายนงานกิจการ เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/65 หน้า 1 ลำดับที่ 1 ผด 66 หน้า 115	จัดทำรายงานกิจการ เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 12,500 เล่ม ดำเนินการจัดทำ 1 ครั้ง/ปี	1-2 ธ.ค 65 - มี.ค 66	✓				500,000 (งบท้องถิ่น)	500,000 (งบท้องถิ่น)	500,000	จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	ประชาชนได้รับทราบผล การปฏิบัติงานและการให้ บริการประชาชนโดยทั่วกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ระหว่างเทศบาล และประชาชน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
14	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ แผนแม่บทเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และฐานข้อมูลเมือง ขนาดใหญ่ (City Big Data) เพื่อยกระดับเทศบาล เมืองบ้านสวน งบฯอยู่ในแผนท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 2/65 หน้า 3 ลำดับ 2	จ้างที่ปรึกษานำเสนอทางด้าน เทคนิคและดำเนินการ ด้านวิชาการ และบริหารจัดการ โครงการฯ ตามวัตถุประสงค์และ เทคนิคที่นำเสนอ ประกอบไปด้วย 1. แผนแม่บทเมืองอัจฉริยะ (Master Plan for Smart Cty) ของเทศบาลเมือง บ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) 2. แผนปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ (Action Plan for Smart City) ของเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ 2566 - 2570) 3 ข้อเสนอแนะ รูปแบบการบริหาร จัดการเทศบาลเมืองบ้านสวน ที่มีประสิทธิภาพ 4 ฐานข้อมูลเมืองขนาดใหญ่ (City Big Data) ประกอบ ไปด้วยข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลภูมิสารสนเทศ		✓			10,000,000 (งบท้องถิ่น)			1.เทศบาลเมือง บ้านสวนมีแผน แม่บทเมืองอัจฉริยะ และแผนปฏิบัติการ เมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลฯ จำนวน 1 ชุด 2.เทศบาลเมือง บ้านสวนมีฐานข้อมูล เมืองขนาดใหญ่ ของเทศบาลฯ จำนวน 1 ชุด 3.เจ้าหน้าที่ของ เทศบาลเมือง บ้านสวนได้รับ การฝึกอบรมระยะ สั้นเพื่อเตรียม ความพร้อมในการ ยกระดับเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลฯ	1.เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการพัฒนาเป็น เมืองอัจฉริยะ 2. เทศบาลเมือง บ้านสวนมีแผนแม่บท เมืองอัจฉริยะและแผน ปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลเมือง บ้านสวน 3.เทศบาลเมืองบ้านสวน มีฐานข้อมูลเมือง ขนาดใหญ่ของ เทศบาลเมืองบ้านสวน 4.เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เมืองบ้านสวนได้รับ การฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการยกระดับ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ รองรับการเข้าสู่เมือง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยังไม่ได้บริหารจัดการ งบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		5 มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร ระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เมืองอัจฉริยะ ให้กับบุคลากรและ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองบ้านสวน									รองรับการเข้าสู่ เมืองอัจฉริยะ จำนวน - หลักสูตร	อัจฉริยะ		
15	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏใบแนบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ลำดับ 1	จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ม.ค. มี.ค. 66	✓				2,750,000 (เงินรายได้)	2,750,000 (เงินรายได้)	1,819,645	บุคลากรในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่ ได้รับการอบรมมากกว่า ร้อยละ 80	- บุคลากรในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวนมีการพัฒนา ทำให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ ตระหนักคิด วิเคราะห์ และ นำมาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมายโดยมุ่งเน้น ความถูกต้อง โปร่งใส และตอบสนองประชาชน ผู้รับบริการ - บุคลากรในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน มีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อ องค์กรและเพื่อนร่วมงาน - บุคลากรในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวนมีการพัฒนา องค์ความรู้ตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กองการ เจ้าหน้าที่	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
16	โครงการพัฒนาเมือง บ้านสวนสู่เมืองอัจฉริยะ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 5-6 ลำดับ 1 ผ. 66 หน้า 114	จัดอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวคิดและโครงสร้างองค์ความรู้ และการขับเคลื่อนเมือง อัจฉริยะให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓				500,000 (เงินรายได้)	500,000 (เงินรายได้)	-	-ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ หลังเข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ และสามารถดำเนินการวางแผน ขับเคลื่อนเมืองบ้านสวนสู่เมือง อัจฉริยะได้อย่างเหมาะสม -คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับ ทำงานมีความเชี่ยวชาญ และชำนาญ ในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเมือง บ้านสวนสู่เมือง อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ได้ไปศึกษาดูงานที่ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 21-23 ส.ค. 66	
17	โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรี/สมาชิกสภา เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม 4/55 หน้า 45 ลำดับ 2 ผ. 66 หน้า 115	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาลให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามจำนวนและภายในระยะเวลา ที่กำหนด	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓				500,000 (งบท้องถิ่น)	500,000 (งบท้องถิ่น)	-	-เทศบาลเมืองบ้านสวนมี ผู้บริหาร (1 คน) และ สมาชิกสภาเทศบาล (18คน) ครบถ้วนถูกต้อง ตามกฎหมาย กำหนด	-เทศบาลมีผู้บริหารเข้ามา ทำหน้าที่ที่บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เข้ามาทำหน้าที่เป็นฝ่าย นิติบัญญัติ	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	เนื่องจากยังไม่ประกาศ เลือกตั้งฯ
18	โครงการติดตั้ง ระบบงานทะเบียนราษฎร ภายในสำนัก ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม 3/2566 หน้า 7-13 ลำดับ 2 ผ. 66 หน้า 115	ติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร ภายในสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ งานทะเบียน จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แม่เหล็ก 1 * (จอแสดงผลขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง 1.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				6,773,200 (เงินรายได้)	6,773,200 (เงินรายได้)	-	-ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และวัสดุ งานทะเบียนราษฎรภายในสำนัก ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง บ้านสวน ครบถ้วน และ พร้อมปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1. ประสานในพื้นที่ เทศบาลเมืองบ้านสวน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการ ใช้บริการด้าน งานทะเบียนราษฎร	สำนักปลัดฯ	อยู่ต้นตอบกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างฯ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
		ได้เบิกจ่ายสิทธิการใช้งบประมาณเพื่อติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด 1.3 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง 1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง 1.5. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง 1.6. เครื่องพิมพ์สมุดทะเลเย็บบ้าน (Passbook Printer) จำนวน 2 เครื่อง 1.7. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE, ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของระบบ งานทะเบียนและรหัสครอบครัวติดตั้ง ควบคุมการทำงานระบบงานทะเบียน จำนวน 1 ระบบ 2. ติดตั้งระบบงานบัตรประจำตัว ประชาชน จำนวน 1 ระบบ ประกอบไปด้วย 2.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง 2.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โมดัมแบบลิฟท์ใช้สำหรับระบบรหัสประจำตัว มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด 2.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 2.4 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก											

[illegible]

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		4.3. ติดตั้งเคาน์เตอร์บริการงานทะเบียน 4.4. ติดตั้งเคาน์เตอร์ระบบงานบัตรประชาชน 4.5. ติดตั้งตู้วางเอกสาร 4.6. ติดตั้งเคาน์เตอร์กรอกเอกสาร 4.7. ติดตั้งบอร์ดสายงานบริการ 4.8. ติดตั้งเก้าอี้สำหรับประชาชน 4.9. ติดตั้งราวจับสำหรับคนพิการ 4.10. ติดตั้งโถแสดงสถานะบริการและ ป้ายประชาสัมพันธ์ 4.11. ค่าใช้จ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ 5. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศฝั่ง 4 ทิศทาง (split Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 5 ชุด 6. ปรับปรุงฝ้าเพดาน ขนาดพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 176.60 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน												
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 18 โครงการ				8	3	3	4	23,793,700	12,153,700	3,088,695				

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 5.1.1 พัฒนาระบบราชการและการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ผ.02

5.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2566-2570) หน้า 3-78 ลำดับ 1	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานให้กับพนักงาน กองการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง/ปี					✓	215,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	ร้อยละ 85 ของ บุคลากรกองการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพร้อม ในคุณภาพ มีความพร้อม ในการปฏิบัติงาน และสามารถประสาน งานการปฏิบัติงาน ได้อย่างราบรื่น เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อ งานราชการ	บุคลากรกองการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพร้อมใน การปฏิบัติงาน และสามารถประสานงาน การปฏิบัติงานได้ อย่างราบรื่น เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่องานราชการ	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก ไปดำเนินการในภาพรวม ของโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ เทศบาลเมืองบ้านสวน ของการเจ้าหน้าที่
รวมแผนงานการศึกษา ทั้งหมด 1 โครงการ									0	0	0	215,000	0	0

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 5.1.1 พัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทัน

4.02

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 หน้า 3-79 ลำดับ 1	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่พนักงานสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 200 คน				✓	460,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	- บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีวิทยุและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานที่ดี	- บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีวิทยุและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่ได้เป็นการในภาพรวมของโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวนของการเจ้าหน้าที
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0 บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-79 ลำดับ 2	- อบรมและศึกษาดูงานบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50 คน				✓	150,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น - บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองให้เกิดการพัฒนางานมากยิ่งขึ้น	งานแผนงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่ได้เป็นการในภาพรวมของโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวนของการเจ้าหน้าที
3	โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/66 หน้า 14-15 หน้า 66 หน้า 122	- หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ได้รับการสนับสนุน การจัดทำโครงการกิจกรรม - ร้องคำร้อง/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนฯ - อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการกองทุนฯและ เครือข่ายด้านสุขภาพ จำนวน 40 คน	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		✓		300,000 (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)	300,000 (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)	-	- โครงการที่ได้รับการอนุมัติและสนับสนุนให้ดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมด - มีองค์กร/หน่วยงาน ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนฯ - คณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	- การดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพส่งผลให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ - กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวนสามารถเป็นกองทุนต้นแบบให้แก่กองทุนอื่นได้ - คณะกรรมการกองทุนฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ	งานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานตามแผน
รวมแผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 3 โครงการ							910,000	300,000	0				

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 5.1.1 พัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ผ.02

5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (เงินรายได้)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
1	โครงการปรับปรุงระบบ สารสนเทศภายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรางค์กู่และพัฒนาระบบ (2566-2570) เปลี่ยนแปลง 1/66 หน้า 7-8 ลำดับที่ 1 ผด.66 หน้า 120	ปรับปรุงระบบสารสนเทศภายใน สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. งานกันน้ำห้องโถงใหม่พร้อม ปรับปรุงระบบ ดังนี้ - งานกันน้ำห้องโถงและปรับปรุง - งานติดตั้งพื้นยก - ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง - งานระบบแอร์ - งานระบบแจ้งเตือน SMS - งานระบบแจ้งดับเพลิง - งานเดินสายสัญญาณ UTP cat 6 สำหรับผู้ใช้ 2. Wiring cable between rack and Back Bone ดังนี้ - Fiber optic new backbone - UTP cat 6 - Conduit and fitting - installation charge รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	✓				2,131,000 (เงินรายได้)	2,131,200 (เงินรายได้)		ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบโทรศัพท์ และระบบคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 1 จุด	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เมืองบ้านสวนและให้ประชาชน ที่มาใช้บริการที่เทศบาลฯ สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบโทรศัพท์ และระบบ คอมพิวเตอร์	สำนักปลัดฯ	อยู่ในขั้นตอนกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างฯ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก							
2	โครงการปรับปรุง รอบอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 13 ลำดับ 1	ทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,443 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน			✓		8,790,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	ปรับปรุงนิคม อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,443 ตารางเมตร ให้อยู่ในสภาพที่ดี มั่นคง แข็งแรง สร้าง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการ	สนับสนุนอาคาร เอนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน อยู่ในสภาพที่ดี และมั่นคงแข็งแรง	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้รับงบประมาณ และดำเนินการแก้ไข แผนการดำเนินงานฯ
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและกรรมวิธีฯ ทั้งหมด 2 โครงการ				0	1	1	0	10,921,000	2,131,000	0			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานประจำปีไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566)

บัญชีครุภัณฑ์ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 หน้า 3-81 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 123	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด	1 ต.ค. - ธ.ค. 65	✓				30,500 (งบท้องถิ่น)	30,600 (งบท้องถิ่น)	30,600 (บาท)	สำนักช่าง	
2	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 1/65 หน้า 3 ลำดับ 1 ผด.66 แก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 6	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว บรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ถังบรรจุไฟฟ้ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 คัน	3-4 ม.ย. - ก.ย.66	✓				5,500,000 (งบท้องถิ่น)	5,500,000 (งบท้องถิ่น)	5,475,000	งานป้องกัน สำนักปลัด	อยู่ในขั้นตอนระหว่าง รอผู้ขายส่งมอบของ (180 วัน)
3	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 8 ลำดับ 1	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 1:0 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแเค็บ จำนวน 1 คัน				✓		850,000 (งบท้องถิ่น)			สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
4	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 8 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 133	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องเจาะน้ำตาล จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท	1-3 ต.ค. 65- มิ.ย. 66	✓				9,000 (งบท้องถิ่น)	9,000 (งบท้องถิ่น)	9,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
5	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 8 ลำดับ 3 ผด.66 หน้า 133	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องฆ่าเชื้อแบบตั้งโต๊ะ (AUTOCLAVE) จำนวน 1 เครื่อง	1-3 ต.ค. 65- มิ.ย. 66	✓				83,000 (งบท้องถิ่น)	83,000 (งบท้องถิ่น)	83,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
6	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 8 ลำดับ 4 ผด.66 หน้า 133	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง	1-3 ต.ค. 65- มิ.ย. 66	✓				70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
7	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 8 ลำดับ 5 ผด.66 หน้า 133	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัตราความถี่ จำนวน 1 เครื่อง	1-3 ต.ค. 65- มิ.ย. 66	✓				260,000 (งบท้องถิ่น)	260,000 (งบท้องถิ่น)	258,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
8	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 9 ลำดับ 6 ผด.66 หน้า 133	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง ไม่ปรับระดับ จำนวน 1 เครื่อง	1-3 ต.ค. 65- มิ.ย. 66	✓				161,000 (งบท้องถิ่น)	161,000 (งบท้องถิ่น)	161,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
9	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 9 ลำดับ 7 ผด.66 หน้า 134	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	บาร์ไม้ติดผนัง (Stall bars) จำนวน 1 ชุด	1-3 ค.ศ. 65- มิ.ย. 66		✓			18,000 (งบท้องถิ่น)	18,000 (งบท้องถิ่น)	-	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เพราะ ดำเนินการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำสั่งเจ้ากระทรวง เพื่อให้งานจัดซื้อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 9 ลำดับ 8 ผด.66 หน้า 132	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	1-3 ค.ศ. 65- มิ.ย. 66	✓				8,000 (งบท้องถิ่น)	8,000 (งบท้องถิ่น)	5,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
11	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 9 ลำดับ 9 ผด.66 หน้า 132	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ข้าววงยา จำนวน 6 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท	1-3 ค.ศ. 65- มิ.ย. 66	✓				72,000 (งบท้องถิ่น)	72,000 (งบท้องถิ่น)	60,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
12	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 9 ลำดับ 10 ผด.66 หน้า 132	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเวชภัณฑ์ จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 17,000 บาท	1-3 ค.ศ. 65- มิ.ย. 66	✓				34,000 (งบท้องถิ่น)	34,000 (งบท้องถิ่น)	20,550	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
13	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 50 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 6	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	ครุภัณฑ์ในโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้ง บริเวณลานเอนกประสงค์ หมู่บ้านพิมพารณ์ 2 ชุมชนบ้านจอมยุรา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องเล่นสนาม	4 ก.ค. ก.ย. 66		✓			556,900 (งบท้องถิ่น)	556,900 (งบท้องถิ่น)	-	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
				จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 230,000 บาท 2 เครื่องเล่นสนาม ชุดสไลเดอร์นกยูง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 110,000 บาท 3. เครื่องเล่นสนาม ชุดไม้กระดก 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท 4. เครื่องเล่นสนาม ชุดไม้กระดกโลมา จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 20,500 บาท 5. เครื่องเล่นสนาม ชุด โยกยกสปริงน้ำ จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 9,000 บาท 6. พับยางสังเคราะห์ จำนวน 99 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 1,100 บาท									
14	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน ๕๑ เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 6	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	ครุภัณฑ์กีฬาสี กลางแจ้งบริเวณด้านข้างมูลนิธิโครงการธรรม ชุมชนลาดบ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน จำนวน 20 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่ หน้าอก จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 55,800 บาท 2. อุปกรณ์นั่งโยก (แบบขาถักโยก) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 50,000 บาท 3. อุปกรณ์บิดเอว นวดหลัง ขา จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 39,000 บาท 4. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน ขา หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 34,000 บาท 5. อุปกรณ์วิ่งตั่งระดับสลับสับสลับ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 37,000 บาท 6. อุปกรณ์เดินสลับแขน ขา แนวนราบ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 37,000 บาท 7. อุปกรณ์เดินอากาศไ้การกระแทกคู่	4 ก.ค. - ก.ย. 66		✓			783,300 (งบท้องถิ่น)	783,300 (งบท้องถิ่น)	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
				จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 42,000 บาท 8. อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบยีน)										
				จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท 9. อุปกรณ์ดึงไหล่สลับคู่										
				จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 31,000 บาท 10. อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่ หน้าอก										
				จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 56,000 บาท (แบบตั้งและตัวยกตัว)										
				11. อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน										
				จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท 12. อุปกรณ์บาร์หว่งโหนด										
				จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 48,000 บาท 13. อุปกรณ์ชีพพีค										
				จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 43,000 บาท 14. อุปกรณ์แกว่งสะโพก ทรงตัวคู่										
				จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท 15. อุปกรณ์ยืน นั่ง นวดหลัง										
				จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 40,000 บาท 16. อุปกรณ์ยกหัวเข้า แบบคู่										
				จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,000 บาท 17. อุปกรณ์โยกกระเชียงเบกเดี่ยว										
				จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 39,500 บาท										

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
15	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎรภายใน สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียน จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 539,200 บาท 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง 1.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากรองาน (OEM) ที่มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด 1.3 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเบรอนเกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง 1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง 1.5 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง 1.6 เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE, ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุดคำสั่งควบคุม การทำงานของระบบงานทะเบียนและทดสอบ ชุดคำสั่งควบคุมการทำงานระบบงานทะเบียน 2 ติดตั้งระบบงานบัตรประวัติประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 850,000 บาท 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	4 ก.ค. - ก.ย. 66		✓		6,239,200 (งบท้องถิ่น)	6,239,200 (งบท้องถิ่น)	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	อยู่ขั้นตอนกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างฯ		

ชื่อ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตขององค์กร)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
				จำนวน 3 เครื่อง 2.2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบใช้การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด 2.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 พอร์ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 2.4. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบบนแป้นพิมพ์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง 2.5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 2.6. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง 2.7. อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง 2.8. อุปกรณ์อ่านเงื่อนไขบัตรสมาชิกและจัดเก็บ ลายพิมพ์นิ้วมือ Chip จำนวน 1 เครื่อง 2.9. เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน (ID Card Printer) จำนวน 1 เครื่อง 2.10. กล้องถ่ายภาพ ระบบบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 2.11. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA (True Online) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE, ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุดคำสั่งควบคุม การทำงานของระบบงานทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน และทดสอบชุดคำสั่ง										

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
				ควบคุมการทำงานระบบงานทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน 3.ระบบคิว จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 850,000 บาท 4.ติดตั้งครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ภายใน สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน 4.1 ย้ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HAREWARE และอุปกรณ์ต่อพ่วง 4.2. ติดตั้งเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ 4.3. ติดตั้งเคาเตอร์บริการงานทะเบียน 4.4. ติดตั้งเคาเตอร์ระบบงานบัตรประชาชน 4.5 ติดตั้งตู้วางเอกสารติดผนัง 4.6. ติดตั้งเคาเตอร์กรอกเอกสาร 4.7. ติดตั้งบอร์ดสายงานบริหาร 4.8 ติดตั้งบอร์ดประกาศข่าวสารสำหรับงานทะเบียน 4.9 ติดตั้งราวรับและป้ายคนพิการ พร้อมค่าใช้จ่าย ในจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท										
16	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	ป้ายประชาสัมพันธ์งานสถิติทะเบียน จัดซื้อสถิติ แบบภายใน จำนวน 1 ป้าย มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - ขนาดป้าย สูง 201 x ยาว 297 x หนา 9 เซนติเมตร - ขนาดจอแสดงผล สูง 192 x ยาว 288 เซนติเมตร - สีที่แสดงได้ 281 ล้านล้านสี พร้อมติดตั้ง ณ ห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง บ้านสวน ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 เม.ย. ก.ย. 66			✓		498,000 (งบท้องถิ่น)	498,000 (งบท้องถิ่น)	-	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	เนื่องจากจะต้อง ดำเนินการโครงการ ติดตั้งระบบงานทะเบียน ราษฎรภายในสำนัก ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน ให้เรียบร้อยก่อน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
17	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล DSLR พร้อม อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ -ความละเอียดไม่น้อยกว่า 32.5 ล้านพิกเซล -หน้าจอมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว สามารถปรับมุมได้ - สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว ขนาด 4K ได้ - มีระบบออโต้โฟกัส แบบ Cross Type 45 จุด					✓	130,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิกจัดซื้อครุภัณฑ์ เนื่องจากสเปกเครื่อง เกินงบประมาณ
18	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถบด ล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน เครื่องย่นดินไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า จำนวน 1 คัน	1-2 ต.ค. 65 - ม.ค. 66	✓				2,500,000 (งบท้องถิ่น)	2,500,000 (งบท้องถิ่น)	-	ส่วนการโยธา สำนักช่าง	อยู่ระหว่างเข้า ICT จังหวัด
19	แผนงานเคหะและ ชุมชน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เป็นรุ่นสแตนเลส สำหรับน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท	1 ต.ค. - ธ.ค. 66	✓				34,000 (งบท้องถิ่น)	34,000 (งบท้องถิ่น)	-	ส่วนการโยธา สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง
20	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถดีเกอเบประสงค์ พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน				✓		4,300,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	ส่วนการโยธา สำนักช่าง	ยังไม่ได้จัดสรร งบประมาณ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
21	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน ผด.66 แก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 6	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก(ดีเซล) ชนิดเปิดข้าง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูก ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	3-4 ม.ย. - ก.ย.66	✓				950,000 (งบท้องถิ่น)	950,000 (งบท้องถิ่น)	-	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน สำนักงานปัตตัง	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ พบพรบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะกำหนด หลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ และกำหนด ราคากลาง
22	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 20 kVA/16 kW จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - มีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า (EFFICIENCY) ในรูปแบบ AC to AC (at full load, PF 1.0) มากกว่า 87% ในขณะจ่าย ไฟเต็มกำลัง - สามารถทำงานกับแบตเตอรี่ชนิด SLA : Sealed Lead-Acid (maintenance free) Rechargeable ในรูปแบบ External Battery Unit และสามารถชาร์จแบตเตอรี่แบบ Long Backup ที่ 3A/7A	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				494,000 (งบท้องถิ่น)	494,000 (งบท้องถิ่น)	-	งานเทคนิค สำนักงานปัตตัง	อยู่ระหว่างผู้ขาย เข้าดำเนินการติดตั้ง (สัญญาเลขที่ 75/2566 ลงวันที่ 28/04/66
23	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องลอกกะเทาะสี จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - ขนาดกว้างของพื้นที่การทำงาน 200 มิลลิเมตร - ชดสีกปรับได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 3 - 5 มิลลิเมตร - โครงสร้างพร้อมแถม จำนวน 4 อัน	1-2 พ.ย. 65 - ม.ค. 66	✓				120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000	งานจราจร สำนักงานปัตตัง	อยู่ในขั้นตอนระหว่าง การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
24	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	หมวดค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์ดับเพลิง ขนาด 10 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่เกิน 240 แรงม้า ตอนหน้าเป็นแก๊สมี 2 ประตู ตอนท้าย หลังแก๊สติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิดถังน้ำและไฟอยู่ในตัว พร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงระบบผสมโฟม ด้านบนของตัวรถติดตั้ง แท่นหัวฉีดน้ำ/โฟม และติดตั้งท่อดูด น้ำที่ส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ สูบน้ำ-ส่งน้ำ จำนวน 1 คัน	1-4 พ.ย. 65 - ส.ค. 66	✓				6,500,000 (งบท้องถิ่น)	6,500,000 (งบท้องถิ่น)	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	อยู่ในขั้นตอน ระหว่างทำการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ
25	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน แผนพัฒนา (66-70) เปลี่ยนแปลง 4/65 หน้า 13	หมวดค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์ดับเพลิงขนาดเล็ก 4 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ตอนท้ายหลังแก๊สติดตั้งเป็นชุดถังบรรจุน้ำ ในตัวปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตราสูบน้ำ ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาที มีท่อทางดูด-ส่งน้ำ จำนวน 1 คัน	1-4 ต.ค. 65 - ส.ค. 66	✓				2,200,000 (งบท้องถิ่น)	2,200,000 (งบท้องถิ่น)	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	อยู่ในขั้นตอนระหว่าง ดำเนินการประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 2)
26	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	หมวดค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมติดตั้ง - ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมลำโพง และอุปกรณ์ - ชุดวินซ์ด้านหน้าและอุปกรณ์ลากด้านหลัง จำนวน 1 คัน	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66		✓			950,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ยังไม่ได้รับงบประมาณ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูฝึก)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
27	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครูฝึก	ครูฝึกสำนักงาน	เก้าอี้พนักคอย แบบ 4 ที่นั่ง มีที่พนักแขน จำนวน 2 ชุด	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				17,000 (เงินรายได้)	17,000 (เงินรายได้)	17,000	งานบริหารฯ สำนักปลัด	
28	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครูฝึก	ครูฝึกสำนักงาน	ตู้ติดประกาศ มีกระจกบนเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 90x120 ซม. จำนวน 1 ชุด	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				20,000 (เงินรายได้)	20,000 (เงินรายได้)	20,000	งานบริหารฯ สำนักปลัด	
29	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครูฝึก	ครูฝึกสำนักงาน	ชุดรับแขก โซฟา 3 ที่นั่ง หุ้มหนัง PVC จำนวน 1 ตัว	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				10,000 (เงินรายได้)	10,000 (เงินรายได้)	10,000	งานบริหารฯ สำนักปลัด	
30	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครูฝึก	ครูฝึกสำนักงาน	ชุดรับแขก เก้าอี้ หุ้มหนัง PVC จำนวน 2 ตัว	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				6,400 (เงินรายได้)	6,400 (เงินรายได้)	6,400	งานบริหารฯ สำนักปลัด	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
31	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดรับแขก โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				3,600 (เงินรายได้)	3,600 (เงินรายได้)	3,600	งานบริหารฯ สำนักปลัด	
32	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	อุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย แบบไร้สาย จำนวน 1 ระบบ	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				75,000 (เงินรายได้)	75,000 (เงินรายได้)	75,000	งานบริหารฯ สำนักปลัด	
33	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขวดดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				30,000 (เงินรายได้)	30,000 (เงินรายได้)	30,000	งานบริหารฯ สำนักปลัด	
34	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง				✓		10,400 (เงินรายได้)			งานบริหารฯ สำนักปลัด	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
35	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล พร้อมเลนส์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติดังนี้ - ความละเอียดไม่น้อยกว่า 33 ล้านพิกเซล - มีหน้าจอทัชสกรีน ปรับมุมได้ - สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว ขนาด 4K ได้	1-3 พ.ย. 65 - มี.ย. 66	✓				150,000 (เงินรายได้)	150,000 (เงินรายได้)	144,900	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
36	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 19 ตัว ตัวละ 2,000 บาท	3-4 มิ.ย. - ส.ค. 66		✓			38,000 (เงินรายได้)	38,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา ที่รับผิดชอบ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
37	แผนงานบริการ งานทั่วไป	หมวดคำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 22,000 บาท - CISCO CBS350-24T-4G-EU - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการ ทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง โปรแกรม Web Browser ได้ - หน่วยประมวลผลหลัก 800 MHz ARM - หน่วยความจำประมวลผลหลัก 512 MB - หน่วยความจำ 256 MB	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				22,000 (เงินรายได้)	22,000 (เงินรายได้)	22,000	งานบริหาร สำนักปลัด	
38	แผนงานการศึกษา	หมวดคำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด (ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน)	3 เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				54,000 (เงินรายได้)	54,000 (เงินรายได้)	54,000	กองการศึกษา	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ เริ่ม	ยกเลิก ดำเนินการ					
39	แผนงานการศึกษา	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ชุดเครื่องเสียงสำหรับโรงอาหาร จำนวน 1 ชุด (ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน)	3 เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				74,000 (เงินรายได้)	54,000 (เงินรายได้)	54,000 (บาท)	กองการศึกษา	
40	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร จำนวน 2 ตัว พร้อมโปรแกรมควบคุมการทำงานระบบ จำนวน 1 ชุด (ติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำคลองเกลือ)			✓			340,500 (เงินรายได้)			สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
41	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	ระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ 55kw 380V พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 เครื่อง (ติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำคลองเกลือ)			✓			499,000 (เงินรายได้)			สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
42	แผนงานสาธารณสุข	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท	3-4 เม.ย. - ก.ย. 66	✓				95,000 (เงินรายได้)	95,000 (เงินรายได้)	95,000 (บาท)	งานรักษา ความสะอาด สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่	ยกเลิก					
43	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	ครูกีฬาเป็นโครงการก่อสร้างลานกีฬาและติดตั้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชนสุขนิมิตต์ (เสนอโดย ชุมชนสุขนิมิตต์) <u>โดยมีรายละเอียดดังนี้</u> 1. อุปกรณ์ยกหัวเข้า จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท 2. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 34,000 บาท 3. อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 55,000 บาท 4. อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 43,500 บาท 5. อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 40,000 บาท 6. อุปกรณ์บริหารเท้า-ขา-สะโพก (แบบนั่งเดียว) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 51,000 บาท 7. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 33,000 บาท 8. อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท 9. อุปกรณ์ตีพู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 43,000 บาท 10. อุปกรณ์โยกกระเชียงบกเดี่ยว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 35,000 บาท	4 ก.ค. - ก.ย.-66	✓			396,500 (เงินรายได้)	396,500 (เงินรายได้)	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาส 4	
44	แผนบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ปั๊มแช่เบนเลส ขนาด 2 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ติดตั้งบริเวณบ่อน้ำพุร้อน หน้าศาลาประชาคม เทศบาลเมือง บ้านสวน			✓		33,000 (เงินรายได้)	-	-	งานอาคารฯ สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้รับงบประมาณ	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครู/นักเรียน)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						สำเร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่	ยกเลิก					
45	แผนงานสาธารณสุข	หมวดค่าครู/นักเรียน	ครู/นักคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จำนวน 1 เครื่อง	3-4 เม.ย. - ก.ย. 66	✓				13,000 (เงินรายได้)	13,000 (เงินรายได้)	-	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	อยู่ขั้นตอนการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
46	แผนงานการศึกษา	หมวดค่าครู/นักเรียน	ครู/วิทยากรอื่น	ถังแรงดัน ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถึง ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 มิ.ย. - ส.ค. 56		✓			13,000 (เงินรายได้)	13,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	
47	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครู/นักเรียน	ครู/นักสำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งภายในสถานธนาณบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน	2-3 มี.ค. - มิ.ย. 66	✓				16,800 (เงินรายได้)	16,800 (เงินรายได้)	16,800	งานบริหาร สำนักปลัด	
48	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ ันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 15 ลำดับ 1 ผด.พด.6/66 หน้า 13	หมวดค่าครู/นักเรียน	ครู/นักการแพทย์	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่อาคารออกกำลังภายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				20,000 (เงินรายได้)	20,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
49	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 16 ลำดับ 1 ผด.พด.6/66 หน้า 13	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบถึงแบบ เครื่องละ 6,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งที่อาคารออกกำลังกายในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ก.ค. - ก.ย. 66			✓		12,000 (เงินรายได้)	12,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
50	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 16 ลำดับ 1	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	โต๊ะปิงปอง ชนิดล้อเลื่อน ขนาด 20 มม. ตัวละ 9,500 จำนวน 2 ตัว ติดตั้งที่อาคารออกกำลังกายในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ก.ค. - ก.ย. 66			✓		19,000 (เงินรายได้)	19,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
51	แผนงานบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 17 ลำดับ 1	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดโต๊ะสนามกลางแจ้งและเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด พร้อมเก้าอี้สนาม จำนวน 1 ตัว ติดตั้งที่อาคาร อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 มิ.ย. - ส.ค. 66			✓		19,300 (เงินรายได้)	19,300 (เงินรายได้)	-	งานบริหาร สำนักปลัดฯ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

รายละเอียดโครงการที่ทุนเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานปลัดเทศบาล

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KF)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก						
1	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์เทศบาลเมือง บ้านสวน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17/2565 หน้า 12 ลำดับที่ 1	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน รายละเอียด ดังนี้ 1. งานทาสีภายนอกอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร 2. งานที่กันบริเวณหน้าอาคาร อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร 3. งานติดตั้งแผนภูมินิยม คอมพิวเตอร์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ เทศบาลเมืองบ้านสวน	✓				439,000 (งบท้องถิ่น)	-	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 3 งาน	อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการปรับปรุง ให้พร้อมอำนวยความสะดวก ในการให้บริการ ประชาชน	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ 29/2566 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 เริ่มสัญญา 14 มกราคม - 13 เมษายน 2566
2	โครงการปรับปรุงอาคาร ศาลาประชาคมเทศบาลเมือง บ้านสวน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17/2565 หน้า 12 ลำดับที่ 2	ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน รายละเอียด ดังนี้ 1. ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ ใต้อาคารศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 16.38 ตารางเมตร 2. ติดตั้งแตรกันชนบริเวณลานจอดรถ ใต้อาคารศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3-16 ตารางเมตร 3. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณ รอบน้ำพุหน้าอาคารศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 จุด	✓				234,000 (งบท้องถิ่น)	-	ปรับปรุงอาคารศาลา ประชาคม เทศบาลเมืองบ้าน สวน จำนวน 6 งาน	อาคารศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการปรับปรุง ให้พร้อมอำนวยความสะดวก ในการให้บริการประชาชน	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ 80/2566 ลงวันที่ 18 พ.ค. 66 เริ่มสัญญา 19 พ.ค. 66 - 16 ส.ค. 66

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ย้ังไม่	ยกเลิก							
3	โครงการปรับปรุงหอเสียดรศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17/2565 หน้า 13 ลำดับที่ 3	หาเสียดรนอกอาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน	การเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อสร้าง ผูกพัน	✓				1,125,700 (งบท้องถิ่น)	1,125,700 (งบท้องถิ่น)	-	พาสีภายนอกอาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวนจำนวน 1 งาน	อาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับการปรับปรุงให้พร้อมอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	อยู่ขั้นตอนผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 97/2566 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 66 เริ่มสัญญา 23 มิ.ย. 66 - 20 ก.ย. 66
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสถานบุญบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17/2565 หน้า 13 ลำดับที่ 4	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสถานบุญบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน รายละเอียด ดังนี้ 1. ทำการก่อสร้างพื้นที่ทางเดินรอบอาคารสถานบุญบาลพื้นที่คอนกรีตพิมพ์ลาย พื้นที่มีน้อยกว่า 185 ตารางเมตร 2. ทำการก่อสร้างรั้วพื้นที่จอดรถยนต์คอนกรีตพิมพ์ลาย และพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ คอนกรีตพรุนน้ำพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร 3. ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสถานบุญบาล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน	การเงิน รายจ่าย กรณีมีได้ ก่อสร้าง ผูกพัน	✓				1,319,000 (งบท้องถิ่น)	1,319,000 (งบท้องถิ่น)	-	ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารสถานบุญบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 3 งาน	บริเวณรอบอาคารสถานบุญบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการปรับปรุงให้พร้อมต่อการบริการประชาชน	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	อยู่ขั้นตอนผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาเลขที่ 70/2566 ลงวันที่ 9 พ.ค. 66 เริ่มสัญญา 10 พ.ค. 66 - 7 ส.ค. 66

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
5	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน พ.ศ. 61-65 ค.17/65 โอน 16/2565	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ภายในสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองสูงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 4 ชุด 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 4 ช่อง จำนวน 1 ชุด 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 ชุด 4. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมค่าติดตั้ง	ดำเนินการ (ไตรมาส)	✓				119,500 (งบท้องถิ่น)	119,500 (งบท้องถิ่น)	90,100	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ภายในสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน 4 ชุด	ดูความปลอดภัยของสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบ้านสวนและประชาชนที่มาใช้บริการ	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	
6	โครงการปรับปรุงผนังระแนงอาคารอบแห้งเทศบาลเมืองบ้านสวน	ปรับปรุงผนังระแนงอาคารอบแห้งเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ - รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน จำนวนไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม. - รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน จำนวนไม่น้อยกว่า 395 ตร.ม. - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิมแบบเส้นตรง อบแห้งเสร็จรูป โครงสร้าง อนุมัติแบบก่อสร้าง จำนวนไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม. - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิมใช้วัสดุเดิม ติดตั้งใหม่จำนวนไม่น้อยกว่า 395 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	ดำเนินการ (ไตรมาส)	✓				911,000 (งบท้องถิ่น)	911,000	910,000	เพื่อปรับปรุงผนังระแนงอาคารอบแห้งเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ เซอร์เวอร์ ของเครื่องปรับอากาศ สามารถระบายความร้อนได้เร็วเพียงพอ	สำนักปลัดฯ		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ ยังไม่ เสร็จสิ้น	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
7	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (ระยะที่ 9)	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (ระยะที่ 9) 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองสูงสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ จำนวน 25 ชุด เป็นเงิน 1,450,000 บาท 3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 12 ชุด เป็นเงิน 99,600 บาท 4 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1000 Mbps (SFP) จำนวน 24 ชุดเป็นเงิน 64,200 บาท 5. ตู้ควบคุมสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 12 ชุด เป็นเงิน 83,460 บาท 6 อุปกรณ์สำหรับส่วนขยายการจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (Expansion Enclosure) จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 1,444,500 บาท 7 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 16 Gbps (SFP+) จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 19,260 บาท 8. จอแสดงผลภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Digital Signage Display) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 8 จอภาพ เป็นเงิน 128,400 บาท 9. License สำหรับโปรแกรมควบคุมการบันทึกภาพ 61 กล้อง เป็นเงิน 554,795 บาท	กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ กอบกู้ ผูกพัน	✓				10,000,000	10,000,000	-	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (ระยะที่ 9) จำนวน 61 ตัว	ดูความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเฝ้าระวัง และสืบสวนหาผู้กระทำความผิดกฎหมายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	งานหนัก สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง

คำนำ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
		10. License สำหรับโปรแกรมควบคุม การแสดงผลภาพ 61 กล้อง เป็นเงิน 326,350 บาท พร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสื่อสาร ข้อมูล ระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ ระบบ เครือข่าย และอุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง											
7	โครงการปรับปรุงระบบ สายสัญญาณกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางขึ้นรถไฟ แบบพิเศษ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 17/2565 หน้า 6-8	ร้อยละสายสัญญาณแสงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 แห่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1 บริเวณทางขึ้นรถไฟ ขอย้ายสาย-เส้นเมือง 6 -งานต้นท้อลอดด้วยวิธี Horizontal Directional Drilling 1-75 มม. HDPE .PN 10 ระยะไม่น้อยกว่า 90 เมตร -งานสร้างท่อโค้ง 1-3 นิ้ว ขึ้นเสา (Riser) จำนวน 2 จุด -สายเส้นใยแก้วนำแสงเชิงกลโหนด ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารแบบ Arss 6 คอร์ ระยะไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร -เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความสูง ไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 2 ต้น พร้อมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. บริเวณทางขึ้นรถไฟ ขอย้ายสาย-เส้นเมือง 26 -งานต้นท้อลอดด้วยวิธี Horizontal Directional Drilling 1-75 มม. HDPE .PN 10 ระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร -งานสร้างท่อโค้ง 1-3 นิ้ว ขึ้นเสา (Riser) จำนวน 2 จุด -สายเส้นใยแก้วนำแสงเชิงกลโหนด ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารแบบ Arss 6 คอร์ ระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร -เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร	1-2 ด.ค. 64- มี.ค. 65 กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อหนี้ ผูกพัน	✓			2,796,000 (งบท้องถิ่น)	2,796,000	-	ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) สามารถใช้งานได้ อย่างจรงถ้วนและมี ประสิทธิภาพ จำนวน 4 แห่ง	-	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างสำนักช่าง เสนอรายละเอียด ประกอบแบบปรับปรุงรายการ และแบบแปลนที่แก้ไข เสนอผู้บริหารลงนาม

[illegible]

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
8	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์เทศบาลเมือง บ้านสวน ชั้น 3 แฉ่งพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/4/2565 หน้า 3	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน ชั้น 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. รื้อถอนผนังเดิม จำนวน 1 งาน 2. กั้นผนังเบากว่า 2 ด้าน จำนวน 1 งาน 3. เดินไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน 4. ติดตั้งตัวอักษรสเตนเลส จำนวน 1 งาน 5. ก่อสร้างอ่างล้างจานพร้อม ต่อท่อ จำนวน 1 งาน 6. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13000 BTU จำนวน 2 เครื่อง 7. ติดตั้งงานปรับแสง พร้อมติดตั้ง รางผ่าน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5x1.9 เมตร จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 5.8x1.9 เมตร จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5x1.9 เมตร จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 3.6x1.9 เมตร จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 1.45x1.9 เมตร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 เม.ย.- ก.ย. 65 กั้นเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อนหน้า ผูกพัน	✓				359,000 (ขทอ.อ.อ.)	359,000	-	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน ให้มี สภาพแวดล้อมที่สะอาด จำนวน 1 จุด และ สำนักช่าง จำนวน 1 จุด	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน ให้มี สภาพแวดล้อมที่สะอาด	สำนักช่าง	อยู่ในขั้นตอนรับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา เลขที่ 89/2566 ลงวันที่ 31 พ.ค. 66 เริ่มสัญญา 1 มิ.ย. 66 - 30 ก.ค. 66

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				สำเร็จแล้ว	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่	ยกเลิก						
9	โครงการปรับปรุงพื้นที่ หน้าอาคารอนุบาลประสค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน	ปรับปรุงพื้นที่หน้าอาคาร อนุบาลประสค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ให้มีรายละเอียดดังนี้ - รื้อถอนพื้นที่เดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,268 ตร.ม. - บูรณะเบื้องต้นทั้งหมด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,268 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	1-2 ต.ค.64- มิ.ค.65	✓					2,090,000 (งบท้องถิ่น)	2,090,000 (งบท้องถิ่น)	1,919,000	ปรับปรุงพื้นที่หน้าอาคาร อนุบาลประสค์เทศบาลเมือง บ้านสวน ที่ชำรุดให้เกิดความ ปลอดภัย	สำนักปลัดฯ	

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้สำหรับบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

สำนักงานเขตเทศบาล

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานเป็นโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
1	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน พ.พ 61-65 ค.17/65 โอน 16/2565	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 5 ตัน 6,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 6 สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า	กันเงิน รายจ่าย กรณีได้ ก่อนนี้ ผูกพัน	✓			5,500,000 (งบท้องถิ่น)	5,500,000 (งบท้องถิ่น)	*	งานป้องกัน ล้าช้ากับล้าช้า กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ	อยู่ในขั้นตอน ระหว่างดำเนินการ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
2	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน พ.พ 61-65 ค.17/65 โอน 16/2565	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) จำนวน 1 ชุด มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ รองรับการติดตั้ง Hard Disk ได้สูงสุด 400 หน่วย สามารถทำงาน แบบ Raid 0,1,3,5,6,10,30,50 และ 60	กันเงิน รายจ่าย กรณีได้ ก่อนนี้ ผูกพัน	✓			2,700,000 (งบท้องถิ่น)	2,700,000 (งบท้องถิ่น)	-	งานเทคโนโลยี ล้าช้ากับล้าช้า กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ	อยู่ในขั้นตอน ระหว่างดำเนินการ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ
3	แผนงานบริหารงานทั่วไป พ.พ 61-65 ค.17/65 โอน 16/2565	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ (CCTV) ภาพในสถานที่สาธารณะทุกจุดทั่วทั้งพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน อาคารสำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 4 ชุด 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 4 ช่อง จำนวน 1 ชุด 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่องจำนวน 1 ชุด 4. โทรศัพท์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง	กันเงิน รายจ่าย กรณีได้ ก่อนนี้ ผูกพัน	✓			119,500 (งบท้องถิ่น)	119,500 (งบท้องถิ่น)	119,500	งานบริหาร ล้าช้ากับล้าช้า	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครัวเรือน)	ช่วงเวลาดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณตามแผน (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก					
4	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	หมวดค่าครัวเรือน	ครัวเรือนที่สำนักงาน	ครัวเรือนที่ไปโครงการปรับปรุงอาคาร อบนประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ชั้น 3 1.เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) - ขนาด 13000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,900 บาท 2.ผ้าปูที่นอน 2.5x1.9 เมตร - ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5x1.9 เมตร จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 5,700 บาท รวมเป็นเงิน 17,100 บาท - ขนาดไม่น้อยกว่า 5.8x1.9 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 13,200 บาท - ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5x1.9 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,400 บาท - ขนาดไม่น้อยกว่า 3.6x1.9 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,200 บาท - ขนาดไม่น้อยกว่า 1.45x1.9 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,300 บาท	3-4 เม.ย.- ก.ย.65	✓				107,000 (งบท้องถิ่น)	107,000 (งบท้องถิ่น)	-	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเมื่อ โครงการปรับปรุง อาคารอบนประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน ชั้น 3 เริ่มทำสัญญาแล้ว
5	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครัวเรือน	ครัวเรือนที่สำนักงาน	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น ๒ หัวก๊อก แบบตั้งพื้น จำนวน ๓ เครื่อง	ก.ย.65 ธ.ค.65 ก.พ.66	✓				๙,๘๕๐ (งบท้องถิ่น)	๙,๘๕๐ (งบท้องถิ่น)		งานบริหาร สำนักปลัดฯ	ได้รับงบประมาณราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๖ อนุมัติโดย อำนาจสภา
6	แผนงานสาธารณสุข	หมวดค่าครัวเรือน	ครัวเรือนที่สำนักงาน	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ประจำที่ ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องละ ๒๙,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๗,๐๐๐ บาท	ก.ย.65 ธ.ค.65 ก.พ.66	✓				๘๗,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๘๗,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๘๗,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตขององค์กร)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ					
7	แผนงานบริหารงานทั่วไป ผพ ๖๑-๖๕-๑ ๑๓/๖๕ โอบ ๑๖/๖๕๖๕	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ๕๓ นิ้ว ระดับความละเอียด จอภาพ ๓๔๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง	กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อหนี้ ผูกพัน	✓				๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐ (งบท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐ (บาท)	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	

รายละเอียดโครงการที่กินเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ยกเลิก					
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา อาคารออกกำลังกายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17/2565 หน้า 5-6 ลำดับที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬานานาชาติ อาคารออกกำลังกายในเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 9 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออก จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 52,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - สามารถเดิมแผ่นน้ำหนักได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม - โครงสร้างแข็งแรงมั่นคงกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร - ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ พหุเมตาสเปิร์ม ISO9001 , ISO14001 , ISO45001 อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย 2. ม้านั่งออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าแขน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เบาะนั่ง สามารถปรับระดับ สูง - ต่ำ ได้ เพื่อรองรับสรีระร่างกายของผู้ใช้งาน โครงสร้างตัวเครื่องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร - ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ พหุเมตาสเปิร์ม ISO9001 , ISO14001 , ISO45001 อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย 3. ชุดบาร์เบล แบบพิก พร้อมขึ้นวาง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 37,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - บาร์เบลมีตัวล็อกน้ำหนักอย่างชัดเจน - โครงสร้างแข็งแรง มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า	✓			431,000 (งบท้องถิ่น)	431,000 (งบท้องถิ่น)	อาคารออกกำลังกาย ในเทศบาลเมือง บ้านสวนมีครุภัณฑ์กีฬา เพิ่มขึ้น 9 รายการ	อาคารออกกำลังกาย ในเทศบาลเมือง บ้านสวนมีครุภัณฑ์ สำหรับออกกำลังกาย เพิ่มขึ้น	กองการศึกษา	นับเงินสัญญา 19 เมษายน 2566

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		60 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร - ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ - ได้รับความพึงพอใจ ISO9001: ISO:4001 หรือ ISO5001: อยางโดยยงหนึ่งเป็นยอยน้อย 4. คอบบารบงโลลิมปิก จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,300 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร ๒. ขอบคานมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร - พื้นผิวขุ่นโรนเรียบเพื่อป้องกันเลนส์												
2	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) อาคารออกกำลังกาย ในมณฑลเมืองบ้านสวน นราภโยนแมบหิมทออง (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17/2565 หน้า 8 ลำดับที่ 1	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) อาคารออกกำลังกายในมณฑลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองที่สำหรับติดตั้งภายใน สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 17 ตัว ๆ ละ 5,700 บาท -อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 120,000 บาท -ตู้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ (WALL RACK) ขนาด 9U จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,500 บาท -อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน	กั้นเงิน รายจ่าย กรณีไม่ ก่องหน้า ผู้พัน	✓				406,000 (งบท้องถิ่น)	406,000 (งบท้องถิ่น)	-	กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในและภายนอก อาคารออกกำลังกาย ในมณฑลเมืองบ้านสวน สามารถ ใช้งานได้ คิดเป็น ร้อยละ 100	อาคารออกกำลังกาย ในมณฑลเมือง บ้านสวนมีกล้องวงจรปิด ภายในและภายนอก อาคาร	กองการศึกษา	ติดตั้งสัญญา 19 เมษายน 2566

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ค้างอยู่	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		2 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท -โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) แบบ Smart TVระดับความละเอียด จอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง												
3	โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศ อาคารออกกำลังภายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17/2565 หน้า 8 ลำดับที่ 1	ติดตั้งระบบสารสนเทศอาคาร ออกกำลังภายในเทศบาลเมือง บ้านสวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -เครื่องแม่ข่าย 1 ตัว - ปิด ประตู และ ชุดกลอนแม่เหล็กพร้อมชุดควบคุม การบันทึก จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 38,000 บาท -ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (WALL RACK) ขนาด 9U จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,500 บาท -อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 พอร์ต จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท -อุปกรณ์สายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 7 ตัว ๆ ละ21,000 บาท -เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ30,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ระบบและอุปกรณ์ประกอบ อื่นที่เกี่ยวข้อง	กับเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อหนี้ ผูกพัน	✓			293,000 (งบท้องถิ่น)	293,000 (งบท้องถิ่น)	-	ติดตั้งระบบสารสนเทศ ภายในอาคาร ออกกำลังภายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 แห่ง	อาคารออกกำลังภายใน ในเทศบาลเมือง บ้านสวนมีการติดตั้ง ระบบสารสนเทศ ภายในอาคารฯ	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไปยัง สบค อยู่ระหว่างดำเนินการเข้า ICT จังหวัด	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
4	โครงการปรับปรุงหลังคา คลุมสระว่ายน้ำและระเบียง ทางเดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวน 1 แห่ง ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2565 หน้า 2	เชิงปริมาณ -ปรับปรุงหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ และระเบียงทางเดินของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 จำนวน 1 แห่ง เชิงคุณภาพ -เด็กนักเรียนได้รับความปลอดภัย จากการใช้สระว่ายน้ำและระเบียง ทางเดินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน 2	3-4 เม.ย - ก.ย.65 กันเงิน รายการ กรณีได้ กอล์ฟ ผู้พัน	✓				319,000 (งบท้องถิ่น)	319,000 (งบท้องถิ่น)		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง บ้านสวน 2 ได้รับการปรับปรุง หลังคาคลุมสระว่ายน้ำและระเบียง จำนวน 1 แห่ง	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างรอตัดลด วงเงินในสัญญา
5	โครงการติดตั้งหลังคา ทางเดินระหว่างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน	1.เชิงปริมาณ -ติดตั้งหลังคาทางเดินระหว่าง อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 แห่ง 2.เชิงคุณภาพ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสภาพ แวดล้อมที่เหมาะสมและเป็นไป ตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	2-3 มี.ค - มิ.ย.65 กันเงิน รายการ กรณีได้ กอล์ฟ ผู้พัน	✓				102,000 (งบท้องถิ่น)	102,000		-ติดตั้งหลังคาทางเดินระหว่าง อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 แห่ง	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง สนค ทำบันทึกสน กค

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
2	การศาสนา วัฒนธรรม และบัณฑิตวิทยาลัย แผนพัฒนา (61-65) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	ครุภัณฑ์ในโครงการติดตั้งระบบสารสนเทศ อาคารอเนกประสงค์ภายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -เครื่องสแกนใบหน้า เปิด - ปิด ประตู และชุดกลอนแม่เหล็กพร้อม ชุดควบคุมการบันทึก จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 38,000 บาท -ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (WALL RACK) ขนาด 9U จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,500 บาท -อุปกรณ์กระจายจ่ายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท -อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 7 ตัว ๆ ละ 21,000 บาท -เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบและ อุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง	กับเงิน รายจ่าย กรณีได้ ก้อยหนี้ ผูกพัน	✓				293,000 (งบท้องถิ่น)	293,000 (งบท้องถิ่น)	-	กองการศึกษา	นับเงินสัญญา 19 เมษายน 2566
3	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและบัณฑิตวิทยาลัย แผนพัฒนา (61-65) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	ครุภัณฑ์ในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ กีฬาอาคารอเนกประสงค์ภายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ -เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 52,430 บาท -น้ำหนักออกกำลังกายล้มเมื่อ หน้าเขน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท -ชุดบาร์เบล แบบฟิก พร้อม ชั้นวาง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 37,500 บาท -คานบาร์เบลโอลิมปิก จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,300 บาท -เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกและหัวไหล่	กับเงิน รายจ่าย กรณีได้ ก้อยหนี้ ผูกพัน	✓				431,000 (งบท้องถิ่น)	431,000 (งบท้องถิ่น)	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้สำหรับบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

กองการศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
1	การศาสนา วัฒนธรรม และันทนาการ แผนพัฒนาฯ (61-65) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	ครุภัณฑ์ในโครงการติดตั้งเครื่องวงจรปิด(CCTV) อาคารหอการค้าภายในริมเทศบาลเมือง บ้านสวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายใน สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก สำนักงาน จำนวน 17 ตัว ๆ ละ 5,700 บาท (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 120,000 บาท -ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (WALL RACK) ขนาด 9U จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,500 บาท -อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท -โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด1 KVA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ5,700 บาท และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและ อุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง	✓				406,000 (งบท้องถิ่น)	406,000 (งบท้องถิ่น)	-	กองการศึกษา	นับเงินสัญญา 19 เมษายน 2566

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูผู้ฝึก)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
				จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๓,๒๐๐ บาท -ชุดต้นแบบทรงกาน้ำ พร้อมชิ้นวาง จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๔๑,๘๐๐ บาท -เครื่องออกกำลังกายจักรยานแอร์โบด์ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๓,๘๐๐ บาท -เครื่องบริหารกล้ามเนื้อท้องจำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๖,๘๐๐ บาท -แผ่นน้ำหนักพู่ยาง จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๒๐,๕๐๐ บาท										

รายละเอียดโครงการที่กินเงินรายจ่ายกรณีนี้ได้ก่อนผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานละสุและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิง สุนัขจรจัดเทศบาล เมืองบ้านสวน	ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย อาคารพักพิงสุนัขจรจัดขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า กว้าง 8 เมตร ยาว 44 เมตร จำนวน 2 หลัง รั้ว พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	1-4 ด.ค.64- ก.ย.65 กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อหนี้ ผูกพัน	✓			15,314,000	15,314,000	-	ก่อสร้างศูนย์พักพิง สุนัขจรจัด จำนวน 1 แห่ง	-	งานป้องกันและ ควบคุมโรค สำนึก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในระหว่างขอใช้ ที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จากกรมป่าไม้ และ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้สำหรับบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

สำนักงานส่งเสริมและสิ่งแวดล้อม

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ มีเงิน	ยังไม่ มีเงิน					
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง เครื่องละ 800 บาท มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - โทรศัพท์ระบบสายเดี่ยว - ปรับระดับเสียงกริ่งได้ 3 ระดับ - ปรับระดับเสียงสนทนาได้ 6 ระดับ - รองรับจำนวนสายเรียกได้ 1 สาย	1-2 ธ.ค.- มี.ค.65 กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อนหน้า ผูกพัน	✓				16,000 (งบท้องถิ่น)	16,000 (งบท้องถิ่น)	-	งานธุรการ สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
2	แผนงานสาธารณสุข	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท	กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อนหน้า ผูกพัน	✓				2,400 (งบท้องถิ่น)	2,400 (งบท้องถิ่น)	-	งานสนับสนุน สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
3	แผนงานสาธารณสุข	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	บันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น จำนวน 2 ตัว ตัวละ 1,760 บาท	กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อนหน้า ผูกพัน	✓				3,520 (งบท้องถิ่น)	3,520 (งบท้องถิ่น)	-	งานสนับสนุน สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
4	แผนงานสาธารณสุข	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	ตู้ลิ้นชัก (12ช่อง) จำนวน 1 ตู้ ตัวละ 17,000 บาท	กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อนหน้า ผูกพัน	✓				17,000 (งบท้องถิ่น)	17,000 (งบท้องถิ่น)	-	งานสนับสนุน สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูผู้ฝึก)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
5	แผนงานสาธารณสุข	หมวดคำครูผู้ฝึก	ครูฝึกวิทยาสตร หรือการแพทย์	ผู้ขึ้นวางรองเท้า จำนวน 1 คู่ คู่ละ 3,400 บาท	กุมภาพันธ์ รายการ กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน		✓			3,400 (งบท้องถิ่น)	3,400 (งบท้องถิ่น)	-	งานสนับสนุน สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข	อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง
6	แผนงานสาธารณสุข	หมวดคำครูผู้ฝึก	ครูฝึกวิทยาสตร หรือการแพทย์	ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้ คู่ละ 6,700	กุมภาพันธ์ รายการ กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน		✓			6,700 (งบท้องถิ่น)	6,700 (งบท้องถิ่น)	-	งานสนับสนุน สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข	อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง
7	แผนงานสาธารณสุข	หมวดคำครูผู้ฝึก	ครูฝึกช่างบ้านงานครัว	เตาแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท	กุมภาพันธ์ รายการ กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน		✓			2,500 (งบท้องถิ่น)	2,500 (งบท้องถิ่น)	-	งานสนับสนุน สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข	อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง
8	แผนงานสาธารณสุข	หมวดคำครูผู้ฝึก	ครูฝึกช่างบ้านงานครัว	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 18,000 บาท	กุมภาพันธ์ รายการ กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน		✓			18,000	18,000	-	งานสนับสนุน สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข	อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง
9	แผนงานสาธารณสุข	หมวดคำครูผู้ฝึก	ครูฝึกช่างบ้านงาน	ชุดโต๊ะประชุม : 6 โต๊ะ	กุมภาพันธ์ รายการ กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน		✓			20,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	งานธุรการ สำนักงานสาธารณสุข	อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
10	แผนงานสาธารณสุขุ	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 16 ตัว กระจก 3,500 บาท	กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน	✓				56,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	งานธุรการ สำนักสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง
11	แผนงานสาธารณสุขุ	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ดับเพลิง	หัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดตามเป็นแบบปรับระดับ ได้ จำนวน 1 ชุด ชุดละ 28,000 บาท	กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน	✓				28,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	งานรักษา ความสะอาด สำนักสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง
12	แผนงานสาธารณสุขุ	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	เครื่องตัดหญ้าแบบพื้อนแข็ง จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท	กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน	✓				9,500 (งบท้องถิ่น)	-	-	งานรักษา ความสะอาด สำนักสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดโครงการที่กินเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงาน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หรือวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสารณะ ตั้งบ้านเลขที่ 22/19 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวน หนองช้างคอกสามัคคี) และพัฒนารoad (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 14/2564 หน้า 2	วางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20 x 2.50 เมตร จำนวน 29 บ่อ พร้อมแผ่นเหล็กหล่อ จำนวน 29 ผา ยาวรวมไม่น้อยกว่า 383.50 เมตร และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 380.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,872.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 พ.ค.- ก.ย.65 กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อหนี้ ผูกพัน	✓			4,819,000 (งบท้องถิ่น)	4,819,000	3,292,800	วางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ การก่อสร้าง
2	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปา ตั้งแต่ โรงหล่อพระพิมพ์ทอง เจริญรุ่งเรือง ถึงสี่แยกไฟแดง บ้านบึง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองเหิน)	-วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 610 เมตร	2-3 ม.ค.- พ.ค.65 กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อหนี้ ผูกพัน	✓			583,000 (งบท้องถิ่น)	583,000	410,000	ขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาด ไว้ใช้อุปโภคบริโภค	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ยกเลิก							
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านสวน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 13/2564 หน้า 2 ลำดับที่ 2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.90 - 5.00 เมตร ยาวรวม 98.00 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 2 ฟุต ไม่น้อยกว่า 196.00 เมตร บ่อพักท่วระยจะไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 21 บ่อ) พร้อมฝาดเหล็กหล่อ จำนวน 22 ฝาด รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	กันเงิน รายการ กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน	✓			1,353,000 (งบท้องถิ่น)	1,353,000 (งบท้องถิ่น)	1,050,000 ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมืองบ้านสวน มาตรฐาน และที่มี ประสิทธิภาพ		สำนักช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านสวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 3 ลำดับที่ 4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.30 - 5.00 เมตร ยาวรวม 105.00 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 524.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 105.00 เมตร บ่อพักท่วระยจะไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 10 บ่อ) พร้อมฝาดเหล็กหล่อ จำนวน 10 ฝาด รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	กันเงิน รายการ กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน	✓			873,000 (งบท้องถิ่น)	873,000 (งบท้องถิ่น)	696,999 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง			สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านนาครี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนนาครี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 0.55 - 18.00 เมตร ยาวรวม 295.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,862.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร	กันเงิน รายการ กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน	✓			3,002,000 (งบท้องถิ่น)	3,002,000 (งบท้องถิ่น)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง			สำนักช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำ แผนดำเนินงาน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 13/2564 หน้า 4 ลำดับที่ 6	ยาวรวมไม่น้อยกว่า 229.00 เมตร บ่อพักทุกกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 24 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 24 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน												
6	โครงการก่อสร้างจุดพักรถโดยสาร แบบ TYPE F สำหรับเขตทางแคบ จำนวน 2 แห่ง บริเวณหน้า โรงพยาบาลสุราษฎร์ (ทั้งสองฝั่ง) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ (เสนอโดย ชุมชนแพร่ เพชร แก้ว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ ศ 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 13/2564 หน้า 4 ลำดับที่ 7	ก่อสร้างจุดพักรถโดยสาร แบบ TYPE F สำหรับเขตทางแคบ จำนวน 2 แห่ง บริเวณหน้า โรงพยาบาลสุราษฎร์ (ทั้งสองฝั่ง) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	กักเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อหนี้ ผูกพัน	✓				359,000 (งบท้องถิ่น)	359,000 (งบท้องถิ่น)	-	ก่อสร้างจุดพักรถ โดยสาร แบบ TYPE F สำหรับเขตทางแคบ จำนวน 2 แห่ง	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ แก้ไขแบบแปลน
7	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะ บริเวณบ้านเลขที่ 83/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ (เสนอโดย ชุมชนสันติราษฎร์ลา) พ.ศ 61-65 ฉ 17/65 โอน 16/2565	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 1.50 - 4.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 บ่อ และ 0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 60 เมตร พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 8 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	กักเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อหนี้ ผูกพัน	✓				414,000 (งบท้องถิ่น)	414,000 (งบท้องถิ่น)	410,000	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ ระบบระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
8	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 5/3 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวน หนองข้างคอกสามัคคี) พ.ศ. 61-65 ณ 17/65 โอน 16/2565	ทำการรื้อถอนถนนเดิม กว้าง 2.00 เมตร และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวม ไม่น้อยกว่า 131.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 247.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพักสำหรับท่อ 0.60 เมตร จำนวน 15 บ่อ ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 131.00 เมตร พร้อมแผนเหล็กหล่อ จำนวน 15 ผา รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	ดำเนินการ (ไตรมาส)	✓				738,000 (งบท้องถิ่น)	738,000 (งบท้องถิ่น)	590,000	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ ระบบระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก 32 ซอย 1 ซ้ำบ้านเลขที่ 46/11 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (เสนอโดย ชุมชนเทศบาลหนองรังคอก) พ.ศ. 61-65 ณ 17/65 โอน 16/2565	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาวรวม ไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพักสำหรับท่อ 0.60 เมตร จำนวน 11 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร พร้อมแผนเหล็กหล่อ จำนวน 11 ผา รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	ดำเนินการ (ไตรมาส)	✓				587,000 (งบท้องถิ่น)	587,000 (งบท้องถิ่น)	467,000	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ ระบบระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจาก ถนนไปขยานนท์ ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 19/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (เสนอโดย ชุมชนวัดโพนบ้านสวน) ผพ 61-65 ฉ.17/65 โพน 16/2565	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร มีจราจรกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 234.00 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,130.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพักสำหรับท่อ 0.60 เมตร จำนวน 25 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 234 เมตร พร้อมแผ่นเหล็กหล่อ จำนวน 25 ผ่า รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	✓		กักเงิน รายได้ กรณีไม่ได้ ก่อสร้าง ผู้ถือหุ้น	1,833,000 (งบท้องถิ่น)	1,833,000 (งบท้องถิ่น)	1,730,000	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ ระบบระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
11	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 1 (หลัง 4A) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (เสนอโดย ชุมชนบ้านเอื้อทอง) ผพ 61-65 ฉ.17/65 โพน 16/2565	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 1.00 - 10.60 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 71.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 334 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพักสำหรับท่อ 0.60 เมตร จำนวน 5 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร พร้อมแผ่นเหล็กหล่อ จำนวน 5 ผ่า รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	✓		กักเงิน รายได้ กรณีไม่ได้ ก่อสร้าง ผู้ถือหุ้น	389,000 (งบท้องถิ่น)	389,000 (งบท้องถิ่น)	389,000	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ ระบบระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา				ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	เสร็จสิ้น (ไตรมาส)	ยังไม่ เสร็จสิ้น (ไตรมาส)	ยังไม่ เสร็จสิ้น (ไตรมาส)	ดำเนินการ (ไตรมาส)	ยังไม่ เสร็จสิ้น (ไตรมาส)	ยังไม่ เสร็จสิ้น (ไตรมาส)	ยังไม่ เสร็จสิ้น (ไตรมาส)							
12	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาบริเวณหน้า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วังมอญ ตำบลวังมอญ อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา	- วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 53 เมตร	ดำเนินการ (ไตรมาส)	เสร็จสิ้น (ไตรมาส)	✓						85,280 (งบท้องถิ่น)	85,300 (งบท้องถิ่น)	85,200 (บาท)	ขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้อุปโภคบริโภค	สำนักงาน	

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้สำหรับบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

สำนักช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถขุดดินตะขบ มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ที่กำหนด ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า ขนาด 5 ตัน พร้อมรถพ่วงลากจูงสำหรับขนย้าย และติดตั้งชุดหัวกระแทกไฮดรอลิก จำนวน 1 ชุด	1-2 ต.ค. 64- มี.ค. 65 กับเงิน รายการ กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน	✓				2,500,000 (งบท้องถิ่น)	2,500,000 (งบท้องถิ่น)	2,488,000 (บาท)	สำนักช่าง	แผนเพิ่ม 13
2	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	หมวดครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	กล้องสำรวจประมวล Total Station พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด	กับเงิน รายการ กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน	✓				230,000 (งบท้องถิ่น)	230,000 (งบท้องถิ่น)	227,000	สำนักช่าง	
3	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	- เครื่องล้างท่อไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว แรงดันไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ กำลังไฟไม่น้อยกว่า 1100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ชุด จำนวน 1 ชุด	กับเงิน รายการ กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน	✓				43,300 (งบท้องถิ่น)	43,000 (งบท้องถิ่น)	43,000	สำนักช่าง	
4	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรบรรทุก ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริจ จำนวน 1 คัน	กับเงิน รายการ กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผูกพัน	✓				850,000 (งบท้องถิ่น)	850,000 (งบท้องถิ่น)	849,300	สำนักช่าง	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่					
5	แผนงานคณะและชุมชน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เลื่อยโซยนต์ กำลังเครื่องยนต์ 0.8 แรงม้า แผ่นบังคับใบความยาว 11.5 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 9,000 - บาท		✓			27,000 (งบท้องถิ่น)	27,000 (งบท้องถิ่น)	27,000 (งบท้องถิ่น)	สำนักช่าง	
6	แผนงานคณะและชุมชน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	เครื่องตัดแต่งหญ้า ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,400 บาท		✓			52,200 (งบท้องถิ่น)	52,200 (งบท้องถิ่น)	52,200	สำนักช่าง	
7	แผนงานคณะและชุมชน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบพ้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท		✓			38,000 (งบท้องถิ่น)	38,000 (งบท้องถิ่น)	38,000	สำนักช่าง	
8	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา แผนพัฒนาฯ (61-65) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถยกแบบประชิด เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า และติดตั้งถังแก๊ส จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์เสริม 2 รายการ ดังนี้ 1 อุปกรณ์คัดคอนกรีต และยางมะตอย (Cold Planer) 2 อุปกรณ์เสริมสำหรับงานปูยางมะตอย (Asphalt Floats)			✓		4,300,000 (งบท้องถิ่น)	4,300,000 (งบท้องถิ่น)	4,210,000	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างจัดทำ การจัดซื้อจัดจ้าง
9	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา แผนพัฒนาฯ (61-65) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	- เลื่อยลูกไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า 720 วัตต์ จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 8,500 บาท		✓			17,000 (งบท้องถิ่น)	17,000 (งบท้องถิ่น)	17,000	สำนักช่าง	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูฝึก)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ					
10	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา แผนพัฒนาฯ (61-65) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17	หมวดค่าครูฝึก	ครูฝึกโรงงาน	- ส่วนไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า 710 วัตต์ จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท	กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อนนี้ ผู้พัน	✓				10,500 (งบท้องถิ่น)	10,500 (งบท้องถิ่น)	10,500 (บาท)	สำนักช่าง	

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้สำหรับบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (โดยขอ)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ ยังไม่	ยกเลิก					
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดครุภัณฑ์	ภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความแอลอีดี Full Color ชนิดภายนอก จำนวน 2 ป้าย มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - ขนาดจอ LED สูง 1.92 เมตร กว้าง 3.84 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ติดตั้งบริเวณ ถนนพระยาสุรเสนา และ ถนนวิสุทธิดิลก	1-3 ธ.ค.64- เม.ย.65 กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อหนี้ ผูกพัน	✓				1,600,000 (งบท้องถิ่น)	1,600,000 (งบท้องถิ่น)	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาจัดซื้อ โดยวิธีคัดเลือก
2	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	ครุภัณฑ์โปสเตอร์การจัดทำป้าย อิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR ชนิดภายนอก จำนวน 1 ป้าย โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - ขนาดจอ LED สูง 1.92 เมตร กว้าง 5.76 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ติดตั้งบริเวณ ถนนบ้านสวน 11 (สี่แยกไฟแดงวัดใหม่บ้านสวน)	กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อหนี้ ผูกพัน	✓				1,400,000 (งบท้องถิ่น)	1,400,000 (งบท้องถิ่น)	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการ ตรวจรับ

รายละเอียดโครงการที่กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้งและ เครื่องเล่นสนาม บริเวณ ลานอเนกประสงค์ สวนอเนกประสงค์ ชุมชนแกรนด์วิลล์ เลด แอนด์ การเดิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (แผนพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2561-2565 ฉบับเดิม ครั้งที่ 13/65 ผด.ฉบับที่ พต. 5 หน้า 27	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและ และเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้งภายใน ลานอเนกประสงค์ ชุมชนแกรนด์วิลล์ เลด แอนด์ การ์เด็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน จำนวน 10 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. อุปกรณ์วิ่งล้อยาว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 26,200 บาท 2. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขนขา-หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 25,100 บาท 3. อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่ จำนวน 2 ชุด ราคา ชุดละ 30,500 บาท 4. อุปกรณ์บริหารขา จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 40,100 บาท 5. อุปกรณ์นอนม้วนขึ้นออกกำลังขา จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 42,300 บาท 6. เครื่องเล่นสนามชุดชิงช้ากระดานสั้น เรือโยกหรรษา จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 40,100 บาท 7. เครื่องเล่นสนามชุดกระดานสั้น ลอดถึง ชิงช้ามหาสนุก จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท 8. เครื่องเล่นสนามชุดเรือโยกสุวรรณหงส์ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 33,700 บาท	4	✓			338,600 (งบท้องถิ่น)	338,600	-	เทศบาล สามารถจัดซื้อ เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งและเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้งภายใน ลานอเนกประสงค์ชุมชน แกรนด์วิลล์ เลด แอนด์การ์เด็น จำนวน 10 ชุด	ประชาชนในชุมชนได้มี เครื่องออกกำลังกาย ใช้ใน การออกกำลังกาย และเป็น ต้นแบบในการพัฒนาสถานที่ ออกกำลังกายในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
2	โครงการติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านทรัพย์อันต์ ชุมชนเนินยาวาส หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง ภายในละแวกประสงค์ หมู่บ้านทรัพย์อันต์ ชุมชนเนินยาวาส หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน จำนวน 5 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องชั่งน้ำหนักบริหารน้ำหนัก จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 41,200 บาท 2. เครื่องกรรเชียงบก จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 26,200 บาท 3. อุปกรณ์บาร์โหนคู่ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,100 บาท 4. อุปกรณ์ยกน้ำหนัก(แบบนอน) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 26,200 บาท 5. เครื่องบริหารข้อมือและเท้าโหล จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,100 บาท	4 ก.ค. - ก.ย.65 กันเียน รายจ่าย กรณีได้ ก้อหนี้ ผูกพัน	✓				141,800 (งบท้องถิ่น)	141,800	-	เทศบาลสามารถ จัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง ภายในบริเวณ ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านทรัพย์อันต์ ชุมชนเนินยาวาส จำนวน 5 เครื่อง	ประชาชนในชุมชนได้มี เครื่องออกกำลังกาย ใช้ใน การออกกำลังกาย และเป็น ต้นแบบในการพัฒนาสถานที่ ออกกำลังกายในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
3	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งบริเวณ ขยายสาธารณะ ตรงข้ามซอยบ้านสวน - สระบันได 6 ชุมชนบ้านเขาเมรุรา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งบริเวณ ขยายสาธารณะตรงข้ามซอย บ้านสวน - สระบันได 6 ชุมชนบ้านเขาเมรุรา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. อุปกรณ์แก่งสะเือก ทรงตัวคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 42,800 บาท 2. อุปกรณ์โยกบริหารแขน-ขา- น้ำหนัก จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 34,240 บาท 3. อุปกรณ์เดินอากาศไรกรกระแทกคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 42,800 บาท 4. อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 39,000 บาท	4 ก.ค. - ก.ย.65 กันเงิน รายจ่าย กรณีได้ ก้อหนี้ ผูกพัน	✓				296,400 (งบท้องถิ่น)	296,400	296,400	เทศบาล มีเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง สำหรับประชาชน บริเวณซอยสาธารณะ ตรงข้ามซอยบ้านสวน- สระบันได 6 ชุมชนบ้านเขาเมรุรา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน จำนวน 9 ชุด	ประชาชนในชุมชนได้มี เครื่องออกกำลังกาย ใช้ใน การออกกำลังกาย และเป็น ต้นแบบในการพัฒนาสถานที่ ออกกำลังกายในชุมชน		

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้สำหรับบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

กองสวัสดิการสังคม

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	วงเงา ค้ำชดเชย (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน แผนเพิ่ม ๑๓	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	ครุภัณฑ์ในโครงการติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้งและ เครื่องเล่นสนามบริเวณลานอนุสาวรีย์ ชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม แอ่นดำ การ์เด็น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน จำนวน ๑๐ ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. อุปกรณ์วิ่งล้อยาว จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๒๖,๒๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์โยกบริหารแขนขา-หน้าท้อง จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๒๕,๑๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทก จำนวน ๒ ชุด ราคา ชุดละ ๓๐,๕๐๐ บาท ๔. อุปกรณ์บริหารขา จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๔๐,๑๐๐ บาท ๕. อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๔๒,๓๐๐ บาท ๖. เครื่องเล่นสนามชุดชิงช้ากระดานสั้น เรือโยกบริหารขา จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๔๐,๑๐๐ บาท ๗. เครื่องเล่นสนามชุดกระดานสั้น ลอดถ้ำ ชิงช้ามหาสนุก จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๓๐,๐๐๐ บาท ๘. เครื่องเล่นสนามชุดเรือโยกสุวรรณหงส์ จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๓๓,๗๐๐ บาท	๔ ก.ค. - ก.ย. ๕๕ กับเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ ก่อน ผูกพัน	✓			๓๓๘,๖๐๐ (งบท้องถิ่น)			กองสวัสดิการสังคม	การติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งและเครื่องเล่นสนาม ซึ่งอยู่ในห้วงสัญญา ระยะเวลาภายใน วันที่ 27 ธ.ค. 65 - 9 ก.พ. 66

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
2	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน แผนเพิ่ม ๑๓	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	ครุภัณฑ์ไม่ตรงการติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณ ลานเอนกประสงค์หมู่บ้านทรัพย์อนันต์ ชุมชนนิคมยาวาส หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสวน จำนวน ๕ เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. เครื่องจิกอัมบริหารหน้าท้อง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๑,๒๐๐ บาท ๒. เครื่องกรรเชียงบก จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๖,๒๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์บาร์โหนคู่ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๑๐๐ บาท ๔. อุปกรณ์ยกน้ำหนัก(แบบนอน) จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๖,๒๐๐ บาท ๕. เครื่องบริหารข้อต่อและหัวไหล่ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๑๐๐ บาท	๔ ก.ค. - ก.ย.๖๕ กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ กอนี้ ผูกพัน	✓				๑๔๑,๘๐๐ (งบท้องถิ่น)	-	กองสวัสดิการสังคม	การติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งและเครื่องเล่น ซึ่งอยู่ในห้วงสัญญา ระยะเวลาภายใน วันที่ 27 ธ.ค. 65 - 9 ก.พ. 66	
3	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โคมไฟและแผนผัง	ครุภัณฑ์ไม่ตรงการติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณหอประชุมและตรงข้ามซอยบ้านสวน - ริษะบัดติต ๖ ชุมชนบ้านเขามยุรา หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านสวน จำนวน ๙ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. อุปกรณ์แกว่งสะโพกทรงตัวคู่ จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๔๒,๘๐๐ บาท ๒. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน-ขา- หน้าท้อง จำนวน ๑ ชุด ราคา ชุดละ ๓๔,๒๐๐ บาท ๓. อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่ จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๔๒,๘๐๐ บาท ๔. อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน) จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๓๔,๐๐๐ บาท ๕. อุปกรณ์วิ่งต่างระดับลิ้นหัวใจ	๔ ก.ค. - ก.ย.๖๕ กันเงิน รายจ่าย กรณีไม่ได้ กอนี้ ผูกพัน	✓				๒๔๖,๔๐๐ (งบท้องถิ่น)		กองสวัสดิการสังคม	การติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งและเครื่องเล่น ซึ่งอยู่ในห้วงสัญญา ระยะเวลาภายใน วันที่ 27 ธ.ค. 65 - 9 ก.พ. 66	

ชื่อ	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครัวเรือน)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่	ยกเลิก					
				จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๓๖,๔๐๐ บาท ๖. อุปกรณ์ซีพียูตัว จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๓๖,๔๐๐ บาท ๗. อุปกรณ์บริหารแขน-ขา (แบบน้ำโยก) จำนวน ๑ ชุดราคาชุดละ ๒๐,๕๐๐ บาท ๘. อุปกรณ์บริหารข้อเท้า-ขา (แบบจักรยาน ล้อเหล็กนั่งพับ) จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๒๒,๕๐๐ บาท ๙. อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกตัว (แบบนั่งและ ยืนบิดเอว) จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๒๑,๕๐๐ บาท										