



รายงานติดตามและประเมินผลแผน เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ดำเนินการตาม ระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง บ้านสวน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อให้ ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและเป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน นับแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.bansuan.go.th หากต้องการเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน หรือแจ้งผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองบ้านสวนทราบ เพื่อนำมาพิจารณาทบทวนการวางแผนและปรับปรุงการบริหารงานในการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิจิต ชิตวิเศษ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร.๔๑๐๗

ที่ กยง ๗๙๙ /๒๕๖๖

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา บางท่านได้เสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.ต้องการให้เทศบาลเมืองบ้านสวนดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณหน้าโรงเรียนหนอง ตะโกจนถึงหน้าวัดใหม่บ้านสวน และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

๒.ต้องการให้มีการปรับปรุงทางม้าลายหน้าโรงเรียนหนองตะโก เนื่องจากขณะนี้สีซีดจาง ทำให้รถที่สัญจรมองไม่เห็น ทำให้เด็กนักเรียนและประชาชนเสี่ยงต่ออันตราย

๓.ต้องการให้เทศบาลเมืองบ้านสวนทำการสำรวจสถิติรายได้ การค้าขาย การเกษตร ของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อจะได้นำข้อมูลมาพัฒนาและจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ ส่งเสริมคนในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.โครงการก่อสร้างทางต่างระดับผ่านทางหลวงหมายเลข ๓ (ถนนเลี้ยวเมืองชลบุรี) ตามแนว ถนนสายบ้านสวน - หนองข้างคอก หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ต้องการให้มีการดำเนินการต่อ เนื่องจากจะทำให้การเดินทางของประชาชนสัญจรสะดวกมากขึ้น

/ในการนี้...

ในการนี้ จึงขอส่งผลการเสนอความเห็นในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ชำรงต้น และเอกสารแนบท้าย มายังนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เพื่อแจ้งสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามระเบียบฯ ต่อไป

ความเห็นนายกเทศมนตรีฯ

.....
ดำเนินการตามเสนอ
.....



(นายวิจิต ชิตวิเศษ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

วันทนา ชิตวิเศษ

(นางวันทนา ชิตวิเศษ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน



ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่นายกเทศบาลมนตรีเมืองบ้านสวนประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การ เปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการ สาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลเมืองบ้านสวนใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวนจึงเป็นการติดตามผล ที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.1.1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาล เมืองบ้านสวนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.1.2) ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนตรวจสอบ ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.1.3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.1.4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ ดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองบ้านสวนว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รอง ปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองบ้านสวน สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลเมือง บ้านสวน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเทศบาลเมืองบ้านสวนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.2.1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวนซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.2.2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

1.2.3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อยกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองบ้านสวน

1.2.4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองบ้านสวน

1.2.5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลเมืองบ้านสวนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

1.2.6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

1.3.1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.3.2) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองบ้านสวน

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

1.3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่า มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช่ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


(4) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน

(5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองบ้านสวนในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

(6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวนต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(7) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล



1.4 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเทศบาลเมืองบ้านสวนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

1.5 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and Evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองบ้านสวนรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1.5.1) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1.1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

1.2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

1.3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบ้านสวน

(3) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลเมืองบ้านสวนมาปฏิบัติงาน

(4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(6) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(7) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองบ้านสวนทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

1.5.2) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวนกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

1.2) เครื่องมือ

1.3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2.2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

1.5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป

การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการจัดเตรียมโครงสร้างในขั้นตอน

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

3.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเทศบาลเมืองบ้านสวน

(4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองบ้านสวนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบ้านสวน

1.6 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1.6.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

1.6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.6.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองบ้านสวนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลเมืองบ้านสวน

1.6.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

1.6.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะตามหลักธรรมาภิบาล

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.1.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.55
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	19.45
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55.73
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)	(5)	4.73
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.55
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(5)	4.55
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.73
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.73
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.91
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.55
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.36
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.55
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.73
3.11 แผนงาน	(5)	4.73
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.64
รวมคะแนน	100	94.73

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้คะแนนร้อยละ 94.73 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.2.1 จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 317 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

ในสังคม ทั้งหมด 137 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง ทั้งหมด 132 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งหมด 11 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ทั้งหมด 13 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งหมด 24 โครงการ

1.2.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.82
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.82
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.73
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.91
5. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	24.27
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4.91
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับโครงการ	5	4.82
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5.00
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.91
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.64
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5	4.73

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	34.00
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม	5	4.82
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา ความยากจน	5	4.73
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	5	4.91
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุข ภาวะ	5	4.91
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	5	4.91
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	4.91
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการบริหารจัดการน้ำ	5	4.82
รวม	100	91.55

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองบ้านสวนได้คะแนนร้อยละ 91.55 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.3.1 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 402,669,801 บาท

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่เกิดผลความจำเป็น		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	121	38.17	8	2.52	1	0.31	7	2.20	137	43.22
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	19	5.99	96	30.28	16	5.04	1	0.31	132	41.64
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	6	1.89	0	0	0	0	5	1.57	11	3.47
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	10	3.15	0	0	1	0.31	2	0.63	13	4.10
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐธรรมาภิบาล	10	3.15	2	0.63	3	0.94	9	2.83	24	7.57
รวมทั้งหมด	166	52.37	106	33.44	21	6.62	24	7.57	317	100

1.4 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

1.4.1 กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองบ้านสวนกำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับของเทศบาลเมืองบ้านสวน	20 ตุลาคม 2566
2	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
3	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
4	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ภายในเดือนธันวาคม 2566
5	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองบ้านสวนเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม 2566 ถึง มกราคม 2567

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของเทศบาลบ้านสวนโดยเฉพาะการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของเทศบาลเมืองบ้านสวนก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

1.5 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

1.5.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อรู้ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

1.5.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

(structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

1.5.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

1.5.4 การสำรวจ (surveys) สำหรับเทศบาลเมืองบ้านสวน หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวนจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

1.5.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ของเทศบาลเมืองบ้านสวน

1.6 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวน(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น
2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านสวน
3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบ้านสวน
4. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบ้านสวน
5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะตามหลักธรรมาภิบาล

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6068 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ในส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2.1 ด้านกายภาพ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ

1.2.2 ด้านการเมือง/การปกครอง

ได้แก่ 1) เขตการปกครอง 2) การเลือกตั้ง 3) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.3 สภาพทางสังคม

ได้แก่ 1) การศึกษา 2) สาธารณสุข 3) อาชญากรรม 4) ยาเสพติด 5) การสังคม สงเคราะห์ 6) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.4 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ได้แก่ 1) การนับถือศาสนา 2) ประเพณีและงานประจำปี 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 4) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 5) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.5 ระบบบริการพื้นฐาน

ได้แก่ 1) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ 2) การไฟฟ้า 3) การประปา 4) โทรศัพท์ 5) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 6) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.6 ระบบเศรษฐกิจ

ได้แก่ 1) การเกษตร 2) การประมง 3) การปศุสัตว์ 4) การบริการ 5) การท่องเที่ยว
6) อุตสาหกรรม 7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 8) แรงงาน 9) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.7 ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้แก่ 1) น้ำ 2) ป่าไม้ 3) ภูเขา 4) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 5) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.8 อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.55
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	19.45
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55.73
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)	(5)	4.73
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.55
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(5)	4.55
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.73
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.73
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.91
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.55
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.36
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.55
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.73
3.11 แผนงาน	(5)	4.73
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.64
รวมคะแนน	100	94.73

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้คะแนนร้อยละ 94.73 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

2.1.1 การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวนในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.82
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.82
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.73
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.91
5. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	24.27
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4.91
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับโครงการ	5	4.82
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	5.00
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.91
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.64
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5	4.73
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	34.00
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5	4.82
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	5	4.73
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	5	4.91
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	5	4.91
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	4.91

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	4.91
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการบริหารจัดการน้ำ	5	4.82
รวม	100	91.55

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองบ้านสวนได้คะแนนร้อยละ 91.55 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(questionnaire) จำนวน 666 คน ซึ่ง เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เช่น

1. เพศ

1.1 เพศชาย จำนวน 242 คน

1.2 เพศหญิง จำนวน 424 คน

2. กลุ่ม

2.1 ชุมชน จำนวน 480 คน

2.2 คณะกรรมการฯ จำนวน 3 คน

2.3 สถานศึกษา จำนวน 148 คน

2.4 รัฐวิสาหกิจ จำนวน 18 คน

2.5 กลุ่มประชาสังคม จำนวน 17 คน

3. อายุ

3.1 ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 15 คน

3.2 ระหว่าง 20 - 30 ปี จำนวน 92 คน

3.3 ระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 116 คน

3.4 ระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 149 คน

3.5 ระหว่าง 51 - 60 ปี จำนวน 181 คน

3.6 มากกว่า 60 ปี จำนวน 113 คน

4. การศึกษา

4.1 ประถมศึกษา	จำนวน	160	คน
4.2 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน	185	คน
4.3 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน	57	คน
4.4 ปริญญาตรี	จำนวน	199	คน
4.5 สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	62	คน
4.6 อื่นๆ	จำนวน	3	คน

5. อาชีพ

5.1 รับราชการ	จำนวน	107	คน
5.2 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน	86	คน
5.3 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	308	คน
5.4 รับจ้าง	จำนวน	97	คน
5.5 นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน	18	คน
5.6 เกษตรกร	จำนวน	1	คน
5.7 อื่นๆ (แม่บ้านและข้าราชการบำนาญ)	จำนวน	49	คน

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละ เพศของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	242	36.34
หญิง	424	63.66
รวม	666	100

จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 666 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 242 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.34 และ เพศหญิง จำนวน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 63.66

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละ กลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่ม	จำนวน	ร้อยละ
ชุมชน	480	72.07
คณะกรรมการฯ	3	0.45
สถานศึกษา	148	22.22
รัฐวิสาหกิจ	18	2.70
กลุ่มประชาสังคม	17	2.55
รวม	666	100

จากตารางที่ 2 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 666 คน กลุ่มที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ กลุ่มชุมชน จำนวน 480 คน คิดเป็นร้อยละ 72.07 และกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ กลุ่มคณะกรรมการฯ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.45

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละ อายุของกลุ่มตัวอย่าง

ช่วงอายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี	15	2.25
20-30 ปี	92	13.81
31-40 ปี	116	17.42
41-50 ปี	149	22.37
51-60 ปี	181	27.18
มากกว่า 60 ปี	113	16.97
รวม	666	100

จากตารางที่ 3 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 666 คน ช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ อายุ 51 – 60 ปี จำนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 27.18 และช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละ การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง

ระดับการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	160	24.02
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	185	27.78
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	57	8.56
ปริญญาตรี	199	29.88
สูงกว่าปริญญาตรี	62	9.31
อื่น ๆ	3	0.45
รวม	666	100

จากตารางที่ 4 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 666 คน ระดับการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จำนวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 29.88 และระดับการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือ ระดับอื่นๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.45

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละ อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง

อาชีพหลัก	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ	107	16.07
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	86	12.91
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	308	46.25
รับจ้าง	97	14.56
นักเรียน/นักศึกษา	18	2.70
เกษตรกร	1	0.15
อื่น ๆ	49	7.36
รวม	666	100

จากตารางที่ 5 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 666 คน อาชีพที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 อาชีพที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ อาชีพเกษตรกร จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15

ความพึงพอใจ	การวัดความพึงพอใจ			
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ	แปลผลคะแนน
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	9 (คน)	425 (คน)	232 (คน)	2
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	9 (คน)	425 (คน)	232 (คน)	2
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	14 (คน)	387 (คน)	265 (คน)	2
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	16 (คน)	424 (คน)	226 (คน)	2
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	15 (คน)	427 (คน)	224 (คน)	2
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	15 (คน)	427 (คน)	224 (คน)	2
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	9 (คน)	441 (คน)	216 (คน)	2
8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	13 (คน)	440 (คน)	213 (คน)	2
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	14 (คน)	421 (คน)	231 (คน)	2
รวม				2 พอใจ

3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน

3.3 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยเครื่องมือของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) กำหนดเกณฑ์ในการตอบด้วยวิธีให้ค่าน้ำหนักคะแนน 5 ระดับ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1.ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด | ระดับคะแนน 0.00 – 2.00 คะแนน |
| 2.ระดับความพึงพอใจน้อย | ระดับคะแนน 2.01 – 4.00 คะแนน |
| 3.ระดับความพึงพอใจปานกลาง | ระดับคะแนน 4.01 – 6.00 คะแนน |
| 4.ระดับความพึงพอใจมาก | ระดับคะแนน 6.01 – 8.00 คะแนน |
| 5.ระดับความพึงพอใจมากที่สุด | ระดับคะแนน 8.01 – 10.00 คะแนน |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีทั้งหมด 137 โครงการ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ในการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีคะแนนเต็ม 10 จากข้อที่ 1 – 8 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 8.46 คะแนน แปลผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	แปลผล
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	10	8.51	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	10	8.58	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	10	8.46	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	10	8.40	พอใจมาก
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	10	8.36	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10	8.38	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	10	8.45	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	10	8.51	พอใจมาก
รวมเฉลี่ย	10	8.46	พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง มีทั้งหมด 132 โครงการ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ในการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีคะแนนเต็ม 10 จากข้อที่ 1 – 8 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 8.50 คะแนน แปลผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	แปลผล
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	10	8.57	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	10	8.61	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	10	8.50	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	10	8.45	พอใจมาก
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	10	8.43	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10	8.43	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	10	8.48	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	10	8.56	พอใจมาก
รวมเฉลี่ย	10	8.50	พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีทั้งหมด 11 โครงการ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ในการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีคะแนนเต็ม 10 จากข้อที่ 1 – 8 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 8.31 คะแนน แปลผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	แปลผล
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	10	8.38	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	10	8.44	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	10	8.31	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	10	8.24	พอใจมาก
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	10	8.23	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10	8.22	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	10	8.27	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	10	8.40	พอใจมาก
รวมเฉลี่ย	10	8.31	พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
 มีทั้งหมด 13 โครงการ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ในการพัฒนาด้าน
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีคะแนนเต็ม 10 จากข้อที่
 1 – 8 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 8.54 คะแนน แปลผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก

ความพึงพอใจ	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้	แปลผล
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	10	8.61	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	10	8.65	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	10	8.53	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	10	8.51	พอใจมาก
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	10	8.48	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10	8.47	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	10	8.48	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	10	8.58	พอใจมาก
รวมเฉลี่ย	10	8.54	พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะตามหลักธรรมาภิบาล มีทั้งหมด 24 โครงการ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ในการพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีคะแนนเต็ม 10 จากข้อที่ 1 – 8 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 8.56 คะแนน แปลผลความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก

ความพึงพอใจ	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้	แปลผล
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	10	8.64	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	10	8.67	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	10	8.57	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	10	8.50	พอใจมาก
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	10	8.48	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10	8.51	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	10	8.52	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	10	8.62	พอใจมาก
รวมเฉลี่ย	10	8.56	พอใจมาก

3.4 ข้อเสนอแนะของประชาชน

ลำดับ	เรื่อง	จำนวนข้อเสนอแนะ
1	ต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด	10
2	ปรับปรุงเสียงตามสาย	16
3	การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทั่วถึง	5
4	การส่งเสริมอาชีพ	1
5	การจัดการขยะ	22
6	สถานที่ออกกำลังกาย	1
7	ทำหมันสุนัขและแมว	4
8	การตรวจสุขภาพประจำปี	0
9	การจัดการสาธารณสุขปโค และสาธารณสุขการ	39
10	อื่น ๆ	37
รวม		135

จากข้อเสนอแนะของประชาชน พบว่า ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดการสาธารณสุขปโค และสาธารณสุขการ พบปัญหามากที่สุด มีจำนวน 39 คน และการตรวจสุขภาพประจำปี พบปัญหาน้อยที่สุด มีจำนวน 0 คน

ชุมชน	ข้อเสนอแนะ
บ้านศาลาคู่	1. น้ำประปาไม่สะอาด 2. ต้องการให้ผู้นำชุมชนเข้าถึงประชาชนชนมากกว่านี้
เมรี	1. ที่ทิ้งขยะมีจุดเดียวทำให้การทิ้งขยะลำบากต้องเดินทางไกลจากบ้าน
ตลาดบ้านสวน	1. ควรมิกิจกรรมผู้สูงอายุบ้าง เพราะผู้สูงอายุในชุมชนมีจำนวนมากทุกปี เลยอยากได้สวัสดิการจากเทศบาลเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มิกิจกรรมร่วมกันเหมือนที่เคยจัดกิจกรรมมา 2. ไม่ต้องการให้แบ่งแยกประชากรแฝงกับประชาชนบ้านสวน เพราะอยากเข้าร่วมโครงการดีๆของเทศบาล 3. ต้องการให้มีการจัดการแข่งขันดนตรีนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดึงเยาวชนให้สนใจการแข่งขันและสร้างสามัคคี รวมถึงพัฒนาทักษะ 4. ต้องการให้เทศบาลเมืองบ้านสวนสร้างแลนด์มาร์คให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้ เพราะเทศบาลบ้านสวนมีพื้นที่ติดทะเล สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นสถานที่พักผ่อนและรายได้เข้าเทศบาล เช่น การสร้างหอคอยชมทะเลโดยมีการแบ่งโซนให้เอกชนได้มีสัมปทานบางส่วน
แกรนด์ชล เลค แอนด์ การ์เด็น	1. สุนัขจรจัดเยอะ 2. ต้องการให้ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงให้บ่อยขึ้น 3. เสียงตามสายไม่ต่อเนื่อง ไม่มีเสียงตามสายในช่วงเวลานี้
บายพลาส หนองข้างคอก	1. ไม่ได้ยินเสียงตามสาย 2. ถนนมีหลุมมีบ่อบริเวณสามแยก 3. ต้องการถังขยะใหม่แทนถังขยะเก่าที่ชำรุด 4. ต้องการให้ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง

ชุมชน	ข้อเสนอแนะจากประชาชน
เพชรวิลล่า	1.มีการแข่งรถในเวลากลางคืนสร้างเสียงรบกวนและเสียงแก่การเกิดอุบัติเหตุ 2.ต้องการให้มีลูกระนาดป้องกันอันตราย 3.ต้องการให้เพิ่มถังขยะและจุดทิ้งถังขยะ เพราะถังขยะเต็ม 3.สุนัขจรจัดเยอะ 4.มีขโมยเยอะ 5.ขยะในตลาดสดมีปริมาณมาก
บ้านพักตำรวจ	1.ไม่ได้ยินเสียงตามสาย 2.ยุ่งเยอะและไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง 3.ต้องการให้ดำเนินการบริเวณที่ดินส่วนบุคคลที่รกร้าง
บ้านเขาน้อย	1.ต้องการให้ติดกล้อง CCTV มากกว่านี้ 2.ต้องการให้ติดธงแสดงสัญลักษณ์วันสำคัญชาติ
บ้านเขามยุรา	1.ต้องการให้มีถังขยะเพิ่มขึ้นในชุมชน 2.ต้องการให้ตัดต้นไม้บริเวณหน้าบ้าน
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ	1.ต้องการให้จัดการทำความสะอาดบริเวณชุมชนศูนย์อบรมบ้านพักตำรวจ 2.ต้องการให้ปรับปรุงการจราจรเส้นเขาน้อยให้เป็นวันคู่วันคี่ ป้ายสัญญาณจราจร 3.ต้องการให้ที่ดินบริเวณตรงข้ามเขาน้อยมินิมาร์ท เหมาะสมกับการทำสวนสาธารณะ
ศาลเจ้าพ่อลิง	1.ไม่ได้ยินเสียงตามสาย 2.ต้องการให้ยกเลิกเสียเงินค่าเก็บขยะรายเดือนหลังละ 20 / เดือน
บางแสน	1.ต้องการให้ปรับปรุงถนนในค่ายชุมชนบางแสน 2.ต้องการให้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าในชุมชน
มรกตใต้	1.น้ำประปาไม่สะอาด
ราชันย์สามัคคี	1.ต้องการให้ตัดต้นไม้ซอย 4 2.ต้องการให้รถเก็บขยะมาเก็บขยะภายในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
พยัคฆ์น้อย	1.ต้องการให้ปรับปรุงไฟฟ้าถนนเส้นหน้าค่ายทหาร จากเซเวนเข้ามาในค่าย ถนนสุขประยูร ปะตูที่ 7 ของค่าย
บ้านสวนพระยาสัจจา	1.ต้องการให้เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ เพราะแสงสว่างไม่ทั่วถึง 2.ฝาท่อระบายน้ำและถนนบริเวณฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลชลบุรีพื้นไม่เสมอกัน เสียงแก่การเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก

ชุมชน	ข้อเสนอแนะจากประชาชน
บ้านสวนอุดม	1.ไม่ได้ยินเสียงตามสายและบางพื้นที่ไม่มีเสียงตามสาย 2.ต้องการให้มีกล้องวงจรปิดและคอมพิวเตอร์ 3.ต้องการให้มีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการตัดแวน 4.ต้องการให้ทำลูกระนาดเพื่อชะลอความเร็วแยกบ้านยิ่งประเสริฐ บ้านสวนอุดม 5.แจ้งปัญหาขยะลอยมาอุดตันท่อระบายน้ำช่วงฝนตก 6.ต้องการให้ให้ฉีดยากันยุง เพราะช่วงเวลานี้ไม่ได้รับการพ่นยากันยุง และฉีดยังไม่ถึงพื้นที่อาศัย 7.ต้องการให้กำจัดวัชพืชที่ขึ้นริมรั้ว ท่อหน้าบ้านและพื้นถนนขรุขระอาจเกิดอันตรายได้ 8.รถประชาสัมพันธ์วิ่งเร็วและเสียงเบา 9.ต้องการให้พ่นยากันยุงบ่อยๆหรือหาวิธีอื่นๆในการกำจัดยุง 10.ต้องการทราบว่าการณีสู่สูงอายุกี่เงิน ทำไมต้องให้ข้าราชการค้าประกัน 11.ต้องการให้ทางปาร์กร้างในพื้นที่เอกชน 12.บริเวณพื้นที่ถนนแคบ รวมถึงมีการค้าขายบริเวณข้างถนน ส่งผลให้มีการจราจรที่ไม่เป็นระเบียบและไม่สามารถจราจรได้ 13.ต้องการให้เพิ่มลูกระนาดหน้าโรงเรียนบ้านสวนอุดมทั้ง 2 ฝั่ง เพราะรถชนกันบ่อย 14.ต้องการให้ฉีดยากันยุงร้านค้าตรงข้ามบ้านสวนอุดมเพราะยุงเยอะมาก
บ้านสวนสามัคคี	1.ต้องการให้เพิ่มถังขยะในบริเวณชุมชน 2.ไม่มีกล้องวงจรปิดและสายเคเบิลขาดกระเทาะบ้านเรือน 3.ต้องการให้มีการแจกหนังสือพิมพ์และวารสารให้ทั่วถึง 4.ต้องการให้ปรับปรุงกล้อง CCTV บริเวณซอยบ้านสวนซอย 3 ที่ไม่สามารถใช้งานได้ 5.ต้องการลูกระนาดบริเวณชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
บ้านหนองตะโก	1.ต้องการให้ทำลูกระนาด ติดกล้องวงจรปิด การกวาดขยะ เสียงตามสายบริเวณชุมชน 2.ต้องการให้พนักงานกวาดขยะกวาดขยะบริเวณหน้าถนน หน้าบ้านเลขที่ 3/9 ม.1 ต.บ้านสวน อาทิเช่น ตัดหญ้าแล้วไม่ทำความสะอาดให้เรียบร้อย ทั้งที่เก็บเงินไป 3.ต้องการเพิ่มกล้องวงจรปิดให้มากกว่าเดิม
บ้านสวนยามนิมิต	1.ต้องการให้เทศบาลมาดูแลสิ่งปฏิกูลและลอกท่อระบายน้ำ 2.ไม่ได้ยินเสียงตามสาย

ชุมชน	ข้อเสนอแนะจากประชาชน
สงวนวงศ์	1.ต้องการให้มีคนมากวาดถนนให้ เพราะฝุ่นเยอะและกำจัดมูลสุนัข 2.ต้องการให้การปรับปรุงถนนบริเวณหน้าเทศบาลเสร็จโดยเร็วที่สุด 3.ต้องการให้มีลูกระนาดซอยบ้านสวน-พระยาสัจจา 4
โชคนำชัย	1.ต้องการให้เก็บขยะให้หมดถึง
คลองยี่รัต	1.ต้องการให้ปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปา 2. 3.ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่สำคัญก่อนล่วงหน้าหลายวัน เช่น น้ำจะไม่ไหล ไฟจะดับ ฯ 4.ต้องการให้มีป้ายเตือนลดความเร็วบริเวณซอยบ้านสวน-พระยาสัจจา 31 5.ต้องการให้พื้นที่ชะลอความเร็วภายในซอยบ้านสวน-พระยาสัจจา 27 (ลูกระนาด)
สัมพันธ์วิลล่า	1.บริเวณซอยเศรษฐกิจบ้านสวน 18 บ้านเลขที่ 12/198 ม.6 ถนนเริ่มทรุด
อยู่สบาย	1.ต้องการให้มีการปรับปรุงฝาปิดท่อบริเวณถนน 2.ต้องการให้เพิ่มปริมาณถังขยะ 3.ไม่มีเสียงตามสายในพื้นที่ชุมชน ในบางพื้นที่ของชุมชนเสียงตามสายเบา 4.ขยะล้นมากองหน้าบ้าน เวลาฝนตกหนัก
วัดใหม่บ้านสวน	1.ฝนตกน้ำขังและถนนเป็นแอ่ง 2.ถังขยะไม่เพียงพอ เพิ่มจุดทิ้งขยะหรือถังขยะ ตรงอาคารพาณิชย์ข้างวัดใหม่บ้านสวน
บ้านหนองแหน	1.เสียงตามสายไม่ได้ยิน 2.น้ำท่วมเวลาฝนตกหนัก 3.รถประชาสัมพันธ์วิ่งเร็วและเสียงเบา 4.ไฟทางไม่สว่าง ไฟทางบ้านหนองแหนบริเวณเขเว่น
บ้านห้วยทวน	1.ต้องการให้มีการสำรวจบ้านสวนซอยอยู่แล้วรายซอย 4 ยังไม่มีน้ำประปาและถนนคอนกรีต สำรวจและดำเนินการโดยด่วน 2.ต้องการให้มีการจัดการสุนัขและแมวจรจัดที่วิ่งไล่รถและไล่กัดประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา

ชุมชน	ข้อเสนอแนะจากประชาชน
เพชรบ้านสวน	1.ต้องการให้มีสวัสดิการคนท้อง 2.เสียงตามสายไม่ดังเลยและเสียงตามสายมีบ้างไม่มีบ้าง 3.ต้องการให้มีรถขยะมาส้วเสมอ 4.ต้องการดูกล้องวงจรปิดได้เวลามีปัญหาในหมู่บ้านสัมพันธ์วิลา 5.ต้องการได้ไฟทางบริเวณซอยเศรษฐกิจ 1 ข้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 6.ขอประสานดาราดพรขอการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED 7.ต้องการได้หลอดไฟ LED บริเวณซอยหมู่บ้านนิชาวิลา /หน้าหมู่บ้าน 8.เสียงตามสายไม่ดัง เส้าไฟ หมายเลข 58/6 9.ต้องการถูกระนาดลดความเร็วในชุมชน ซอย 8 10.ต้องการให้มีการเก็บขยะให้ทั่วถึง 11.ต้องการศูนย์พักพิงสุนัขและหมา และการทำหมันสุนัขและแมว 12.ต้องการให้มีการตัดต้นไม้บริเวณแยกเขว่นคอนโด(หลังพรช 1) 13.ฝาท่อระบายน้ำปิดไม่สนิททำให้รถสัญจรผ่านไปมาเกิดเสียงดัง 14.แจ้งปัญหายขยะลอยมาอุดตันท่อระบายน้ำช่วงฝนตกและน้ำท่วมเข้าบ้าน 15.คนเก็บขยะทำถังขยะพัง 16.ไฟทางในหมู่บ้านกิตติ(ตรงข้ามมัสยิดกลาง ซอยนงนุชทิพย์)ปากทางมีร้านขายจักรยานเข้าไปในซอย 2 เส้าไฟต้นที่ 2 จากท้ายซอย ยังไม่ได้รับการแก้ไข 17.ไม่เก็บขยะบริเวณร้านซิค ซอยพรชบ้านสวน หน้าคอนโดลุมพินี 18.ต้องการให้ติดกล้องCCTVข้างทาง 19.ฝาท่อระบายน้ำหน้าร้านอาหารตำกาด 99 บ้านเลขที่ 239/35 ม.4 มีเสียงดังรบกวนเวลารถสัญจรผ่านไปมา 20.ต้องการให้มีกล้องCCTVบริเวณหน้าร้าน 21.ต้องการให้ติดกล้องวงจรปิดCCTVซอยเพชรบ้านสวน 7 22.ไม่อยากให้แบ่งแยกคนในพื้นที่หรือต่างพื้นที่ เพราะทำมาหากินในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนมานาน และไม่ได้รับวัคซีนจากเทศบาล

ชุมชน	ข้อเสนอแนะจากประชาชน
แพรเพชรแก้ว	1.เสียงตามสายไม่ดัง ถ้าดังก็ดังเกินไปและในบางพื้นที่ไม่มีเสียงตามสาย 2.ถนนมีน้ำท่วมบางจุด 3.ท่อพักน้ำเริ่มเสื่อมสภาพและมีรูรั่ว 4.ถนนมีหลุมมีบ่อ 5.ต้องการให้มีการเพิ่มปริมาณถังขยะ 6.ถนนขรุขระ ไม่เสมอกัน
บ้านหนองตาหัวม	1.ต้องการให้เพิ่มกล้องวงจรปิดตามท้องถนน 2.ไม่ได้ยินเสียงตามสาย 3.ขอให้จอตรงรถประชาสัมพันธ์เป็นจุด ๆ 4.ยุ่งเยอะและต้องการให้ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงให้บ่อยขึ้น
บ้านบ่อบุญทอง	1.เสียงตามสายมีปัญหาเรื่องเสียงดังบ้างไม่ดังบ้าง 2.เสียงตามสายมีแต่เรื่องเดิมทุกวัน ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง 3.น้ำขังบริเวณถนนหน้าบ้าน ไหลลงท่อช้าคิดว่าท่อระบายน้ำอาจจะอุดตัน
ดงตาล	1.เก็บขยะไม่หมดทุกถังขยะ ควรเก็บขยะทุกถังขยะไม่ควรเลือกเก็บขยะเฉพาะถังขยะของเทศบาล 2.น้ำจากร้านซักผ้าไหลมาบริเวณถนน เสียงแวกการเกิดอุบัติเหตุ เพราะน้ำไม่ไหลลงท่อระบายน้ำ
บ้านสวนพัฒนา	1.ควรเพิ่มกล้องวงจรปิดหรือติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชุมชน

สถานศึกษา	ข้อเสนอแนะ
วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลพนิจ	1.ต้องการรับรู้ความเคลื่อนไหว ข่าวสาร การดำเนินการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลกำลังดำเนินการไม่มีการสอบถามหรือสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่แบบทั่วถึงทำให้โครงการแต่ละโครงการดำเนินการไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่
โรงเรียนเมรี อิมมาคูเลต คอนแวนต์	1.ควรมีโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนเอกชนบ้าง
โรงเรียนชลราษฎร อำรุง	1.ต้องการให้แก้ไขปัญหาราจร และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	1.ควรดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีนำไปกำจัด ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม วัฏจักรสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารของคนอื่นเนื่องจากมาจากสารพิษสะสมในน้ำ สัตว์น้ำ ต้นไม้ที่บริเวณชายฝั่งทะเล และการสร้างจิตสำนึกปลูกฝังความมีวินัยในด้านการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างทัศนียภาพที่ดีต่อบ้านเมือง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานประจำปีไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ผลการดำเนินการ						
	โครงการและงบประมาณ			โครงการที่ทำได้		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	โครงการทั้งหมด ในแผน	งบประมาณ ในแผน (บาท)	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว จำนวน	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากดำเนินการ ในช่วงไตรมาสอื่น	ยกเลิกโครงการ เพราะเหตุผล ความจำเป็น
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	137	170,227,301	169,580,701	116,613,593	121	8	1
2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	132	128,163,700	64,023,500	30,482,338	19	96	16
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	11	40,680,100	680,100	534,405	6	0	0
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน	13	27,758,000	27,558,000	16,672,370	10	0	1
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะตามหลักธรรมาภิบาล	24	35,840,700	14,584,700	3,508,440	10	2	3
รวมทั้งหมด	317	402,669,801	276,427,001	167,811,146	166	106	21

(ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566)

ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

$$= \text{จำนวนโครงการที่ทำได้} \times 100$$

จำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาประจำปี

เทศบาลเมืองบ้านสวน มีจำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 317 โครงการ และเทศบาลเมืองบ้านสวนสามารถนำไปดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 166 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 106 โครงการ

$$\text{คำนวณ} = 272 \times 100 / 317 = \text{ร้อยละ } 86$$

คะแนนที่ได้ 4 คะแนน

หมายเหตุ

- 1.โครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หมายถึง โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายและสรุปผลการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 2.โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ได้เริ่มต้นดำเนินการตามช่วงเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสและกำลังดำเนินการอยู่
- 3.โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง โครงการที่ดำเนินการในช่วงไตรมาสอื่น และโครงการที่มีเหตุผลความจำเป็นในการขอยกเลิกจัดทำโครงการ โดยได้ทำหนังสือขอความเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผ.02

รายงานประจำปีไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : ให้ความสำคัญกับฐานนวัตกรรม และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสม

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เมืองนวัตกรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน โดยพัฒนาทักษะความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและดูแลประชาชนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4.1 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ความมีจิตสาธารณะโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
1	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ้างงาน นักร้องเพลงลูกทุ่ง และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570	- ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 18 ตำบล 107 หมู่บ้าน หน่วยงานราชการมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น - วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดำรง ได้รับการสืบทอด - ดำรงไว้ซึ่งการมีส่วนร่วมในการ จัดงานประจำปีของจังหวัดชลบุรี - สามารถจัดหารายได้เข้ากาชาด จังหวัดเพื่อเข้าไปทำนุบำรุงและ สร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่อไป	1-3 ธ.ค.65 - เม.ย.66	✓				170,000 (งบท้องถิ่น)	170,000 (งบท้องถิ่น)	170,000	- สนับสนุนงบประมาณให้ อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย การจัดงานมีสักการ พระพุทธรูปทองคำ และงานสงกรานต์ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	- ทำให้หน่วยงานราชการและ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ- ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น - ทำให้วัฒนธรรมและประเพณี ไทยที่ดำรงได้รับการสืบทอด - ทำให้ดำรงไว้ซึ่งการมีส่วนร่วม ในการจัดงานประจำปีของ จังหวัดชลบุรี - ทำให้สามารถจัดหารายได้ เข้ากาชาดจังหวัดเพื่อ ทำนุบำรุงและสร้างสิ่ง สาธารณะประโยชน์ต่อไป	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
2	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 ปรากฏในแผนพัฒนา 2566-2570 หน้า 3-6 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 5	- ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ผู้เดือดร้อน ในพื้นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการช่วยเหลือด้าน การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ สาธารณภัยด้านการส่งเสริม อนามัยและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ด้านการให้การสังคม สงเคราะห์ และด้านอื่นๆ ตาม ที่สภากาชาดไทยมอบหมาย เพื่อสร้างจิตสำนึกใน เมตตาธรรมและมนุษยธรรม แก่ผู้เดือดร้อนยากไร้ในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1-3 ธ.ค.65 - เม.ย.66	✓				130,000 (งบท้องถิ่น)	130,000 (งบท้องถิ่น)	130,000 (บาท)	-สนับสนุนการดำเนินงาน ของเหล่ากาชาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ครั้ง/ปี	-ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมของ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ.2566-2570 เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพและ ปฏิบัติตามที่ สภากาชาดไทยมอบหมาย ในการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส. -ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ได้รับการช่วยเหลือมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น -สามารถตอบสนองวิถีทัศน์ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี "ชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชั้นนำ"	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	
3	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชน ทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา 2566-2570 หน้า 3-6 ลำดับ 3 ผด.66 หน้า 6	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ รายละเอียดของภาษีท้องถิ่น แต่ละชนิดแก่ประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 1 ครั้ง/ปี	1 ค.ค.65	✓				150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	147,939	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภาษีท้องถิ่นและ มาตรการภาษีร้อยละ 80	ประชาชนทราบรายละเอียด ของภาษีแต่ละชนิดและทราบ ถึงหน้าที่ที่ต้องชำระภาษี มากขึ้น	สำนักคลัง	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 3 โครงการ														

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการบูรณาการผู้ปกครอง ปราชญ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 7-8 ลำดับ 1 ผด.66 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 4 ลำดับ 1	จัดกิจกรรมการชักชวนและ ความเข้าใจทั้งให้ความรู้เบื้องต้นด้าน การดูแลเด็กเล็กให้กับผู้ปกครอง เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 มี.ย. - ก.ค. 66	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ยกเลิก	30,000 (เงินรายได้)	30,000 (เงินรายได้)	26,891 (บาท)	ร้อยละ 85 ของผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ปกครองเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง เข้าใจระบบ การเรียนการสอน แนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ พัฒนาการ เด็กเบื้องต้นและให้ความรู้เมื่อ กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้กับเด็ก	- พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เด็กเล็กทราบถึงแนวทาง การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบแบบแผนทางปฏิบัติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน - พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เด็กเล็ก ครู และบุคลากร ทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และได้แลกเปลี่ยน แนวคิดใหม่ ๆ ในการเลี้ยงดู เด็กเล็ก และเข้าใจพัฒนาการ ของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา - ผู้ปกครองเข้าใจแนว นโยบายการพัฒนาเด็กด้าน การศึกษาของเทศบาล เมืองบ้านสวน	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
2	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข 2/66 หน้า 3 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 7	- จัดการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ครั้ง/ปี - จัดอบรมให้ความรู้บุคลากร ทางการศึกษาในเรื่องระบบ ทางการศึกษาในเรื่องระบบ	1-2 พ.ย. 65 - ม.ค. 66	✓				50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (บาท)	ร้อยละ 80 ของ มาตรฐานตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ประเมิน คุณภาพภายใน	สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษา	
3	โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์ แห่งการเรียนรู้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข 2/66 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 7	- จัดนิทรรศการวิชาการ ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนทุกแห่ง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2-3 ก.พ. - เม.ย. 66	✓				85,000 (งบท้องถิ่น)	85,000 (งบท้องถิ่น)	85,000 (บาท)	- ร้อยละ 85 ของ นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมการจัด นิทรรศการวิชาการ	- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกคนได้แสดงผลงานผ่าน นิทรรศการแสดงผลงานทาง วิชาการของครูผู้ ดูแลเด็ก และนักเรียน	กองการศึกษา	
4	โครงการทุนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-8 ลำดับ 4 ผด.66 หน้า 8	จัดกิจกรรมทัศนศึกษา และแหล่งเรียนรู้รับนอกสถานที่ ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวนทุกแห่ง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. - ธ.ค. 65	✓				60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000 (บาท)	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมือง บ้านสวนที่เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาการที่ดี เกิดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย	นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิดการเรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรง	กองการศึกษา	
5	โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-8 ลำดับ 5 ผด.66 หน้า 27	- อาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง จำนวน 260 วัน - อาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 260 วัน	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66	✓				4,913,200 (งบท้องถิ่น)	4,913,200 (งบท้องถิ่น)	-	- ร้อยละ 100 ของนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน มีอาหารเสริม(นม) รับประทาน - ร้อยละ 100 ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6 มีอาหารเสริม(นม) รับประทาน	- นักเรียนได้รับอาหาร เสริม (นม) ซึ่งมีโภชนาการ ที่บำรุงสุขภาพต่อเด็ก ทำให้พัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่ดีสมวัย	กองการศึกษา	อยู่ในขั้นตอนจัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายอาหารเสริม นม จวตที่ 3

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-9-10 ลำดับ 6 ผด.66 หน้า 19-21	- มีอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 245 วัน - ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง คนละ 200 บาท/คน/ปี - ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง คนละ 200 บาท/คน/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง คนละ 200 บาท/คน/ปี - ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง คนละ 300บาท/คน/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง คนละ 430บาท/คน/ปี - เงินสนับสนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" 2) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560"	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓			5,526,405 (งบท้องถิ่น)	5,526,405 (งบท้องถิ่น)	5,526,405 (บาท)	- ร้อยละ 100 ของ นักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวนทุกคนมีอาหาร กลางวันรับประทาน - ร้อยละ 80 ของนักเรียน รับประทานนมทุกวัน และมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอนเพียงพอ - ร้อยละ 80 ของ ครูและบุคลากรในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสามารถ บริหารจัดการภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้	- นักเรียนได้รับอาหาร กลางวันซึ่งมีสาร อาหารที่บำรุงสุขภาพ ต่อเด็ก ทำให้พัฒนา การทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่ดีสมวัย - ครูและบุคลากร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถบริหารจัดการ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้	กองการศึกษา		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		- จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัว นักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการเรียน และเงินอื่นที่เทศบาลให้สถานศึกษา ตามข้อ 6(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562												
7	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/65 หน้า 6 ผด.66 หน้า 22	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนวัดผาสุการาม เพื่อให้โรงเรียนโรงเรียนวัดผาสุการาม ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6 ทุกคนได้ รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการในทุกวันที่มี การเรียนการสอน	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				1,456,000 (งบท้องถิ่น)	1,456,000 (งบท้องถิ่น)	525,000	- ร้อยละ 85 ของนักเรียน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) มีภาวะโภชนาการ อยู่ในระดับดี	-นักเรียนทุกคนมี น้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย -นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง	กองการศึกษา	
8	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/65 หน้า 7-8 ผด.66 หน้า 22-23	สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน อนุบาลวัดอรัญญิกवास เพื่อดำเนินการ 1. ด้านปริมาณ - นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวัน ที่สะอาด มีประโยชน์หลักโภชนาการ รับประทานตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 2. ด้านคุณภาพ - นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น และมีพัฒนาการที่ขึ้นทุกๆ ด้าน - นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพกาย และจิตอยู่ในระดับดี - นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอในระดับดี - นักเรียนร้อยละ 85 มี น้ำหนัก	1-4 ต.ค.65 ก.ย.66	✓				784,000 (งบท้องถิ่น)	784,000 (งบท้องถิ่น)	273,000	- ร้อยละ 85 ของ นักเรียนโรงเรียน อนุบาลวัด อรัญญิกवास มีภาวะโภชนาการ อยู่ในระดับดี	1. ด้านคุณภาพ - ร้อยละ 95 ของนักเรียน มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ - ร้อยละ 95 ของนักเรียน มีภาวะโภชนาการลดลง - ร้อยละ 95 ของนักเรียน มีพัฒนาการในระดับดี - ร้อยละ 95 ของนักเรียน ที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ในระดับดี - ร้อยละ 95 ของนักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ ทางร่างกายตามเกณฑ์ - ร้อยละ 95 ของนักเรียน พึงพอใจต่อการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
		ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย - นักเรียนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน - นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพกาย และจิตอยู่ในระดับดี - นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอในระดับดี										ในระดับดี		
9	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-11 ลำดับ 9 ผด.66 หน้า 24	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ เพื่อ 1. <u>ด้านปริมาณ</u> - นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันสะอาด มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ รับประทานอาหารกลางวัน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. <u>ด้านคุณภาพ</u> - นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้นและ ลดจำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน	1-4 ค.ศ.65 - ก.ย.66	✓			546,000 (งบท้องถิ่น)	546,000 (งบท้องถิ่น)	237,500	ร้อยละ 85 ของ นักเรียนโรงเรียน วัดธรรมนิมิตต์ มีภาวะโภชนาการ อยู่ในระดับดีและ มีความรู้เรื่อง คุณค่าอาหาร	1. ด้านคุณภาพ -ร้อยละ 95 ของนักเรียน มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ -ร้อยละ 95 ของจำนวน นักเรียนมีพัฒนาการในระดับดี -ร้อยละ 95 ของนักเรียน ที่สุขภาพกายและสุขภาพจิต อยู่ในระดับดี -ร้อยละ 95 ของนักเรียน ที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ในระดับดี -ร้อยละ 95 ของนักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ ทางร่างกายตามเกณฑ์ -ร้อยละ 95 ของนักเรียน ที่มีความพึงพอใจต่อการ ดำเนินงานโครงการอาหาร กลางวันตั้งแต่อนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	กองการศึกษา		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
10	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-12 ลำดับ 10 ผด.66 หน้า 25	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อ 1. ด้านปริมาณ - นักเรียนปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา มีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน และทุกวันที่มีเรียนการสอน 2. ด้านคุณภาพ - นักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา มีอาหารกลางวันที่มีประโยชน์เพียงพอต่อ ความต้องการของร่างกายส่งเสริมให้นักเรียน มีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร โรงเรียนมีระบบการให้บริการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย มีน้ำดื่มร้อน และสมรรถภาพทางกายตามหลักเกณฑ์	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓			3,840,000 (งบท้องถิ่น)	3,840,000 (งบท้องถิ่น)	1,495,200 (บาท)	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนปฐมวัยถึง ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนบ้านสวน อุดมวิทยาได้รับ ประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ	- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน ได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัยหลักโภชนาการ - เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน โรงอาหารให้สะอาด ถูกหลักอนามัย - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบ ในการรับประทานอาหาร - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีน้ำดื่ม ส่วนสูงและสมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์	กองการศึกษา	
11	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตะโก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-12 ลำดับ 11 ผด.66 หน้า 26	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตะโก เพื่อ 1. ด้านปริมาณ - นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันสะอาด มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการรับประทาน อาหารกลางวันตั้งแต่ขึ้นอนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. ด้านคุณภาพ - นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นและ ลดจำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพกาย และจิตใจอยู่ในระดับดี - นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป มีดัชนีชี้วัดในการ ดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ในระดับดี	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓			2,146,200 (งบท้องถิ่น)	2,146,200 (งบท้องถิ่น)	1,092,000	ร้อยละ 80 ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะโก มีภาวะโภชนาการ อยู่ในระดับดีและมี ความรู้เรื่องอาหาร	1. ด้านคุณภาพ ร้อยละ 95 ของนักเรียน ที่มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ 2. ร้อยละ 95 ของจำนวนนักเรียน ที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง 3. ร้อยละ 95 ของ นักเรียนที่มีพัฒนาการในระดับดี 4. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มี สุขภาพกายและจิตใจอยู่ในระดับดี 5. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มี สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ในระดับดี 6. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มี น้ำดื่มตามเกณฑ์	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
12	โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา ประกอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 3 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 28	เชิงปริมาณ - ทาสีภายในห้องเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน อุดมวิทยา - เปลี่ยนประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว จำนวน 6 ชุด - เปลี่ยนประตูเหล็กบานเปิดคู่ จำนวน 1 ชุด เชิงคุณภาพ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ แวดล้อมที่เหมาะสมต่อ การดูแลเด็กเล็ก เพื่อให้เป็นไป ตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	✓				242,000 (งบท้องถิ่น) รายการกันเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	242,000 (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนอุดมวิทยา ได้รับการปรับปรุงคือ เปลี่ยนประตูเหล็ก บานเปิดเดี่ยว จำนวน 6 ชุด และประตูเหล็ก บานเปิดคู่ จำนวน 1 ชุด พร้อมทาสีภายใน ห้องเรียน	สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านสวนอุดมวิทยา มีความเหมาะสมต่อการดูแล เด็กเล็ก และเป็นไปตามมาตรฐาน การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	
13	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข 2/65 หน้า 4-5 ลำดับ 3	เชิงปริมาณ เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 400 คน		✓			188,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	-	-	-ร้อยละ 80 ของเด็ก ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ มีความรู้ ในการป้องกัน การจมน้ำ กฎความปลอดภัย ในการปฐมพยาบาลเด็ก จมน้ำที่ถูกต้อง ทางน้ำและวิธี	-ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ โดยมีทักษะการป้องกันก่อน ที่จะเกิดเหตุการณ์ -เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุ ทางน้ำได้ -เด็ก ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร ทางการศึกษา มีความรู้ใน การป้องกันกรจมน้ำ กฎ ความปลอดภัยทางน้ำและวิธี ในการปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำที่ ถูกต้อง	กองการศึกษา	ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
14	โครงการเฝ้าระวังและ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบ้านสวน ปรางภูมิแฉ่งพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข 2/65 หน้า 6-7	เชิงปริมาณ - เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 400 คน	3 เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	45,820	ร้อยละ 100 ของเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวนมีพัฒนาการ เข้ารับการศึกษาระดับ ที่สูงขึ้น	-เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการสมวัยในทุกๆ ด้าน ตามช่วงอายุ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวนมีเครื่องมือ สำหรับประเมินพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย (DSPM) -เด็กเล็กมีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัยในการเข้ารับการศึกษ ในระดับที่สูงขึ้น	กองการศึกษา	
15	โครงการสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการ สวมหมวกนิรภัยของ เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวน ปรางภูมิแฉ่งพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 5 ลำดับ 4 ผด.66 หน้า 8	เชิงปริมาณ - เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง จำนวน 450 คน เชิงคุณภาพ - นักเรียน และผู้ปกครองตระหนักถึง การสวมหมวกนิรภัย และได้ความรู้ ในเรื่องกฎจราจร ที่ควรรู้และข้อควร ปฏิบัติในการขี่รถจักรยานยนต์	3-4 พ.ค. - ก.ย. 66	✓				90,600 (งบท้องถิ่น)	90,600 (งบท้องถิ่น)	67,167	-ร้อยละ 80 นักเรียน และผู้ปกครองที่เข้าร่วม โครงการตระหนักถึง การสวมหมวก นิรภัย และได้ความรู้ ในเรื่องกฎจราจร ที่ควรรู้และ ข้อควรปฏิบัติ การขี่รถจักรยานยนต์	-เด็กและผู้ปกครองสังเกตเห็น ความสำคัญในการสวม หมวกนิรภัยสำหรับเด็ก -ป้องกันอุบัติเหตุ เสริมสร้างวินัยในการสวม หมวกนิรภัย ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจาก อุบัติเหตุทางถนน	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
16	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วงโยธวาทิต โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 6 ลำดับ 5 ผด.66 หน้า 9	เชิงปริมาณ -โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) มีครูวงโยธวาทิตเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตเพียงพอตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 วง เชิงคุณภาพ -นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านดนตรี ลักษณะการบรรเลงในรูปแบบการนั่งบรรเลง และการบรรเลงในรูปแบบดนตรีสำเนา -นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมการบรรเลงวงโยธวาทิต -นักเรียนที่มีทักษะทางด้านดนตรี สามารถเข้าร่วมการแข่งขันวงโยธวาทิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างผลงานให้กับตนเอง และท้องถิ่น	1-4 ด.ค.65 - ก.ย. 66	✓				3,337,600 (งบท้องถิ่น) 3,170,720 (เทศบาลอุดหนุน) 166,880 (โรงเรียนสมทบ)	3,170,720 (บาท)	3,170,720 (บาท)	โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) มีครูวงโยธวาทิตเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตเพียงพอตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 วง	โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) มีจำนวนเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตเพียงพอสำหรับการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีทักษะทางด้านดนตรี ได้สามารถพัฒนาทักษะที่ตนเองถนัดและสนใจ เพื่อนำทักษะและวิธีการไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต	กองการศึกษา	
17	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 7 ลำดับ 6 ผด.66 หน้า 10	-นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) มีบุคลากรครู ที่ทำการสอนเพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน -จัดจ้างครู (ครูไทย) วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา อัตราละ 15,000 บาท จำนวน 10 เดือน	1-4 ด.ค.65 - ก.ย. 66	✓				1,200,000 (งบท้องถิ่น) 1,190,000 (เทศบาลอุดหนุน) 10,000 (โรงเรียนสมทบ)	1,190,000 (งบท้องถิ่น)	1,190,000	-ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้รับ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น	-ทำให้การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ -ทำให้ให้นักเรียนได้มีบุคลากรครู ทำการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนในด้านการศึกษา	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			(ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
18	โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปทุมธานี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 7-8 ลำดับ 7 ผด.66 หน้า 10-11	เชิงปริมาณ - จัดครูสอนภาษาต่างประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ หรือ ประสบการณ์ด้านภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) สอน นักเรียน จำนวนครู 4 คน เป็นระยะเวลา 10 เดือน - นักเรียนทุกคนเรียนรู้ได้เรียนรู้ มีความรู้และประสบการณ์ ภาษาต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) ใช้ภาษา ต่างประเทศในการสื่อสารได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น เชิงคุณภาพ - โรงเรียนมีครูสอนภาษา ต่างประเทศที่มีคุณภาพ มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย. 66	✓				600,000 (งบท้องถิ่น) 595,000 (เทศบาลอุดรธานี) 5,000 (โรงเรียนสวน)	595,000	595,000	- ร้อยละ 80 ของ นักเรียนที่ได้รับ การลงมือปฏิบัติ ทางการเรียนที่ดีขึ้น	-นักเรียนระดับอนุบาล และมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ ประสบการณ์ใช้ภาษาอังกฤษ- ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นเพื่อ การสื่อสารได้ และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น -นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ ประสบการณ์ใช้ภาษาอังกฤษ- ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นเพื่อ การสื่อสารได้ และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น -นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตอนต้น มีความพึงพอใจ ในการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) และพึงพอใจต่อครูผู้สอน -นักเรียนในเขตบริการ ของโรงเรียน มีความพึงพอใจในการเรียนภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) ของนักเรียน และพึงพอใจ ต่อครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น)	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ตัวชี้วัด							
19	โครงการพัฒนาศูนย์ การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 9 ลำดับ 8 ผด.66 หน้า 11-12	เชิงปริมาณ - จำนวนคู่มือการจัดการศึกษา ตามสาระการเรียนรู้ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตรงตามความต้องการของโรงเรียน หรือตามเกณฑ์อัตรากำลัง จำนวนครู 5 คน เป็นระยะเวลา 10 เดือน - นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ มีคุณภาพตามจุดหมายของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เชิงคุณภาพ - นักเรียนได้เรียนรู้กับครูที่ ตรงตามวิชาเอกการสอนและ ตามสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 - นักเรียนมีความรู้ มีคุณภาพ ตามจุดหมายของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551	1-4 ค.ศ.65 - ก.ย. 66	✓				750,000 (งบท้องถิ่น) 745,000 (เทศบาลอุดหนุน) 5,000 (โรงเรียนสมทบ)	745,000 (บาท)	745,000 (บาท)	- ร้อยละ 80 ของ นักเรียนที่ได้รับ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น	- นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้ มีความรู้ มีคุณภาพตามจุดหมาย หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 - นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษาตอนต้นได้รับความรู้ และการพัฒนาครบทุกด้าน ทั้งทักษะด้านวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ในการจัดการรวม การเรียนรู้ของโรงเรียน - นักเรียนในเขตบริการ ของโรงเรียน มีความพึงพอใจต่อ การจัดการรวม การเรียนรู้ของโรงเรียน	กองการศึกษา	
20	โครงการพัฒนาห้องเรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 10 ลำดับ 9 ผด.66 หน้า 12-13	เชิงปริมาณ - นักเรียนมีวัสดุและครุภัณฑ์ ใช้ในห้องเรียนในการจัด การเรียนการสอน เชิงคุณภาพ - นักเรียนโรงเรียน บ้านสวนอุดมวิทยามีสื่อ ประกอบการเรียนรู้ได้อย่าง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	1-4 ค.ศ.65 - ก.ย. 66	✓				577,176 (งบท้องถิ่น) 572,176 (เทศบาลอุดหนุน) 5,000 (โรงเรียนสมทบ)	572,176 (บาท)	572,176 (บาท)	โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จัดทำโทรทัศน์พร้อม ติดตั้งสำหรับใช้ใน การเรียนการสอน นักเรียน จำนวน 24 เครื่อง	- นักเรียนทุกคนได้มีสื่อ ประกอบการเรียนรู้ได้อย่าง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ได้อย่าง ทั่วถึง - นักเรียนได้รับการพัฒนา โดยการเรียนรู้จากเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้พัฒนา การเรียนการสอนอย่างมี	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		-นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์ เป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนได้ -นักเรียนไม่เจตนาบริการของ ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ที่ทันต่อเหตุการณ์อย่างทั่วถึง										ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - นักเรียนในเขตบริการ ของชุมชน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้รับข้อมูล และข่าวสาร		
21	โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียน การสอนโรงเรียนบ้าน หนองตะโก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 11 ลำดับ 10 ผศ.66 หน้า 13	จังหวัดที่มีความรู้ความสามรถ และประสิทธิภาพในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ (อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ระยะ 10 เดือน จำนวน 7 อัตรา)	1-4 ต.ค.65 ก.ย. 66	✓				1,050,000 (งบท้องถิ่น) 1,047,300 (เทศบาลอุดรฯ) 3,000 (โรงเรียนสมทบ)	1,047,000 (งบท้องถิ่น)	1,047,000	-ร้อยละ 100 ของ นักเรียนที่ได้รับ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น	-โรงเรียนมีบุคลากรครูในสาขา วิชาที่ขาดแคลนที่เพียงพอกับ ความต้องการนักเรียน -นักเรียนสามารถยกระดับ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้ -นักเรียนพัฒนาความรู้ ความสามารถทาง เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้ดีขึ้น -โรงเรียนมีชื่อเสียง นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน -เมื่อการจัดการเรียนการสอน มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และผลการสอบ ระดับชาติ RT, NT, O-NET สูงขึ้น	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
22	โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียน การสอนโรงเรียนวัดผดุงการาม (สุวรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 12 ลำดับ 11 ผด.66 หน้า 14	เป้าหมายเชิงปริมาณ - จัดทำครูที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ให้เพียงพอในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 4 อัตรา เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในทุกกลุ่ม สาระเพิ่มมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 100	1-4 ค.ค.65 - ก.ย. 66	✓			600,000 (งบท้องถิ่น) 599,000 (เทศบาลอุดหนุน) 1,000 (โรงเรียนสมทบ)	599,000 (บาท)	599,000 (บาท)	-ร้อยละ 100 ของ นักเรียนที่ได้รับ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น	-มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียน การสอน การเรียนการสอนเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	กองการศึกษา	
23	โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียน การสอน โรงเรียนอนุบาล วัดอรัญญิกวาส ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 12 ลำดับ 12 ผด.66 หน้า 14	เป้าหมายเชิงปริมาณ จัดทำครู จำนวน 2 อัตรา เพื่อให้ เพียงพอต่อการเรียนการสอน เป้าหมายเชิงคุณภาพ -นักเรียนได้รับประโยชน์ จากโครงการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน	1-4 ค.ค.65 - ก.ย. 66	✓			300,000 (งบท้องถิ่น) 298,000 (เทศบาลอุดหนุน) 2,000 (โรงเรียนสมทบ)	298,000 (บาท)	298,000 (บาท)	-ร้อยละ 80 ของ นักเรียนที่ได้รับ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น	-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น -นักเรียนระดับปฐมวัยมีการ พัฒนาการทุกด้าน ตามหลักสูตร และเต็มตามศักยภาพ -นักเรียนมีศักยภาพในการค้นคว้า หาความรู้และเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
24	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัทธิชัยคีตศึกษา ชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 13 ลำดับ 13 ผด.66 หน้า 15	- ครูจ้างสอน จำนวน 10 อัตรา อัตราละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 10 เดือน เป็นเงิน 1,500,000 บาท - นักเรียน นักศึกษาและ ครูวิทยาลัทธิชัยคีตศึกษาชลบุรี ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ในทุกด้าน อัตราค่าจ้างครู : นักเรียน สอดคล้องกับภารกิจ	1-4 ต.ค.65 - ก.ย. 66	✓				1,500,000 (งบท้องถิ่น) 1,450,000 (เทศบาลอุดหนุน) 50,000 (โรงเรียนสมทบ)	1,450,000	1,450,000	ร้อยละ 100 ของ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาอัจฉริยภาพ ตนเองได้อย่างมี คุณภาพ	- นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และสามารถ นำความรู้ ทักษะวิชาชีพไปใช้ใน ชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ - จำนวนครูเพียงพอดังจำนวน ผู้เรียน	กองการศึกษา	
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 14 ลำดับ 13 ผด.66 หน้า 16	เป้าหมายเชิงปริมาณ จัดจ้างครูจำนวน 3 อัตรา ตามวิชาเอก ตลอดปีการศึกษา เพื่อให้จำนวนครู เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน เป้าหมายเชิงคุณภาพ - นักเรียนมีครูสอนเพิ่มขึ้น ตามวิชาเอกสำหรับการจัด การเรียนการสอนได้ ตลอดปีการศึกษา เป็นการเพิ่มศักยภาพ ในการเรียนการสอนตาม วิชาเอกที่ต้องการให้มี คุณภาพและเป็นไปตาม มาตรฐานขั้นพื้นฐานที่กำหนด	1-4 ต.ค.65 - ก.ย. 66	✓				450,000 (งบท้องถิ่น) 448,000 (เทศบาลอุดหนุน) 2,000 (โรงเรียนสมทบ)	448,000 (งบท้องถิ่น)	448,000	ร้อยละ 80 ของ นักเรียนที่ได้รับ การสอนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น	- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้จากครูวิชาเอกปฐมวัย โดยตรง ซึ่งจะทำให้เด็กปฐมวัย ได้รับพัฒนาแนวทางที่ถูกต้อง - นักเรียนร้อยละ 75 สามารถใช้ ภาษาจีนเบื้องต้นในการสื่อสารได้ - นักเรียนร้อยละ 75 มีความรู้ ความสามารถด้านดนตรีไทยและ สากล อย่างน้อย 1 อย่าง	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก						
26	โครงการจ้างครูสอนทดแทน อัตราที่ขาดแคลน โรงเรียนพระราชานุเคราะห์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 14 ลำดับ 15 ผด.66 หน้า 17	เชิงปริมาณ - โรงเรียนจ้างครูในสาขาที่ ขาดแคลน จำนวน 4 อัตรา - โรงเรียนมีครูเพียงพอสำหรับ การจัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานลูกเสือ) <u>เชิงคุณภาพ</u> - นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ความสามารถอย่างสมบูรณ์ ไม่ทุกด้าน - นักเรียนมีครูผู้สอนในสาขา ที่ขาดแคลนเป็นไปตามเกณฑ์ อัตราที่ตั้งงบประมาณขอการบริหาร จัดการเรียนรู้ เกิดผลดีต่อการจัดการ เรียนรู้ตามหลักสูตร - นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 - นักเรียนสามารถสอบแข่งขัน เข้ารับการศึกษาคือ หรือประกอบอาชีพได้	1-4 ค.ศ.65 - ก.ย. 66	✓				600,000 (งบท้องถิ่น) 590,000 (เทศบาลอุดรธานี) 10,000 (โรงเรียนสมทบ)	590,000 (บาท)	ร้อยละ 80 ของ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น จากการมีครูผู้สอนที่ตรง ตามสาระการเรียนรู้	- นักเรียนมีครูเพียงพอสำหรับ การจัดการเรียนรู้ และมีอัตราส่วน ของจำนวนครูต่อนักเรียนเป็นไปตาม เกณฑ์อัตราที่กำหนดสมต่อการ บริหารจัดการเรียนรู้ เกิดผลดีต่อการ จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร - นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 - นักเรียนได้รับการเสริมและพัฒนา ความรู้ ความสามารถอย่างสมบูรณ์ - นักเรียนสามารถสอบแข่งขันเข้ารับ การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
27	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม 4/65 หน้า 15 ลำดับ 16 ผด.66 หน้า 18	เชิงปริมาณ - กิจกรรมนักเรียน กิจกรรม โรงเรียนและการจัดการเรียน การสอนจากการใช้งาน Computer all in one ประจำห้องเรียนจำนวน 20 ห้อง เชิงคุณภาพ - นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ได้ใช้คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ในการพัฒนากิจกรรมการเรียน	1-4 ค.ศ.65 ก.ย. 66	✓				460,000 (งบท้องถิ่น) 450,000 (เทศบาลอุดหนุน) 10,000 (โรงเรียนสมทบ)	450,000 (บาท)	450,000 (บาท)	โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จัดหา Computer all in one จำนวน 20 เครื่อง	- นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ได้ใช้คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ในการพัฒนากิจกรรมการเรียน การสอนให้เหมาะสมกับ ยุคสมัยโลกาภิวัตน์	กองการศึกษา	
28	โครงการส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม 6/65 หน้า 4 ลำดับ 2 ผด.66 พด ฉบับที่ 2	เชิงปริมาณ -ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวนและ บุคลากรทางการศึกษาของ กองการศึกษา จำนวน 60 คน เชิงคุณภาพ -ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับ การพัฒนาให้สามารถพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การดึงดูดความสนใจและ การออกแบบการเรียนรู้ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาขยายผลและใช้ประโยชน์	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				95,000 (เงินรายได้)	95,000 (เงินรายได้)	69,094	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ มีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก	-ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน ได้รับการ พัฒนาด้านการเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพ -ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวนสามารถ พัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ ด้านการสื่อสาร การนำเสนอ หน้าชั้นเรียนการดึงดูด ความสนใจ และ การออกแบบการเรียนรู้ -ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของศูนย์พัฒนา	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
		ต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้									เด็กเล็กไม่สังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวนนำความรู้ ที่ได้รับมาขยายผลและ ใช้ประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้		
29	โครงการป้องกันเหตุ กรณีเด็กติดอยู่ในรถ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 6/65 หน้า 3 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 7/2566 หน้า 9 ลำดับ 1	เชิงปริมาณ -นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง จำนวน 461 คน <u>เชิงคุณภาพ</u> -นักเรียน และครูผู้จัดการ เอาตัวรอดด้วยวิธีการอย่างใด อย่างหนึ่งเมื่อติดอยู่ในรถยนต์	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓			ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ร้อยละ 90 ของนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ ความสามารถในการ เอาตัวรอดจากการ ติดในรถได้	-นักเรียน และครูผู้ดูแลเด็ก วิธีการทำงานของ แผนรณยณ์ สัญญาณไฟ ฉุกเฉิน กระถาง และ ระบบล็อกประตูของรถ แต่ละประเภท -นักเรียนและครูผู้ดูแลเด็ก รู้จักการเอาตัวรอดโดย วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อติดอยู่ในรถยนต์	กองการศึกษา	
30	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ที่ติดคอนกรีต ซอยสาธารณะ ซอยเพชรบ้านสวน 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข 4/66 หน้า 9 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 11	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ที่ติดคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.80-5.50 เมตร ความยาวรวม 165.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 809.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับปรุงระดับปากบ่อพักเดิม ผ่าบ่อ เหล็กหล่อเดิม จำนวน 11 บ่อ และปรับระดับ ปากบ่อพักเดิม พร้อมเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อใหม่ จำนวน 5 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓			448,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	448,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	- (เงินรายได้/ เงินสะสม)	ปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ติด คอนกรีตให้อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้ จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ มีประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างการค้าเริ่มการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			(ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
31	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ แยกจากถนนสุขุมวิท ข้างบ้านเลขที่ 116/54 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข 4/66 หน้า 10 ลำดับ 2 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 11	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร มีจราจรกว้าง 4.10-7.50 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 99.30 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับปรุงดับปากบ่อเดิม จำนวน 4 บ่อ และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อใหม่ จำนวน 4 ฝา รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				431,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม) รายการกันเงินรายการจ่ายกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	431,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	ก่อสร้างปรับปรุง ถนนแอสฟัลติก คอนกรีต จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ มีประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ ก่อสร้าง
32	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ซอยสาธารณะ ซอยบ้านสวน - เสรฐภักดิ์ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข 4/66 หน้า 11 ลำดับ 3 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 12	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 มีจราจรกว้าง 4.30-7.15 เมตร ยาวรวม 322.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,884.00 ตารางเมตร และ ช่วงที่ 2 มีจราจรกว้าง 6.00-8.80 เมตร ยาวรวม 280.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,808.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับปรุงดับปากบ่อเดิม จำนวน 71 บ่อ และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อใหม่ จำนวน 70 ฝา รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				2,626,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม) รายการกันเงินรายการจ่ายกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	2,626,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	ก่อสร้างปรับปรุง ถนนแอสฟัลติก คอนกรีต จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ มีประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
รวมแผนงานการศึกษา ทั้งหมด 32 โครงการ				26	5	1	0	34,762,301	34,574,301	20,707,773				

กิจกรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

1.3 แผนงานศาสนาก้าวหน้าวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก						
1	โครงการประกวดดนตรีสากล ด้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อ.เพิ่มเติม 6/65 หน้า 6 ลำดับ 1 ผด.66 เพิ่มเติม 5 ครั้งที่ 5/66	เชิงคุณภาพ -เด็กเยาวชนมีทักษะการเล่นดนตรี สากลที่ดี มีจิตใจแจ่มใส ร่าเริง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ ห่างไกลยาเสพติด เชิงปริมาณ -เด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดดนตรีสากล ร้อยละ 90	3-4 มิ.ย. - ส.ค. 66	✓				250,000 (เงินรายได้)	250,000 (บาท)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ มีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก	-เด็กเยาวชน มีความ สามารถและมีศักยภาพ ทักษะในการเล่นดนตรี สากล -เด็กเยาวชน มีเวทีสำหรับ การแสดงออกซึ่ง ความสามารถ ทักษะ การเล่นดนตรีและเป็น การค้นหาตัวตนของ ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ -เด็กเยาวชนได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด	กองการศึกษา	
2	โครงการประกวดดนตรีไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อ.เพิ่มเติม 6/65 หน้า 7 ลำดับ 2 ผด.66 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2	จัดโครงการประกวดดนตรีไทย จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 พ.ค. - ก.ค. 66	✓				110,000 (เงินรายได้)	110,000 (เงินรายได้)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ มีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก	-อนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมทางด้าน ดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถด้านดนตรี ไทยสู่สาธารณชนเป็น การกระตุ้นเด็กและเยาวชน ฝึกหัดและพัฒนาการ เล่นดนตรีไทยมากขึ้น -เด็กและเยาวชนมี สุนทรียภาพด้านดนตรีไทย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ยังไม่สำเร็จ							
3	โครงการประกวดวาดภาพ ระบายสี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข 4/66 หน้า 3-4 ลำดับ 2 ผศ.66 หน้า 61	จัดประกวดวาดภาพระบายสี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 ม.ย. - ส.ค. 66	✓				40,000 (งบท้องถิ่น)	40,000 (งบท้องถิ่น)	40,000	-เด็ก เยาวชนและ นักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมคิดพัฒนา ท้องถิ่นผ่าน การวาดภาพระบายสี และยังมีเวทีใน การสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพ ปีละ 1 ครั้ง	-เด็ก เยาวชนและ นักเรียนในเขต เทศบาลเมือง บ้านสวนมีพัฒนาการ ด้านการแสดงออก มีศักยภาพความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ด้าน ทัศนศิลป์ภายใต้หัวข้อ “บ้านสวนเมืองในฝันที่ฉัน อยากให้เป็น” -เด็ก เยาวชนและ นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้มีเวที และสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพ ของเทศบาลเมือง บ้านสวนต่อไปได้	กองการศึกษา	
4	โครงการเยาวชนบ้านสวน หัวใจนักสู้เรียนรู้ ศิลปะป้องกันตัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-48 ลำดับ 2 ผศ.66 หน้า 60	-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านศิลปะ ป้องกันตัวให้กับเด็ก เยาวชน และนักเรียน ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 ม.ย. - ส.ค. 66	✓				100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000	-ร้อยละ 80 ของ เด็ก เยาวชนและ นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนที่เข้าร่วม โครงการได้รับความรู้ เพิ่มทักษะการป้องกัน ตนเอง เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง	-เด็ก เยาวชน และ นักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และ ทักษะศิลปะป้องกันตัว เพื่อสร้างความมั่นใจและ ป้องกันตนเองในเวลาที่เกิด เหตุการณ์เฉพาะหน้า	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
5	โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วันสำคัญของชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข 4/66 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 60	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำบุญ บำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วันสำคัญของชาติเมืองในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีส่วนร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66	✓				150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การทำบุญบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญา และวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนใน เขตเทศบาลเมือง บ้านสวน ได้มีส่วนร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี	-เด็ก เยาวชน นักเรียนและ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนเห็นถึงความสำคัญของ วัฒนธรรมที่ตนอันเป็นอัตลักษณ์ ของชาติได้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป -เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป -เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตระหนักถึงความสำคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	กองการศึกษา	
6	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม 5/65 หน้า 5 ลำดับ 1 ผด.66 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1	เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 150 คน	1 ต.ค. - พ.ย. 65	✓				110,000 (งบท้องถิ่น)	110,000 (งบท้องถิ่น)	110,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ มีความพึงพอใจ ต่อการจัดงาน	1.เด็ก เยาวชน นักเรียนและ ประชาชนเกิดความตระหนัก ในความสำคัญ เห็นคุณค่า ของวัฒนธรรมไทย 2.ประเพณีลอยกระทงได้รับ การอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ คงอยู่สืบไป 3.เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนได้เรียนรู้ประเพณี อันดีงามและถือปฏิบัติต่อไป 4.งานฝีมือการประดิษฐ์กระทง จากธรรมชาติได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์	กองการศึกษา	
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ทั้งหมด 6 โครงการ				6	0	0	0	660,000	660,000	660,000				

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.4.1 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมทั้งหมู่บ้านและตำบล อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ความมีจิตสาธารณะโดยยึดหลักธรรม

จริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ สำเร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
1	โครงการค่ายพุทธบุตร (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/66 หน้า 5 ลำดับ 3 ผด.66 หน้า 63	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 พ.ค. - ก.ค. 66	✓				120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น)	- ร้อยละ 80 ของเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับความรู้และเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนดี อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข	- เด็ก เยาวชน และนักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน มีความประพฤติที่ดี เป็นคนดีและสามารถ อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข	ชุมชน บ้านศาลาคู	กองการศึกษา	
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาพัฒนาวัด (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ประชุมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/65 หน้า 9 ลำดับ 1 ผด. ปี 66 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 8 ลำดับ 2	นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน	2 ก.พ. - มี.ค. 66	✓				40,000 (งบท้องถิ่น)	40,000 (งบท้องถิ่น)	40,000 (งบท้องถิ่น)	ร้อยละ 85 ของเด็ก และเยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการอบรมเข้าใจ หลักธรรมคำสอน พระพุทธศาสนา	-เด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีจิตสำนึกที่ดี รู้คุณค่าของ การแบ่งปัน และการบำเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุง ศาสนาสถาน มีจิตสาธารณะ ช่วยกันรักษาความสะอาด ของสถานที่ส่วนรวม -เด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต อย่างมีความสุข	ทุกชุมชน	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
3	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีไทยร่วมใจ ถวาย เทียนพรรษา (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/66 หน้า 7 ผด.แก้ไข 4/66 หน้า 9	จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน นักเรียนและ ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาให้กับวัดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	4 ก.ค. - ส.ค. 66	✓				50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (บาท)	-เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวน แห่เทียนพรรษา และร่วมถวายเทียน พรรษาให้กับวัดต่างๆ ภายในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	-ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์สืบสาน ให้คงอยู่สืบมาไทยสืบไป -เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนจากชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีส่วนร่วมในกิจกรรม เดินขบวนแห่เทียนพรรษา และร่วมถวายเทียนพรรษา ให้วัดต่างๆ ภายในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน	ทุกชุมชน	กองการศึกษา	
4	โครงการประกวดมารยาทไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-50 ลำดับ 4 ผด.66 หน้า 64	จัดประกวดมารยาทไทยโดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนใน เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000	นักเรียนในเขต เทศบาลเมือง บ้านสวนร้อยละ 90 เข้าร่วมการประกวด เห็นคุณค่าของ มารยาทไทย ซึ่งเป็น เอกลักษณ์ประจำ ชาติและสามารถ เผยแพร่วัฒนธรรม ไทยได้อย่างถูกต้อง	-นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ตลอดจนตระหนักถึง มารยาทที่ดีงามของชาติ -เด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนปฏิบัติตามได้ เหมาะสมกับกาลเทศะและ เผยแพร่วัฒนธรรมได้ถูกต้อง -เด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนนำความรู้และ แนวทางปฏิบัติไปใช้ใน ชีวิตประจำวันและ สืบทอดวัฒนธรรมที่เป็น เอกลักษณ์ของชาติ -เด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนนำความรู้ด้าน มารยาทไทยไปแนะนำ เพื่อนและบุคคลใน ครอบครัว	ชุมชน บ้านศาลาคู่/ ชุมชน บ้านสวน พระยาเสด็จ ฯลฯ	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
5	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ ปรากฏในแม่พิมพ์ท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/65 หน้า 8-9 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 66	จัดแข่งขันประกวดคัดลายมือ ให้กับเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				80,000 (งบท้องถิ่น)	80,000 (งบท้องถิ่น)	80,000	เด็กและเยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แสดงความสามารถ ในการคัดลายมือและ การเขียนตัวอักษรที่ ถูกต้องสวยงามตาม รูปแบบ ซึ่งเป็นภาษา ประจำชาติ ร้อยละ 85	เด็กและเยาวชนและนักเรียนให้ ความสำคัญต่อภาษาไทย อันเป็นภาษาประจำชาติ และช่วยยรรยงรักภักดี -เด็กและเยาวชนมีโอกา สเรียนรู้ลักษณะและ แสดงความสามารถใน การคัดลายมืออันจะส่งผลให้ ใช้ภาษาไทยได้อย่างดี -เด็กและเยาวชนเกิด ความภาคภูมิใจในการ เขียนภาษาไทยอย่าง ถูกต้อง สวยงาม	ชุมชน บ้านสวน พระยาสุริยง/ ชุมชน ตลาดบ้านสวน "ลา"	กองการศึกษา	
6	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน (เสนอโดย ชุมชนนวมินทร์ และชุมชนมรกตใต้) ปรากฏในแม่พิมพ์ท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-51 ลำดับ 6 ผด.66 หน้า 64	-จัดแข่งขันกีฬาลำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 มิ.ย. - ส.ค. 66	✓				150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000	-ร้อยละ 85 ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมแข่งขันมี สุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจ สุภาพแข็งแรง มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย เกิดความสามัคคี ในชุมชน และใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด	ชุมชน นวมินทร์/ ชุมชน มรกตใต้	กองการศึกษา		
7	โครงการแข่งขันกีฬาลำดับเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแม่พิมพ์ท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-52 ลำดับ 7 ผด.66 หน้า 64	จัดแข่งขันกีฬาลำดับเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. - ธ.ค. 65	✓				120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000	ร้อยละ 85 ของเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีพัฒนาการ ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เกิดความสามัคคีและ รักการออกกำลังกาย	ชุมชน บ้านสวน พระยาสุริยง/ ชุมชน ม.5 บ้านสวน "ลา"	กองการศึกษา		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
8	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/66 ลำดับ 4 ผด.66 หน้า 65	-จัดกิจกรรมให้เด็กได้ แสดงความสามารถบนเวที ตอบคำถามชิงรางวัลเล่นเกม การศึกษา และมอบของรางวัลให้กับ เด็กในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และเด็กนักเรียนของสถานศึกษาในเขต พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1-2 พ.ย. 65 ม.ค. 66	✓				250,000 (งบท้องถิ่น)	250,000 (งบท้องถิ่น)	250,000 (บาท)	-เด็กในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนและเด็กนักเรียน ของสถานศึกษาในเขต พื้นที่เทศบาลเมือง บ้านสวนที่เข้าร่วม งานได้แสดงความสามารถ สนุกสนานและมีความสุข ในวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	-เด็กในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนและ เด็กนักเรียนของ สถานศึกษาในเขต พื้นที่เทศบาลเมือง บ้านสวนที่เข้าร่วม งานได้แสดงความสามารถ สนุกสนานและมีความสุข ในวันเด็กแห่งชาติ	ทุกชุมชน	กองการศึกษา	
9	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/65 หน้า 1-2 ผด.แก้ไข 4/66 หน้า 8	เด็ก เยาวชน และนักเรียนโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 50 คน	3-4 พ.ค. - ส.ค. 66	✓				100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ มีความพึงพอใจ ในการจัดโครงการฯ - เด็กและเยาวชนได้รับ การเสริมสร้างนิสัยให้รัก การออกกำลังกายและ เห็นคุณค่าของกีฬา - เด็กและเยาวชนได้รับ การพัฒนาความสามารถ ทางกีฬา - ได้สร้างสัมพันธ์ภาพ ระหว่างบุคคลโดยใช้กีฬา เป็นสื่อกลาง - เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด	- เด็กและเยาวชนมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้รับความเพลิดเพลิน จากการเล่นกีฬา - เด็กและเยาวชนได้รับ การเสริมสร้างนิสัยให้รัก การออกกำลังกายและ เห็นคุณค่าของกีฬา - เด็กและเยาวชนได้รับ การพัฒนาความสามารถ ทางกีฬา - ได้สร้างสัมพันธ์ภาพ ระหว่างบุคคลโดยใช้กีฬา เป็นสื่อกลาง - เด็กและเยาวชนได้ใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด	ชุมชน บ้านสวน พระยาสัจจา/ ชุมชน นวมินทร์ ฯลฯ	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
10	โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2566-2570) หน้า 3-53 ลำดับ 10 ผด.66 แก้ไข ครั้งที่ 2/66 หน้า 5	- จัดกิจกรรมส่งเสริมทัศนคติและ ให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด ให้กับเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี)	✓				80,000 (งบท้องถิ่น)	80,000 (งบท้องถิ่น)	80,000 (บาท)	ร้อยละ 80 ของเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนเข้าร่วม โครงการ ได้รับความรู้ เป็นคนที่ดีและรู้จัก ไม่ยอมรับพฤติกรรม ทุจริตคอร์รัปชั่นและ การโกงทุกระบบ	-เด็ก เยาวชนและ นักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และ จิตสำนึกในการ รักความถูกต้อง และกล้าหาญ ทางจริยธรรมเป็นรากฐาน สำคัญที่ทำให้เติบโต เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและ แก้ปัญหา ทุจริตคอร์รัปชั่น	ชุมชน ตลาดบ้านสวน	กองการศึกษา	
รวมแผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรมทั้งหมดยุค 10 โครงการ			10	0	0	0	1,050,000	1,050,000	1,050,000					

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างทักษะและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพวัยที่สี่ ทั้งกายและใจ

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ก่อนวัยเรียน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-13 ลำดับ 1 ผด. 66 หน้า 37	- เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง	3-4 เม.ย. - ส.ค. 66	✓			5,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	5,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	5,000	- เด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในด้าน สุขบัญญัติ 10 ประการ - ร้อยละ 100 ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการตรวจสุขภาพ - ร้อยละ 85 ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมอนามัย	- เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง ได้รับการตรวจสุขภาพ และทักษะความผิดปกติ ได้รับการแก้ไข	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	โครงการรักปลอดภัย อย่าไวใจอดี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-13 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 37	- จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน จำนวน 200 คน	1-2 พ.ย. 65 - ม.ค. 66	✓			50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	50,000	- เยาวชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคติดต่อ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคเอดส์ไม่ปลอดภัย และสามารถป้องกัน ตนเอง ครอบคลุม ชุมชน และสังคมให้ปลอดภัย จากโรคเอดส์ได้ - เยาวชนมีความรู้และ สามารถลดพฤติกรรม เสี่ยงจากโรคเอดส์ได้	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และสามารถป้องกัน ตนเอง ครอบคลุม ชุมชน และสังคมให้ปลอดภัย จากโรคเอดส์ได้ และสังคมให้ปลอดภัย จากโรคเอดส์ได้ - เยาวชนมีความรู้และ สามารถลดพฤติกรรม เสี่ยงจากโรคเอดส์ได้	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
3	โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัยห่างไกลโรค ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/65 หน้า 1-3 ผด.66 หน้า 38	-อบรมความรู้ หลักสูตรการสุขาภิบาล อาหาร สำหรับผู้ประกอบการจำนวน 50 คน จำนวน 50 คน -อบรมความรู้ หลักสูตรการสุขาภิบาล อาหาร สำหรับผู้สัมผัสร้านอาหาร จำนวน 50 คน -ตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ มีผู้สัมผัสอาหาร และตรวจสุขลักษณะ ของสถานที่จำหน่ายอาหารในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 100 ร้าน -ตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ มีผู้สัมผัสอาหาร ไม่ร้านอาหารของสถาบัน การศึกษาและโรงพยาบาล ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 28 แห่ง -ตรวจสอบสุขลักษณะร้านอาหารของสถาบัน การศึกษาและโรงพยาบาล ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 22 แห่ง	2-3 ม.ค. - มิ.ย. 66	✓				100,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	100,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	93,615 (บาท)	-ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายอาหาร เข้าร่วมและผ่านหลักสูตร ผู้ประกอบการ ร้อยละ 100 -ผู้สัมผัสอาหารผ่านการ อบรมหลักสูตรสุขาภิบาล อาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ร้อยละ 100 -สถานที่จำหน่ายอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (Clean food good taste) ได้รับป้ายรับรองฯ ร้อยละ 100 -สถานที่จำหน่ายอาหาร ได้รับการตรวจตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ -ร้านอาหารของสถาบัน การศึกษาและโรงพยาบาล ในเขตเมืองบ้านสวน ได้รับการตรวจมาตรฐาน ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	- สถานะจำหน่าย อาหารและโรงอาหาร ในพื้นที่ให้บริการพัฒนา ตามมาตรฐานของกรม อนามัย -นักเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนมีสุขภาพที่ดี จากการบริโภคอาหาร ที่สะอาดปลอดภัยจาก เชื้อโรคและสารปนเปื้อน ในอาหาร	งานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	
4	โครงการส่งเสริมสร้าง ความปลอดภัยให้ผู้บริโภค นำดีมาสู่คนในเขตเทศบาล เพื่อรับการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/65 หน้า 3-4 ผด.66 หน้า 39	- เก็บตัวอย่างน้ำจากตู้ หยอดเหรียญ ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน เพื่อรับการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม 3 พารามิเตอร์ จำนวน 200 ตู้	2-3 ม.ค. - มิ.ย. 66	✓				30,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	30,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	27,400	- ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 3 พารามิเตอร์ ผ่านการรับรองคุณภาพ น้ำดื่ม ร้อยละ 80	- ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับน้ำดื่มที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน - ลดความเสี่ยงของ ประชาชนในการเกิด โรคจากน้ำเป็นสื่อ	งานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
5	โครงการตลาดสดสะอาดปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 หน้า 3-15 ลำดับ 5 ผด.66 แก้ไข ครั้งที่ 2/66 หน้า 3	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ตลาดและผู้ค้าในตลาด จำนวน 100 คนต่อปี	3-4 เม.ย. - ก.ย. 66	✓				40,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	42,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	9,550	- ผู้ประกอบการตลาด และผู้ค้าเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 100 - หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมรับการอบรม มีความรู้เรื่องสุขอนามัย อาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 (ทำแบบประเมินก่อนและ หลังการอบรม)	- ผู้ประกอบการในตลาด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การสุขาภิบาลอาหาร และดำเนินการพัฒนา สถานที่จำหน่ายอาหาร ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ประชาชนเกิด ความมั่นใจในการบริโภค อาหารสะอาดปลอดภัย จากสารปนเปื้อน - ผู้จำหน่ายอาหารมี จิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ ต่อผู้บริโภคในการ จำหน่ายอาหาร	งานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	
6	โครงการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยด้านอาหาร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/65 หน้า 6-7 ผด.66 หน้า 39	- ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร และสารปนเปื้อนในอาหารในตลาดสด/ ตลาดนัดในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 8 ตลาด	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66	✓				70,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	37,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	37,200	- สถานที่จำหน่ายอาหาร ในตลาดสด/ตลาดนัด ได้รับ การตรวจด้านสุขอนามัย อาหารและได้รับ การตรวจสอบการปนเปื้อน ในอาหาร ร้อยละ 100 - สถานที่จำหน่ายอาหาร ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย (Food Safety) ร้อยละ 50	- ผู้ประกอบการจำหน่าย อาหารในตลาดสด /ตลาดนัด มีจิตสำนึกและ มีความรับผิดชอบ ต่อผู้บริโภค ในการจำหน่ายอาหารที่ สะอาดและปลอดภัย จากสารปนเปื้อน - ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน มีสุขภาพดีจากการบริโภค อาหารที่สะอาด ปลอดภัย จากเชื้อโรค และ สารปนเปื้อนในอาหาร	งานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
7	โครงการเสริมสร้างคุณภาพ ทารกในครรภ์ (IO) ทางอารมณ์ (EO) และทางสังคม (SO) สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน บ้านอยู่ในแผนที่แม่พิมพ์สีส้ม (2566-2570) หน้า 3-16 ลำดับ 7 ผศ.66 หน้า 39	- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย, แกนนำสุขภาพ ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนจำนวน 80 คน	3 เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				27,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	27,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	27,000	- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 - ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการตรวจคัดกรองและประเมิน พัฒนาการเด็ก (ประเมินจากแบบทดสอบ)	- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย, แกนนำสุขภาพ, ครูผู้ดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูพี่เลี้ยงใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน มีความรู้ ความเข้าใจและนำ กระบวนการการเรียนรู้ การตรวจและการส่งเสริม เด็กที่ส่งวัยไปเพื่อการ พัฒนาศักยภาพของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
8	โครงการเด็กไทยไร้พุง ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 หน้า 3-16 ลำดับ 8 ผศ.66 หน้า 40	- นักเรียนที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน มาตรฐานในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 300 คน	3-4 เม.ย. - ก.ค. 66	✓				73,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	73,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	73,000	- จำนวนนักเรียนที่เข้ารับ การอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - จำนวนนักเรียนที่เข้ารับ การอบรม มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- นักเรียนที่มีภาวะ โภชนาการเกินเกณฑ์ และกลุ่มเสี่ยงต่อโรคอ้วน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ ลดภาวะโรคอ้วน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
9	โครงการโภชนาการสมวัย เพื่อเด็กประถมสุขภาพดี ความรู้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 1 ลำดับ 1 ผศ.66 หน้า 40	- เด็กประถมตอนปลายในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 1,000 คน	3-4 เม.ย. - ส.ค. 66	✓				47,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	47,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	27,000	- จำนวนนักเรียนที่เข้ารับ การอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - นักเรียนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้หลังเข้าร่วมโครงการ	- เด็กประถมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภค อาหารตามหลักโภชนาการ	งานส่งเสริม สุขภาพ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
10	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน บ้านหนองตะโก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-17 ลำดับ 10 หน้า 66 หน้า 29	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ค.ค.65 - ก.ย.66	✓			15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านหนองตะโก ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านหนองตะโก ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านหนอง ตะโก	
11	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน บ้านหนองตาหัวม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-17 ลำดับ 11 หน้า 66 หน้า 30	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ค.ค.65 - ก.ย.66	✓			15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านหนองตาหัวม ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านหนองตาหัวม ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านหนอง ตาหัวม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
12	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน บ้านสวนสามโคก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-18 ลำดับ 12	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66				✓	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	-	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านสวนสามโคก ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในการ สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านสวนสามโคก ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านสวน สามโคก	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก อสม. ที่ลงพื้นที่กับปฏิบัติงาน ได้น้อยเนื่องจากมีปัญห สุขภาพ ตามหนังสือ ศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชนบ้านสวนสามโคก
13	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน บ้านห้วยทวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-18 ลำดับ 13 ผด.66 หน้า 30	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านห้วยทวน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในการ สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านห้วยทวน ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านห้วยทวน	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
14	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข ชุมชนในชุมชน เพชรบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-19 ลำดับ 14 ผด.66 หน้า 31	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเบื้องต้น 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓			15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (บาท)	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.) งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านห้วยทวน ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนเพชรบ้านสวน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน ม.5 บ้านสวน ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านห้วยทวน	
15	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข ชุมชนในชุมชน ม.5 บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-19 ลำดับ 15 ผด.66 หน้า 31	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเบื้องต้น 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้น ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓			15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (บาท)	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.) งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน ม.5 บ้านสวน ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน ม.5 บ้านสวน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน ม.5 บ้านสวน ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน ม.5 บ้านสวน	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
16	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน สัมพันธ์วิไลลา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-20 ลำดับ 16 ผด.66 หน้า 32	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (คสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนสัมพันธ์วิไลลา ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน สัมพันธ์วิไลลา ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สล. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน สัมพันธ์วิไลลา	
17	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน บ้านหนองแหวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-20 ลำดับ 17 ผด.66 หน้า 32	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (คสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านหนองแหวน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านหนองแหวน ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สล. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านหนองแหวน	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก (ปิดโครงการ)							
18	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน บ้านเขมยรา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-21 ลำดับ 18 ผด.66 หน้า 33	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ค.ค.65 - ก.ย.66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (บาท)	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านเขมยรา ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านเขมยรา ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านเขมยรา	
19	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน บ้านเจนน้อย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-21 ลำดับ 19 ผด.66 หน้า 33	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ค.ค.65 - ก.ย.66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (บาท)	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านเจนน้อย ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านเจนน้อย ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านเจนน้อย	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
20	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชนดงตาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-22 ลำดับ 20 ผด.66 หน้า 34	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนดงตาล ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชนดงตาล ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน ดงตาล	
21	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชนบ้านศาลาคู่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-22 ลำดับ 21 ผด.66 หน้า 34	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านศาลาคู่ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน บ้านศาลาคู่ ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน บ้านศาลาคู่	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
22	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชนพหุวัฒนธรรม ปรางค์กู่และพื้นที่อื่น (2566-2570) หน้า 3-23 ลำดับ 22 หน้า 35	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ค.ค.65 - ก.ย.66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (บาท)	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนพหุวัฒนธรรม ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน พหุวัฒนธรรม ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน พหุวัฒนธรรม	
23	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชนพหุวัฒนธรรม ปรางค์กู่และพื้นที่อื่น (2566-2570) หน้า 3-23 ลำดับ 23	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)					✓	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)		- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนพหุวัฒนธรรม ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชนพหุวัฒนธรรม ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน พหุวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ตามวาระการประชุมของ ประธานสภาารสาธารณสุข พหุวัฒนธรรม ไม่ได้รับ เงินอุดหนุน จำนวน 15,000 บาท

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
24	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชน ราชันย์สามัคคี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-24 ลำดับ 24 ผด.66 หน้า 35	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนราชันย์สามัคคี ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชน ราชันย์สามัคคี ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน ราชันย์สามัคคี	
25	โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชนวรมินทร์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-24 ลำดับ 25 ผด.66 หน้า 36	มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2.การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านต่างๆ 3.การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	1-4 ต.ค.65 - ก.ย.66	✓				15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000 (งบท้องถิ่น)	15,000	- มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)	- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนวรมินทร์ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน - อสม./แกนนำสุขภาพ มีความรู้ ความสามารถในงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน - ประชาชนในชุมชนวรมินทร์ ได้รับการดูแลสุขภาพ อนามัยเบื้องต้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สน.สส. อสม./ แกนนำสุขภาพ ชุมชน วรมินทร์	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
26	โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วย ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 40	- อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 100 คน	1-2 พ.ย.65 - มี.ค.66	✓				50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	50,000 (บาท)	- ประชาชนได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจหลัง เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- ประชาชนสามารถ ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก มาใช้ในการ ดูแลสุขภาพตนเองได้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย - ประชาชนสามารถเลือก ใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพ ตนเองได้อย่างเหมาะสมและ ปลอดภัย - ประชาชนมีทางเลือก ในการดูแลสุขภาพ เพิ่มมากขึ้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
27	โครงการจัดการอบรม ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ เรื้อรัง/โรคที่พบบ่อยในชุมชน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคสุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 3-4 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 41	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง/โรคไวรัสตับ อักเสบชนิดบี และ ซี จำนวน 500 คน	3-4 เม.ย.- ก.ค. 66		✓			730,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	730,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	730,000 (บาท)	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - ประชาชนเข้าร่วม โครงการมีความรู้เรื่องโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคไวรัส ตับอักเสบชนิดบี และ ซี ร้อยละ 80	- ประชาชนได้รับความรู้ เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคที่พบบ่อยในชุมชน และแนวทางการป้องกันโรค - ประชาชนที่มีความเสี่ยง ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ เข้ารับการรักษาที่เหมาะสม - ประชาชนที่มีความเสี่ยง ต่อโรคไวรัสตับอักเสบชนิด บี และ ซี ได้รับการคัดกรอง และส่งต่อเข้ารับการรักษา ที่เหมาะสม	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากได้รับการสนับสนุน ชุดตรวจคัดกรองโรคไวรัส ตับอักเสบ บี และ ซี จากกรมควบคุมโรค	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ สน.สส.2204/2566 ลงวันที่ 13 ก.ค. 66 เนื่องจากได้รับการสนับสนุน ชุดตรวจคัดกรองโรคไวรัส ตับอักเสบ บี และ ซี จากกรมควบคุมโรค

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
28	โครงการรื้อทำงานสุขภาพดี มีความสุขอาณานิคม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-26 ลำดับ 28 ผด.66 หน้า 41	- ประชาชนวัยทำงานได้รับ การอบรม / ศึกษา จำนวน 100 คน	2 ม.ค.- มี.ค. 66	✓				35,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	35,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	32,200	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแล สุขภาพตนเองทั้งด้านร่างกาย และจิตใจสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน การเกิดโรคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการจัด กิจกรรมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ประชาชนวัยทำงานที่ เข้ารับการอบรม มีความรู้ และความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ ตนเองทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ - ประชาชนวัยทำงาน มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดี ลดภาวะการ เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
29	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์และ สาธารณสุข (ชุมชนพัฒนียุคสมัย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) พด.4/65 หน้า 16 ลำดับ 1 ผด.66 แก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 5	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในชุมชนพัฒนียุคสมัย จำนวน 100 คน	4 ก.ค.- ก.ย.66	✓				20,000 (เงินอุดหนุน)	20,000 (เงินอุดหนุน)	20,000	1. ประชาชนในชุมชน มีความรู้ด้านการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2. จัดตั้งเป็น หมอหมู่บ้าน ของชุมชน	1. ประชาชนในชุมชนมี ทุกครัวเรือนสามารถเป็น หมอประจำ บ้านและดูแลถ่ายทอดความรู้แก่ สมาชิกในครัวเรือนและสามารถ ให้การช่วยเหลือคนในชุมชน ของตนได้ 2. ประชาชนในชุมชนมี ความปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
30	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพตำบลชุมชน ในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 17 ลำดับ 2 ผด.66 แก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 5	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในชุมชนบางแสน จำนวน 170 คน	4 ก.ค.- ก.ย.66				✓	20,000 (เงินอุดหนุน)	20,000 (เงินอุดหนุน)	-	1. ประชาชนในชุมชน ได้มีความรู้ และตระหนักถึง ความสำคัญของการ สุขภาพที่ปลอดภัย สุขกับสิ่งแวดล้อม ขั้นพื้นฐานในครัวเรือน	1. ประชาชนในชุมชนมี แรงบันดาลใจใน การบริหารจัดการชุมชน 2. ประชาชนในชุมชน สร้างการตระหนักรู้ และรับรู้การมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการน้ำเสีย	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากชุมชนบางแสน ไม่มีความพร้อมด้าน บุคลากรในการดำเนินงาน โครงการ ตามหนังสือ ราชการ ชุมชนบางแสน	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
										2.เพื่อจัดทำบอกร่องน้ำ และโรงเรียนคัดแยกขยะ	และขยะมูลฝอย 3.มีเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการน้ำเสีย และขยะมูลฝอยในชุมชน 4.ชุมชนได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติให้แก่ชุมชน		ลงวันที่ 18 ส.ค. 66
31	โครงการบ้านสวนร่วมเป็น หนึ่งไม่พียงเสด็จ (โครงการตามแนวพระราชดำริ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 17-18 ลำดับ 3 ผด.66 หน้า 36	อบรมให้ความรู้แก่แกนนำ ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 230 คน	3-4 เม.ย. - ก.ย. 66	✓			238,000 (เงินอุดหนุน)	238,000 (เงินอุดหนุน)	144,880	1. แกนนำชุมชนเข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้หลังเข้าร่วม โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. ประชาชนมีความรู้การดำเนิน งาน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน และสามารถเผยแพร่ ความรู้ได้ 2. ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน เข้าร่วมเป็นสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE 3. ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนเข้าร่วมเป็นชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน 4. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทาง จิตใจในการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
32	โครงการพัฒนา ระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน (โครงการตามแนวพระราชดำริ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) พด.4/65 หน้า 18 ลำดับ 4 ผด.66 หน้า 37	ประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่1 อบรมโรงเรียน จำนวน 200 คน รุ่นที่2 อบรมในชุมชน จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน	3-4 เม.ย. - ส.ค. 66	✓			202,000 (เงินอุดหนุน)	202,000 (เงินอุดหนุน)	202,000	1. ประชาชน และนักเรียน ในเขตเทศบาลเข้ารับ การอบรม ร้อยละ 80 2. ประชาชนและ นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้รับ ความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ร้อยละ 80	1. ประชาชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 2. ประชาชนและนักเรียนใน เขตเทศบาลเมืองบ้านสวนมี ส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ประชาชนและนักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนมีจิตสำนึกและความ ตระหนัก ในการใส่ใจสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมที่ดี	งานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
33	โครงการอบรมหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ (โครงการตามแนวพระราชดำริ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) พด.4/65 หน้า 19 ลำดับ 5 ผด.66 หน้า 37	- แกนนำชุมชน ชุมชนละ 6 คน จำนวน 46 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 276 คน และแจกคู่มือการดูแลสุขภาพ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน	3 พ.ค. - มิ.ย. 66	✓				460,000 (เงินอุดหนุน)	460,000 (เงินอุดหนุน)	398,740	1. ผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและมีทักษะ ในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ 3. ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้รับการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ดูแลตนเอง ด้วยหลักการที่ถูกต้อง	1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและมีทักษะ ในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ 2. ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้รับการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ดูแลตนเอง ด้วยหลักการที่ถูกต้อง	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
34	โครงการปฏิบัติการให้ บริการทางกายภาพบำบัด เชิงรุกในชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) พด.5/65 หน้า 2-3 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 42	ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟู ร่างกายและ/หรือผู้ป่วย หลอดเลือดสมองที่มีปัญหา อัมพฤกษ์อัมพาตในชุมชน เขตพื้นที่จำนวน 65 คน	1-4 ต.ค. 65 ก.ย. 66	✓				18,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	18,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	17,710	1. ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟู สภาพร่างกายและ/หรือผู้ ป่วยหลอดเลือดสมองที่มี ปัญหามีหมวกกันน็อค ได้รับคำแนะนำให้กร ฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด ตามปัญหาที่พบและได้รับ กำลังใจร้อยละ 80 2. ผู้ป่วยหรือญาติมีความ พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 80	1. ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟูสภาพ ร่างกายและ/หรือผู้ป่วยหลอดเลือด สมองที่มีปัญหาอัมพฤกษ์ อัมพาตในชุมชนในเขตพื้นที่ ที่ได้รับการประเมินพฤติกรรม สุขภาพเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง อาชีวอนามัยหรือภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นได้และได้รับการ ดูแลอย่างต่อเนื่อง 2. มีการปฏิบัติการให้บริการทาง กายภาพบำบัดเชิงรุกในชุมชน 3. ผู้ดูแลมีความรู้และมี ทักษะในเรื่องการดูแลฟื้นฟู ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต สภาพผู้ป่วยทั้งร่วมทั้งสมาชิกใน ครอบครัวมีความรักเอื้ออาทร ต่อผู้ป่วย 4. ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟู สภาพร่างกายและ/หรือผู้ป่วย หลอดเลือดสมองที่มีปัญหา อัมพฤกษ์อัมพาตพบกเลิกการ	งานศูนย์ บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ยังไม่	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก							
35	โครงการเด็กปฐมวัย ยั่งยืน สสส. ห่วงใยเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2566-2570) พ.ศ. 5/65 หน้า 4 ลำดับ 2 พ.ศ. 66 หน้า 42	เด็กปฐมวัย 2-6 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง ในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 เม.ย. - ส.ค. 66	✓				99,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	99,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	99,200	ร้อยละ 95 ของเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้รับการ ตรวจสุขภาพช่องปาก หาฟันผุหรือตัวนิซ และการแปรงฟันอย่างถูกวิธี และลงบันทึก รวมทั้งแปรงฟันได้ อย่างถูกวิธี	- เด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปาก หาฟันผุหรือตัวนิซ และการแปรงฟันอย่างถูกวิธี - ลดอัตราการเกิดโรค ฟันผุในพื้นบ้าน ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต	งานทันตสาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
36	โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำ และอุปกรณ์ออกกัลลังภายในน้ำ บรากูในแผนพัฒนา 66-70 เปลี่ยนแปลง 2/2566 หน้า 5-6 ลำดับ 3	- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำ อุปกรณ์ออกกัลลังภายในน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำในสระ ฝึกเดินสระสบและรักษาผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ 2. ครุภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำในสระ ใหญ่และรักษาผู้ป่วยพร้อม อุปกรณ์ 3. ครุภัณฑ์พื้นสระปรับระดับ (Adjustable Floor) 4. ครุภัณฑ์ออกกัลลังภายในน้ำ 5. อุปกรณ์ประกอบอาคารติดตั้ง	3-4 เม.ย. - ก.ย. 66	✓				27,950,030 (เงินสะสม)	27,950,000 (เงินสะสม)	=	- ระบบบำบัดน้ำ และอุปกรณ์ออกกัลลังภายในน้ำได้รับการติดตั้ง พร้อมให้บริการ	1. ผู้ป่วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่ เกี่ยวข้องกับกระดูก และกล้ามเนื้อ ได้รับการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยธารบำบัด 2. ประชาชนได้รับ การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยการออกกัลลังภายในน้ำ ส่งเสริมการมี คุณภาพชีวิตที่ดี	สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากเป็นเงินสะสม สามารถดำเนินการภายใน 1 ปี หลังจากได้รับ งบประมาณ
37	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) พด. 7/65 หน้า 3 ลำดับ 1	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน รวมทั้งสิ้น 200 คน	3 เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				47,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	47,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	47,000	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจร้อยละ 80 (จากแบบประเมิน ก่อน - หลัง การเข้าร่วมโครงการ) - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเครียดลดลง ร้อยละ 80 (จากแบบประเมิน STS) - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90	1. ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายใจ แข็งแรง อยู่ในสังคม อย่างมีความสุขในทุกสถานการณ์ 2. ผู้สูงอายุได้เข้าถึงคุณค่าใน ตนเอง ดำรงตนอยู่ในสังคมได้ อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 3. ผู้สูงอายุมีความสุขทางใจ โดยใช้หลักการศาสนาใช้ในชีวิต ประจำวัน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
38	โครงการตรวจประเมินคัดกรอง แก๊ซพิษทางสายตาสู่สายตา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 3 ลำดับที่ 1 ผด. เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 5	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 คน	3-4 พ.ค. - ก.ย. 66	✓				1,110,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	1,110,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	607,550	- ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ความเข้าใจร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจ คัดกรองสายตา ร้อยละ 100 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90	1. ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่อง การบำรุงรักษาสายตาสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันปัญหาทางสายตา และภาวะแทรกซ้อนทาง สายตา 2. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ คัดกรองสายตา และในกรณีพบ ความผิดปกติของสายตา ได้รับส่งไปรักษา 3. ผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ ได้รับการสนับสนุนแว่นตา เพื่อช่วยส่งเสริมการมองเห็น 4. ผู้สูงอายุที่มีสายตาผิดปกติ เข้าใช้บริการสาธารณสุขใน ระดับชุมชน อย่างทั่วถึง	งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
39	โครงการเด็กไทยสายตาดี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 2 ผด. เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 5	เด็กที่มีอายุระหว่าง 4 - 15 ปี ในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 200 คน	3-4 พ.ค. - ก.ย. 66	✓				164,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	164,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	143,000	- ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ การตรวจ คัดกรองสายตา ร้อยละ 100 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 90	1. กลุ่มเป้าหมายได้รับ ความรู้เรื่อง การบำรุงรักษา สายตาสำหรับเด็ก เพื่อ ป้องกันปัญหาทางสายตา และ ภาวะแทรกซ้อนทางสายตา 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับ การตรวจคัดกรองสายตา และในกรณีพบความผิดปกติ ของสายตาได้รับส่งไปรักษา 3. กลุ่มเป้าหมายที่มีสายตา ผิดปกติ ได้รับการสนับสนุน แว่นตาเพื่อช่วยส่งเสริม การมองเห็น	งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา				ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	เสร็จแล้ว	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ยกเลิก							
															4. กลุ่มเป้าหมายที่มีสายตา ผิดปกติเข้าถึงบริการสาธารณสุข ในระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึง		
รวมแผนงานสาธารณสุข ทั้งพมด 39 โครงการ				34	1	0	4				30,302,700	30,269,900	2,073,045				

รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

ผ.02/1

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างทักษะและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจ

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
1	โครงการแม่ส่วน พัฒนาการลูกสมัย สานสายใยครอบครัว รางวัลในแม่พัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/65 หน้า 4 ผด. 66 หน้า 48	- หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 80 คน/ปี - พารกแรกเกิด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 80 คน/ปี	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓				50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	14,000 (บาท)	- หญิงตั้งครรภ์ /มารดาหลังคลอด มีความรู้และความเข้าใจ ในการดูแลตนเอง /พารกแรกเกิด อย่างถูกต้องไม่เกิดภาวะ แทรกซ้อน ร้อยละ 80 - หญิงตั้งครรภ์/ มารดาหลังคลอด /พารกแรกเกิด มีภาวะโภชนาการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน - พารกแรกเกิด -3 เดือน ได้รับการกระตุ้น ร้อยละ 80	- หญิงตั้งครรภ์ /มารดาหลังคลอด มีความรู้ ในการดูแลตนเอง/ พารกแรกเกิดไม่เกิดภาวะ แทรกซ้อน - หญิงตั้งครรภ์ /มารดาหลังคลอด /พารกแรกเกิด มีภาวะโภชนาการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน - พารกแรกเกิด -3 เดือน ได้รับการกระตุ้น	ชุมชน บ้านสวนแก้ว	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	
2	โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข รางวัลในแม่พัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-27 ลำดับ 2 ผด. 66 หน้า 43	- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 250 คน	2-4 ม.ค. - ก.ค. 66	✓				86,500 (งบท้องถิ่น)	86,500 (งบท้องถิ่น)	86,500	- ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ผู้สูงอายุสุขภาพดีตามแบบ ได้รับการจัดผู้เกียรติ จำนวน 5 คน - ผู้สูงอายุพึงพอใจต่อการจัด โครงการร้อยละ 90	- ผู้สูงอายุมีความรู้ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ลดพฤติกรรมเสี่ยง ด้านสุขภาพและสามารถ ดูแลตนเองได้ - ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญ ของการดูแลสุขภาพ สุขภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคคลต้นแบบ ด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ด้วยกัน - ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า สามารถแสดงศักยภาพ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และชุมชนได้เป็นตัวแทน ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ในระดับจังหวัด	ชุมชน ตำบลบ้านสวน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
3	โครงการโตแล้ว รู้จักรักให้เป็น รากแก้วแห่งชุมชนท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-28 ลำดับ 3 ผด. 66 หน้า 48	- นักเรียนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 500 คน (5 รุ่น)	1-4 ค.ค. 65 - ก.ย. 66	✓				123,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	123,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	123,000 (บาท)	- จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องเพศ และ การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรมากกว่า ร้อยละ 80	- นักเรียนที่ได้รับ การอบรมได้รับความรู้ใน การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมทางเพศ ในวัยรู้ในทาง ที่เหมาะสม ตลาดบ้านสวน	ชุมชน บ้านสวนแก้ว/ ชุมชนบ้านสวน พระยาสิงห์ ชุมชน ตลาดบ้านสวน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	
4	โครงการควบคุมจำนวน สุนัขไม่มีเจ้าของ เสนอโดยชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์/ ชุมชนแพรว เพชร แก้วลา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-28 ลำดับ 4 ผด. 66 หน้า 43	- สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการทำหมัน ไม่น้อยกว่า 300 ตัว	2-4 ม.ค. - ก.ค. 66	✓				200,000 (งบท้องถิ่น)	200,000 (งบท้องถิ่น)	200,000	- ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจและ มีแนวทางการปฏิบัติถูกต้อง ในการเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 80 - สุนัข และแมวไม่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการทำหมัน ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ไม่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ไม่มีเจ้าของ ร้อยละ 100	- ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการปฏิบัติ ที่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงมีความรับผิดชอบ ต่อสัตว์เลี้ยงของตน ไม่ปล่อยละเลย และควบคุมปริมาณสุนัข ของตนเอง - ลดความเสี่ยงในการระบาดของ ของโรคพิษสุนัขบ้า - ลดจำนวนเหตุรำคาญ จากสุนัขไม่มีเจ้าของ	ชุมชน บ้านสวนสวัสดิ์/ ชุมชน แพรว เพชร แก้ว ลา	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
5	โครงการป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนังมเหศว เจ้าฟ้าจุฬารามัญวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางทวงศ์วชิรชนพรรัตนารี เสนอโดยชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์/	- สุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนได้รับวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 ตัว	1-4 พ.ย. 65 - ก.ย. 66	✓				130,000 (งบท้องถิ่น)	130,000 (งบท้องถิ่น)	130,000	- สุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนม ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 80	- ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วย โรคพิษสุนัขบ้าในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน - ประชาชนให้ความสำคัญ ในการดูแลสัตว์เลี้ยงและ นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ชุมชน บ้านสวนสวัสดิ์/ ชุมชน แพรว เพชร แก้ว ลา	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ยกเลิก								
	ชุมชนแพร่ เพชร แก้ววิเศษ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-29 ลำดับ 5 ผด. 66 หน้า 44													
6	โครงการป้องกันควบคุมโรค ใช้เลือดออก เสนอขออุดหนุนชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม/ ชุมชนบ้านหนองแวงหนองสา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-29 ลำดับ 6 ผด. 66 หน้า 44	- สํารวจดูกันยฺเลายในสถานศึกษา จำนวน 21 แห่ง วัด จำนวน 4 แห่ง มัสยิดกลาง จำนวน 1 แห่ง สำนักสงฆ์/ สำนักชี จำนวน 2 แห่ง และหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่	1-4 พ.ย. 65 - ก.ย. 66	✓			200,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	200,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	200,000	- สถานศึกษา จำนวน 21 แห่ง มีค่า CI = 0 คิดเป็น ร้อยละ 80 - วัด จำนวน 4 แห่ง มีค่า CI = 0 คิดเป็น ร้อยละ 80 - มัสยิดกลางกลาง จำนวน 1 แห่ง มีค่า CI = 0 คิดเป็นร้อยละ 100 - สำนักสงฆ์/สำนักชี จำนวน 2 แห่ง มีค่า CI = 0 คิดเป็นร้อยละ 100 - หมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน มีค่า HI < 10 คิดเป็นร้อยละ 80	- ค่าดัชนีถูกน้ำยฺเลาย (HI/CI) ในสถานศึกษา วัด มัสยิดกลาง สำนักสงฆ์/ สำนักชี และชุมชนลดลง - ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนใน เขตพื้นที่เทศบาลเมือง บ้านสวนมีส่วนร่วม ในการกำจัด และควบคุมโรค ใช้เลือดออก อย่างเหมาะสม	ชุมชน บ้านหนอง กระทุ่ม/ ชุมชน บ้านหนองแวง ฯลฯ	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
7	โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อตามฤดูกาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-29 ลำดับ 7 ผด. 66 หน้า 46	- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 100 คน	3 เม.ย. - มิ.ย. 66	✓			25,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	25,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	25,000	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และสามารถป้องกันตนเอง และชุมชนให้ปลอดภัยจาก โรคติดต่อได้ ร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ ป้องกันตนเอง และ ชุมชนให้ปลอดภัยจาก โรคติดต่อได้	ชุมชน บ้านหนอง กระทุ่ม ฯลฯ	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
8	โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ คนไข้ติดบ้าน ติดเตียง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-30 ลำดับ 8 ผด. 66 หน้า 48	- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 150 คน	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			150,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	150,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	149,195	- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง ได้รับคำแนะนำ/ การพยาบาลตามปัญหาที่พบ และได้รับการส่งเสริม ตามเป้าหมายร้อยละ 80	- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการประเมิน พฤติกรรมสุขภาพ ให้ความรู้ ภาวะผิดปกติที่อาจรุนแรง หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจ เกิดขึ้นได้และได้รับการดูแล อย่างต่อเนื่อง - ให้ผู้ดูแลมีความรู้และ	ชุมชน ตำบลบ้านสวน/ ชุมชน บายนพาส หนองบัวคอก ฯลฯ	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
9	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-30 ลำดับ 9 ผด. 66 หน้า 45	1. กิจกรรมรณรงค์ค้นหาผู้ค้า ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้โทษ - ค้นหาผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติดในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ผู้เข้าร่วมประมาณ ประมาณด้วยตัวแทนอำเภอเมืองชลบุรี ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี , ตัวแทนประชาชน จำนวน 200 คน 2. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ - ตรวจหาสารเสพติดไปปล่อยสาว ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ที่มาขอสมัครงาน เพื่อตรวจหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้างของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ศ. 66	✓			70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (งบท้องถิ่น)	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และผู้มาขอสมัครงาน เพื่อตรวจหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ได้รับการตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะ	- การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ในเชิงบูรณาการ ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน - ประชาชนมีจิตสำนึกในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรู้จักสิทธิหน้าที่ของตน มีความรับผิดชอบต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม ส่วนรวมมีภูมิคุ้มกันที่จะไม่นำ พาตนเองครอบครัวยุและ ชุมชนไปยุ่งเกี่ยวกับ สารเสพติดให้โทษ - ปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในชุมชน ได้รับการแก้ไข	ชุมชน บ้านสวนแก้ว/ ชุมชน บ้านสวน พระยาสุริยง ฯลฯ	งานป้องกัน การติดยา และสารเสพติด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
10	โครงการพลังชาวบ้านสวน ต่อต้านยาเสพติด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-31 ลำดับ 10 ผด. 66 หน้า 49	1.สถานศึกษา กิจกรรมรณรงค์ ทางไกลยาเสพติด - จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 420 คน 2. ชุมชน กิจกรรม ชาวบ้านสวนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด - จัดอบรมให้ความรู้ ชุมชน จำนวน 200 คน - ป้ายประชาสัมพันธ์รอบเขตเทศบาลเมือง พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 47 ชุมชน 3.สถานประกอบการ กิจกรรม รณรงค์ สถานประกอบการ ทางไกลยาเสพติด	2-4 ม.ค.- ก.ค. 66	✓			176,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	176,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	176,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	- นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชน/พนักงาน ในสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชน/พนักงาน ในสถานประกอบการ มีความพึงพอใจในโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากการติดยาเสพติดได้ - ประชาชนมีจิตสำนึก ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดได้ - ประชาชนมีความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ชุมชน บ้านสวน พระยาสุริยง/ ชุมชน มรกตใต้ ฯลฯ	งานป้องกัน การติดยา และสารเสพติด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
		- จัดอบรมให้ความรู้พนักงาน ในสถานประกอบการในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 80 คน								ชุมชน 47 ชุมชน สถานศึกษาจำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80				
11	โครงการครอบครัวล้อมรั้ว ทางไกลยาเสพติด บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/65 หน้า 11-12 ผด. 66 หน้า 45	- ครอบครัวในชุมชน จำนวน 50 ครอบครัว จำนวน 100 คน	2-4 ม.ค. - ก.ค. 66	✓			400,000 (งบท้องถิ่น)	400,000 (งบท้องถิ่น)	364,200	- ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกล ยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจใน โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- สมาชิกในครอบครัว ตระหนักถึงความสำคัญ ของครอบครัว - สมาชิกในครอบครัว ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติดและทักษะใน การดูแลตนเองให้ ห่างไกลจากยาเสพติด - สมาชิกในครอบครัว มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตให้ห่างไกล จากยาเสพติดได้ - สมาชิกในครอบครัว สามารถนำประสบการณ์ ที่ได้รับไปปรับใช้ใน ครอบครัวได้ รวมทั้งเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ยาเสพติดในชุมชนได้	ชุมชน บ้านสวนแก้ว/ ชุมชน บ้านสวน พระยาสุริยา	งานป้องกัน การติดยา และสารเสพติด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
12	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประเภทในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-32 ลำดับ 12 ผด. 66 หน้า 46	- จัดอบรม ศึกษางานสมาชิก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 400 คน/ปี	4 ก.ค. - ธ.ค. 66	✓			450,000 (งบท้องถิ่น)	450,000 (งบท้องถิ่น)	450,000	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ การอบรมและศึกษาดูงาน ร้อยละ 90 - ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ หลังเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพและ สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพิ่มมากขึ้น - ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 90	- ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ศักยภาพเข้าร่วม ในกิจกรรมและบทบาท ทางสังคมมากขึ้น - ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม ของผู้สูงอายุ เพื่อ ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแล	ชุมชน ตลาดบ้านสวน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
13	โครงการพัฒนาความรู้ แกนนำสุขภาพเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข 3/66 หน้า 7-8 ลำดับ 1 ผด. 66 หน้า 50	- อบรมให้ความรู้แกนนำ สุขภาพในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 200 คน	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓				87,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	87,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	87,000	- แกนนำสุขภาพมีความรู้ การอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - แกนนำสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจหลังเข้าร่วม โครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- แกนนำสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและประชาชน ในชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพด้านการสร้าง เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ - แกนนำสุขภาพได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขในชุมชน	ชุมชน บ้านสวนแก้ว/ ชุมชน บายนวล หนองข้างคอก ฯลฯ	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
14	โครงการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-33 ลำดับ 14 ผด. 66 หน้า 47	- เจ้าหน้าที่ แกนนำสุขภาพ ครู/นักเรียน ในสถานศึกษา เจ้าหน้าที่มูลนิธิ และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 400 คน	1-2 ค.ศ. 65 - ม.ค. 66	✓				120,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	120,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	120,000	- ผู้ที่ได้รับการอบรม มีความรู้และทักษะ การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน อย่างถูกต้อง เมื่อพบผู้ประสบเหตุ ในการป้องกัน การสูญเสียชีวิตหรือลด ความพิการที่อาจเกิดขึ้น	ชุมชน ตลาดบ้านสวน สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
15	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ และเครือข่าย พัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาล เมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง 1/66 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด. 66 หน้า 46	- อบรมและศึกษาดูงานของแกนนำ สุขภาพและเครือข่ายพัฒนาระบบ สุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน	1-2 ค.ศ. 65 - มี.ค. 66	✓				954,000 (งบท้องถิ่น)	954,000 (งบท้องถิ่น)	729,225	- แกนนำสุขภาพ และเครือข่าย พัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาล เมืองบ้านสวน ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - แกนนำสุขภาพ และเครือข่าย พัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาล เมืองบ้านสวน มีความรู้ความ เข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ชุมชน มรกตใต้/ ชุมชน นวมินทร์ ฯลฯ	งานสนับสนุน สุขภาพภาค ประชาชน สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่ยอมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลาดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
16	โครงการบริหารจัดการเพื่อ การสงเคราะห์สัตว์และ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ใน การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและ สัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-34 ลำดับ 16 ผด. 66 หน้า 48	- สุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดที่ถูกทอดทิ้ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือและจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างมีมาตรฐาน - ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยจากโรคระบาดของสัตว์ที่แพร่เชื้อสู่มนุษย์	1-2 ค.ศ. 65 - 66			✓	200,000 (งบท้องถิ่น)	200,000 (งบท้องถิ่น)	-	มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สัตว์ในจังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนร้อยละ 100 ของงบประมาณ	- สุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดที่เลี้ยงและบาดเจ็บได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ การดูแลและเหมาะสม เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ การผ่าตัด ทำหมัน เป็นต้น - สุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่พักพิงที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเมืองท่องเที่ยว - สุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้รับการช่วยเหลือ ป้องกันจากการถูกทำร้ายและการทารุณกรรม - ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้รับความปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว์ที่แพร่เชื้อสู่มนุษย์	ชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์/ชุมชนบ้านสวนแก้ว ฯลฯ	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ยกเลิกจัดทำโครงการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุนให้กับจังหวัด เพราะมีการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ เริ่ม								
17	โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-34 ลำดับ 17 ผด. 66 หน้า 49	- ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 200 คน	2-4 ก.พ. - ก.ค. 66	✓			45,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	45,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	45,000 (บาท)	- ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- มีอาสาสมัคร ที่มี ความรู้ความเข้าใจและ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เกิดการบูรณาการ การกำจัด โรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนและ เป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือ จากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน	ชุมชน สุขนิมิตต์/ ชุมชน อูยสบาย ฯลฯ	งานป้องกันและ ควบคุมโรค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
18	โครงการรวมพลังคนสู้งวัย ขับเคลื่อนสุขภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-35 ลำดับ 18 ผด. 66 หน้า 50	- สมาชิกชมรมผู้สูงอายุทั้ง 5 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าร่วม อบรมรวมพลังคนสู้งวัย จำนวน 280 คน	2-4 ก.พ. - ก.ค. 66	✓			57,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	57,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	57,500	- จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90	- ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ ออกกกำลังกาย สามารถนำไป ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ - ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง - ผู้สูงอายุมีการสร้างพลัง ในการขับเคลื่อนการมี สุขภาพดี	ชุมชน ตลาดบ้านสวน/ ชุมชน มรกตใต้ ฯลฯ	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
19	โครงการ ฟันสวย ยิ้มได้ ผู้สูงวัยร่วมใจเป็นยิ้ม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-35 ลำดับ 19 ผด. 66 หน้า 50	อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเข้า ร่วมโครงการ จำนวน 300 คน	2-3 ม.ค. - มี.ย. 66	✓			84,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	84,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	84,500	- ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ ตามเป้าหมายได้รับคำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก และได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก - ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุหลัง เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ สามารถทราบช่องทางการเข้าถึง ศูนย์หรือบริการได้เพิ่มมากขึ้น - ผู้สูงอายุฟันดีต้นแบบ จำนวน 10 คน	- ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ คัดกรองสุขภาพช่องปาก - ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ การดูแลสุขภาพช่องปาก - ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม และป้องกันการเกิดโรค ในช่องปาก - ผู้สูงอายุมีทักษะในการ แก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก สามารถบอกช่องทางการ เข้าถึงข้อมูลหรือบริการดูแล สุขภาพช่องปากได้	ชุมชน ตลาดบ้านสวน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
20	โครงการสร้างความรอบรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน เข้าสู่วัยสูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-35 ลำดับ 20 ผด. 66 หน้า 50	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน วัยทำงานกลุ่มอายุ 45 - 59 ปี จำนวน 60 คน	2 ม.ค. - มี.ค. 66	✓			67,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	67,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	67,200	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจในการจัดกิจกรรม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ สุขภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสุขภาพของ ตนเอง และก้าวเข้าสู่ วัยสูงอายุอย่างมีความสุข - ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ฝึก ทักษะต่างๆในการสร้างเสริม สุขภาพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ	ชุมชน ตลาดบ้านสวน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
21	โครงการอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-36 ลำดับ 21 ผด. 66 หน้า 51	- ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ADL น้อยกว่า ๑๒ คะแนน ได้รับการดูแล จากอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น	1-4 ต.ค. 65 ก.ย. 66	✓			120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น)	105,000	- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ระยะยาวอย่างเหมาะสมและ ต่อเนื่องโดยอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น ตามเป้าหมาย ร้อยละ 80	- ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการประเมิน พฤติกรรมสุขภาพ เมื่อระวัง ภาวะผิดปกติ หรือภาวะ แทรกซ้อนที่ยากเกิดขึ้นและ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง	ชุมชน ตลาดบ้านสวน/ ชุมชน บ้านสวน หนองข้างคอก	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
22	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คอ.ปจ.ช. ประจำปี งบประมาณ 2566 - 2570 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-36 ลำดับ 22 ผด. 66 หน้า 47	- กลุ่มนักเรียนในเขตจังหวัดชลบุรี ประมาณ 100,000 คน ได้รับการสร้าง ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด - ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนเอง - ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษา พื้นฟูสมรรถภาพในทุกระบบ จำนวน 5,000 ราย สามารถกลับมามี ใช้ชีวิตในหมู่บ้าน/ชุมชน และเป็น ยอมรับของสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนตนเอง - ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย - ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1-2 ต.ค. 65 มี.ค. 66	✓			200,000 (อุดหนุน ที่ทำการ ปกครอง จังหวัด ชลบุรี)	200,000 (อุดหนุน ที่ทำการ ปกครอง จังหวัด ชลบุรี)	200,000	- ที่ทำการปกครองจังหวัด ชลบุรีได้รับการอุดหนุน งบประมาณตามโครงการ เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	- การดำเนินงานตาม โครงการบริหารจัดการ แบบบูรณาการของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชลบุรี (คอ.ปจ.ช.) เกิดเอกภาพมีความเข้มแข็ง สามารถควบคุม ดูแลและ กำกับติดตามการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดของหน่วยงาน ในระดับพื้นที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ - การดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ชุมชน บ้านสวน พระยาสุริยง/ ชุมชน มรกตใต้ ฯลฯ	สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
										กลุ่มประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี -เป็นการให้อาสาสมัคร/ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ที่หลงผิด เข้าสู่ระบบการแปรรูปการศึกษา สามารถกลับใจไปใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติสุข สังคมมีความปลอดภัย -ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชลบุรีมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน			
รวมแผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 22 โครงการ			21	0	0	1	3,945,700	3,945,700	3,483,320				

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-39 ลำดับ 1 ผด. 66 หน้า 52	จัดการช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักเกณฑ์ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66				✓	200,000 (งบท้องถิ่น)	200,000 (งบท้องถิ่น)	-	ร้อยละของประชาชน ที่ยื่นลงทะเบียนได้รับ ความช่วยเหลือได้ตาม หลักเกณฑ์ร้อยละ 80	ประชาชนสามารถเข้าถึง ปัจจัยพื้นฐานใน การดำรงชีวิต ได้อย่างปกติสุขในสังคม และได้รับ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม	เนื่องจากหลักการและ เหตุผลของโครงการ ไม่รองรับกับสถานการณ์ ปัจจุบัน
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งหมด 1 โครงการ										0	200,000	200,000	0	

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน โดยพัฒนาทักษะความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและประชาชนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
1	โครงการบ้านสวนหวาย ใส่ใจผู้สูงอายุ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-40 ลำดับ 1 ผด. 66 หน้า 53	จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ นันทนาการ กิจกรรมการให้บริการต่างๆ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 เม.ย. - ก.ย. 66				✓	700,000 (งบท้องถิ่น)	700,000 (งบท้องถิ่น)	-	ผู้สูงอายุได้รับกลุ่ม ทำกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้พื้นฐานการได้รับ การบริการต่างๆ 1 ครั้งต่อปี	ผู้สูงอายุที่ ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เสริมสุขภาพกาย จิตใจให้สมบูรณ์ มีคุณค่าในตนเอง และสามารถดำรงชีวิตได้ อย่างมีความสุข	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ที่ กสด.593/2566 ลงวันที่ 29 พ.ค. 66
2	โครงการหวายใส่ใจคนพิการ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-40 ลำดับ 2 ผด. 66 หน้า 53	1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการสำหรับคนพิการ กิจกรรมจาก เครือข่ายสนับสนุนงานด้านคนพิการ และกิจกรรมนันทนาการ 2.จัดการคัดเลือกคณะกรรมการ ชมรมคนพิการ 3.จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 300 คน/ปี	1 ธ.ค. 65	✓				150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	141,487	จำนวนคนพิการ และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม นันทนาการ และกิจกรรมจาก เครือข่าย 300 คน/ปี	คนพิการและครอบครัว เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถเข้าสู่สังคม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างเสมอภาค และ มีพลังในการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
3	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ (ชุมชนเพชรบ้านสวน ชุมชนบ้านสวนพัฒนา ฯลฯ) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-41 ลำดับ 3 ผด. 66 หน้า 54	จัดอบรมอาชีพให้แก่คน พิการและผู้ดูแลคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 300 คน/ปี	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	15,500	จำนวนหลักสูตร ที่ฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่คนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ 3 หลักสูตรต่อปี	คนพิการและครอบครัว มีความรู้และทักษะในการ ประกอบอาชีพ มีทางเลือก ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว	ชุมชน เพชรบ้านสวน ชุมชน บ้านสวน พัฒนา ฯลฯ	กองสวัสดิการสังคม	
4	โครงการพัฒนาศูนย์กายภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดยคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข 3/66 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด. 66 หน้า 54	1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ 2.จัดศึกษาดูงานสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ และการบริหารจัดการองค์กรให้มี ประสิทธิภาพ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. - ธ.ค. 65	✓				200,000 (งบท้องถิ่น)	200,000 (งบท้องถิ่น) โอนเพิ่ม 50,000	179,400	คณะกรรมการศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการและ สมาชิกได้พัฒนาศูนย์กายภาพ และบทบาทของตนเอง จำนวน 1 ครั้งต่อปี	- คณะกรรมการ และสมาชิก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ มีความรู้ และศักยภาพ ในการบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็ง และยั่งยืน	ชุมชน เพชรบ้านสวน ชุมชน บ้านสวน พัฒนา ฯลฯ	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
5	โครงการพัฒนาศูนย์เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสามสิบ (แสนอุดม) ชุมชนทุกชุมชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๕๕๖-๕๕๗) หน้า 3-41 ลำดับ 5 ผศ. 66 หน้า 55	1.จัดอบรมให้ความรู้และทักษะเสริมสร้างชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 2.จัดศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง ปี	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	49,000	เด็กและเยาวชน "ได้พัฒนาทักษะชีวิต มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเมืองคึกคักกับเคลื่อนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตในการดำรงตนในสิ่งที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเมืองคึกคักกับเคลื่อนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งหมด 5 โครงการ										385,387					

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน โดยพัฒนาทักษะความรู้ในชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและดูแลประชาชนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-42 ลำดับ 1 ผด. 66 หน้า 56	จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน และการบริหารจัดการด้านเกษตรอินทรีย์ ให้กับประชาชนและกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ จำนวน 80 คน/ปี	3-4 ม.ย.- ก.ย. 66	✓			100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น)	49,000 (บาท)	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำแนวทาง ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในระดับ ครัวเรือนและชุมชน ร้อยละ 80	- ประชาชนสามารถ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิตประจำวัน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและ รู้จักบริหารจัดการ พื้นที่ให้สอย ในครัวเรือนได้	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนวัดโหนดบ้านสวน และชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-42 ลำดับ 2 ผด. 66 หน้า 56	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนา ทักษะอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านสวน จำนวน 30 คน/ปี	1 ค.ค.- ธ.ค. 66	✓			60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000 (งบท้องถิ่น)	42,750 (บาท)	จำนวนของสมาชิก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ทักษะ ปีละ 30 คน	- สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร มีความรู้ทักษะ ในการพัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดี	ชุมชนวัดโหนด บ้านสวน และชุมชน บ้านสวน สวัสดิ์	กองสวัสดิการสังคม	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-43 ลำดับ 3 ผด. 66 หน้า 3/66 หน้า 3	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ พัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 30 คน/ปี	4 ก.ค.- ก.ย. 66	✓			60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000 (บาท)	จำนวนของสมาชิก พัฒนาสตรี ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ทักษะ ปีละ 30 คน	- กลุ่มพัฒนาสตรีมีความรู้ และทักษะในการพัฒนา อาชีพ เกิดความเข้มแข็ง สามัคคีและพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
4	โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ให้แก่ประชาชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-43 ลำดับ 4 ผด. 66 หน้า 57	จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 3 หลักสูตร/ปี	1-4 ค.ค.- ก.ย. 66	✓			150,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (งบท้องถิ่น)	68,440 (บาท)	จำนวนหลักสูตร ที่ฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน 3 หลักสูตรต่อปี	- ประชาชนมีความรู้ทักษะ ในการประกอบอาชีพ และมีทางเลือก ในการสร้างอาชีพ ของตนเองและครอบครัว	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ ค้างอยู่	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
5	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-43 ลำดับ 5 ผด. 66 หน้า 57	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนา ทักษะด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปีละ 1 หลักสูตร	1-4 ค.ค. 65 - ก.ย. 66	✓				150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	64,475 (บาท)	จำนวนหลักสูตร ที่ฝึกอบรม ให้แก่กลุ่มอาชีพ 1 หลักสูตรต่อปี	- กลุ่มอาชีพสามารถ บริหารจัดการกลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลิตภัณฑ์ได้ตาม ความต้องการของตลาด ก่อให้เกิดรายได้และพัฒนา เศรษฐกิจในชุมชน	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ช่วงระยะดำเนินการ ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2566 และได้ดำเนินการ จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนตำบลบ้านสวน น้ำดื่มตรานกยูง ใช้งบประมาณ 64,475
6	โครงการจัดทำแผนชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-44 ลำดับ 6 ผด. 66 หน้า 58	จัดฝึกอบรมและทบทวน การทำแผนชุมชนให้เกิดกระบวนการ ชุมชน และประชาชน และจัดทำแผน ชุมชน เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาครบทุกชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1-2 ค.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	49,000	ร้อยละของชุมชน ที่มีแผนชุมชน เป็นเครื่องมือใน การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นคิดเป็น ร้อยละ 100	- ชุมชนสามารถกำหนด ทิศทางในการพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตาม ความต้องการของ ประชาชน เกิดความเข้มแข็ง ของประชาชนในชุมชน และพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการในช่วง 27-31 มี.ค. และ 3-4 เม.ย. 66
7	โครงการอบรมออนไลน์ และการสื่อสารเพื่อประชาชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-44 ลำดับ 7 ผด. 66 หน้า 58	ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาล ปีละ 1 หลักสูตร	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000	ร้อยละของประชาชนที่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เน็ต และสื่อสารผ่าน โซเชียลมีเดีย ประเภทต่างๆได้ ร้อยละ 80	- ประชาชนมีทักษะการใช้ อินเทอร์เน็ตและสามารถ สื่อสารเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่างๆทางสื่อ โซเชียลมีเดียและสามารถ ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต ในชีวิตประจำวันได้	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
8	โครงการเชิญวิทยากรชี้แจง (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-44 ลำดับ 8 ผด. 66 หน้า 58	จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรชี้แจง ของเทศบาลเมืองบ้านสวน และจัดฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับ แม่และครอบครัว จำนวน 1 ครั้ง/ปี	4 ส.ค. 66	✓				50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	5,500	จัดกิจกรรมชี้แจง และยกย่องพระคุณ ของแม่ 1 ครั้งต่อปี	- แม่ได้เข้ารับการยกย่อง และเผยแพร่เกียรติคุณ เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อสาธารณชนและสังคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีในครอบครัว	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
9	โครงการเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแนวพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-45 ลำดับ 9 ผด. 66 หน้า 58	จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน และจัดฝึกอบรมแนวทางการดูแล ครอบครัว จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1 ธ.ค. 65	✓			50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	2,779	จัดกิจกรรมเชิดชู พระคุณพ่อ 1 ครั้งต่อปี	- พ่อดีเด่นได้รับ การยกย่องและเผยแพร่ เกียรติคุณเป็นแบบฉบับ ที่ดีต่อสาธารณชน และสังคม และเสริมสร้าง ความรัก ความเข้าใจ ในการดูแลครอบครัว ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
10	โครงการพัฒนาศักยภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแนวพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข 3/66 หน้า 3-4 ลำดับ 1 ผด. 66 หน้า 59	1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 2.จัดศึกษาขงงานในกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1-2 ธ.ค. 65 ม.ค. 66	✓			200,000 (งบท้องถิ่น)	200,000 (งบท้องถิ่น)	118,730	กองทุนสวัสดิการชุมชน ได้รับการพัฒนา ในด้านการบริหาร จัดการ 1 ครั้งต่อปี	-คณะกรรมกรกองทุน สวัสดิการชุมชนมีความรู้ ความสามารถบริหารจัดการ ระบบกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งให้สมาชิกกองทุน ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการกองทุนให้มีคุณภาพ เข้มแข็งและยั่งยืน	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
11	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแนวพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข 3/66 หน้า 5 ลำดับ 2 ผด. 66 หน้า 59	1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2.จัดศึกษาขงงานเสริมสร้างกระบวนการ การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ม.ค. - ม.ค. 66	✓			1,500,000 (งบท้องถิ่น)	1,500,000 (งบท้องถิ่น)	1,293,000	ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนา สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ในชุมชนของตนเอง จำนวน 1 ครั้งต่อปี	ผู้นำชุมชนมีความรู้ มีมุมมองในการพัฒนา ที่หลากหลายสามารถ นำมาประยุกต์ ใช้ในการขับเคลื่อนชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งและ ยั่งยืน	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
12	โครงการพัฒนาศักยภาพและ บทบาทของสตรี (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแนวพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข 3/66 หน้า 3 ลำดับ 3 ผด. 66 หน้า 59	1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตสตรีในชุมชน 2. จัดศึกษาขงงานเสริมสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ม.ค. - ม.ค. 66	✓			800,000 (งบท้องถิ่น)	800,000 (งบท้องถิ่น)	800,000	สตรีในเขตเทศบาล ได้รับโอกาส ในการพัฒนาความรู้ ทักษะและบทบาท ของตนเอง จำนวน 1 ครั้งต่อปี	สตรีในเขตเทศบาล มีศักยภาพ มีโอกาส ในการเข้าสู่สังคม มีจิตสาธารณะ ในการดูแล และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
13	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้งบริเวณ ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านพัฒนา 2 ชุมชนบ้านเขมยรา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) พ.ศ. 4/65 หน้า 20-21 ลำดับ 1 ผด. เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 6	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง ภายในลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านพัฒนา 2 ชุมชนบ้านเขมยรา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน จำนวน 9 ชุด พร้อมพื้นที่ข้างสังเคราะห์ จำนวน 99 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 230,000 บาท 2. เครื่องเล่นสนาม ชุดสไลด์ร้อนลูก จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 110,000 บาท 3. เครื่องเล่นสนาม ชุดไม้กระดก 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท 4. เครื่องเล่นสนาม ชุดไม้กระดกโกลา จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 20,500 บาท 5.เครื่องเล่นสนาม ชุด โยกยกสวิงน้ำ จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 9,000 บาท 6. พื้นยางสังเคราะห์ จำนวน 99 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 1,100 บาท จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 20,500 บาท 5.เครื่องเล่นสนาม ชุด โยกยกสวิงน้ำ จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 9,000 บาท ตารางเมตรละ 1,100 บาท	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓		556,900 (งบท้องถิ่น) รายการเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	556,900		เทศบาล สามารถจัดซื้อ เครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง ภายในลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านพัฒนา 2 ชุมชนบ้านเขมยรา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน จำนวน 9 ชุด พร้อมพื้นที่ข้างสังเคราะห์ จำนวน 99 ตารางเมตร	- เด็กมีสถานที่เล่นปลอดภัย และอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง สถานที่เครื่องเล่นสนาม - เครื่องเล่นที่เหมาะสมกับวัย - เสริมสร้างพัฒนาการ ร่างกาย จิตใจอารมณ์ และ สังคม สติปัญญาของเด็ก - เด็กและเยาวชน รวมทั้ง ประชาชนในพื้นที่ ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ห่างไกล จากอบายมุข	ชุมชน บ้านเขา มยรา	กองสวัสดิการ สังคม	ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ เริ่ม	ยกเลิก								
14	โครงการติดตั้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณด้านข้างมูลนิธิ ไตรศุลีธรรม ชุมชนตลาดบ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน จำนวน 20 ชุด <u>โดยมีรายละเอียดดังนี้</u> 1. อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่ หน้าอก จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 55,800 บาท 2. อุปกรณ์นั่งโยก (แบบขาเกียบโยก) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 50,000 บาท 3. อุปกรณ์บิดเอว นวดหลัง ขา จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 39,000 บาท 4. อุปกรณ์นวดบริหารแขน ขา หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 34,000 บาท 5. อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 37,000 บาท 6. อุปกรณ์เดินสลับแขน ขา แกว่ง จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 37,000 บาท 7. อุปกรณ์เดินอากาศไ้การกระแทกคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 42,000 บาท 8. อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบยีน) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท 9. อุปกรณ์ดึงไหล่กลับคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 31,000 บาท 10. อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่ หน้าอก จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 56,000 บาท (แบบดึงและดันยกตัว) 11. อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท 12. อุปกรณ์บาร์ห่วงโหน จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 48,000 บาท 13. อุปกรณ์ชิทอัพคู่	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓			783,300 (งบท้องถิ่น) รายการกู้เงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	783,300 (งบท้องถิ่น) รายการกู้เงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	-	เทศบาล สามารถจัดซื้อ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งบริเวณด้านข้าง มูลนิธิไตรศุลีธรรม ชุมชนตลาดบ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน จำนวน 20 ชุด	- เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่ และอุปกรณ์ ออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับใช้ในการออกกำลังกาย - เด็กและเยาวชน รวมทั้ง ประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจาก อบายมุขและสิ่งเสพติด	ชุมชน ตลาด บ้านสวน	กองสวัสดิการ สังคม	ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
		จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 43,000 บาท 14. อุปกรณ์แอมป์วงโคจร ทรงแฉ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท 15. อุปกรณ์อินพุต นิ่ง นวดหลัง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 40,000 บาท 16. อุปกรณ์ยกหัวเข้า แบบคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,000 บาท 17. อุปกรณ์โยกกระเชียงบกเดี่ยว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 39,500 บาท													
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ทั้งหมด 14 โครงการ			12	2	0	0	0	4,520,200	4,440,200	2,563,674					

1.7 แผนงานงบกลาง

1.7 แผนงานงบกลาง													
ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน : ราชภัฏพัฒนาร้อยละ 2566-2570 หน้า 3-57 ลำดับ 1 ผ.ด.66 ทบ 67	- เทศบาลเมืองบ้านสวนสมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ - ส่งเสริมให้ชุมชนองค์กรในชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของชุมชน รวมทั้งการจัดทำโครงการป้องกันโรคที่เหมาะสมแก่ชุมชนนั้นๆ	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓			1,890,000 (งบท้องถิ่น)	1,555,200 (งบท้องถิ่น)	1,555,200	- กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับเงินสมทบจากเทศบาลเมืองบ้านสวนร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ - คณะกรรมการได้พิจารณาโครงการสนับสนุน อนุมัติงบประมาณ ให้แก่องค์กรและชุมชนที่เสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 50	- กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับเงินสมทบตรงตามหลักเกณฑ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด - ชุมชน องค์กรในชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ	งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวมแผนงานงบกลาง ทั้งหมด 1 โครงการ				1	0	0	1,890,000	1,555,200	1,555,200				

รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน โดยพัฒนาทักษะความรู้และความรู้ประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวทำการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคประชาชนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

ผ.02/1

1.7 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
1	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-55 ลำดับ 1 หน้า 66 ลำดับ 68	1. รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และ ผู้สูงอายุที่ย้ายที่อยู่มาอยู่ในเขตเทศบาล 2. เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ แก่ผู้คุณสมบัติ ภายในทุกวันที่ 10 ของเดือน	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓			77,343,600 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	77,343,600 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	72,012,100 (บาท)	ร้อยละผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 ของจำนวน ผู้ลงทะเบียน	ผู้สูงอายุได้รับการสวัสดิการ ขั้นพื้นฐานเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในการดำรงชีวิต	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-55 ลำดับ 2 หน้า 66 ลำดับ 68	1. รับลงทะเบียนผู้สมัครรับเงิน เบี้ยยังชีพคนพิการที่ยังไม่เคย ลงทะเบียนและผู้สมัคร ที่ย้ายที่อยู่มาอยู่ในเขตเทศบาล 2. เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้แก่คนพิการ ภายในทุกวันที่ 10 ของเดือน	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓			12,316,800 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	12,316,800 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	10,906,600 (บาท)	ร้อยละคนพิการ ในเขตเทศบาล ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ลงทะเบียน	คนพิการได้รับการดูแลและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
3	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-56 ลำดับ 3 หน้า 66 ลำดับ 69	- รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่อาศัย อยู่ในเขตเทศบาลและตรวจสอบว่าเป็น ผู้คุณสมบัติ-ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนละ 1,000 บาท/เดือน	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓			1,368,000 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	1,368,000 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	620,000 (บาท)	ร้อยละผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล ได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ลงทะเบียน	ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม/ สำนักสิ่งแวดล้อม	
4	โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-56 ลำดับ 4	สนับสนุนงบประมาณกองทุน สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักประชาชน 1 ส่วน กองกรปกครองส่วน ท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓			168,000 (งบท้องถิ่น)	157,000 (งบท้องถิ่น)	148,555 (บาท)	กองทุนได้รับเงินสมทบ จากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ครั้งต่อปี	กองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาล เมืองบ้านสวน สามารถจัดสวัสดิการให้ กับสมาชิกได้อย่างทั่วถึง	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการสังคม/ สำนักสิ่งแวดล้อม	
รวมแผนงานงบกลาง ทั้งหมด 4 โครงการ									83,687,255 (บาท)	91,185,400 (บาท)	91,196,400 (บาท)	0	0	0

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									อย่างน้อย 2 อาคารเรียน			
4	โครงการติดตั้งถังน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบ้านสวน 2 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 26 ลำดับ 4 ผด.66 หน้า 73	เชิงปริมาณ - ติดตั้งถังน้ำกักเก็บน้ำของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน เชิงคุณภาพ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1-2 ด.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				138,000 (งบท้องถิ่น)	138,000 (งบท้องถิ่น)	138,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง บ้านสวน ได้รับการปรับปรุง คือ ติดตั้งถังน้ำกักเก็บน้ำ รอบอาคารเรียน อย่างน้อย 1 อาคารเรียน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๆ ได้รับ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ มีความเหมาะสม และเป็นไป ตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	
5	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอรัญญิกवास ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม 7/65 หน้า 4 ลำดับ 1	เชิงปริมาณ - ปรับปรุงผนังห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง - ติดตั้งโถส้วม จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งโถปัสสาวะ จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งสายชำระ จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งหม้อต้มไอน้ำแบบไฟฟ้า พร้อมระบบวนเวียน จำนวน 1 ชุด - ติดตั้งท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า จำนวน 1 งาน	3 เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				107,000 (เงินรายได้)	107,000 (เงินรายได้)	107,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความรู้ความเข้าใจร้อยละ 80 ปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง	นักเรียนและบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอรัญญิกवास มีความ ปลอดภัยในการใช้สถานที่ และเป็นที่ไปตามมาตรฐาน การดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย ความปลอดภัย	กองการศึกษา	
6	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม ถังเก็บน้ำและกันสาดบริเวณ โถงด้านหน้าอาคาร ออกกัลังภายในริมเทศบาล เมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม 7/65 หน้า 5 ลำดับ 2	เชิงปริมาณ - งานก่อสร้างหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8.60 ตารางเมตร - งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.80 ตารางเมตร - งานติดตั้งกันสาดเกล็ดระแนง อลูมิเนียม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.2 ตารางเมตร	3-4 เม.ย. - ก.ค. 66	✓				172,000 (เงินรายได้)	172,000 (เงินรายได้)	172,000	อาคารออกกัลังภายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการก่อสร้างหลังคา คลุมถังเก็บน้ำและกันสาด บริเวณโถงด้านหน้าอาคาร ออกกัลังภายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน	-อาคารออกกัลังภายใน มีหลังคาคลุมถังเก็บน้ำ และกันสาดบริเวณ โถงด้านหน้า -อาคารออกกัลังภายใน มีความปลอดภัยในการใช้ สถานที่ทั้งต่อทรัพย์สินและ ผู้ใช้อาคาร	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
7	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง พื้นผิวพร้อมตาข่าย รอบลานกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม 1/66 หน้า 4 ลำดับ 2 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 11	1.ซ่อมและปรับปรุงพื้นผิวลานกีฬา ในร่มเทศบาลเมืองบ้านสวน ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,196 ตารางเมตร 2.ติดตั้งตาข่ายรอบลานกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ความยาวรอบสนาม ไม่น้อยกว่า372 เมตร	4 ก.ค.- ก.ย. 66	✓			4,244,000 (เงินรายได้) รายการกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	4,244,000 (เงินรายได้)	-	ลานกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการซ่อมแซมและ ปรับปรุงพื้นผิวพร้อม ตาข่ายรอบลานกีฬาในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 แห่ง	มีสนามกีฬาที่เหมาะสมและ ปลอดภัย สำหรับในการ ออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ ต่างๆ	กองการศึกษา	
8	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปา ภายในซอย สาธารณะ ช้างบ้านเลขที่ 22/19 (ข้างปั๊มน้ำมัน ศาลเจ้าเที๋กั๋) หมู่ที่ 1 ตำบล หนองช้างคอก จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5 ลำดับ 1	- วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 552 เมตร		✓			301,100 (เงินรายได้)	-	-	ขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาให้แก่ประชาชน อย่างทั่วถึง จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาด ไว้ใช้อุปโภคบริโภค ในสถานที่ด้านนี้มีการได้ ส่งความเห็นแจ้งไปยังเทศบาล ซึ่งงบประมาณจากเดิม ปีงบประมาณ 2566 เป็น 2567 แทนฯ แก้ไข ครั้งที่ 5/2566	สำนักช่าง	
9	โครงการปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 7 ลำดับ 6 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 11	- ติดตั้งรั้วลวดหนาม ความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร - ปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล.ความยาวไม่น้อยกว่า 23 เมตร - ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก จำนวน 2 ชุด	4 ก.ค.- ก.ย. 66	✓			171,000 (เงินรายได้) รายการกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	171,000 (เงินรายได้)	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง บ้านสวน ได้รับการปรับปรุงรั้ว จำนวน 1 แห่ง	- เด็กเล็กและบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความปลอดภัย ในการใช้สถานที่ - เด็กเล็กและบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบ้านสวนมีสถานที่ ที่มีความเหมาะสมในการ จัดกิจกรรม - เป็นไปตามมาตรฐานการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วน	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
10	โครงการติดตั้งหลังคาบ้าน อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 8 ลำดับ 7 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 11	- ติดตั้งหลังคาบ้านสวน อุดมวิทยา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.90 x 26.85 เมตร - หลังคาบ้านสวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.16 ตารางเมตร	4 ก.ค. - ก.ย. 66				✓	34,000 (เงินรายได้)	34,000 (เงินรายได้)		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสวนอุดมวิทยา ได้รับการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน	- เด็กและบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน อุดมวิทยามีสถานที่ ที่มีความ เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย - เป็นไปตามมาตรฐานการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐาน ที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ที่ กค 1704/2566 ลงวันที่ 20 ต.ค. 66
11	โครงการก่อสร้างซ่อม สะพานลอยเฉลิมพระเกียรติ พร้อมระบบไฟส่องสว่าง บริเวณสะพานลอยปากซอย บ้านสวน - สุขุมวิท 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 29 ลำดับ 26	ก่อสร้างซ่อมสะพานลอย พระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมระบบไฟส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน					✓	3,468,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)			ก่อสร้างซ่อมสะพานลอย เฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมระบบ ไฟส่องสว่าง จำนวน 1 จุด	เทศบาล และประชาชน ได้ร่วมแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ						
12	โครงการก่อสร้างชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์เกษตรกร พร้อมระบบไฟส่องสว่าง บริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ บ้านสวน - สุขุมวิท 23 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 29 ลำดับ 27	ก่อสร้างชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ เกษตรกร ขนาดไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมระบบไฟส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน				✓	3,468,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)			ก่อสร้างชุมชนสหกรณ์ ออมทรัพย์เกษตรกร ขนาดไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมระบบ ไฟส่องสว่าง จำนวน 1 จุด	เทศบาล และประชาชน ได้รับแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
13	โครงการก่อสร้างชุมชนสหกรณ์ ออมทรัพย์เกษตรกร พร้อมระบบไฟส่องสว่าง บริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงเรียนบ้านสวน (เงินอุดหนุน) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 30 ลำดับ 28	ก่อสร้างชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ เกษตรกร ขนาดไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมระบบไฟส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน				✓	3,468,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)			ก่อสร้างชุมชนสหกรณ์ ออมทรัพย์เกษตรกร ขนาดไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมระบบ ไฟส่องสว่าง จำนวน 1 จุด	เทศบาล และประชาชน ได้รับแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
14	โครงการก่อสร้างชุมชนสหกรณ์ ออมทรัพย์เกษตรกร พร้อมระบบไฟส่องสว่าง บริเวณถนนพรหมยาสีจจา หน้าศูนย์วิจัยโรค เขต 3 ชลบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 30 ลำดับ 29	ก่อสร้างชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ เกษตรกร ขนาดไม่น้อยกว่า 30 เมตร พร้อมระบบไฟส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน				✓	5,228,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)			ก่อสร้างชุมชนสหกรณ์ ออมทรัพย์เกษตรกร ขนาดไม่น้อยกว่า 30 เมตร พร้อมระบบ ไฟส่องสว่าง จำนวน 1 จุด	เทศบาล และประชาชน ได้รับแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
15	โครงการก่อสร้างขึ้นตั้งพื้น เฉลิมพระเกียรติ พร้อมระบบ ไฟส่องสว่าง บริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2566 หน้า 1-2 ลำดับ 1	ก่อสร้างขึ้นตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 9.00 x 9.90 เมตร พร้อมระบบไฟส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน				✓		916,400 (เงินรายได้ / เงินสะสม)			ก่อสร้างขึ้นตั้งพื้น เฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 9.00 x 9.90 เมตร พร้อมระบบ ไฟส่องสว่าง จำนวน 1 จุด	เทศบาล และประชาชน ได้รับความปลอดภัย ถึงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
16	โครงการก่อสร้างขึ้นตั้งพื้น เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ด้าน พร้อมระบบไฟส่องสว่าง บริเวณเกาะกลางถนนสุขุมวิท บีเอ็ม PT หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2566 หน้า 3 ลำดับ 2	ก่อสร้างขึ้นตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 9.00 x 9.90 เมตร จำนวน 2 ด้าน พร้อมระบบไฟส่องสว่าง รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน				✓		1,832,800 (เงินรายได้ / เงินสะสม)			ก่อสร้างขึ้นตั้งพื้น เฉลิมพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 9.00 x 9.90 เมตร พร้อมระบบ ไฟส่องสว่าง จำนวน 1 จุด	เทศบาล และประชาชน ได้รับความปลอดภัย ถึงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
17	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และประปา อาคารกีฬา และนันทนาการชุมชน เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 1 ลำดับที่ 1 ผด.เพิ่มเติม 7/2566 หน้า 8 ลำดับ 2	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปา อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร - งานระบบประปา 2. งานจัดซื้อครุภัณฑ์ 3. งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ส.ค.- ก.ย. 66			✓		483,000 (เงินรายได้) รายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	483,000 (เงินรายได้)	-	มีระบบไฟฟ้าและระบบ ประปา ที่พร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ผู้มาใช้บริการ จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนได้รับความสะดวก ในการใช้บริการ อาคารกีฬาและนันทนาการ ชุมชน เทศบาลเมืองบ้านสวน	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
18	โครงการก่อสร้างห้องสมุดตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ 1 ชุม 2 ด้าน บริเวณถนนพระยาสุริยง ปราจีนบุรีพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 2 ลำดับที่ 2	ก่อสร้างห้องสมุดตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ โดยดำเนินการดังนี้ 1. ก่อสร้างห้องสมุดพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.10 x 3.70 เมตร (1 ชุม 2 ด้าน) จำนวน 6 ชุด 2. ก่อสร้างห้องสมุดพระเกียรติ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 3.60 เมตร (1 ชุม 2 ด้าน) จำนวน 11 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน)		✓			5,400,000 (เงินรายได้/เงินสะสม)	=	=	ก่อสร้างห้องสมุดตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ 1 ชุม 2 ด้าน จำนวน 17 ชุด	เทศบาลและประชาชน ได้รับความรักกักตุน และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
19	โครงการติดตั้งโคมไฟ นวัตกรรรม LED ขนาด 95 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ภายในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 3 ลำดับที่ 1	เชิงปริมาณ ติดตั้งโคมไฟนวัตกรรรม LED ขนาด 95 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 500 ชุด ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน เชิงคุณภาพ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับประโยชน์จากการสัญจรไปมา		✓			7,855,000 (เงินรายได้) รายการกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	7,855,000 (เงินรายได้)	=	- ติดตั้งโคมไฟ นวัตกรรรม LED จำนวน 500 ชุด - ประชาชน ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน ได้รับประโยชน์ จากการสัญจรไปมา จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คัน/วัน	- ช่วยประหยัดพลังงาน - ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	สำนักช่าง	ได้รับงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 โอนครั้งที่ 20 27 กย 2566 และอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม กรณีเงิน
รวมแผนงานยุทธศาสตร์และโครงการ ปี 19 โครงการ				4	1	13	1	47,235,300	19,683,000	1,011,000			

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม การจราจร ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยไปย่านมัท ขอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-59 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 75	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00 - 5.00 เมตร ยาวรวม 64.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 64.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 7 บ่อ) พร้อมผ้าเหล็กหล่อ จำนวน 7 ผ่า รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	1-2 ค.ค. 65- มิ.ค. 66	✓				464,600 (งบท้องถิ่น)	464,600 (งบท้องถิ่น)	430,000	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และระบบระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ	ชุมชนวัดใหม่ บ้านสวน	สำนักงาน รับผิดชอบ	สำนักงาน
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจาก ซอยบ้านสวน - เสรฐกิจ 16 ข้างบ้านเลขที่ 17/53 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเมืองทอง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-60 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 76	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.40 - 3.00 เมตร ยาวรวม 39.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 39.00 เมตร บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 4 บ่อ) พร้อมผ้าเหล็กหล่อ จำนวน 4 ผ่า รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	1-2 ค.ค. 65- ก.พ. 66	✓				251,000 (งบท้องถิ่น)	251,000 (งบท้องถิ่น)	227,000	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ ระบบระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ	ชุมชนเมืองทอง	สำนักงาน	สำนักงาน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ ยังไม่	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
3	โครงการวางท่อระบายน้ำ เหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายสาธารณะ ช้างเอมลิ ชลบุรีบายพาส เชื้อข่อย บ้านสวน-เลิงเมือง 36 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนหนองบัวขาว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 1/65 หน้า 2 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 7/2566 หน้า 8 ลำดับ 1	วางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20 x 2.50 เมตร จำนวน 38 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 38 ฝา ยาวรวมไม่น้อยกว่า 465.00 เมตร และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 465.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,818.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ค.ค. 65 ก.ย. 66	✓				5,510,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	5,510,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	4,288,000	วางท่อระบายน้ำเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลระบบ ระบายน้ำ ถนน ที่ได้มาตรฐาน และ มีประสิทธิภาพ	ชุมชน หนองบัวขาว	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ ก่อสร้าง
4	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปาบริเวณภายใน ขยายสาธารณะแยกจากซอย ไปษยานนท์ ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 16 จังหวัดชลบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง (เสนอโดย ชุมชนวัดโพนบ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 2/65 หน้า 5 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 76	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 103) ความยาว 137 เมตร	1-2 ค.ค. 65 ก.พ. 66	✓				125,000 (งบท้องถิ่น)	125,000 (งบท้องถิ่น)	124,000	ขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาด ไว้ใช้บริโภค บริโภค	ชุมชน วัดโพนบ้านสวน	สำนักช่าง	
5	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาบริเวณขยายสาธารณะ แยกจากถนนบ้านสวน 11 ข้างบ้านเลขที่ 74/7 หมู่ที่ 1 (ตรงข้ามหมู่บ้านตรึม) ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 2/65 หน้า 5 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 77	วางท่อ PB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร SDR 13.5 ความยาว 94 เมตร	1-2 ค.ค. 65 มี.ค. 66	✓				65,100 (งบท้องถิ่น)	65,100 (งบท้องถิ่น)	65,000	ขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาด ไว้ใช้บริโภค บริโภค	ชุมชน บ้านหนองตะโก	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
6	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ 2/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนตลาดบ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 2/65 หน้า 6 ลำดับ 3 ๒๕.66 หน้า 77	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.80 - 5.50 เมตร ยาวรวม 173.00 เมตร หรือพื้นที่ที่ดินดำเนินการไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงปากบ่อและเปลี่ยน ผ้าเหล็กหล่อ จำนวน 20 ผ่า รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-2 ต.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				919,000 (งบท้องถิ่น)	919,000 (งบท้องถิ่น)	830,000 (บาท)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐานและมี ประสิทธิภาพ	ชุมชน ตลาดบ้านสวน	สำนักช่าง	
7	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาบริเวณถนนแยกจาก ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (เสนอโดย ชุมชนอยู่สบาย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 7 ลำดับ 1	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 198 เมตร	1-2 ต.ค. 65 - ก.พ. 66	✓				162,000 (งบท้องถิ่น)	162,000 (งบท้องถิ่น)	161,800	ขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาด ไว้ใช้อุปโภค บริโภค	ชุมชน อยู่สบาย	สำนักช่าง	
8	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต คอนกรีต หอยบ้านสวน-สุขประยูร 23 (มาลัยทอง) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเนินยาวาส) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 7 ลำดับ 2	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 10.70 เมตร ยาวรวม 600.00 เมตร หรือพื้นที่ที่ดินดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,804.00 ตารางเมตร และปรับปรุงปากบ่อ จำนวน 99 บ่อ พร้อมผ้าเหล็กหล่อ จำนวน 14 ผ่า รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-3 ต.ค. 65 - พ.ค. 66	✓				1,765,000 (เงินสะสม)	1,765,000 (เงินสะสม)	1,698,000	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	ชุมชน เนินยาวาส	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ ค้างอยู่	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
9	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า แสงสว่างเป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เจ้าน้อย 23 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขามยุรา, ชุมชนบ้านศาลาคู่) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 27 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 78	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 12 ชุด - กิ่งโคมชุดละ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 12 ชุด - ขงจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ชุดละ 1 นิ้ว 2 นิ้ว จำนวน 12 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 60 เมตร - คัททริฟิฟส์กันฝน จำนวน 12 อัน - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 24 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 12 โคม	✓				213,900 (งบท้องถิ่น) รายการกันเงินรายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	213,900 (งบท้องถิ่น)	105,216 (บาท)	ปรับปรุงโครง ข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 12 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเขามยุรา ชุมชน บ้านศาลาคู่	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
10	โครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เสียงเมือง 6 (ชอยแม่และเด็ก) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 27 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 79	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 12 ชุด - กิ่งโคมชุดละ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 12 ชุด - ขงจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ชุดละ 2 นิ้ว จำนวน 12 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 60 เมตร - คัททริฟิฟส์กันฝน จำนวน 12 อัน - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 24 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 12 โคม	✓				213,900 (งบท้องถิ่น) รายการกันเงินรายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	213,900 (งบท้องถิ่น)	105,216 (บาท)	ปรับปรุงโครง ข่ายไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 12 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านศาลาคู่	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
11	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้ แสงสว่างเป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 8 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 28 ลำดับ 3 ผด.66 หน้า 80	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 31 ชุด - กิ่งโคมรูปกลีวไทน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 31 ชุด - ขาตั้งโคมปรับได้สูงกลีวไทน 2 นิ้ว จำนวน 31 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.ม. 155 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝน จำนวน 31 อัน - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 62 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้ พร้อมเดินระบบ 31 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66		✓		552,600 (งบท้องถิ่น) รายการกันเงินรายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	552,600 (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)	271,808 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้แสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 31 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านศาลาคู่	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
12	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้ แสงสว่างเป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - เครือเจี๊จ 30 ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเพชรวิลา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 28 ลำดับ 4 ผด.66 หน้า 81	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 40 ชุด - กิ่งโคมรูปกลีวไทน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 40 ชุด - ขาตั้งโคมปรับได้สูงกลีวไทน 2 นิ้ว จำนวน 40 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.ม. 200 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝน จำนวน 40 อัน - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 80 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้ พร้อมเดินระบบ 40 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66		✓		713,000 (งบท้องถิ่น) รายการกันเงินรายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	713,000 (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)	350,720 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้แสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 40 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เพชรวิลา	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
13	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่างเป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 30 ซอย 4 (หมู่บ้านเพชรรัตน์) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเพชรรัตน์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 28 ลำดับ 5 ผด.66 หน้า 82	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 38 ชุด - กิ่งโคมชุดกัลราโนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 38 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรับได้ชุดกัลราโนท์ 2 นิ้ว จำนวน 38 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 190 เมตร - คัททรีฟิซิกส์กันฝน จำนวน 38 อัน - นีด 10 นิ้ว พร้อมแฉวน จำนวน 76 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 38 โคม	✓				677,300 (งบท้องถิ่น)	677,300 (งบท้องถิ่น)	333,184	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 38 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เพชรรัตน์	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
14	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่างเป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 32 (หมู่บ้านแกรนด์ เลคเอนด์ การ์เด็น) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนแกรนด์เลค เอนด์ การ์เด็น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 29 ลำดับ 6 ผด.66 หน้า 83	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 85 ชุด - กิ่งโคมชุดกัลราโนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 85 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรับได้ชุดกัลราโนท์ 2 นิ้ว จำนวน 85 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 425 เมตร - คัททรีฟิซิกส์กันฝน จำนวน 85 อัน - นีด 10 นิ้ว พร้อมแฉวน จำนวน 170 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 85 โคม	✓				1,515,200 (งบท้องถิ่น)	1,515,200 (งบท้องถิ่น)	745,280	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 85 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน แกรนด์เลค เอนด์ การ์เด็น	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
15	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยแยกจากซอยบ้านสวน 11 ซอยบ้านสวน - เสร็จชุด 31 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนอยู่สบาย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 29 ลำดับ 7 ผด.66 หน้า 84	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 24 ชุด - กิ่งโคมชุดปลั๊กอินที่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 24 ชุด - ขั้วปลั๊กโคมปรับปรุงได้ชุดปลั๊กอินที่ 2 นิ้ว จำนวน 24 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 120 เมตร - ศัพท์วิธีผิวสีกันฝน จำนวน 24 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 48 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 24 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓			427,800 (งบท้องถิ่น) รายการกันเงินรายจ่ายกรณี ก่อสร้างโคมไฟฟ้า ประຈຈັງປັງປຣມາດ 2566	427,800 (งบท้องถิ่น)	210,432 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 24 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน อยู่สบาย	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
16	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - เสียเมือง 20 ซอย 2, ขอยบ้านสวน - เสียเมือง 20 ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก, ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 29 ลำดับ 8 ผด.66 หน้า 85	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 10 ชุด - กิ่งโคมชุดปลั๊กอินที่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 10 ชุด - ขั้วปลั๊กโคมปรับปรุงได้ชุดปลั๊กอินที่ 2 นิ้ว จำนวน 10 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 50 เมตร - ศัพท์วิธีผิวสีกันฝน จำนวน 24 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 20 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 10 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓			178,200 (งบท้องถิ่น) รายการกันเงินรายจ่ายกรณี ก่อสร้างโคมไฟฟ้า ประຈຈັງປັງປຣມາດ 2566	178,200 (งบท้องถิ่น)	87,680 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 10 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านหนอง ตะโก ชุมชน บ้านสวน ยามนิมิต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ค้างการ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
17	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - สุขุมวิท 20 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 30 ลำดับ 9 ผด.66 หน้า 86	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 16 ชุด - กิ่งโคมชุบสีถาวรใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 16 ชุด - ขั้วปลั๊กโคมรับได้ชุบสีถาวรใน 2 นิ้ว จำนวน 16 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 80 เมตร - คัทพร็อพสีกันฝน จำนวน 24 อัน - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 32 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 16 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓				285,200 (งบท้องถิ่น)	285,200 (งบท้องถิ่น)	140,280	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 16 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
18	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยเพชรร้านสวน ๘ หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเพชรร้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 30 ลำดับ 10 ผด.66 หน้า 87	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 16 ชุด - กิ่งโคมชุบสีถาวรใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 16 ชุด - ขั้วปลั๊กโคมรับได้ชุบสีถาวรใน 2 นิ้ว จำนวน 16 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 80 เมตร - คัทพร็อพสีกันฝน จำนวน 24 อัน - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 32 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 16 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓				285,200 (งบท้องถิ่น)	285,200 (งบท้องถิ่น)	140,288	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 16 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เพชรร้านสวน	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
21	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 23 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนสงวนวงศ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 32 ลำดับ 13 ผด.66 หน้า 90	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 5 ชุด - กิ่งโคมชุดโกลาโนห์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 5 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุดโกลาโนห์ 2 นิ้ว จำนวน 5 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 25 เมตร - คัทพริทไฟร์สก็นแผ่น จำนวน 5 อัน - นีออน 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 10 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 5 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มี.ย. 66		✓			89,100 (งบท้องถิ่น) รายการกันเงินรายจ่ายกรณี ก่อนนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 2566	89,100 (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)	43,869 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 5 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน สงวนวงศ์	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
22	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - สุรณรงค์ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 32 ลำดับ 14 ผด.66 หน้า 91	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 14 ชุด - กิ่งโคมชุดโกลาโนห์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 14 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุดโกลาโนห์ 2 นิ้ว จำนวน 14 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 70 เมตร - คัทพริทไฟร์สก็นแผ่น จำนวน 14 อัน - นีออน 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 28 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 14 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มี.ย. 66		✓			249,500 (งบท้องถิ่น) รายการกันเงินรายจ่ายกรณี ก่อนนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 2566	249,500 (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)	122,752 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 14 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวนอุดม	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส) ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก	ดำเนินการ ดำเนินการ								
19	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - พระยาเสด็จ 31, ขอยบ้านสวน - พระยาเสด็จ 33, ขอยบ้านสวน - พระยาเสด็จ 35 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 31 ลำดับ 11 ผด.66 หน้า 88	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 49 ชุด - กิ่งโคมชุดลิ้นชัก 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 49 ชุด - ขั้วปลั๊กโคมปรับได้ชุดปลั๊กไฟ 2 นิ้ว จำนวน 49 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 245 เมตร - ศีรษะโคมปลั๊กไฟ จำนวน 49 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 98 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 49 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓			873,400 (งบท้องถิ่น) รายการเงินรายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	873,400 (งบท้องถิ่น) รายการเงินรายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	429,632 (บาท) ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 49 ชุด		ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไม่มา	ชุมชน คลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
20	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ขอยบ้านสวน - สุขุมวิท 15 (พระยาเสด็จ 2) ขอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17 (ขอย 2,4,6,8) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนสงวนวงศ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 31 ลำดับ 12 ผด.66 หน้า 89	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 63 ชุด - กิ่งโคมชุดลิ้นชัก 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 63 ชุด - ขั้วปลั๊กโคมปรับได้ชุดปลั๊กไฟ 2 นิ้ว จำนวน 63 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 315 เมตร - ศีรษะโคมปลั๊กไฟ จำนวน 63 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 126 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 63 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓			1,123,000 (งบท้องถิ่น) รายการเงินรายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	1,123,000 (งบท้องถิ่น) รายการเงินรายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	552,384 (บาท) ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 63 ชุด		ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไม่มา	ชุมชน สงวนวงศ์	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
23	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED บ้านสวน 8 บ้านสวน 11 ซอย 11 ซอย 12, (หมู่บ้านสุทธารักษ์) บ้านสวน 11 ซอย 12, บ้านสวน 11 ซอย 16 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านสวน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (เสนาอภัย ชุมชนบ้านสวนหนองช้างคอก สามัคคี, ชุมชนบ้านหนองตะโก) ปริมาณเงินสนับสนุนท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 32 ลำดับ 15 ผด 66 หน้า 92	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 32 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยไผ่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 32 ชุด - ขาตั้งกิ่งโคมรับได้ขลุ่ยไผ่ 2 นิ้ว จำนวน 32 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.ม. 160 เมตร - ศีรษะโคมรับได้ขลุ่ยไผ่ 32 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 64 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 32 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มี.ย. 66	✓			570,400 (งบท้องถิ่น) รายการการกันเงินรายจ่ายกรณี กองทุนผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	570,400 (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)	280,576	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 32 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน หนองช้างคอก สามัคคี ชุมชน บ้าน หนองตะโก	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
24	โครงการปรับปรุงโคมไฟ แสงสว่าง เป็นหลอด LED ซอยบ้านสวน - หนองช้างคอก 32, ซอยบ้านสวน - หนองช้างคอก 32 ซอย 1 หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (เสนาอภัย ชุมชนบ้านสวนหนองช้างคอก) ปริมาณเงินสนับสนุนท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 33 ลำดับ 16 ผด 66 หน้า 93	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 9 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยไผ่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 9 ชุด - ขาตั้งกิ่งโคมรับได้ขลุ่ยไผ่ 2 นิ้ว จำนวน 9 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.ม. 45 เมตร - ศีรษะโคมรับได้ขลุ่ยไผ่ 9 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 18 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 9 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มี.ย. 66	✓			160,400 (งบท้องถิ่น) รายการการกันเงินรายจ่ายกรณี กองทุนผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	160,400 (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)	78,920	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 9 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน หนองช้างคอก	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	พื้นที่ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
25	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ของบ้านสวน - เรือ 2 ถึงขอบ้านสวน - เสียงเมือง 5 เชื่อมถนนเสียงเมืองชลบุรี หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (ระยะที่ 2) ซอยบ้านสวน - ซอยประยูร 23 เชื่อมถนนเขาน้อย (ม.ลือทอง) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน (ระยะที่ 2) (เสนอโดย ชุมชนศาลเจ้าพ่อปลิง, ชุมชนบ้านเขาน้อย, ชุมชนศูนย์ ฝึกอบรมตำรวจ, ชุมชนบ้าน พักตำรวจ, ชุมชนบ้านเขาน้อย, ชุมชนบ้านศาลาคู) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 33 ลำดับ 17 ผด 66 หน้า 94	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 7 ชุด - กิ่งโคมชุบสีดำในท 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 7 ชุด - ขาตั้งโคมปรับได้ชุบสีดำในท 2 นิ้ว จำนวน 7 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม 35 เมตร - คัททริฟิรส์กันฝน จำนวน 7 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 14 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 7 โคม	✓			124,700 (งบท้องถิ่น) รายการเงินรายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	124,700 (งบท้องถิ่น)	61,676	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 7 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไม่มา	ชุมชน ศาลเจ้าพ่อปลิง ชุมชน บ้านเขาน้อย ชุมชน ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจ ชุมชน บ้านพักตำรวจ ฯลฯ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
26	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ถนนสุรนรงค์, ถนนพวงประเสริฐ ซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (ระยะที่ 2) (เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน, ชุมชนบ้านสวนอุดม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 34 ลำดับ 18 ผด 66 หน้า 95	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 40 ชุด - กิ่งโคมชุบสีดำในท 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 40 ชุด - ขาตั้งโคมปรับได้ชุบสีดำในท 2 นิ้ว จำนวน 40 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม 200 เมตร - คัททริฟิรส์กันฝน จำนวน 40 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 80 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 40 โคม	✓			713,000 (งบท้องถิ่น) รายการเงินรายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	713,000 (งบท้องถิ่น)	350,720	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 40 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไม่มา	ชุมชน บ้านห้วยทวน ชุมชน บ้านสวน อุดม	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
27	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เขาน้อย 20 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขาน้อย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 34 ลำดับ 19 ผด.66 หน้า 96	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 25 ชุด - กิ่งโคมชุดกิโลวัตต์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 25 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรับได้ชุดกิโลวัตต์ 2 นิ้ว จำนวน 25 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.ม. 125 เมตร - คัทพร็อพที่สีกันฝน จำนวน 25 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 50 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 25 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓				499,100 (งบท้องถิ่น) รายการกันเงินรายจ่ายกรณี ก่อสร้างผู้พัน ประจักษ์งบประมาณ 2566	499,100 (งบท้องถิ่น) (งบท้องถิ่น)	266,675	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 25 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเขาน้อย	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
28	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 7, ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 35 ลำดับ 20 ผด.66 หน้า 97	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 52 ชุด - กิ่งโคมชุดกิโลวัตต์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 52 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรับได้ชุดกิโลวัตต์ 2 นิ้ว จำนวน 52 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.ม. 260 เมตร - คัทพร็อพที่สีกันฝน จำนวน 52 อัน - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 104 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 52 โคม	1-3 ธ.ค. 65 - มิ.ย. 66	✓				1,038,200 (งบท้องถิ่น) รายการกันเงินรายจ่ายกรณี ก่อสร้างผู้พัน ประจักษ์งบประมาณ 2566	1,038,200 (งบท้องถิ่น)	554,684	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 52 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านศาลาคู่	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
29	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 18 เชื่อมชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 20 (เลียบทางรถไฟ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก, ชุมชนบ้านสวนยามนิมิต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 35 ลำดับ 21 ผด.66 หน้า 98	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 10 ชุด - กิ่งโคมชุบสีภายใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 10 ชุด - ขาตั้งโคมปรับได้ชุบสีภายใน 2 นิ้ว จำนวน 10 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 50 เมตร - ศัลยแพทย์สีกันฝน จำนวน 10 อัน - นี้อด 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 20 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 10 โคม	1-3 ไตรมาส 65 - มิย. 66	✓		199,600 (งบท้องถิ่น) รายการเงินรายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	199,600 (งบท้องถิ่น)	106,670	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 10 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านหนอง ตะโก ชุมชน บ้านสวน ยามนิมิต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
30	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่าง เป็นหลอด LED ชอย เพชรบ้านสวน ตั้งดอนสุขุมวิท สิ่งเชื่อมชอยบ้านสวน 9 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (ระยะที่ 2) (เสนอโดย ชุมชนเพชรบ้านสวน, ชุมชนบ้านสวนพัฒนา, ชุมชนบ้านสวนสามัคคี, ชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม, ชุมชน บ้านหนองตาหัวม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 36 ลำดับ 22 ผด.66 หน้า 99	- โคม LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 14 ชุด - กิ่งโคมชุบสีภายใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 14 ชุด - ขาตั้งโคมปรับได้ชุบสีภายใน 2 นิ้ว จำนวน 14 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 70 เมตร - ศัลยแพทย์สีกันฝน จำนวน 1 อัน - นี้อด 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 2 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 14 โคม	1-3 ไตรมาส 65 - มิย. 66	✓		279,500 (งบท้องถิ่น) รายการเงินรายจ่ายกรณี ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	279,500 (งบท้องถิ่น)	149,338	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 14 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน หนองกระทุ่ม, ชุมชนบ้านหนอง ตาหัวม	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
31	โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิดค.ส.ล. บริเวณห้วยยายเจ็ด ตั้งแต่หมู่บ้านพัฒนา 1 ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนหมู่ 5 บ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง 1/66 หน้า 3 ลำดับ 1	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร สลัก 2.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 814.00 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 เม.ย. - ก.ย. 66	✓				5,511,000 (เงินสะสม)	5,511,000 (เงินสะสม)	-	ก่อสร้างรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลมีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ	ชุมชน หมู่ 5 บ้านสวน	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
32	โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. บริเวณห้วยกระดาดจากรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิมถึงรางระบายน้ำเขตเทศบาลเมืองชลบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเพชรบ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 10 ลำดับ 2	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 7.00 - 11.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 13.00 เมตร สลัก 2.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-2 ธ.ค. 65 - ก.พ. 66	✓				490,000 (เงินสะสม)	490,000 (เงินสะสม)	489,000	ก่อสร้างรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลมีระบบระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ	ชุมชน เพชรบ้านสวน	สำนักช่าง	
33	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ขยายบ้านสวน - พระยาสุริยง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 11 ลำดับ 3	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 4 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยโกลาโหม 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 4 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยโกลาโหม 2 นิ้ว จำนวน 4 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 20 เมตร - คัทไฟฟฟิวส์สีก้านสนทรวงเห็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 4 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 8 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดินระบบ 4 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				73,100 (เงินสะสม)	73,100 (เงินสะสม)	62,241	ปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 4 ชุด	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ทีมของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
34	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า แสงสว่างเป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 11 ลำดับ 4	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 24 ชุด - กิ่งโคมชุบโครไมท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 24 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบโครไมท์ 2 นิ้ว จำนวน 24 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 120 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝนทรงเห็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 24 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 48 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 24 โคม	2-3 ม.ค. - พ.ค. 66	✓			438,600 (เงินสะสม)	438,600 (เงินสะสม)	373,446	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 24 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
35	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 11 ลำดับ 5	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมชุบโครไมท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบโครไมท์ 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 65 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝนทรงเห็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			237,500 (เงินสะสม)	237,500 (เงินสะสม)	202,283	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา			ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ดำเนินการ ยังไม่	ดำเนินการ ยังไม่	ดำเนินการ ยังไม่							
36	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 7 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 12 ลำดับ 6	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมซูปักล่าวไผ่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ซูปักล่าวไผ่ 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 65 เมตร - ศีรษะทึบผิวสีกันฝนพรางเห็น ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				237,500 (เงินสะสม)	237,500 (เงินสะสม)	202,283 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
37	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพัฒนา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 12 ลำดับ 7	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 11 ชุด - กิ่งโคมซูปักล่าวไผ่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 11 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ซูปักล่าวไผ่ 2 นิ้ว จำนวน 11 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 55 เมตร - ศีรษะทึบผิวสีกันฝนพรางเห็น ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 11 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 22 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 11 โคม	2-3 ม.ค. - พ.ค. 66	✓				201,000 (เงินสะสม)	201,000 (เงินสะสม)	171,163	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 11 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
38	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาสิงขร 13 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนพระยาสิงขร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 12 ลำดับ 8	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 21 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยลวดไหม 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 21 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้สูงก้นวโนท 2 นิ้ว จำนวน 21 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 105 เมตร - คัทพริทฟิวส์กันฝนทรงเตีต ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 21 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 42 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 21 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				383,700 (เงินสะสม)	383,700 (เงินสะสม)	326,766	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 21 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้านสวน พระยาสิงขร	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
39	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาสิงขร 15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 13 ลำดับ 9	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 12 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยลวดไหม 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 12 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้สูงก้นวโนท 2 นิ้ว จำนวน 12 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 60 เมตร - คัทพริทฟิวส์กันฝนทรงเตีต ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 12 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 24 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 12 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				219,300 (เงินสะสม)	219,300 (เงินสะสม)	186,723	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 12 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนคลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
40	โครงการปรับปรุงโคมไฟถนนสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาเสด็จฯ 17 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 13 ลำดับ 10	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 28 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยยาวในท่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 28 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลาวโน้ต 2 นิ้ว จำนวน 28 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 140 เมตร - คัททริฟิฟิวส์กันฝนพรงเหล็ก ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 28 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 56 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 28 โคม	✓				511,700 (เงินสะสม)	511,700 (เงินสะสม)	435,688	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 28 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนคลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
41	โครงการปรับปรุงโคมไฟถนนสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาเสด็จฯ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 13 ลำดับ 11	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 37 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลาวโน้ต 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 37 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลาวโน้ต 2 นิ้ว จำนวน 37 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 185 เมตร - คัททริฟิฟิวส์กันฝนพรงเหล็ก ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 37 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 74 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 37 โคม	✓				676,100 (เงินสะสม)	676,100 (เงินสะสม)	575,730	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 37 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนคลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
42	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ชอยบ้านสวน - พระยาสิทธิ์ 23 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 14 ลำดับ 12	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 6 ชุด - ถังโคมชุดปลั๊กไฟ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 6 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ชุดปลั๊กไฟ 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 30 เมตร - ศัพท์กริฟวิวส์กันฝนทรงเห็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 6 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 12 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 6 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			109,600 (เงินสะสม)	109,600 (เงินสะสม)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 6 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไม่มา	ชุมชนคลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
43	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ชอยบ้านสวน - พระยาสิทธิ์ 25 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 14 ลำดับ 13	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 14 ชุด - ถังโคมชุดปลั๊กไฟ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 14 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ชุดปลั๊กไฟ 2 นิ้ว จำนวน 14 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 70 เมตร - ศัพท์กริฟวิวส์กันฝนทรงเห็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 14 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 28 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 14 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			255,800 (เงินสะสม)	217,844	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 14 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไม่มา	ชุมชนคลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
44	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาลี้จาง 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 14 ลำดับ 14	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 9 ชุด - กิ่งโคมซูปักลวไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 9 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ซูปักลวไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 9 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 45 เมตร - ศัฟฟริฟิวส์กันฝนทรงเตี ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 9 ชุด - นี้อด 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 18 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 14 โคม	✓				164,400 (เงินสะสม)	164,400 (เงินสะสม)	140,042	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 9 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไม่มา	ชุมชนคลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
45	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาลี้จาง 29 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 15 ลำดับ 15	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 6 ชุด - กิ่งโคมซูปักลวไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 6 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ซูปักลวไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 30 เมตร - ศัฟฟริฟิวส์กันฝนทรงเตี ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 6 ชุด - นี้อด 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 12 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 6 โคม	✓				109,600 (เงินสะสม)	109,600 (เงินสะสม)	93,561	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 6 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไม่มา	ชุมชนคลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
46	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 1/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านบ่อบุญทอง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 15 ลำดับ 16	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 6 ชุด - กิ่งโคมชุบสีกว่า 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 6 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบสีกว่า 1 นิ้ว 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 30 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันฝนทรงเตี้ย ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 6 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 12 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 6 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			109,600 (เงินสะสม)	109,600 (เงินสะสม)	93,361	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 6 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้านบ่อบุญท	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
47	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2/3 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนโพธิ์ทองสามัคคี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 15 ลำดับ 17	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 7 ชุด - กิ่งโคมชุบสีกว่า 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 7 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบสีกว่า 1 นิ้ว 2 นิ้ว จำนวน 7 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 35 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันฝนทรงเตี้ย ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 7 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 14 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 7 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			127,900 (เงินสะสม)	127,900 (เงินสะสม)	108,922	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 7 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนโพธิ์ทองสามัคคี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ยึดโครงการ								
48	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 21 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนสงวนวงศ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 16 ลำดับ 18	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 11 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกว่าไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 11 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกว่าไม้ 2 นิ้ว จำนวน 11 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 55 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันฝนทรงเหลี่ยม ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 11 ชุด - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 22 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 11 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				201,000 (เงินสด)	201,000 (เงินสด)	171,163	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 11 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนสงวนวงศ์	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
49	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 23 ซอย 4 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 16 ลำดับ 19	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกว่าไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกว่าไม้ 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 65 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันฝนทรงเหลี่ยม ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				237,500 (เงินสด)	237,500 (เงินสด)	202,283	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน ศาลาคู	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ค้างอยู่	ยังไม่ ดำเนินการ								
50	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 4 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 16 ลำดับ 20	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 10 ชุด - กิ่งคานซูปป์ลวด 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 10 ชุด - ขาจับกิ่งคานรับได้ซูปป์ลวดใน 2 นิ้ว จำนวน 10 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 50 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันฝนทรงเตี้ย ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 10 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 20 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 10 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			182,700 (เงินสะสม)	182,700 (เงินสะสม)	155,602	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 10 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน ศาลาคู่	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
51	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 5/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 17 ลำดับ 21	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 7 ชุด - กิ่งคานซูปป์ลวด 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 7 ชุด - ขาจับกิ่งคานรับได้ซูปป์ลวดใน 2 นิ้ว จำนวน 7 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 35 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันฝนทรงเตี้ย ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 7 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 14 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 7 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			127,900 (เงินสะสม)	127,900 (เงินสะสม)	108,922	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 7 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านศาลาคู่	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
52	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 13 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนโซดน้ำชัย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 17 ลำดับ 22	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 21 ชุด - กิ่งโคมชุบลำโพง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 21 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรับได้ชุบลำโพง 2 นิ้ว จำนวน 21 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 105 เมตร - ศัทธิพลีทวิสันทรงเหล็ก ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 21 ชุด - นี๊ต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 42 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 21 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66		✓		383,700 (เงินสะสม)	383,700 (เงินสะสม)	326,766 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 21 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน โซดน้ำชัย	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
53	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ชอยบ้านสวน - เลียงเมือง 15 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนโซดน้ำชัย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 17 ลำดับ 23	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 19 ชุด - กิ่งโคมชุบลำโพง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 19 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรับได้ชุบลำโพง 2 นิ้ว จำนวน 19 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 95 เมตร - ศัทธิพลีทวิสันทรงเหล็ก ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 19 ชุด - นี๊ต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 38 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 19 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66		✓		347,200 (เงินสะสม)	347,200 (เงินสะสม)	295,645 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 19 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน โซดน้ำชัย	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ค้าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
54	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 17 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนโคกน้ำขี้) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 18 ลำดับ 24	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมชุดโกลวไลท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุดโกลวไลท์ 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 65 เมตร - ศัฟฟิฟิวิส์กันฝนทรงเท็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			237,500 (เงินสะสม)	237,500 (เงินสะสม)	202,263	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน โคกน้ำขี้	สำนักช่าง รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
55	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 20 ซอย 3 (ขอยสรุสรีติ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองแหวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 18 ลำดับ 25	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 26 ชุด - กิ่งโคมชุดโกลวไลท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 26 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุดโกลวไลท์ 2 นิ้ว จำนวน 26 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 130 เมตร - ศัฟฟิฟิวิส์กันฝนทรงเท็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 26 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 52 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 26 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			475,100 (เงินสะสม)	475,100 (เงินสะสม)	404,567	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 26 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้าน หนองแหวน	สำนักช่าง รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
56	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 22 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 18 ลำดับ 26	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 7 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลวงใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 7 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลวงใน 2 นิ้ว จำนวน 7 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 35 เมตร - คัททริทไฟวาล์วกันฝนทรงเตี๊ ขนาดฟุต 6 แอมป์ จำนวน 7 ชุด - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 14 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 7 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				127,900 (เงินสะสม)	127,900 (เงินสะสม)	108,922	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 7 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน หนองตะโก	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
57	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 24 (ศิลาชัยผ้าใบ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 19 ลำดับ 27	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลวงใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลวงใน 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 65 เมตร - คัททริทไฟวาล์วกันฝนทรงเตี๊ ขนาดฟุต 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				237,500 (เงินสะสม)	237,500 (เงินสะสม)	202,283	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน หนองตะโก	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
58	โครงการปรับปรุงโคมไฟส่องสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 30 หมู่ที่ 1, 2 ตำบลบ้านสวน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก, ชุมชน หนองค้ำห่ม, ชุมชน หนองช้างคอกสามัคคี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 19 ลำดับ 28	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 6 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยลิ้นงาไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 6 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยลิ้นงาไม้ 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 30 เมตร - คัทพริทไฟวีสลักกันฝนทรงเท็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 6 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 12 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 6 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			109,600 (เงินสะสม)	109,600 (เงินสะสม)	93,361 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 6 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน หนองตะโก ชุมชน หนองค้ำห่ม ช้างคอก สามัคคี	สำนักช่าง รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
59	โครงการปรับปรุงโคมไฟส่องสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 19 ลำดับ 29	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 18 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยลิ้นงาไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 18 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยลิ้นงาไม้ 2 นิ้ว จำนวน 18 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 90 เมตร - คัทพริทไฟวีสลักกันฝนทรงเท็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 18 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 36 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 18 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			328,900 (เงินสะสม)	328,900 (เงินสะสม)	280,085	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 18 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน สวัสดิ์	สำนักช่าง รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
60	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ชอยบ้านสวน 11 ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 20 ลำดับ 30	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งเคี่ยมปลูกภายใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งเคี่ยมปรับได้สูงลิ่ววไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 65 เมตร - คัทพริทไฟฟ้สีกั้นฝนทรงเตี๊ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			237,500 (เงินสะสม)	237,500 (เงินสะสม)	202,283	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน หนองตะโก	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
61	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ชอยบ้านสวน 11 ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตะโก) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 20 ลำดับ 31	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 10 ชุด - กิ่งเคี่ยมปลูกภายใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 10 ชุด - ขาจับกิ่งเคี่ยมปรับได้สูงลิ่ววไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 10 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 50 เมตร - คัทพริทไฟฟ้สีกั้นฝนทรงเตี๊ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 10 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 20 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 10 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			182,700 (เงินสะสม)	182,700 (เงินสะสม)	155,602	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 10 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนบ้าน หนองตะโก	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
62	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 14 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนหนอง ช้างคอกสามัคคี) ปรากฏในแนวพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 20 ลำดับ 32	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 8 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลาวโน้ต 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 8 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลาวโน้ต 2 นิ้ว จำนวน 8 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 40 เมตร - คัททริฟิฟิวส์กันฝนทรงเตี๊ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 8 ชุด - นี๊อด 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 16 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 8 โคม	✓			146,200 (เงินสะสม)	146,200 (เงินสะสม)	124,482	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 8 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน หนอง ช้างคอก สามัคคี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
63	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สุรณรงค์ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม) ปรากฏในแนวพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 21 ลำดับ 33	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 8 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลาวโน้ต 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 8 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกลาวโน้ต 2 นิ้ว จำนวน 8 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 40 เมตร - คัททริฟิฟิวส์กันฝนทรงเตี๊ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 8 ชุด - นี๊อด 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 16 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 8 โคม	✓			73,100 (เงินสะสม)	73,100 (เงินสะสม)	62,241	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 8 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน อุดม	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ทีมงาน โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ เริ่ม	ยกเลิก								
64	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สุรณรงค์ 2, ซอยบ้านสวน - หอมขิงคอก 9, ซอยบ้านสวน - หอมขิงคอก 9 ซอย 1 ซอยบ้านสวน - หอมขิงคอก 9 ซอย 2 หมู่ที่ 2, 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน, ชุมชน บ้านสวนอุดม, ชุมชน แพร เพชร แก้ว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 21 ลำดับ 34	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 46 ชุด - กิ่งโคมซูปักลวไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 46 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ซูปักลวไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 46 ชุด - สายไฟ VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 230 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝนทรงเตี๊ ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 46 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 92 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 46 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				840,600 (เงินสะสม)	840,600 (เงินสะสม)	715,773	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 46 ชุด	ประชาชนไม่ เดือดร้อน ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านห้วยทวน ชุมชน บ้านสวนอุดม ชุมชน แพร เพชร แก้ว	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
65	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - หอมขิงคอก 7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 21 ลำดับ 35	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 15 ชุด - กิ่งโคมซูปักลวไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 15 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ซูปักลวไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 15 ชุด - สายไฟ VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 75 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝนทรงเตี๊ ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 15 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 30 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 15 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				274,100 (เงินสะสม)	274,100 (เงินสะสม)	233,404	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 15 ชุด	ประชาชนไม่ เดือดร้อน ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านห้วยทวน	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ค้างอยู่	ยังไม่ ดำเนินการ								
66	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ชอยบ้านสวน - หองข้างคอก 10 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนแพรร เพชร แก้ว, ชุมชนบ้านสวนแก้ว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 22 ลำดับ 36	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 24 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยลำโน้ต 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 24 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยลำโน้ต 2 นิ้ว จำนวน 24 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 120 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันฝนทรงเตี๊ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 24 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 48 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 24 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			438,600 (เงินสะสม)	438,600 (เงินสะสม)	373,446	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 24 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน แพรร เพชร แก้ว ชุมชน บ้านสวนแก้ว	สำนักช่าง รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
67	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ชอยบ้านสวน - หองข้างคอก 11 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านห้วยทวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 22 ลำดับ 37	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 7 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยลำโน้ต 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 7 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยลำโน้ต 2 นิ้ว จำนวน 7 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 35 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันฝนทรงเตี๊ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 7 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 14 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 7 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			127,900 (เงินสะสม)	127,900 (เงินสะสม)	108,922	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 7 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านห้วยทวน	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
68	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ดอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชน หมู่ 5 บ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 22 ลำดับ 38	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 8 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลาวโน้ต 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 8 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ขลุ่ยกลาวโน้ต 2 นิ้ว จำนวน 8 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 40 เมตร - คัทพริทไฟรั่วสีกันฝนทรงเหลี่ยม ขนาดพีวีซี 6 แอมป์ จำนวน 8 ชุด - นีออน 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 16 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 8 โคม	✓				146,200 (เงินสะสม)	146,200 (เงินสะสม)	124,482 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้แสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 8 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน หมู่ 5 บ้านสวน	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
69	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ดอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 12 ดอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 14 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเมรี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 23 ลำดับ 39	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกลาวโน้ต 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ขลุ่ยกลาวโน้ต 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 65 เมตร - คัทพริทไฟรั่วสีกันฝนทรงเหลี่ยม ขนาดพีวีซี 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - นีออน 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	✓				237,500 (เงินสะสม)	237,500 (เงินสะสม)	202,283 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้แสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชนเมรี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	ยัง ไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
70	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เสรฐภักดิ์ 16 ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเมืองทอง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 23 ลำดับ 40	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 58 ชุด - กิ่งโคมชุบโครมาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 58 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบโครมาไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 58 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 290 เมตร - ศัทธิพิทวิสกันชนทรงเตีต ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 58 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 116 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 58 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			1,059,900 (เงินสะสม)	1,059,900 (เงินสะสม)	902,496	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 58 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เมืองทอง	สำนักช่าง รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
71	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เสรฐภักดิ์ 16 ซอย 7 ซอยบ้านสวน - เสรฐภักดิ์ 16 ซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเมืองทอง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 23 ลำดับ 41	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 23 ชุด - กิ่งโคมชุบโครมาไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 23 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบโครมาไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 23 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 115 เมตร - ศัทธิพิทวิสกันชนทรงเตีต ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 23 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 43 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 23 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			420,300 (เงินสะสม)	420,300 (เงินสะสม)	357,886	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 23 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เมืองทอง	สำนักช่าง รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

คำศัพท์	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไตรมาส ดำเนินการ	เสร็จสิ้น ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ								
72	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 120 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เครษฐกิจ 31 ซอยบ้านสวน - เครษฐกิจ 35 ซอยบ้านสวน - เครษฐกิจ 37 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนอยู่สบาย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 21 ลำดับ 42	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 32 ชุด - กิ่งโคมรูปกลีวไหง่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 32 ชุด - ขกจับกิ่งโคมปรับได้รูปกลีวไหง่ 2 นิ้ว จำนวน 32 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 160 เมตร - ศัททริทิวส์กันฝนทรงเห็ด ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 32 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 64 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 32 โคม	ไตรมาส ดำเนินการ	✓			584,800 (เงินสะสม)	584,800 (เงินสะสม)	497,929	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 32 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน อยู่สบาย	สำนักงาน ส่งเสริมการ เกษตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
73	โครงการปรับปรุงโคมไฟ แสงสว่างเป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เสี่ยงเมือง 32 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวน หนองช้างคอกสามัคคี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 24 ลำดับ 43	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 3 ชุด - กิ่งโคมรูปกลีวไหง่ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 3 ชุด - ขกจับกิ่งโคมปรับได้รูปกลีวไหง่ 2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 15 เมตร - ศัททริทิวส์กันฝนทรงเห็ด ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 3 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 6 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 3 โคม	ไตรมาส ดำเนินการ	✓			36,500 (เงินสะสม)	36,500 (เงินสะสม)	36,500	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 3 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน หนอง ช้างคอก สามัคคี	สำนักงาน ส่งเสริมการ เกษตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก								
74	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 24 ลำดับ 44	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 6 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกล่าไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 6 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกล่าไม้ 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 30 เมตร - คัททริฟิควิลส์กันฝนทรงเห็น ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 6 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 12 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 6 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			73,000 (เงินสะสม)	73,000 (เงินสะสม)	73,000 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 6 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน สวัสดิ์	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
75	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 7 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนหนองช้างคอก สามัคคี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 25 ลำดับ 45	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 15 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยกล่าไม้ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 15 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยกล่าไม้ 2 นิ้ว จำนวน 15 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 75 เมตร - คัททริฟิควิลส์กันฝนทรงเห็น ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 15 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 30 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 15 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			182,600 (เงินสะสม)	182,600 (เงินสะสม)	182,600	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 15 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน หนอง ช้างคอก สามัคคี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่ยอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
76	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - หอนางข้างคอก 22 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนหนองข้างคอก สามัคคี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 25 ลำดับ 46	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 7 ชุด - กิ่งโคมชูปักลวดใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 7 ชุด - ขาตั้งกิ่งโคมปรับได้ชูปักลวดใน 2 นิ้ว จำนวน 7 ชุด - สายไฟ VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 35 เมตร - คัททริฟิฟิวส์กันฝนทรงเหลี่ยม ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 7 ชุด - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 14 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 7 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			85,200 (เงินสะสม)	85,200 (เงินสะสม)	85,200 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 7 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน หนอง ข้างคอก สามัคคี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
77	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยทุ่งสระ 3 ซอย 1 ซอยทุ่งสระ ซอย 3 ซอยทุ่งสระ ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนหนองบัวขาว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 25 ลำดับ 47	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 23 ชุด - กิ่งโคมชูปักลวดใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 23 ชุด - ขาตั้งกิ่งโคมปรับได้ชูปักลวดใน 2 นิ้ว จำนวน 23 ชุด - สายไฟ VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 115 เมตร - คัททริฟิฟิวส์กันฝนทรงเหลี่ยม ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 23 ชุด - บ๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 46 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 23 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			280,000 (เงินสะสม)	280,000 (เงินสะสม)	280,000 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 23 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน หนองบัวขาว	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา		ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
78	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ชอยบ้านสวน - เขาน้อย 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านพักตำรวจ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 26 ลำดับ 48	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 5 ชุด - กิ่งโคมชุบสีภายใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 5 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบสีภายใน 2 นิ้ว จำนวน 5 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 25 เมตร - คัทพริฟิวส์กันฝนทรงเท็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 5 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 10 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 5 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				60,800 (เงินสะสม)	60,800 (เงินสะสม)	60,800 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 5 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านพัก ตำรวจ	สำนักช่าง รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
79	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ชอยบ้านสวน - เขาน้อย 4 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขาน้อย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 26 ลำดับ 49	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 4 ชุด - กิ่งโคมชุบสีภายใน 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 4 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบสีภายใน 2 นิ้ว จำนวน 4 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 20 เมตร - คัทพริฟิวส์กันฝนทรงเท็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 4 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 8 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 4 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				48,700 (เงินสะสม)	48,700 (เงินสะสม)	48,700	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 4 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเขาน้อย	สำนักช่าง รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
80	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 5 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านพักตำรวจ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 26 ลำดับ 50	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 3 ชุด - กิ่งโคมชุบลำโพง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 3 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบลำโพงใน 2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 15 เมตร - ศัพท์กริฟฟิสส์กับแผ่นทรงเตี ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 3 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 6 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 3 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				36,500 (เงินสะสม)	36,500 (เงินสะสม)	36,500	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 3 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านพัก ตำรวจ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
81	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 7 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านพักตำรวจ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 27 ลำดับ 51	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 6 ชุด - กิ่งโคมชุบลำโพง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 6 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบลำโพงใน 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 30 เมตร - ศัพท์กริฟฟิสส์กับแผ่นทรงเตี ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 6 ชุด - น็อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 12 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 6 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				73,000 (เงินสะสม)	73,000 (เงินสะสม)	73,000	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 6 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านพัก ตำรวจ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
82	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เจ้าน้อย 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเจ้าน้อย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 27 ลำดับ 52	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 6 ชุด - กิ่งโคมชุบลำโพง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 6 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ชุบลำโพง 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 30 เมตร - คัททริฟิวส์กับแผ่นทรงเหล็ก ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 6 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 12 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 6 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			73,000 (เงินสะสม)	73,000 (เงินสะสม)	- ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 6 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรในมา	ชุมชน บ้านเจ้าน้อย	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	
83	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เจ้าน้อย 9 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านพักตำรวจ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 27 ลำดับ 53	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 3 ชุด - กิ่งโคมชุบลำโพง 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 3 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับปรุงได้ชุบลำโพง 2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 15 เมตร - คัททริฟิวส์กับแผ่นทรงเหล็ก ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 3 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 6 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 3 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			36,500 (เงินสะสม)	36,500 (เงินสะสม)	- ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 3 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรในมา	ชุมชน บ้านพัก ตำรวจ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
84	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เจ้าน้อย 10 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเจ้าน้อย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 27 ลำดับ 53 ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 28 ลำดับ 54	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 5 ชุด - กิ่งโคมชูปักลวดไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 5 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชูปักลวดไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 5 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 25 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝนพรางเห็น ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 5 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 10 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 5 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			60,800 (เงินสะสม)	60,800 (เงินสะสม)	60,800	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 5 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเจ้าน้อย	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
85	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เจ้าน้อย 11 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านพักตำรวจ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 28 ลำดับ 55	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 5 ชุด - กิ่งโคมชูปักลวดไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 5 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชูปักลวดไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 5 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 25 เมตร - คัททริฟิวส์กันฝนพรางเห็น ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 5 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 10 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 5 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			60,800 (เงินสะสม)	60,800 (เงินสะสม)	60,800	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 5 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านพัก ตำรวจ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
86	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 12 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขาน้อย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 28 ลำดับ 56	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 5 ชุด - กิ่งโคมชุบสีโกลด์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 5 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบสีโกลด์ไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 5 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 25 เมตร - คัทพริทไฟฟส์กันฝนทรงเทิด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 5 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 10 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 5 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			60,800 (เงินสะสม)	60,800 (เงินสะสม)	60,800	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 5 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเขาน้อย	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
87	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 14 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขาน้อย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 29 ลำดับ 57	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 5 ชุด - กิ่งโคมชุบสีโกลด์ไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 5 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบสีโกลด์ไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 5 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 25 เมตร - คัทพริทไฟฟส์กันฝนทรงเทิด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 5 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 10 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 5 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			60,800 (เงินสะสม)	60,800 (เงินสะสม)	60,800	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 5 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเขาน้อย	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
88	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เจ้าน้อย 15 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านพักตำรวจ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 29 ลำดับ 58	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 27 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยโลหะ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 27 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรับได้ขลุ่ยโลหะ 2 นิ้ว จำนวน 27 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 135 เมตร - ศัพทพิพัสกันฝนทรงเตี้ย ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 27 ชุด - นี้อด 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 54 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 27 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66		✓			328,700 (เงินสะสม)	328,700 (เงินสะสม)	328,700	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 27 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านพัก ตำรวจ	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
89	โครงการปรับปรุงโคมไฟ แสงสว่างเป็นหลอด LED 60 วัตต์ หมู่บ้านเขาน้อยวิลล่า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านเขาน้อย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 29 ลำดับ 59	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 38 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยโลหะ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 38 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรับได้ขลุ่ยโลหะ 2 นิ้ว จำนวน 38 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 190 เมตร - ศัพทพิพัสกันฝนทรงเตี้ย ขนาดพิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 38 ชุด - นี้อด 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 76 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 38 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66		✓			462,700 (เงินสะสม)	462,700 (เงินสะสม)	462,700	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 38 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านเขาน้อย	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
90	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 22 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนแพรร เพชร แก้ว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 30 ลำดับ 60	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 18 ชุด - กิ่งโคมฟูลาวนัท 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 18 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้สูงลิลาไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 18 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 90 เมตร - ศัทธิพิทวิสกับส่วนทรงเห็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 18 ชุด - นี๊ต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 36 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 18 โคม	✓			219,100 (เงินสะสม)	219,100 (เงินสะสม)	219,100 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 18 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไม่มา	ชุมชน แพรร เพชร แก้ว	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
91	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 24 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนแพรร เพชร แก้ว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 30 ลำดับ 61	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 12 ชุด - กิ่งโคมฟูลาวนัท 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 12 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้สูงลิลาไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 12 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 60 เมตร - ศัทธิพิทวิสกับส่วนทรงเห็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 12 ชุด - นี๊ต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 24 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 12 โคม	✓			146,100 (เงินสะสม)	146,100 (เงินสะสม)	146,100 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 12 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไม่มา	ชุมชน แพรร เพชร แก้ว	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
92	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 30 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชมชนบ้านสวนอุดม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 30 ลำดับ 62	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมซูปเปอร์ไลท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ซูปเปอร์ไลท์ 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 65 เมตร - คัทพริทไฟร์สแกนทรงเตี้ย ขนาดทิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - นีออน 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				158,200 (เงินสะสม)	158,200 (เงินสะสม)	158,200	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน อุดม	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
93	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยเพชรบ้านสวน 1 ซอยเพชรบ้านสวน 2 ซอยเพชรบ้านสวน 6 ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 18 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชมชนเพชรบ้านสวน, ชมชนบ้านสวนพัฒนา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 31 ลำดับ 63	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 13 ชุด - กิ่งโคมซูปเปอร์ไลท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 13 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ซูปเปอร์ไลท์ 2 นิ้ว จำนวน 13 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตรมม. 65 เมตร - คัทพริทไฟร์สแกนทรงเตี้ย ขนาดทิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 13 ชุด - นีออน 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 26 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 13 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				158,200 (เงินสะสม)	158,200 (เงินสะสม)	158,200	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 13 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เพชร บ้านสวน ชมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก								
94	โครงการปรับปรุงโคมไฟถนนสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยเพชรบ้านสวน 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเพชรบ้านสวน, ชุมชน บ้านสวนพัฒนา)	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 9 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยลวด 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 9 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยลวดในท่ 2 นิ้ว จำนวน 9 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 45 เมตร - คัททริฟิฟิวส์กับส่นทรงเท็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 9 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 18 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 9 โคม	2-4 ม.ค.- ก.ย. 66	✓			109,500 (เงินสะสม)	109,500 (เงินสะสม)	109,500	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 9 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เพชร บ้านสวน ชุมชน บ้านสวน พัฒนา	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
95	โครงการปรับปรุงโคมไฟถนนสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยเพชรบ้านสวน 11 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเพชรบ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 32 ลำดับ 65	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 4 ชุด - กิ่งโคมขลุ่ยลวด 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 4 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ขลุ่ยลวดในท่ 2 นิ้ว จำนวน 4 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 20 เมตร - คัททริฟิฟิวส์กับส่นทรงเท็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 4 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 8 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 4 โคม	2-4 ม.ค.- ก.ย. 66	✓			48,700 (เงินสะสม)	48,700 (เงินสะสม)	48,700	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 4 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน เพชร บ้านสวน	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
96	โครงการปรับปรุงโคมไฟส่องสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยเพชรบ้านสวน 15 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนสามัคคี) (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนสามัคคี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 32 ลำดับ 66	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 22 ชุด - กิ่งโคมซูปักล้าไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 22 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ซูปักล้าไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 22 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 110 เมตร - คัทไฟทรีฟิวส์กันฝนทรงเห็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 22 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 44 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 22 โคม	✓				267,800 (เงินสะสม)	267,800 (เงินสะสม)	267,800 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 22 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน สามัคคี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
97	โครงการปรับปรุงโคมไฟส่องสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยเพชรบ้านสวน 17 ซอยเพชรบ้านสวน 19 ซอย 2 ซอยเพชรบ้านสวน 19 ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนสามัคคี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 32 ลำดับ 67	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 43 ชุด - กิ่งโคมซูปักล้าไนท์ 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 43 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ซูปักล้าไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 43 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 215 เมตร - คัทไฟทรีฟิวส์กันฝนทรงเห็ด ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 43 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 86 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 43 โคม	✓				523,500 (เงินสะสม)	523,500 (เงินสะสม)	523,500 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 43 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน สามัคคี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ค้างอยู่	ยังไม่ ยกเลิก								
98	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 18 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนสัมพันธ์วิสาหกิจ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 33 ลำดับ 68	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 80 ชุด - กิ่งโคมหลอดไฟวาล์ว 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 80 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรับได้จุปลาวไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 80 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 400 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันฝนทรงเตี๊ต ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 80 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 160 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 80 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			974,100 (เงินสะสม)	974,100 (เงินสะสม)	974,100	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 80 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน สัมพันธ์ วิสาหกิจ	สำนักช่าง รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
99	โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 20 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนโค่น้ำชัย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 33 ลำดับ 69	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 15 ชุด - กิ่งโคมหลอดไฟวาล์ว 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 15 ชุด - ขาจับกิ่งโคมรับได้จุปลาวไนท์ 2 นิ้ว จำนวน 15 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 75 เมตร - คัททริฟฟิวส์กันฝนทรงเตี๊ต ขนาดฟิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 15 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 30 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 15 โคม	2-4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓			182,600 (เงินสะสม)	182,600 (เงินสะสม)	182,600	ปรับปรุงโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 15 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน โค่น้ำชัย	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ								
100	โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED 60 วัตต์ ซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 21 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนคลองยี่ริต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 6/65 หน้า 33 ลำดับ 70	- โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 3 ชุด - กิ่งโคมชุบทองสี 2 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 3 ชุด - ขาจับกิ่งโคมปรับได้ชุบทองสี จำนวน 3 ชุด - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 15 เมตร - คัททรีที่สวิตช์แผ่นทรงหัด ขนาดทิวส์ 6 แอมป์ จำนวน 3 ชุด - น๊อต 10 นิ้ว พร้อมแหวน จำนวน 6 ตัว - ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้า พร้อมเดิน ระบบ 3 โคม	2.4 ม.ค. - ก.ย. 66	✓				36,500 (เงินสะสม)	36,500 (เงินสะสม)	36,500 (บาท)	ปรับปรุงโคม ไฟแสงสว่าง เป็นหลอด LED จำนวน 3 ชุด	ประชาชนใน เขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน คลองยี่ริต	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
101	โครงการก่อสร้างลานกีฬา และติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งชุมชนสุขุมวิท (เสนอโดย ชุมชนสุขุมวิท) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 7/65 หน้า 6-7 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 10	- ก่อสร้างลานกีฬาและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งชุมชนสุขุมวิท ซอยบ้านสวน - สุขุมประยูร ๘ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ - รื้อถอน พื้น ค.ส.ล. (เดิม) 86.00 ตร.ม. - รื้อถอนรั้วเหล็ก (เดิม) 36.50 ม. - รื้อถอนอุปกรณ์ออกกำลังกาย (เดิม) จำนวน 12 ชุด - พื้น ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 86.00 ตร.ม. - ติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กเคลือบด้วย กัลวาไนซ์ ขนาด 6 มม. - ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 ชุด รายละเอียด ดังนี้ 1. อุปกรณ์ยกหัวเข้า จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท 2. อุปกรณ์ไม้โยกบริหารแขนขา-หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 34,000 บาท 3. อุปกรณ์เดินสลับแขนขา-ขากรรไกร จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 55,000 บาท	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				627,000 (เงินรายได้) รายการกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	627,000 (เงินรายได้) (เงินรายได้)	627,000 (บาท)	- ประชาชนมีสถานที่ ความริ้วความเข้าใจ ร้อยละ 80 ใน การออกกำลังกาย กลางแจ้ง จำนวน 1 แห่ง	- มีสถานที่ออกกำลังกาย กลางแจ้งในชุมชนเพิ่มขึ้น เด็กและเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง มีสถานที่ และ เครื่องออกกำลังกาย รวมทั้ง - เด็กและเยาวชน รวมทั้ง ประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เวลาดำรง ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งเสพติด	ชุมชน สุขุมวิท	กองสวัสดิการ สังคม	ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา		ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก									
		4.อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 43,500 บาท 5. อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 40,000 บาท 6. อุปกรณ์บริหารท่า-ขา-สะโพก (แบบสูบลมเดียว) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 51,000 บาท 7. อุปกรณ์กายบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 33,000 บาท 8. อุปกรณ์บริหารท่า-สะโพก-หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท 9. อุปกรณ์สีที่อัปเดต จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 43,000 บาท 10. อุปกรณ์โยกกรรเชียงบกเดี่ยว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 35,000 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล เมืองบ้านสวน														
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 101 โครงการ			8	93	0	0	0	43,337,900	43,337,900	28,468,805						

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม การจราจร ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

2.2 แผนงานและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก (คำขอยกเลิก)							
1	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะ ข้างบ้านเลขที่ 22/19 (ข้างปั้มน้ำมันศาลเหล็กชัย) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 9-10 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 8	แผนงบประมาณย่อย - ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 2 ต้น - ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร จำนวน 4 ต้น - รื้อถอนเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12.2 เมตร จำนวน 1 ต้น - ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 2 ชั้น ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 3 เส้น ระยะทาง ประมาณ 110 เมตร แผนงบประมาณย่อย - ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 17 ต้น - ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง ประมาณ 440 เมตร แผนหมยแปลงภายนอก - หม้อแปลงขนาด 160 กิโลโ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ, บ้องกัน แผนไฟฟ้าสาธารณะภายใน - ติดตั้งสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทางประมาณ 440 เมตร - ติดตั้งดวงโคมไฟสาธารณะ LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 13 ดวง	3-4 มิ.ย - ก.ย. 66	✓				1,002,600 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	1,002,600 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	1,202,503 (บาท)	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะเพื่อให้เกิดแสง สว่างแก่ท้องถิ่น และประชาชนผู้ใช้สื่งจร ไปมา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน ในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	สำนักงาน รับผิดชอบ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ค้างอยู่	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ							
		ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ - ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย - ค่าบริการ HL กระแส 22-33KV (ไม่หัก) ผ.พ.ป.1. (การไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาตัวคอม และดำเนินการติดตั้งให้)												
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ลงใต้ดิน (ระยะที่ 2) ถนนพระยาสุริยง จากคลองโพธิ์ขามนที่ ถึงสามแยก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงสามแยกโรงเรียน ชลราษฎรอำรุง และถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 13 จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ดำนบนสวน จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 11 ลำดับ 2	ปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 2) ถนนพระยาสุริยง จากคลองโพธิ์ขามนที่ ถึงสามแยก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง และถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 13 จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี วงเงินดำเนินโยธา 73,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเทศบาลสนับสนุนงบประมาณ ในปี 2566 ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร วงเงิน และในปีงบประมาณ 2567 ระยะทาง 0.575 กิโลเมตร วงเงิน 36,500,000.00 บาท				✓	36,500,000 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)			=	ปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ลงใต้ดิน เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนและปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ให้มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในเขต เทศบาล มีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และ เทศบาลมีภูมิทัศน์ ที่สวยงาม เป็น ระเบียบเรียบร้อย	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
3	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายใน ซอยสาธารณะแยกจากซอย บ้านเลขที่ 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 32 ลำดับ 1	- วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 97 เมตร			✓		87,900 (เงินรายได้)	-	-	ขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาให้แก่ประชาชน อย่างทั่วถึง จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน มีน้ำสะอาด ไว้ใช้อุปโภคบริโภค	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
รวมแผนงานแต่ละเขตและชุมชน ทั้งหมด 3 โครงการ			1	0	2	0	37,590,500	1,002,600	1,002,503				

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม การจราจร ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

ผ.02/1

2.2 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ สำเร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยไปขยานนท์ ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี (เสนอโดย ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 9-11 ลำดับ 1 คะแนนเต็ม 6/2566 หน้า 9	แผนแรงดันต่ำภายใน - ติดตั้งเสาออกมามีอัตรา ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น - ติดตั้งสายล่อมีเบี่ยงหันวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น, ระยะทางประมาณ 150 เมตร - รื้อถอนสายล่อมีเบี่ยงหันวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น, ระยะทางประมาณ 90 เมตร แผนไฟฟ้าสาธารณะภายใน - ติดตั้งสายล่อมีเบี่ยงหันวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น, ระยะทางประมาณ 60 เมตร - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 3 ดวงโคม (การไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาดวงโคม และดำเนินการติดตั้งให้) แผนหม้อแปลงภายใน - ติดตั้งสวิทช์แรงดันเพิ่ม 1 วงจร (3 ตัว) ค่าบริการและค่าธรรมเนียมนอื่นๆ - ค่าบริการ HL-สต็อก (ไม่พัก) ผขฟ.ป.1. (การไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาดวงโคมและดำเนินการ ติดตั้งให้)	1-4 ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			152,200 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	152,146 (บาท)	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ เพื่อให้เกิด แสงสว่างแก่ท้องถิ่น และประชาชนผู้สัญจร จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัยในการ สัญจรไปมา	ชุมชน วัดใหม่ บ้านสวน	สำนักงาน รับผิดชอบ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นารระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 1) ถนนพระยาสุริยง จากสามแยกโรงเรียนสุรราชบุรี อารุง ถึงสุดเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน ปากซอยบ้านสวน - พระยาสุริยง 10 ระยะที่ 1 โดยมี รายละเอียดและค่าใช้จ่ายด้านโยธาที่เทศบาลเมืองบ้านสวน สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ระยะทาง 1.20 กิโลเมตร วงเงินรวม ต่ำกว่า 79,505,280.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะทาง 0.6 กิโลเมตร วงเงิน 39,752,640.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะทาง 0.6 กิโลเมตร วงเงินรวม 39,752,640.00 บาท	- ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็น สายเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนน พระยาสุริยง จากสามแยกโรงเรียนสุรราชบุรี อารุง ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปากซอยบ้านสวน - พระยาสุริยง 10 ระยะที่ 1 โดยมี รายละเอียดและค่าใช้จ่ายด้านโยธาที่เทศบาลเมืองบ้านสวน สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ระยะทาง 1.20 กิโลเมตร วงเงินรวม ต่ำกว่า 79,505,280.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะทาง 0.6 กิโลเมตร วงเงิน 39,752,640.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะทาง 0.6 กิโลเมตร วงเงินรวม 39,752,640.00 บาท	2-3 ม.ค. - มิ.ย. 66	✓				39,752,640 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	39,752,640 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	38,939,173 (บาท)	ปรับปรุงภูมิทัศน์ นารระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ลงใต้ดิน จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในเขตเทศบาล มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และ เทศบาลมีภูมิทัศน์ ที่สวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย	ชุมชน สวนวงศ์/ ชุมชน คลองยี่ริศ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
3	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนช้างสามัคคีซึ่งเกาะแห่งประเทศไทย (ชิงเกาะ) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (เสนอโดย ชุมชนสุขนิมิตต์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ในปี 5/2566 หน้า 9-10 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 7/2566 หน้า 5 ลำดับ 1	แผนงบประมาณนอก - ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 21 ต้น - รื้อถอนเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น - ติดตั้งสายอูมิเเยมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น, ระยะทางประมาณ 280 เมตร แผนงบประมาณนอก - ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 เครือ จำนวน 1 เครื่อง - ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตู้หม้อแปลง แผนไฟฟ้าสาธารณะภายใน - ติดตั้งสายอูมิเเยมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น, ระยะทางประมาณ 280 เมตร	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				788,700 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	788,700 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	788,700	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน สุขนิมิตต์	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
4	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะ แยกจาก ซอยไปรษณีย์ 3 ข้างบ้าน เลขที่ 19/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข 5/2566 หน้า 11 ลำดับ 2 ผลเพิ่มเติม 7/2566 หน้า 6 ลำดับ 2	- ติดตั้งโคมไฟทาง LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 12 ดวงโคม - รื้อถอนโคมไฟทาง LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 1 ดวงโคม ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ - ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย - ค่าบริการ HL กระแส 22 - 23 (ไม่พัก) ขพ.ป.1. (การไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาโคมโคมและ ดำเนินการติดตั้งให้)	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓			240,200 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	240,200 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	240,200	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับทราบปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน สวัสดิ์	สำนักงาน รับผิดชอบ	
		- ติดตั้งโคมไฟทาง LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 12 ดวงโคม - รื้อถอนโคมไฟทาง LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 1 ดวงโคม ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ - ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย - ค่าบริการ HL กระแส 22 - 23 (ไม่พัก) ขพ.ป.1. (การไฟฟ้า เป็นผู้จัดหาโคมโคมและ ดำเนินการติดตั้งให้)	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓			240,200 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	240,200 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	240,200	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับทราบปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน สวัสดิ์	สำนักงาน รับผิดชอบ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ								
5	โครงการขยายเขตระบบ ประปา บริเวณถนนช้าง จำหน่ายน้ำตามลัดสะเกาะ แห่งประเทไทย (จังหวัดสระ บุรี) 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (เสนอโดย ชุมชนสุขนิมิตต์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม 1/2566 หน้า 6 ลำดับ 3 ผด.02 พท ครั้งที่ 3/2566 หน้า 10 ลำดับ 1	วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 170 เมตร	3-4 เม.ย.- ก.ย. 66	✓			227,213 (เงินสะสม)	227,213 (เงินสะสม)	225,000 (บาท)	ขยายเขตระบบ จำหน่าย น้ำประปา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสะอาด ไว้ใช้อุปโภคบริโภค	ชุมชน สุขนิมิตต์	สำนักช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอสาธิตระยะแรกจาก ถนนซอยเมธี เชื่อมซอย บ้านสวน-ระวะบันชิด 6 ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนเมธี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม 1/2566 หน้า 7 ลำดับ 4 ผด.02 พท ครั้งที่ 3/2566 หน้า 10 ลำดับ 2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทน 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.00-6.00 เมตร ยาวรวม 287.00 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,235.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 28 บ่อ (บ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10 ท่อน) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 28 ฝา ยาวรวม 287.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 เม.ย.- ก.ย. 66	✓			2,081,000 (เงินสะสม)	2,081,000 (เงินสะสม)	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลมีถนน ที่ได้มาตรฐานและระบบ ระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ	ชุมชน เมธี	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	
7	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดสระบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอย บ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/2566	แผนผังตำบลบ้านสวน - ติดตั้งเสาควบคุมกริดอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น - ติดตั้งเสาอุโมงค์ใยแก้วนำแสง ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 ต้น, ระยะทาง ประมาณ 90 เมตร - ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น, ระยะทางประมาณ	4 ก.ค.- ก.ย. 66	✓			133,300 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	133,300 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	133,300 (บาท)	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้เกิดแสงสว่าง แก่ท้องถนนและ ประชาชนผู้ใช้สัญจรไปมา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน ในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านสวน สวัสดิ์	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
หน้า 3 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 7/2566 หน้า 6 ลำดับ 3		15 เมตร แผนภูมิไฟฟ้าสาธารณะภายใน - ติดตั้งสายอยู่ริมเขื่อนห้วยมน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น, ระยะทางประมาณ 110 เมตร - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 4 ดวง (การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาตัวโคม และดำเนินการติดตั้งให้)													
8	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยบ้านสวน 9 ซอย 13 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองตำกั่ว) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/2566 หน้า 4 ลำดับ 2 ผด.เพิ่มเติม 7/2566 หน้า 7 ลำดับ 4	แผนผังแรงดันภายใน - ติดตั้งเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น - รื้อถอนเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น (ชำรุดคืนคลัง) - ติดตั้งสายอยู่ริมเขื่อนห้วยมน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น, ระยะทาง ประมาณ 100 เมตร แผนภูมิไฟฟ้าสาธารณะภายใน - ติดตั้งสายอยู่ริมเขื่อนห้วยมน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น, ระยะทาง ประมาณ 150 เมตร - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า LED ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 4 ดวง (การไฟฟ้าฯ เป็นผู้จัดหาตัวโคม และดำเนินการติดตั้งให้)	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				145,300 (เงินอุดหนุน รัฐบาลกิจ)	145,300 (เงินอุดหนุน รัฐบาลกิจ)	145,300	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้เกิดแสงสว่าง แก่ท้องถิ่นและประชาชน ผู้ใช้สัญจรไปมา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน ในเขตเทศบาล ได้รับความปลอดภัย ในการสัญจรไปมา	ชุมชน บ้านหนอง ตำกั่ว	สำนักงาน รับผิดชอบ	
รวมแผนงานและชุมชน ทั้งหมด 8 โครงการ															
			6	2	0	0	0	43,241,953	43,241,953	40,345,218					

รายละเอียดโครงการพัฒนานำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
 กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม การจราจร ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่
 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ผ.02/1

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงป้ายชุมชน (เสนอโดยชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/65 หน้า 34 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 9	ปรับปรุงป้ายชื่อชุมชนที่ชำรุดเสียหาย พร้อมติดตั้ง ขนาด กว้าง 0.62 x 0.85 เมตร ในบริเวณเขตชุมชน ให้ครอบคลุมทุก ชุมชนในเขตเทศบาล (จำนวน 40 ป้าย)	4 ก.ค - ก.ย. 66	ดำเนินการ เสร็จแล้ว ดำเนินการ ยังไม่ ดำเนินการ ✓	470,800 (เงินรายได้) รายการเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้กัณฑ์ ผู้กัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566	470,800 (เงินรายได้)	-	ดำเนินการปรับปรุงป้าย ชื่อชุมชนพร้อมติดตั้งใน บริเวณเขตชุมชน จำนวน 40 ป้าย	- ป้ายบอกเขตชุมชนที่ชำรุด ได้รับการปรับปรุงให้ใช้การ ได้ดี - ผู้อาศัยภายในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนและผู้มาเยือน เกิดความประทับใจและแสดง อิทธิพลของเทศบาล	ทุกชุมชน	กองสวัสดิการ สังคม	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ทั้งหมด 1 โครงการ					470,800	470,800	-					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานประจำปีไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

หมายเหตุที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชน

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น

3.1 แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
1	โครงการฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพ หนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-61 ลำดับ 1 ผ.06 หน้า 100	ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและ การอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 20 โรงเรียน	2-4 มี.ค. - ส.ค. 66	✓				120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (บาท)	นักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ร้อยละ 100	นักเรียนและโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน มีความรู้ ในการดับเพลิงขั้นต้น	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิง ขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-61 ลำดับ 2 ผ.06 หน้า 100	ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับ ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 47 ชุมชน	3-4 เม.ย. - ส.ค. 66	✓				70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (บาท)	ผู้นำชุมชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน มีความรู้ในการดับเพลิง ขั้นต้น	ผู้นำชุมชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน มีความรู้ในการดับเพลิง ขั้นต้น	สำนักปลัดฯ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก (ยังไม่จบ)							
3	โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-62 ลำดับ 3 ผด.66 หน้า 100	จัดอบรมพนักงานดับเพลิงเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน	3-4 เม.ย. - ส.ค. 66	✓				150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000	พนักงานดับเพลิงเข้าร่วมโครงการอบรมพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 รุ่น	พนักงานดับเพลิงเกิดทักษะมีความรู้ความชำนาญในการดับเพลิงลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	สำนักปลัดฯ	
4	โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-62 ลำดับ 4 ผด.66 หน้า 101	ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนจำนวน 110 คน	3-4 เม.ย. - ส.ค. 66			✓		100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น)	-	พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟร้อยละ 100	พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนมีความรู้ในการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ	สำนักปลัดฯ	ยกเลิกโครงการฯตามบันทึกข้อความที่ สป 1968/2566 ลงวันที่ 8 ก.ย. 66
5	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โซน A ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 37-38 ลำดับ 1	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โซน A ติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองสูงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆจำนวน 37 ชุด 2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 2 ชุด 3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 29 ชุด 4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch SFP 1.25G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 ชุด 5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE				✓		10,000,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โซน A (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โซน A จำนวน 39 ชุด	1. ครอบคลุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สามารถใช้งานได้จริง ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 2 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสถานบริการและสถาบันการศึกษาทุกกรม	งานเทคนิค สำนักปลัด	เนื่องจากจะดำเนินการในงบประมาณ งบไม่มีงบเงิน A B C D E ตามบันทึกข้อความ ที่ สป 2158/2566 ลงวันที่ 29 ก.ย. 66

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		(POE L2 Switch SFP+ 10G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 ชุด 6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP 10 KM) จำนวน 58 ชุด 7.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP+ 10 KM) จำนวน 2 ชุด 8.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (Media Converter L25G) จำนวน 14 ชุด 9.อุปกรณ์ควบคุมและบันทึกภาพจากกล้อง วงจรปิด (JBOD) จำนวน 2 ตัว 10.ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด 11.อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชั่วคราว สำหรับตู้ควบคุมและติดตั้งภายนอก จำนวน 29 ชุด 12.อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชั่วคราวสำหรับ สายสัญญาณ จำนวน 97 ชุด 13. อุปกรณ์ขยายสัญญาณ สำหรับสายแลน (POE MIDSPAN INJECTOR) จำนวน 3 ชุด พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและอุปกรณ์ ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง												
6	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โชน B	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โชน B ติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมอดคที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆจำนวน 102 ชุด 2.เครื่องส่งไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (630 watts) จำนวน 54 ชุด 3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE					✓	10,000,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โชน B เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โชน B จำนวน 102 ตัว	1. ช่วยเสริมศักยภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ ราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัย 3. รับรู้และแจ้งเตือนภัยได้ทันที พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน โชน B จำนวน 102 ตัว 3 สามารถเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดในภาพ สัปดาห์และเป็นหลักฐานในการติดตาม เหตุต่างๆ 4. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ	งานเทคนิคสำนักงาน	เนื่องจากจะดำเนินการในงบประมาณรวม จะไม่มีการแบ่งเงิน ABCDE ตามใบชี้แจงความ ที่ 28 2158/2556 ลงวันที่ 29 ก.ย. 66

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
		(POE L2 Switch SFP 1.25G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 ชุด 4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch SFP+ 10G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 ชุด 5.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP 10 KM) จำนวน 108 ชุด 6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP+ 10 KM) จำนวน 6 ชุด 7.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (Media Converter 1.25G) จำนวน 22 ชุด 8.ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด 9.อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากช๊อตสำหรับ ตู้ควบคุมแบบติดตั้งภายนอก จำนวน 54 ชุด 10.อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากช๊อต สำหรับสายสัญญาณ จำนวน 171 ชุด 11.อุปกรณ์ขยายสัญญาณ สำหรับสายแลน (POE MIDSPAN INJECTOR) จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูล ระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบ ศูนย์ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบอื่น ที่เกี่ยวข้อง										และข้อมูลสร้างสถาบันข้อมูลได้ ความไม่สงบ			
7	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โชน D ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 40-42 ลำดับ 3	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โชน D ติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่น ๆ จำนวน 30 ชุด					✓	10,000,000 (งบท้องถิ่น)			โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน โชน D จำนวน 34 ตัว	1.ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการจ้างเหมาติดตั้ง เจ้าหน้าที่ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องสะดวกพร้อม และไม่มีอุปสรรคใดๆ 2.ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยในบริเวณและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน 3.สามารถใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดในการ	งานเทคนิค สำนักปลัด นางสาวพรหม จะไม่มีการแบ่งโซน A,B,C,D,E ตามบันทึกข้อความ ที่ สป 2158/2566 ลงวันที่ 29 ก.ย. 66		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบรับมุมมองสำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัย หัวไปและงานอื่น ๆ จำนวน 4 ชุด 3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (630 watts) จำนวน 75 ชุด 4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch SFP 1.25G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 ชุด 5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch SFP+ 10G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 ชุด 6.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP 10 KM) จำนวน 150 ชุด 7.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP+ 10 KM) จำนวน 6 ชุด น้ำทองเหี่ยวในขนาด 8.อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (Media Converter 1.25G) จำนวน 32 ชุด 9.ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 ชุด 10.อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชัณณะสำหรับ ตู้ควบคุมแบบติดตั้งภายนอก จำนวน 75 ชุด 11.อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชัณณะ สำหรับสายสัญญาณ จำนวน 152 ชุด 12.อุปกรณ์ขยายสัญญาณ สำหรับสายแลน (POE MIDSPAN INJECTOR) จำนวน 10 ชุด พร้อมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสื่อสาร ข้อมูล ระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบ ศูนย์ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบอื่น ที่เกี่ยวข้อง										สิ้นปีงบประมาณ 2565 มีการติดตาม เหตุผลต่าง ๆ และยังมีการประเมินผลเป็นระยะครั้ง และมีการชี้แจงผลการดำเนินงานให้ ความโปร่งใส		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
8	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โซน E เทศบาลเมืองบ้านสวน โซน E บวชอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 42-43 ลำดับ 4	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โซน E ติดตั้งอุปกรณ์ดังนี้ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองสูง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ จำนวน 37 ชุด 2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งไปและงานอื่นๆ จำนวน 2 ชุด 3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (630 watts) จำนวน 48 ชุด 4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch SFP 1.25G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 5 ชุด 5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch SFP+ 10G) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 ชุด 6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP 10 KM) จำนวน 96 ชุด 7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (SFP+ 10 KM) จำนวน 4 ชุด 8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (Media Converter 1.25G) จำนวน 34 ชุด 9. ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด 10. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากขั้วต่อสำหรับตู้ควบคุมแบบติดตั้งภายนอก จำนวน 48 ชุด 11. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากขั้วต่อสำหรับสายสัญญาณ จำนวน 103 ชุด	✓			10,000,000 (งบท้องถิ่น)	=	-	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน โซน E จำนวน 39 ตัว	1. รวบรวมข้อมูลภาพในการทางให้รับเจ้าหน้าที่ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 2. สามารถรับรู้ และบันทึกภาพผู้ก่อเหตุ 3. สามารถเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุ พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน 3. สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เหตุในการสืบค้นและเป็นหลักฐาน ในการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ 4. เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังอันตรายและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ความไม่สงบ	งานเทคนิค สำนักปลัด	เนื่องจากดำเนินการในส่วนของการ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		12 อุปกรณ์ขยายสัญญาณ สำหรับสายแลน (POE MIDSPAN INJECTOR) จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าเช่าในการติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูล ระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณระบบควบคุม และอุปกรณ์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง												
9	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งไป และงานอื่นๆ จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง 3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมค่าติดตั้ง	2-3 มี.ค. - มี.ย. 66	✓				90,100 (เงินรายได้)	90,100 (เงินรายได้)	90,100	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน	ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องปราม รวมถึงและสืบสวนหาผู้กระทำ ความผิดหากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นภายในสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน	งานบริหาร สำนักงานปลัดฯ	
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน ทั้งหมด 9 โครงการ				4	0	0	5	40,530,100	530,100	430,100				

รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

ผ.02/1

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันปัญหามลพิษที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก								
1	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) จำนวน 2 ครั้ง/ปี หน้า 3-63 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 102	ตั้งจุดตรวจ/บริการในจังหวัดตาก สงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ จำนวน 2 ครั้ง/ปี	1-2 ธ.ค. 65- ม.ค. 66 ช่วงเวลา ที่ 2 3 เม.ย. 66	✓				50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	12,530	-ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน ช่วงเทศกาลร้อยละ 100	ประชาชนที่สัญจรไปมา ปฏิบัติตามกฎจราจรลด อุบัติเหตุและ การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน	ชุมชน บ้านสวน ยานนมิตร/ ชุมชน เพชร แก้ว ฯลฯ	สำนักงาน รับผิดชอบ	สำนักงาน รับผิดชอบ
2	โครงการอบรมกฎหมาย จราจรให้กับนักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-63 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 102	จัดโครงการอบรมกฎหมายจราจร ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 200 คน	3-4 เม.ย.- ธ.ค. 66	✓				100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น)	91,775	-นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความรู้ เรื่องกฎหมายจราจร และใช้การอบรม ร้อยละ 100	-นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความรู้ กฎหมายจราจร และลดอุบัติเหตุจาก จราจร -นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความรู้ ในการป้องกันอุบัติเหตุ จากการจราจร	ชุมชน บ้านสวน ยานนมิตร/ ชุมชน เพชร แก้ว ฯลฯ	สำนักงาน รับผิดชอบ	สำนักงาน รับผิดชอบ
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ทั้งหมด 2 โครงการ										104,305					

รายงานประจำปีไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมวดหน้าที่ 11 ขยายการลดความเหลื่อมล้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและภาคตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
 ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
 จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ / พื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1.1 เสริมสร้างประสิทธิภาพการลดมลพิษ และขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก (ลดโอกาส)								
1	โครงการลดมลพิษจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-64 ลำดับ 1 หน้า 103	- อบรมผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 80 คน	2-3 ม.ค. - มิ.ย. 66	✓			30,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	30,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	30,000	- ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดูแล สถานประกอบการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 80	- ลดปัญหาและ ผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนด้านมลพิษ จากสถานประกอบการ	ชุมชน บ้านสวนแก้ว/ ชุมชน บ้านสวน พระยาสุริยง	งานอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวมแผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 1 โครงการ														

4.2 แผนงานและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
1	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 3 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 104	กำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบ	✓				15,000,000 (งบท้องถิ่น)	15,000,000 (งบท้องถิ่น)	10,261,710 (บาท)	ปริมาณขยะ มูลฝอย ถูกนำไป กำจัด ด้วยวิธี ที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 90	ขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้น ได้รับ การกำจัด ในวิธี ที่เหมาะสม ไม่ก่อปัญหามลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม	สำนักช่าง	
2	โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณการบริหารจัดการ โรابطับชุมชนภาพหน้า จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 3 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 105	รับน้ำเสียจากทอรวมบนน้ำเสียจาก เทศบาลเมืองชลบุรี, เทศบาลเมืองบ้านสวน, เทศบาลตำบลบางทราย และเทศบาลตำบล เสม็ด ไม่เกินกว่า 22,500 ลูกบาศก์เมตร ก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	✓				1,200,000 (งบท้องถิ่น)	1,200,000 (งบท้องถิ่น)	1,000,000	- อบจ. ชลบุรีได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ ในการบริหารจัดการน้ำเสีย คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบ ประมาณ	- น้ำเสียจากบ้าน เรือน ของประชาชน หรือพื้นที่ ได้รับการ บำบัดน้ำเสียอย่างมี ประสิทธิภาพ - ปัญหาหน้าเสีย สร้างมลภาวะให้กับ สัตว์น้ำ ป่าชายเลน กลุ่มอาชีพประมง ได้รับการแก้ไข	สำนักช่าง	
3	โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ บริการประชาชน	- ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 1,000 ลิตร - ผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 10,000 ลิตร	✓				30,000 (งบท้องถิ่น)	30,000 (งบท้องถิ่น)	30,000	- ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ชีวภาพ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - ผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	- ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ ในการรักษาความสะอาด ลำน้ำ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	งานรักษา ความสะอาด ลำน้ำ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวมแผนงานและชุมชน ทั้งหมด 3 โครงการ			3	0	0	0	16,230,000	16,230,000	11,291,710				

รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผ.02/1

4.2 แผนงานและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
1	โครงการลดมลพิษจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-65 ลำดับ 1	อบรมผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 80 คน	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓			30,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	30,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	30,000	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดูแลสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 80	ลดปัญหามลพิษ ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนด้านมลพิษจากสถานประกอบการ	ชุมชน บ้านสวนแก้ว/ ชุมชน บ้านสวน พระยาเสด็จา	งานอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-66 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 106	- อบรมให้ความรู้แกนนำชุมชนหรือนักเรียน จำนวน 200 คน - จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ต้นกล้าขยะ จำนวน 4 ครั้ง/ปี	3-4 พ.ค. - ก.ย. 66	✓			100,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	44,400 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	44,400	- แกนนำชุมชนหรือนักเรียน - จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ต้นกล้าขยะ 90	- แกนนำชุมชนหรือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะมูลฝอย	ชุมชน บ้านห้วยทวม/ ชุมชน บ้านหนอง กระทุ่ม หลา	งานรักษา ความสะอาด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
3	โครงการรณรงค์บ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/66 หน้า 8 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 107	- อบรมให้ความรู้เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน/ครั้ง - จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ต้นกล้าขยะ จำนวน 4 ครั้ง/ปี	1 พ.ย. - ธ.ค. 65 และ 2-4 มี.ค. - ส.ค. 66	✓			100,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	95,600 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	93,600	- อบรมให้ความรู้เยาวชนและประชาชนทั่วไป - จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ต้นกล้าขยะ 100	- เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ - พื้นที่สาธารณะมีความสะอาด - สิ่งแวดล้อมสุขภาพ	ชุมชน บ้านห้วยทวม/ ชุมชน ศาลเจ้าพ่อลิ่ง หลา	งานรักษา ความสะอาด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
4	โครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 หน้า 12-13 ลำดับ 1	- จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน (บางส่วน)	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66	✓			11,000,000 (งบท้องถิ่น)	11,000,000 (งบท้องถิ่น)	5,147,777	- เก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน (บางส่วน) - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด	- การให้บริการสาธารณะด้านการเก็บขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง - ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างและเกิดปัญหาหรือร้องเรียนเรื่องขยะมูลฝอยน้อยลง	ชุมชน บ้านห้วยทวม/ ชุมชน บ้านหนอง กระทุ่ม หลา	งานรักษา ความสะอาด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวมแผนงานและชุมชน ทั้งหมด 4 โครงการ							11,230,000	11,170,000	5,315,777					

4.3 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ เศรษฐกิจทางทะเล ประมงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-68 ลำดับ 3 ผด. 66 หน้า 108	- กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ ทางทะเลลงสู่ชายฝั่ง จำนวน 10,000 ตัว - ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน	1-2 ค.ศ. 65 - มี.ค. 66			✓	28,000 (งบท้องถิ่น)	28,000 (งบท้องถิ่น)	-	- สัตว์น้ำเศรษฐกิจ ทางทะเลได้รับ การปล่อยลงสู่ชายฝั่ง คิดเป็นร้อยละ 100 - ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญ ของทรัพยากร ทางทะเลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ประชาชนเข้าร่วม โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100	- ปริมาณสัตว์น้ำ ทางทะเลมีปริมาณ เพิ่มขึ้น - ประชาชนมีความรู้ และเกิดจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเล - ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์/ ฟื้นฟูทรัพยากร ทางทะเลให้คง ความอุดมสมบูรณ์	งานอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ สน.สธ. 26.8/2566 ลงวันที่ 23 ส.ค. 66 เนื่องจากไม่สามารถ หาพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสม กับระบบนิเวศชายฝั่งได้
รวมแผนงานการเกษตร ทั้งหมด 1 โครงการ								0	28,000	0			

4.3 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
1	โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-66 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 110	- อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 40 คน - ภาครัฐช่วยเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนจัดการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี - ภาครัฐช่วยเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนศึกษาดูงาน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓			70,000 (งบท้องถิ่น)	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	- ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ภาครัฐช่วยจัดการ ประชุมร้อยละ 100 - ภาครัฐช่วยได้ ศึกษาดูงานร้อยละ 100	- เทศบาลเมืองบ้านสวน มีแนวทางในการพัฒนา เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และได้รับการประเมิน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน - เกิดเครือข่าย สิ่งแวดล้อมของ เทศบาลเมืองบ้านสวน ก่อให้เกิดความร่วมมือ ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ และความยั่งยืนต่อไป - ยกระดับเทศบาล เมืองบ้านสวน ให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนสู่ระดับสากล - ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ชุมชน บ้านห้วยทวน/ ชุมชน บายพาส หนองขี้ดอก ฯลฯ	งานอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-70 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 109	- จัดนิทรรศการ รณรงค์ ด้านสิ่งแวดล้อม - จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน จำนวน 100 คน/ปี - กิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ จำนวน 100 ต้น/ปี	3-4 มิ.ย. - ส.ค. 66	✓			40,000 (งบท้องถิ่น)	40,000 (งบท้องถิ่น)	-	- เยาวชนและประชาชน ได้รับการอบรม ด้านสิ่งแวดล้อม คิดเงินร้อยละ 100 - พันธุ์ไม้ได้รับการ ปลูกคิดเป็น ร้อยละ 80	- ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เทศบาลได้ รับการดูแลและคงสภาพ ความสมบูรณ์ไว้ตลอดไป	ชุมชน บ้านห้วยทวน/ ชุมชน บายพาส หนองขี้ดอก ฯลฯ	งานอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ สน.สธ. 26.8/2566 ลงวันที่ 23 ส.ค. 66 เนื่องจากสามารถ หาพื้นที่สำหรับดำเนิน กิจกรรมปลูกต้นไม้ได้

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
3	โครงการพัฒนาเครือข่าย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระดับอำเภอและระดับจังหวัด (2566-2570) หน้า 3-70 ลำดับ 3 หน้า 109	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่าย ประชาชน ทั่วไปและเยาวชนในเขตพื้นที่ จำนวน 150 คน/ปี	2-3 ม.ค. - มิ.ย. 66	✓			60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000 (งบท้องถิ่น)	34,883	- เครือข่ายด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม มีพื้นฐานรู้ ความเข้าใจ ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - มีเครือข่ายด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 - เครือข่าย ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมมี ความพึงพอใจใน โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- มีเครือข่ายด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น - เครือข่ายด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหาร สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุมชน บ้านห้วยทาบ/ ชุมชน บายพาส หนองช้างคอก ฯลฯ	งานอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวมแผนงานการเกษตร ทั้งหมด 3 โครงการ														
				2	0	0	170,000	100,000	34,883					

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1.1 อุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
1	โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูล เพื่อการบริการจัดการน้ำ ในท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 12 ลำดับ 1	จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน / ชุมชนแบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน (Geo - social Map)				✓		70,000 (เงินรายได้)			มีฐานข้อมูล เพื่อการบริการ จัดการน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุดข้อมูล	- สามารถนำข้อมูล เพื่อไปใช้แก้ปัญหา ให้กับประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ - ผู้นำชุมชน ประชาชน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ของพื้นที่	สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 1 โครงการ														
				0	0	1	0	70,000	0	0				

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผ.02

รายงานประจำปีไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารราชการแผ่นดินและพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมในทุกระดับ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมวดที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมในทุกระดับ
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมัยใหม่
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการพัฒนาการบริหารการคลังจัดระเบียบราชการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 5.1.1 พัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 5.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ในการบริหารงานท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย และความตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันหลักของชาติ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมา ณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-71 ลำดับ 1 ผ. 66 หน้า 111	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการ จัดงานวันเทศบาลปีละ 1 ครั้ง	3 เม.ย. - พ.ค. 66	✓				25,000 (งบท้องถิ่น)	25,000 (งบท้องถิ่น)	25,000 (บาท)	จัดงานวันเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี	ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึง บทบาทหน้าที่ของเทศบาล ต่อการอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน และเกิดความรัก ความสามัคคี มีขวัญและกำลังใจที่ดีใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป	สำนักงาน รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องจาก ไม่มีการจัดกิจกรรมนี้ ในปี 2566 และได้โอนลด ครั้งที่ 20 27 ก.ย. 66
2	โครงการติดตามสถาบันหลัก ของชาติไทย ประจำปีงบประมาณท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-72 ลำดับ 2 ผ. 66 หน้า 111	จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ งานพิธี และวันสำคัญท้องถิ่น เนื่องในโอกาสต่างๆ ตลอดจน เกี่ยวกับงานส่งเสริมสนับสนุน นโยบายของรัฐ เพื่อให้ประชาชน ทุกครัวเรือน หน่วยงานและองค์กร ต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีส่วนร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	1-4 ต.ค. 65 - ก.ย. 66				✓	200,000 (งบท้องถิ่น)	200,000 (งบท้องถิ่น)	-	จัดงานพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติ งานพิธี และวันสำคัญ ของชาติเนื่องใน โอกาสต่าง ๆ ตลอดจนเกี่ยวกับ งานส่งเสริมสนับสนุน นโยบายของรัฐ จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	1. ประชาชนในเขตเทศบาล มีจิตสำนึกมีส่วนร่วม รักและปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ประชาชนในเขตเทศบาล มีจิตสำนึก ร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการที่แสดงออกถึง	สำนักงาน รับผิดชอบ	ยกเลิกโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องจาก ไม่มีการจัดกิจกรรมนี้ ในปี 2566 และได้โอนลด ครั้งที่ 20 27 ก.ย. 66

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส) (โครงการ)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ค้างอยู่	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ						
												การดำเนินงานโครงการมอบ ประชาชนโดย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 3. ประชาชนทุกคนควรรู้ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองบ้านสวน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ติดตามเฝ้าระวังการกระทำ ล่วงละเมิด การจลาจล และการหมิ่นสถาบัน สำคัญของชาติอย่างยั่งยืน 4. ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานงานพระราชพิธี งานพิธี และวันสำคัญของชาติ ให้คงอยู่สืบต่อไป 5. ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนมีส่วนร่วม กับกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนนโยบายของรัฐ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายที่ควรรู้และนำไป ปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน		
3	โครงการอบรม "กฎหมายน่ารู้" ปรากฏในแบบพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-73 ลำดับ 3 ผด. 66 หน้า 112	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ควรรู้ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3 เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 ความรู้ความเข้าใจใน กฎหมายร้อยละ 80			สำนักปลัดฯ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก							
4	โครงการอบรมเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ป้องกัน การทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-73 ลำดับ 4 ผด. 66 หน้า 112	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามทุจริต ให้กับเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกัน การทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน	2-3 มี.ค. 65 - มี.ย. 66	✓			90,000 (งบท้องถิ่น)	90,000 (งบท้องถิ่น)	88,550 (บาท)	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม	- เครือข่ายชุมชนมีพฤติกรรม ที่สุจริต โปร่งใส - เครือข่ายชุมชนมีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม อันมั่นคง - ได้แนวทางในการประสาน ความร่วมมือเครือข่าย ภายในชุมชนในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ตรวจสอบการบริหารงาน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	สำนักปลัดฯ	
5	โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน สำนักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-74 ลำดับ 5	จัดอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานพนักงานและลูกจ้างสำนัก ปลัดเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี		✓			300,000 (งบท้องถิ่น)			พนักงานและลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมโครงการ อบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงาน จำนวน 110 คน	- พนักงานและลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาลมีความรัก สามัคคี - พนักงานและลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาล ได้รับเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา ความสามารถแนวคิด และประสบการณ์ - พนักงานและลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาล สามารถนำความรู้ที่ได้ จากการเข้าร่วมโครงการ มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร เพื่อขับเคลื่อน การทำงานของตน	สำนักปลัดฯ	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก ไม่ได้เป็นการในภาพรวม ของโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ เทศบาลเมืองบ้านสวน ของการเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
6	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านสาม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-74 ลำดับ 6 ผด. 66 หน้า 112	จัดจัดทำรายงานผลการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสาม ปรากฏเป็นข้อมูลในการพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านสาม	1-4 ม.ค. - ก.ย. 66				✓	100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น)	-	รายงานผลการศึกษาที่ แสดงข้อมูลทั้งเชิง ความลึกและเชิงกว้าง เพื่อประมวลผลตามวิสัยทัศน์ ของเทศบาล	สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล เมืองบ้านสาม	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2566	ยกเลิกโครงการฯ
7	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คณะกรรมการเกี่ยวกับ การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง 2/66 หน้า 14-15 ลำดับ 1 ผด. แก้ว ข. 1/66 หน้า 4	จัดอบรมและศึกษาดูงานของ คณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 1 ครั้ง/ปี	3 เม.ย. - พ.ค. 66	✓				200,000 (เงินรายได้)	200,000 (เงินรายได้)	200,000	- ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น และการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น และการจัดทำ งบประมาณ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	- ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และมีความรู้ความเข้าใจ ที่สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นและ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 หน้า 3-75 ลำดับ 8	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ให้กับพนักงาน ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 หลักสูตร/ปี					✓	90,000 (งบท้องถิ่น)			การพัฒนาด้านวิชาการ และประสบการณ์ อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร	- บุคลากรกองยุทธศาสตร์ ฯ ได้รับความรู้ และมีทักษะ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ - บุคลากรกองยุทธศาสตร์ ฯ เกิดความสามัคคีและสามารถ ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี - บุคลากรกองยุทธศาสตร์ ฯ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก ไปดำเนินการในภาพรวม ของโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ เทศบาลเมืองบ้านสาม ของการเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
9	โครงการจัดทำวารสาร ที่นี้... บ้านสวน ประจักษ์พัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-76 ลำดับ 9	จัดทำวารสารที่นี้... บ้านสวน จำนวนครั้งละ 12,000 ฉบับ จำนวน 6 ครั้ง/ปี	ดำเนินการ (ไตรมาส)	✓			900,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	จัดทำวารสาร ที่นี้... บ้านสวน จำนวน 6 ครั้ง/ปี	- ประชาชนได้รับทราบผล การปฏิบัติงานและการให้ บริการประชาชนโดยทั่วกัน - ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ระหว่างเทศบาล และประชาชน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ หลายช่องทาง จังหวัดนคร นายกโครงการดังกล่าว	
10	โครงการสร้างบ้านสวน สู่ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-76 ลำดับ 10 ผด.66 หน้า 113	จัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบปฏิทิน ชนิดแขวน จำนวนครั้งละ 20,000 ฉบับ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1 ด.ค. - ธ.ค. 65	✓			500,000 (งบท้องถิ่น)	400,000 (งบท้องถิ่น)	340,000	ประชาชนได้รับ ปฏิทินแขวนทั้งหมด 20,000 ฉบับ	ประชาชนนำปฏิทินแขวน ไปใช้ระดับตำบลบ้านเรือน อย่างต่อเนื่องสถาบัน พระมหากษัตริย์และให้รู้ถึง การดำเนินงานของเทศบาล ตามทั้งระยะเวลา 1 ปี อย่างคุ้มค่าที่สุด	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
11	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสำนักคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-77 ลำดับ 11	จัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับ บุคลากรสำนักคลัง จำนวน 1 หลักสูตร/ปี		✓			250,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	ร้อยละ 85 ของบุคลากร สำนักคลังที่เข้า ร่วมกิจกรรมมีคุณภาพ มีความพร้อมใน ในการปฏิบัติงานและ สามารถให้บริการ ประชาชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	- บุคลากรสำนักคลัง ได้รับความรู้และทักษะ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ - บุคลากรสำนักคลังเกิดความ สามัคคีและสามารถทำงาน เป็นทีมได้เป็นอย่างดี - ประชาชนที่มาขอรับบริการ มีความพึงพอใจใน ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	สำนักคลัง	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก ไม่ได้เป็นการในภาพรวม ของโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ เทศบาลเมืองบ้านสวน กองการเจ้าหน้าที่
12	โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-77 ลำดับ 12 ผด.66 หน้า 113	จัดอบรมเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ กฎหมายต่างๆให้แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ม.ค. - มี.ค. 66	✓			65,500 (งบท้องถิ่น)	65,500 (งบท้องถิ่น)	65,500	เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่มีศักยภาพใน การปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	บุคลากรของเทศบาล เมืองบ้านสวน ที่ปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สำนักคลัง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
13	โครงการรายงานกิจการ เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแบบพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/65 หน้า 1 ลำดับที่ 1 ผด.66 หน้า 115	จัดทำรายงานกิจการ เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 12,500 เล่ม ดำเนินการจัดทำ 1 ครั้ง/ปี	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				500,000 (งบท้องถิ่น)	500,000 (งบท้องถิ่น)	500,000 (บาท)	จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	ประชาชนได้รับทราบผล การปฏิบัติงานและการให้ บริการประชาชนโดยทั่วกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ระหว่างเทศบาล และประชาชน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
14	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ แผนแม่บทเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และฐานข้อมูลเมือง ขนาดใหญ่ (City Big Data) เพื่อยกระดับเทศบาล เมืองบ้านสวน ปรากฏในแบบพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง 4/2566 หน้า 1-2 ลำดับ 1	จ้างที่ปรึกษานำเสนอทางด้าน เทคนิคและดำเนินการจัดการ ด้านวิชาการ และบริหารจัดการ โครงการฯ ตามวัตถุประสงค์และ เทคนิคที่นำเสนอ ประกอบไปด้วย 1. แผนแม่บทเมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) 2. แผนปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) 3. ข้อเสนอแนะ รูปแบบการบริหาร จัดการเทศบาลเมืองบ้านสวน ที่มีประสิทธิภาพ 4. ฐานข้อมูลเมืองขนาดใหญ่ 5. สื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เมืองอัจฉริยะ ให้กับบุคลากรและ ผู้เกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองบ้านสวน		✓			10,000,000 (งบท้องถิ่น)				1.เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการพัฒนาเป็น เมืองอัจฉริยะ 2. เทศบาลเมือง บ้านสวนมีแผนแม่บท เมืองอัจฉริยะและแผน ของเทศบาลฯ จำนวน 1 ชุด 2.เทศบาลเมือง บ้านสวนมีฐานข้อมูล เมืองขนาดใหญ่ ของเทศบาลฯ จำนวน 1 ชุด 3.เจ้าหน้าที่ของ เทศบาลเมือง บ้านสวนได้รับ การฝึกอบรม เพื่อเตรียม ความพร้อมในการ ยกระดับเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลฯ	1.เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้พัฒนาเมืองบ้านสวน เป็นเมืองอัจฉริยะ 2. เทศบาลเมือง บ้านสวนมีแผนแม่บท เมืองอัจฉริยะและแผน ปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลเมือง บ้านสวน 3.เทศบาลเมืองบ้านสวน มีฐานข้อมูลเมือง ขนาดใหญ่ของ เทศบาลเมืองบ้านสวน 4.เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เมืองบ้านสวนได้รับ การฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการยกระดับ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ รองรับการเข้าสู่เมือง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เปลี่ยนแปลง กระชั้น เปลี่ยนแปลง งบประมาณในโครงการ เพื่อสอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน และดำเนินการในปี งบประมาณ 2567	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
										รองรับการเข้าสู่ เมืองอัจฉริยะ จำนวน 1 หลักสูตร	อัจฉริยะ		
15	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวนให้แม่บุคลากรในสังกัดเทศบาลปรางภูมิในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 ลำดับ 1	จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ม.ค. - มี.ค. 66	✓			2,750,000 (เงินรายได้)	2,750,000 (เงินรายได้)	1,819,645	บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80	- บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนมีการพัฒนาทำให้เกิดประสิทธิภาพเกิดความตระหนักรู้ ตระหนักคิด วิเคราะห์ และนำมาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยมุ่งมั่น ความถูกต้อง โปร่งใส และตอบสนองประชาชน ผู้รับบริการ - บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน มีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน - บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนมีการพัฒนาองค์ความรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กองการเจ้าหน้าที่	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
16	โครงการพัฒนาเมือง บ้านสวนสู่เมืองอัจฉริยะ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 5-6 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 114	จัดอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ รูปแบบวิธีสร้างองค์ความรู้ และการขับเคลื่อนเมือง อัจฉริยะให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	✓				500,000 (เงินรายได้)	500,000 (เงินรายได้)	234,325 (บาท)	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ หลังเข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ และสามารถดำเนินการวางแผน ขับเคลื่อนเมืองบ้านสวนสู่เมือง อัจฉริยะได้อย่างเหมาะสม -คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการ ทำงานมีความเชี่ยวชาญ และชำนาญ ในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การขับ เคลื่อนเมืองบ้านสวนสู่เมือง อัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
17	โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรี/สมาชิกสภา เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 45 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 115	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาลให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามจำนวนและภายในระยะเวลา ที่กำหนด	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		✓			500,000 (งบท้องถิ่น)	500,000 (งบท้องถิ่น)	-	เทศบาลเมืองบ้านสวนมี ผู้บริหาร (1 คน) และ สมาชิกสภาเทศบาล (18คน) ครบถ้วนถูกต้อง ตามกฎหมาย กำหนด	เทศบาลมีผู้บริหารเข้ามา ทำหน้าที่บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เข้ามามีหน้าที่เป็นฝ่าย รับผิดชอบ	งานบริหาร สำนักปลัดฯ	เนื่องจากยังไม่มีการประกาศ เลือกตั้งฯ
18	โครงการติดตั้ง ระบบงานทะเบียนราษฎร ภายในสำนัก ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง 3/2566 หน้า 7-13 ลำดับ 2 ผด.แก้ไข 4/66 หน้า 3	ติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร ภายในสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ รับทะเบียน จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง 1.2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				6,773,200 (เงินรายได้)	6,773,200 (เงินรายได้)	-	ติดตั้งระบบ, ครุภัณฑ์และวัสดุ งานทะเบียนราษฎรภายในสำนัก ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง บ้านสวน ครบถ้วน และ ปรับปรุงให้เป็นไปตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1. ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองบ้านสวน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการ ใช้บริการด้าน งานทะเบียนราษฎร	สำนักปลัดฯ	อยู่ขั้นตอนกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างฯ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
		ติดตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานประจำตัว มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด 1.3 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง 1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง 1.5. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง 1.6. เครื่องพิมพ์สแกนเนอร์ (Passbook Printer) จำนวน 2 เครื่อง 1.7. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE, ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของระบบ งานทะเบียนและทดสอบชุดคำสั่ง ควบคุมการทำงานระบบทะเบียน จำนวน 1 ระบบ 2.ติดตั้งระบบงานบัตรประจำตัว ประชาชน จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 2.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง 2.2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เตอร์ ติดตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานประจำตัวติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด 2.3. อุปกรณ์กระจอนสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 2.4. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบคอมพิวเตอร์												

[illegible]

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
		4.3. ติดตั้งเคาน์เตอร์บริการงานทะเบียน 4.4. ติดตั้งเคาน์เตอร์ระบบงานบัตรประชาชน 4.5. ติดตั้งตู้ว่างเอกสาร 4.6. ติดตั้งเคาน์เตอร์กรอกเอกสาร 4.7. ติดตั้งบอร์ดสายงานการบริหาร 4.8. ติดตั้งบอร์ดประกาศข่าวสารสำหรับงานทะเบียน 4.9. ติดตั้งราวจับสำหรับคนพิการ 4.10. ติดตั้งป้ายแสดงสัญลักษณ์บริการและ ป้ายประจำช่องบริการ 4.11. ค่าใช้จ่ายในจัดซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ 5. ติดตั้งเครื่องรับอากาศผั่มผ้า 4 ทิศทาง (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 5 ชุด 6. ปรับปรุงฝ้าเพดาน ขนาดพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 176.60 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน											
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 18 โครงการ				9	1	2	6	23,793,700	12,153,700	3,323,020			

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 5.1.1 พัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ผ.02

5.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองการศึกษา บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-78 ลำดับ 1	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานให้กับพนักงาน กองการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง/ปี				✓	216,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	ร้อยละ 85 ของ บุคลากรกองการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความพร้อม ในการปฏิบัติงาน และสามารถประสานงาน งานการปฏิบัติงาน ได้อย่างราบรื่น เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อ งานราชการ	บุคลากรกองการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความพร้อมใน การปฏิบัติงาน และสามารถประสานงาน การปฏิบัติงานได้ อย่างราบรื่น เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่องานราชการ	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก ไม่ได้ดำเนินการในภาพรวม ของโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ เทศบาลเมืองบ้านสวน กองการศึกษาฯ
รวมแผนงานการศึกษา ทั้งหมด 1 โครงการ													

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 5.1.1 พัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทัน

4.02

5.3 แผนงานสาธารณสุข

5.3 แผนงานสาธารณสุข													
ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-79 ลำดับ 1	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่พนักงานสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 200 คน				✓	460,000 (งบท้องถิ่น)	-	- บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 200 คน ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ 100 - บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความรู้และพร้อมในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	- บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการในภาพรวมของโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวนกองการเจ้าหน้าที่	
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้สู่วิถีสุขภาพดี บุคลากรผู้สู่วิถีสุขภาพดี นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-79 ลำดับ 2	- อบรมและศึกษาดูงานบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 50 คน				✓	150,000 (งบท้องถิ่น)	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น - บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองให้เกิดการพัฒนาจนมากยิ่งขึ้น	งานแผนงานสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่ได้ดำเนินการในภาพรวมของโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวนกองการเจ้าหน้าที่	
3	โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/66 หน้า 14-15 หน้า 66 ลำดับ 122	- หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ได้รับการสนับสนุน การจัดทำโครงการกิจกรรม - มีองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองทุนฯ - อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการกองทุนฯและเครือข่ายด้านสุขภาพ จำนวน 40 คน	1-4 ต.ค. 65 ก.ย. 66	✓			300,000 (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)	300,000 (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)	185,420	- โครงการที่ได้รับการอนุมัติและสนับสนุนให้ดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมด - มีองค์กร/หน่วยงาน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองทุนฯ - คณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	- การดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯมีประสิทธิภาพสูง - ให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ - กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวนสามารถเป็นกองทุนต้นแบบให้แก่กองทุนอื่นได้ - คณะกรรมการกองทุนฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฯอย่างมีประสิทธิภาพ	งานกองทุนหลักประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวมแผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 3 โครงการ													

5.4 แผนงานยุทธศาสตร์กรมและกาไรยธา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการปรับปรุงระบบ สารสนเทศภายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เปลี่ยนแบบ 1/66 หน้า 7-8 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 120	ปรับปรุงระบบสารสนเทศภายใน สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. งานกันผนังห้องใหม่พร้อม ปรับปรุงระบบ ดังนี้ - งานกันผนังห้องและปรับปรุง - งานติดตั้งพื้นยก - ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง - งานระบบแอร์ - งานระบบแจ้งเตือน SMS - งานระบบถังดับเพลิง - งานเดินสายสัญญาณ UTP cat 6 สำหรับผู้ใช้ 2. Wiring cable between rack and Back Bone ดังนี้ - Fiber optic new backbone - UTP cat 6 - Conduit and fitting - Installatin charge รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		✓		2,131,000 (เงินรายได้) รายการกันเงินรายการจ่ายการไม่ได้ ก่อสร้างมีผู้พัน ประจําปีงบประมาณ 2566	2,131,000 (เงินรายได้) รายการกันเงินรายการจ่ายการไม่ได้ ก่อสร้างมีผู้พัน ประจําปีงบประมาณ 2566	-	ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบโทรศัพท์ และระบบคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 1 จุด	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องเทศบาล เมืองบ้านสวนและให้ประชาชน ที่มาใช้บริการที่เทศบาลฯ สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบโทรศัพท์ และระบบ คอมพิวเตอร์	สำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างฯ	อยู่ในขั้นตอนกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างฯ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา			ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ตัดโครงการ						
2	โครงการปรับปรุงผัง รองอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรางค์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 13 ลำดับ 1	ทำการกรณ้องอู่มีเนียมคอมโพสิท อาคารอเนกประสงค์เทศบาล เมืองบ้านสวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,443 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน				✓			8,790,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	ปรับปรุงผังรอบ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,443 ตารางเมตร ให้อยู่ในสภาพที่ดี มั่นคง แข็งแรง สร้าง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการ	แผนรื้ออาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน อยู่ในสภาพที่ดี และมั่นคงแข็งแรง	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้รับงบประมาณ และดำเนินการแก้ไข แผนการดำเนินงานฯ
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			0	1	1	1	0	0	10,921,000	2,131,000	0			

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒ โครงการ

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานประจำปีไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

บัญชีครุภัณฑ์ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
1	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 หน้า 3-81 ลำดับ 1 ผด.66 หน้า 123	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด	1 ด.ค. - ธ.ค. 65	✓				30,600 (งบท้องถิ่น)	30,600 (งบท้องถิ่น)	30,600	สำนักงานช่าง
2	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 1/65 หน้า 3 ลำดับ 1 ผด.66 แก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 6	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว บรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ถังบรรจุโฟมไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 คัน	3-4 มิ.ย. - ก.ย. 66	✓				5,500,000 (งบท้องถิ่น)	5,500,000 (งบท้องถิ่น)	5,475,000	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
3	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 8 ลำดับ 1	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค จำนวน 1 คัน				✓		850,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	สำนักงานช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
4	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 8 ลำดับ 2 ผด.66 หน้า 133	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องเจ้าน้ำตาล จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท	1-3 ต.ค. 65- มิ.ย. 66	✓				9,000 (งบท้องถิ่น)	9,000 (งบท้องถิ่น)	9,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 8 ลำดับ 3 ผด.66 หน้า 133	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบตั้งโต๊ะ (AUTOCLAVE) จำนวน 1 เครื่อง	1-3 ต.ค. 65- มิ.ย. 66	✓				83,000 (งบท้องถิ่น)	83,000 (งบท้องถิ่น)	83,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 8 ลำดับ 4 ผด.66 หน้า 133	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง	1-3 ต.ค. 65- มิ.ย. 66	✓				70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
7	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 8 ลำดับ 5 ผด.66 หน้า 133	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง	1-3 ต.ค. 65- มิ.ย. 66	✓				260,000 (งบท้องถิ่น)	260,000 (งบท้องถิ่น)	258,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 9 ลำดับ 6 ผด.66 หน้า 133	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง ไม่ปรับระดับ จำนวน 1 เครื่อง	1-3 ต.ค. 65- มิ.ย. 66	✓				161,000 (งบท้องถิ่น)	161,000 (งบท้องถิ่น)	161,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
9	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 9 ลำดับ 7 ผด.66 หน้า 134	ค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	บาร์ไม้ติดผนัง (Stall bars) จำนวน 1 ชุด	1-3 ต.ค. 65- มิ.ย. 66	✓				18,000 (งบท้องถิ่น)	18,000 (งบท้องถิ่น)	18,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
10	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 9 ลำดับ 8 ผด.66 หน้า 132	ค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	1-3 ต.ค. 65- มิ.ย. 66	✓				8,000 (งบท้องถิ่น)	8,000 (งบท้องถิ่น)	5,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
11	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 9 ลำดับ 9 ผด.66 หน้า 132	ค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นวางยา จำนวน 6 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท	1-3 ต.ค. 65- มิ.ย. 66	✓				72,000 (งบท้องถิ่น)	72,000 (งบท้องถิ่น)	60,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
12	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 3/65 หน้า 9 ลำดับ 10 ผด.66 หน้า 132	ค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เก็บเวชภัณฑ์ จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 17,000 บาท	1-3 ต.ค. 65- มิ.ย. 66	✓				34,000 (งบท้องถิ่น)	34,000 (งบท้องถิ่น)	20,550	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
13	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนา 66-70 ฉบับเพิ่มเติม 4/65 หน้า 50 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 6	ค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์กีฬา	ครุภัณฑ์ในโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้ง บริเวณลานเอนกประสงค์ หมู่บ้านพืชมงคล 2 ชุมชนบ้านเขายี่รา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องเล่นสนาม	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				556,900 (งบท้องถิ่น) รายการเงินเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	556,900 (งบท้องถิ่น)	-	กองสวัสดิการสังคม	ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตขององค์กร)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
				จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 230,000 บาท 2. เครื่องเล่นสนาม ชุดสไลเดอร์น้ำสูง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 110,000 บาท 3. เครื่องเล่นสนาม ชุดไม้กระดก 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท 4. เครื่องเล่นสนาม ชุดไม้กระดกโคมมา จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 20,500 บาท 5. เครื่องเล่นสนาม ชุด โยกเยกสปริงน้ำ จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 9,000 บาท 6. ฟันยางสังเคราะห์ จำนวน 99 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 1,100 บาท										
14	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน ๕๑.เพิ่มเติม 6/2566 หน้า 6		ครูเกษียณ	ครูเกษียณโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งบริเวณด้านข้างมูลนิธิไตรคุณธรรม ชุมชนตลาดบ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน จำนวน 20 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่ หน้าอก จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 55,800 บาท 2. อุปกรณ์นั่งโยก (แบบขาถีบโยก) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 50,000 บาท 3. อุปกรณ์บิดเอว นวดหลัง ขา จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 39,000 บาท 4. อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน ขา หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 34,000 บาท 5. อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 37,000 บาท 6. อุปกรณ์เดินสลับแขน ขา แขนวราบ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 37,000 บาท 7. อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				783,300 (งบท้องถิ่น)	783,300 (งบท้องถิ่น)	-	กองสวัสดิการสังคม ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
				จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 42,000 บาท 8. อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบยี่สิบ) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท 9. อุปกรณ์ตั้งโหลสลับคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 31,000 บาท 10. อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่ หน้าอก จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 56,000 บาท (แบบตั้งและตัวยกตัว) 11. อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท 12. อุปกรณ์บาร์ห่วงโหน จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 48,000 บาท 13. อุปกรณ์รีดอัด จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 43,000 บาท 14. อุปกรณ์แกว่งสะโพก ทรงตัวคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท 15. อุปกรณ์ยืน นั่ง นวดหลัง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 40,000 บาท 16. อุปกรณ์ยกหัวเข้า แบบคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 29,000 บาท 17. อุปกรณ์โยกกระเียงเบกเดี่ยว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 39,500 บาท										

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่	ยกเลิก					
15	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎรภายใน สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียน จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 539,200 บาท 1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง 1.2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสปีดไลท์ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากรองาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด 1.3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง 1.4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 2 เครื่อง 1.5. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง 1.6. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE, ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุดคำสั่งควบคุม การทำงานของระบบทะเบียนและทดสอบ ชุดคำสั่งควบคุมการทำงานของระบบทะเบียน 2. ติดตั้งระบบงานบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 850,000 บาท 2.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				6,773,200 (งบท้องถิ่น) รายการกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ ก่องนั้ผู้กพัน ประจําปีงบประมาน 2566	6,773,200 (งบท้องถิ่น)		งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	อยู่ขั้นตอนกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างฯ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
				2.2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบมีสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากรองาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด 2.3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 พอร์ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 2.4. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง 2.5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง 2.6. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง 2.7.อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง 2.8. อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมัครพรรคและจัดเก็บ ลายพิมพ์นิ้วมือ Chip จำนวน 1 เครื่อง 2.9. เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน (ID Card Printer) จำนวน 1 เครื่อง 2.10. กล้องถ่ายภาพ ระบบบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 2.11. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA (True Online) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE, ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุดคำสั่งควบคุม การทำงานของระบบงานทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน และทดสอบชุดคำสั่ง ควบคุมการทำงานระบบงานทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน										

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
				3.ระบบคิว จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 850,000 บาท 4.ติดตั้งครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ภายใน สำนักงานที่ยื่นท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน 4.1.ย้ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HAREWARE และอุปกรณ์ต่อพ่วง 4.2. ติดตั้งเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ 4.3. ติดตั้งเคาเตอร์บริการงานทะเบียน 4.4. ติดตั้งเคาเตอร์ระบบงานบัตรประชาชน 4.5 ติดตั้งตู้วางเอกสารติดผนัง 4.6. ติดตั้งเคาเตอร์กรอกเอกสาร 4.7. ติดตั้งบอร์ดสาขางานบริหาร 4.8 ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์สำหรับงานทะเบียน 4.9 ติดตั้งราวรับและป้ายคนพิการ พร้อมค่าใช้จ่าย ในจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท										
16	แผนงานบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	ป้ายประชาสัมพันธ์งานสถิติทะเบียน ชนิดแอลอีดี แบบภายใน จำนวน 1 ป้าย มีคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - ขนาดป้าย สูง 201 x ยาว 297 x พนัก 9 เซนติเมตร - ขนาดจอแสดงผล สูง 192 x ยาว 288 เซนติเมตร - สีที่แสดงได้ 281 ล้านล้านสี พร้อมติดตั้ง ณ ห้องสำนักงานที่ยื่นท้องถิ่นเทศบาลเมือง บ้านสวน ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 เม.ย. ก.ย. 66			✓		498,000 (งบท้องถิ่น)	498,000 (งบท้องถิ่น)	-	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	เนื่องจากจะต้อง ดำเนินการโครงการ ติดตั้งระบบงานทะเบียน ราษฎรภายในสำนัก ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน ให้เรียบร้อยก่อน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
17	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โชนา และแผนแพร์	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล DSLR พร้อม อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - ความละเอียดไม่น้อยกว่า 32.5 ล้านพิกเซล - หน้าจอมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว สามารถปรับมุมได้ - สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว ขนาด 4K ได้ - มีระบบออโต้โฟกัส แบบ Cross Type 45 จุด				✓	130,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
18	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถบด ล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน เครื่องย่นดินไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า จำนวน 1 คัน	✓				2,500,000 (งบท้องถิ่น)	2,500,000 (งบท้องถิ่น)	-	ส่วนการโยธา สำนักช่าง
19	แผนงานเคหะและ ชุมชน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ปั๊มจุ่มสแตนเลส สำหรับน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท	✓				34,000 (งบท้องถิ่น)	34,000 (งบท้องถิ่น)	34,000	ส่วนการโยธา สำนักช่าง
20	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถคิกเกอร์เบสสค์ พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์เสริม จำนวน 1 คัน			✓		4,300,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	ส่วนการโยธา สำนักช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
21	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน ผด.66 แก้ไข ครั้งที่ 3/66 หน้า 6	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก(เต็งเซล) ชนิดเปิดข้าง ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	3-4 มิ.ย. - ก.ย.66	✓				950,000 (งบท้องถิ่น) รายการกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	950,000 (งบท้องถิ่น)	-	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน สำนักปลัดฯ
22	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 20 KVA/16 kW จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้ - มีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า (EFFICIENCY) ในรูปแบบ AC to AC (at full load, PF 1.0) มากกว่า 87% ไม่เฉพาะจ่าย ไฟเต็มกำลัง - สามารถทำงานกับแบตเตอรี่ชนิด S.A : Sealed Lead-Acid (maintenance free) Rechargeable ในรูปแบบ External Battery Unit และสามารถชาร์ตแบตเตอรี่แบบ Long Backup ที่ 3A/7A	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				494,000 (งบท้องถิ่น)	494,000 (งบท้องถิ่น)	398,000	งานหลัก สำนักปลัดฯ
23	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องลอกกะเพาะสี จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้ - ขนาดกว้างของพื้นที่การทำงาน 200 มิลลิเมตร - จัดสีได้ปรับได้ตามต้องการ ตั้งแต่ 3 – 5 มิลลิเมตร - โครงสร้างพร้อมแกน จำนวน 4 อัน	1-2 พ.ย. 65 - ม.ค. 66	✓				120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000	งานจราจร สำนักปลัดฯ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูฝึก)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
24	แผนงานการรักขา ความสงบภายใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 4/2566 หน้า 3 ลำดับ 1	หมวดค่าครูฝึก	ครูฝึกวิทยานพาทนะ และขนส่ง	รถยนต์ดับเพลิง ขนาด 10 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่เกิน 240 แรงม้า ตอนหน้าเป็นแก้มี่ 2 ประตู ตอนท้าย หลังแก้มี่ติดตั้งบรรทุกน้ำ มีความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิดถังน้ำและโหมเป็นตัว พร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงระบบผสมโฟม ด้านบนของตัวรถติดตั้ง แท่นหัวฉีดน้ำ/โฟม และติดตั้งท่อดูด น้ำต่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ สูบน้ำ-ส่งน้ำ จำนวน 1 คัน	4 ส.ค. - ก.ย. 66	✓				6,500,000 (เงินรายได้) รายการกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	6,500,000 (เงินรายได้)	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง
25	แผนงานการรักขา ความสงบภายใน แผนพัฒนา (66-70) เปลี่ยนแปลง 4/65 หน้า13	หมวดค่าครูฝึก	ครูฝึกวิทยานพาทนะ และขนส่ง	รถยนต์ดับเพลิงขนาดเล็ก 4 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ตอนท้ายหลังแก้มี่ติดตั้งเป็นชุดถังบรรจุน้ำ ในถังปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตราสูบน้ำ ปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร/นาที มีท่อทางดูด-ส่งน้ำ จำนวน 1 คัน	1-4 ค.ค. 65 - ส.ค. 66	✓				2,200,000 (งบท้องถิ่น)	2,200,000 (งบท้องถิ่น)	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	อยู่ในขั้นตอน ผู้ขายมอบของ (120 วัน)
26	แผนงานการรักขา ความสงบภายใน	หมวดค่าครูฝึก	ครูฝึกวิทยานพาทนะ และขนส่ง	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบะบรรทุกไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมติดตั้ง - ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมลำโพง และอุปกรณ์ - ชุดวินซ์ด้านหน้าและอุปกรณ์ลากด้านหลัง จำนวน 1 คัน	4 ส.ค. - ก.ย. 66		✓			950,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	ยังไม่ได้รับงบประมาณ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูผู้จัดทำ)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
27	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครูผู้จัดทำ	ครูผู้จัดทำสำนักงาน	เก้าอี้พนักคอย แบบ 4 ที่นั่ง มีที่พนักแขน จำนวน 2 ชุด	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				17,000 (เงินรายได้)	17,000 (เงินรายได้)	17,000	งานบริหารฯ สำนักปลัด	
28	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครูผู้จัดทำ	ครูผู้จัดทำสำนักงาน	ตู้ติดประกาศ มีกระจกบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 90x120 ซม. จำนวน 1 ชุด	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				20,000 (เงินรายได้)	20,000 (เงินรายได้)	20,000	งานบริหารฯ สำนักปลัด	
29	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครูผู้จัดทำ	ครูผู้จัดทำสำนักงาน	ชุดรับแขก โซฟา 3 ที่นั่ง หุ้มหนัง PVC จำนวน 1 ตัว	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				10,000 (เงินรายได้)	10,000 (เงินรายได้)	10,000	งานบริหารฯ สำนักปลัด	
30	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครูผู้จัดทำ	ครูผู้จัดทำสำนักงาน	ชุดรับแขก เก้าอี้ หุ้มหนัง PVC จำนวน 2 ตัว	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				6,400 (เงินรายได้)	6,400 (เงินรายได้)	6,400	งานบริหารฯ สำนักปลัด	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
31	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์สำนักงาน	ชุดรับแขก โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				3,600 (เงินรายได้)	3,600 (เงินรายได้)	3,600 (บาท)	งานบริหารฯ สำนักปลัด	
32	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	อุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย แบบไร้สาย จำนวน 1 ระบบ	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				75,000 (เงินรายได้)	75,000 (เงินรายได้)	75,000	งานบริหารฯ สำนักปลัด	
33	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				30,000 (เงินรายได้)	30,000 (เงินรายได้)	30,000	งานบริหารฯ สำนักปลัด	
34	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	ค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล พร้อมเลนส์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติดังนี้ - ความละเอียดไม่น้อยกว่า 33 ล้านพิกเซล - มีหน้าจอทัชสกรีน ปรับไม่ได้ - สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว ขนาด 4K ได้	1-3 พ.ย. 65 - มิ.ย. 66	✓				150,000 (เงินรายได้)	150,000 (เงินรายได้)	144,900	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
35	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ค่าครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์สำนักงาน	พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 19 ตัว ตัวละ 2,000 บาท	3-4 มิ.ย. - ส.ค. 66	✓				38,000 (เงินรายได้)	38,000 (เงินรายได้)	38,000	กองการศึกษา	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ					
36	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 22,000 บาท - CISCO CBS350-24T-4G-EU - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการ ทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง โปรแกรม Web Browser ได้ - หน่วยประมวลผลหลัก 800 MHz ARM - หน่วยความจำประมวลผลหลัก 512 MB - หน่วยความจำ 256 MB	1-2 ธ.ค. 65 - มี.ค. 66	✓				22,000 (เงินรายได้)	22,000 (เงินรายได้)	22,000 (บาท)	งานบริหารฯ สำนักปลัด	
37	แผนงานการศึกษา	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด (ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน)	3 เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				54,000 (เงินรายได้)	54,000 (เงินรายได้)	54,000	กองการศึกษา	
38	แผนงานการศึกษา	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ชุดเครื่องเสียงสำหรับโรงอาหาร จำนวน 1 ชุด (ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน)	3 เม.ย. - มิ.ย. 66	✓				74,000 (เงินรายได้)	54,000 (เงินรายได้)	54,000	กองการศึกษา	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
39	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร จำนวน 2 ตัว พร้อมโปรแกรมควบคุมการทำงานระบบ จำนวน 1 ชุด (ติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำคลองเกลือ)				✓		340,500 (เงินรายได้)			สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
40	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	ระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ 55kw 380V พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 เครื่อง (ติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำคลองเกลือ)				✓		499,000 (เงินรายได้)			สำนักช่าง	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
41	แผนงานสาธารณสุข	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท	3-4 เม.ย. - ก.ย. 66	✓				95,000 (เงินรายได้)	95,000 (เงินรายได้)	95,000	งานรักษา ความสะอาด สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
42	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	ครุภัณฑ์ไม่คงการก่อสร้างสถานที่และติดตั้ง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชนนิมิตต์ (เสนอโดย ชุมชนสุขนิมิตต์) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. อุปกรณ์ยกหัวเสา จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท 2. อุปกรณ์โยกบริหารแขนขา-หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 34,000 บาท	4 ก.ค. - ก.ย.-66		✓			396,500 (เงินรายได้) รายการเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	396,500 (เงินรายได้)	-	กองสวัสดิการ สังคม	ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
				3. อุปกรณ์เดินสลิบเข็ม-ขาแนวราบคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 55,000 บาท 4. อุปกรณ์เดินอากาศไรกรกระแทกคู่ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 43,500 บาท 5. อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 40,000 บาท 6. อุปกรณ์บริหารท่า-ขา-สะโพก (แบบลู่วิ่งเดียว) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 51,000 บาท 7. อุปกรณ์ยกโยกบริหารแขน-ขา-หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 33,000 บาท 8. อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท 9. อุปกรณ์จับข้อเท้า จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 43,000 บาท 10. อุปกรณ์โยกกระเชียงบกเดี่ยว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 35,000 บาท										
43	แผนบริหารงานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ปั๊มแช่สแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ติดตั้งบริเวณบ่อน้ำพุต้น หน้าศาลาประชาคม เทศบาลเมือง บ้านสวน	3-4 เม.ย. - ก.ย. 66	✓		✓		33,000 (เงินรายได้)	-	-	งานอาคารฯ สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้รับงบประมาณ
44	แผนงานสาธารณสุข	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบให้ความร้อน (Thermal Printer) จำนวน 1 เครื่อง	3-4 เม.ย. - ก.ย. 66	✓				13,000 (เงินรายได้)	13,000 (เงินรายได้)	13,000	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
45	แผนงานการศึกษา	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ถังแรงดัน ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 มิ.ย. - ส.ค. 66	✓				13,000 (เงินรายได้)	13,000 (เงินรายได้)	13,000	กองการศึกษา	
46	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งภายในสถานอนุบาล เทศบาลเมืองบ้านสวน	2-3 มี.ค. - มิ.ย. 66	✓				16,800 (เงินรายได้)	16,800 (เงินรายได้)	16,800	งานบริหาร สำนักปลัด	
47	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 15 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 6/66 หน้า 13	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อมหัววัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่อาคารออกกำลังกายในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ก.ค. - ก.ย.-66	✓				20,000 (เงินรายได้)	20,000 (เงินรายได้)	20,000	กองการศึกษา	
47	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 16 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 6/66 หน้า 13	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบถังบน เครื่องละ 6,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งที่อาคารออกกำลังกายในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				12,000 (เงินรายได้)	12,000 (เงินรายได้)	12,000	กองการศึกษา	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
49	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 16 ลำดับ 1	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	โต๊ะปิงปอง ชนิดล้อเลื่อน ขนาด 20 มม. ตัวละ 9,500 จำนวน 2 ตัว ติดตั้งที่อาคารออกกำลังกายใน เทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				19,000 (เงินรายได้)	19,000 (เงินรายได้)	19,000 (บาท)	กองการศึกษา	
50	แผนงานบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 17 ลำดับ 1	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดโต๊ะสนับทึบกลางแจ้งและเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด พร้อมเก้าอี้สนาม จำนวน 1 ตัว ติดตั้งที่อาคาร อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 ม.ย. - ส.ค. 66	✓				19,300 (เงินรายได้)	19,300 (เงินรายได้)	19,300	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	
51	แผนงานการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 6 ลำดับ 1 ผด.เพิ่มเติม 7/66 หน้า 10 ลำดับ 2	หมวดค่าครุภัณฑ์	หมวดครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เครื่องกรองน้ำ จำนวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,500 บาท ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ก.ค. - ก.ย. 66	✓				38,500 (เงินรายได้)	38,500 (เงินรายได้)	38,500	กองการศึกษา	
52	แผนงานบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 6 ลำดับ 2 ผด.เพิ่มเติม 7/66 หน้า 10 ลำดับ 1	หมวดค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,200 บาท พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	4 ก.ย. 66			✓		11,200 (เงินรายได้)	11,200 (เงินรายได้)	-	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล จัดจ้าง	อยู่ระหว่างจัดซื้อ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูผู้สอน)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
53	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 7 ลำดับ 1	หมวดค่าครูผู้สอน	ครูผู้สอนพิเศษ	เครื่องไฟฟ้าจำนวน 4 เครื่อง ติดตั้งที่ อาคารออกกำลังกายในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน			✓			479,400 (เงินรายได้) รายการกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	-	-	กองการศึกษา	
54	แผนงานการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 7 ลำดับ 1	หมวดค่าครูผู้สอน	ครูผู้สอน	เครื่องเล่นสนามพร้อมปูพื้นหญ้าเทียม จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน 2			✓			199,300 (เงินรายได้) รายการกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566	199,300 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	
รวมรายการครูผู้สอนในแผน ทั้งหมด 54 รายการ						35	8	10	1	36,495,500	28,893,600	7,368,650		