



**BANSUAN
TOWN**
MUNICIPALITY

รายงานติดตามและประเมินผลแผน เทศบาลเมืองบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 - 3 (1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2567)



เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี



www.bansuan.go.th



เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี



038-184555



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗)

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและเป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน นับแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.bansuan.go.th หากต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน หรือแจ้งผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวนทราบ เพื่อนำมาพิจารณาทบทวนการวางแผนและปรับปรุงการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิจิต ชิตวิเศษ)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านสวน ถือเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนพัฒนาที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการและเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร และนำไปสู่ความสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากไม่มีระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นและในทางตรงกันข้ามหากมีระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งจะสามารถสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข ในเชิงการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบฯ ข้อ ๒๙ (๑) และ (๒) โดยได้มีมติกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโดยดำเนินการเป็นรายไตรมาส และได้กำหนดให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการในไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ

ประกอบกับ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระเบียบได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผน ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ – ๓ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข เชิงการบริหารงานและเป็นข้อมูลเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน

มิถุนายน ๒๕๖๗

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินการ					โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
			โครงการและงบประมาณ				โครงการที่ทำได้	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
			โครงการทั้งหมดในแผนการดำเนินงาน	งบประมาณในแผน (บาท)	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการเพราะเหตุผลความจำเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	28	29,831,315	26,369,500	18,698,734	6	19	3
			1.1 การส่งเสริมให้ทุกคนทุกช่วงอายุได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง						
			1.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างทักษะและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ	41	5,707,900	2,270,163	16	19	6
			1.3 การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน โดยพัฒนาทักษะความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและดูแลประชาชนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง	1	2,000,000	0	0	0	1
			5	94,092,000	94,092,000	68,222,780	2	3	0
			2	280,000	280,000	280,000	2	0	0
			6	1,700,000	1,700,000	1,034,000	3	1	2
			15	4,040,000	4,040,000	2,608,154	10	2	3
			19	2,480,000	2,480,000	1,373,373	10	0	9
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	4	8	117	140,131,215	136,669,400	94,487,204	49	44	24
									0

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินงาน					โครงการที่ทำได้			โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
			โครงการและงบประมาณ					โครงการ ทั้งหมดใน แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
			งบประมาณ ในแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ และการผังเมือง	2.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง พื้นที่เส้นทางคมนาคม การจราจร ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน	93,678,000	78,500,101	49,202,252	10	22	38	3	0	2	4
			36,889,000	36,889,000	0	0	3	3	0	0	0	0
			493,000	493,000	0	0	0	1	0	1	0	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	1	3	131,060,000	115,882,101	49,202,252	10	25	42	3	3	4	4
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	3.1 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และ การป้องกันภัยอันตรายที่เกิดจาก ธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น	แผนงานรักษาความสงบภายใน	1,086,000	1,086,000	15,800	1	3	7	1	3	0	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	1	1	1,086,000	1,086,000	15,800	1	3	7	1	3	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน	4.1 ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ เตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ และผลกระทบการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการเกษตร	32,440,000	32,026,000	13,884,140	2	4	6	2	0	0	0
			198,000	198,000	102,400	2	1	4	2	1	1	0
			30,000	30,000	24,540	1	0	1	1	0	0	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	2	3	32,668,000	32,254,000	14,011,080	5	5	11	5	1	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหาร ภาครัฐธรรมาภิบาล	5.1 พัฒนาระบบราชการและการบริการ ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสาธารณสุข	9,735,900	9,635,900	4,261,887	11	1	16	11	4	0	0
			400,000	400,000	0	0	1	1	0	0	0	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	1	2	10,135,900	10,035,900	4,261,887	11	2	17	11	4	0	0
รวมทั้งสิ้น	9	17	315,081,115	295,927,401	161,978,223	76	79	194	76	35	4	4

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
กลยุทธ์ : 1.1.1 ส่งเสริมให้คนทุกช่วงอายุได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 7-8 ลำดับที่ 1 ผด.67 หน้า 9 ลำดับ 1	จัดกิจกรรมการชักชวนและ ความเข้าใจทั้งให้ความรู้เบื้องต้น ด้านการดูแลเด็กเล็กให้กับผู้ปกครอง เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3 เม.ย. - มิ.ย. 67	✓			50,000 (เงินรายได้)	50,000 (เงินรายได้)	40,279	ร้อยละ 85 ของผู้ปกครอง นักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน ทั้ง 6 แห่ง เข้าโครงการเรียนการสอน แนวทางการจัดการประสบการณ์ การเรียนรู้ สำหรับเด็ก พัฒนาการเด็กเบื้องต้น และให้ความร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับเด็ก	- พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เด็กเล็กทราบถึงแนวทาง การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หลักสูตรการศึกษา และระเบียบแนวทางการปฏิบัติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน - พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เด็กเล็ก ครู และบุคลากร ทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และได้แลกเปลี่ยน แนวคิดใหม่ๆ ในการเลี้ยงดู เด็กเล็ก และเข้าใจพัฒนาการ ของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา - ผู้ปกครองเข้าใจแนว นโยบายการพัฒนาตาม การศึกษาของเทศบาล เมืองบ้านสวน	กองการศึกษา	
2	โครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 2/66 หน้า 3 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 9 ลำดับ 2	-จัดการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ครั้ง/ปี - จัดอบรมให้ความรู้บุคลากร ทางการศึกษาในเรื่องระบบ	1 ต.ค. - ธ.ค. 66	✓			80,000 (งบท้องถิ่น)	80,000 (งบท้องถิ่น)	75,177	ร้อยละ 80 ของ มาตรฐานตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ประเมิน คุณภาพภายใน	สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
3	โครงการรณรงค์สร้างเสริม ความรู้ แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนทุกแห่ง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	- จัดนิทรรศการวิชาการ ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนทุกแห่ง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ม.ค. - มี.ค. 67	✓			85,000 (งบท้องถิ่น)	85,000 (งบท้องถิ่น)	84,999	- ร้อยละ 85 ของ นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมการจัด นิทรรศการวิชาการ	- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกคนได้แสดงผลงานผ่าน นิทรรศการแสดงผลงานทาง วิชาการของผู้ ดูแลเด็ก และนักเรียน	กองการศึกษา	
4	โครงการส่งเสริมพัฒนา และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 6/65 หน้า 4 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 10 ลำดับ 4	เชิงปริมาณ - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวนและ บุคลากรทางการศึกษาของ กองการศึกษา จำนวน 60 คน เชิงคุณภาพ - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับ การพัฒนาให้สามารถพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยยึดทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การดึงดูดความสนใจและ การออกแบบการเรียนรู้ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาขยายผลและใช้ประโยชน์ ต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้	2-3 มี.ค. - พ.ค. 67	✓			95,000 (เงินรายได้)	95,000 (เงินรายได้)	93,775	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ มีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก	- ครูและบุคลากรทางการ การศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน ได้รับการ พัฒนาอย่างมีคุณภาพ - ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวนสามารถ พัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะ ด้านการสื่อสาร การนำเสนอ หน้าชั้นเรียนการดึงดูด ความสนใจ และ การออกแบบการเรียนรู้ - ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความรู้ ที่ได้รับมาขยายผลและ ใช้ประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง 2/65 หน้า 1-5 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 10-11 ลำดับ 5	- มีอาหารกลางวันให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 245 วัน - ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 6 แห่ง - ค่าหนังสือเรียนสำหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง - ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง - ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง - เงินสนับสนุนสำหรับ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายในการอบรม			✓	5,595,115 (งบท้องถิ่น)	4,496,500 (งบท้องถิ่น)	-	- ร้อยละ 100 ของ นักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน ทุกคนมีอาหาร กลางวันรับประทาน - ร้อยละ 80 ของ นักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน ทุกคนได้รับอาหาร กลางวัน รับประทาน ทุกวัน และมีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการ เรียนการสอนเพียงพอ - ร้อยละ 80 ของ ครูและบุคลากร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการอบรมจน สามารถบริหารจัดการ ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้	- นักเรียนได้รับอาหาร กลางวันซึ่งมีสาร อาหารที่บำรุงสุขภาพ ต่อเด็ก ทำให้พัฒนา การทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่ดี สมวัย - ครูและบุคลากร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถบริหารจัดการ ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กได้	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ		งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ยังไม่ เสร็จ							
		"การจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา ปทุมวันขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" 2) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตร สถานศึกษาตามหลักสูตรการ ศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560" - จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน และเงิน พัฒนาการจัดการเรียน และ เงินอื่นที่เทศบาลให้สถาน ศึกษาตามข้อ 6(1)ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2562										
6	โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก ปฐมวัยและผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 4/65 หน้า 11 ลำดับ 6 ผด.67 หน้า 11 ลำดับ 6	เชิงปริมาณ - เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวนทั้ง 6 แห่ง จำนวน 450 คน เชิงคุณภาพ - นักเรียน และผู้ปกครองตระหนักถึง การสวมหมวกนิรภัย และได้รับความรู้ ในเรื่องกฎจราจรที่ควรรู้และ ข้อควรปฏิบัติในการขับขี่ รถจักรยานยนต์	3 เม.ย. - มิ.ย. 67	✓		90,600 (งบท้องถิ่น)	90,600 (งบท้องถิ่น)	-	-ร้อยละ 80 นักเรียน และผู้ปกครองที่เข้าร่วม โครงการตระหนักถึง การสวมหมวก นิรภัย และได้รับความรู้ ในเรื่องกฎจราจร ที่ควรรู้และ ข้อควรปฏิบัติใน การขับขี่รถจักรยานยนต์	-เด็กและผู้ปกครองสังเกตเห็น ความสำคัญในการสวม หมวกนิรภัยสำหรับเด็ก -ป้องกันอุบัติเหตุ เสริมสร้างวินัยในการสวม หมวกนิรภัย ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจาก อุบัติเหตุทางถนน	กองการศึกษา	ดำเนินการในร่าง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
7	โครงการหนุนนอชในโลกร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.67 หน้า 11 ลำดับ 7	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและแหล่ง เรียนรู้ฐานนอกสถานที่ให้กับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวนทุกแห่ง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. - ธ.ค. 66	✓			60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000 (งบท้องถิ่น)	53,654	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมือง บ้านสวนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีพัฒนาการที่ดี เกิดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย	นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิดการเรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรง	กองการศึกษา	
8	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนชลราชบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 5 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 11 ลำดับ 8	เดิมมี - มี Computer all in one ที่ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง เชิงคุณภาพ - นักเรียนโรงเรียนชลราชบุรี ได้ใช้คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน	1-4 พ.ย. 66 - ก.ย. 67	✓			470,000 (เงินรายได้)	470,000 (เงินรายได้)	-	มีครุภัณฑ์ Computer all in one ครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์	- นักเรียนโรงเรียนชลราชบุรี อาจารย์ได้คอมพิวเตอร์ ประจำห้องเรียนในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - นักเรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีในการพัฒนา	กองการศึกษา	เทศบาลดำเนินการ แจ้งให้โรงเรียน รายงานผลการ ดำเนินการสิ้นสุด (โครงการสิ้นสุด 30 ก.ย. 67) ต้องรายงานผล ภายใน 30 ต.ค. 67
9	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ จอ Smart TV LED Touch Screen ประจำห้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนชลราชบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 4 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 12 ลำดับ 9	เดิมมี - มีจอ Smart TV LED Touch Screen ประจำห้องเรียน จำนวน 4 เครื่อง ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เชิงคุณภาพ - นักเรียนโรงเรียนชลราชบุรี ได้ใช้จอ Smart TV LED Touch Screen ประจำห้องเรียนในการจัดการ การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ - นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับยุคสมัยโลกาภิวัตน์	1-4 พ.ย. 66 - ก.ย. 67	✓			486,000 (เงินรายได้)	486,000 (เงินรายได้)	-	มีครุภัณฑ์ จอ Smart TV LED Touch Screen ครบถ้วนและเป็นไปตาม วัตถุประสงค์	- นักเรียนโรงเรียนชลราชบุรี อาจารย์ได้ซื้อ Smart TV LED Touch Screen ประจำ ห้องเรียน ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - นักเรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีในการพัฒนา กิจกรรมการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับยุคสมัย โลกาภิวัตน์	กองการศึกษา	เทศบาลดำเนินการ แจ้งให้โรงเรียน รายงานผลการ ดำเนินการสิ้นสุด (โครงการสิ้นสุด 30 ก.ย. 67) ต้องรายงานผล ภายใน 30 ต.ค. 67

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
10	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอ Interactive LED Touchscreen ประจำห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนวัดธรรมมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 16 ลำดับ 13 ผด.67 หน้า 12 ลำดับ 10	เชิงปริมาณ - ห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีจอ Interactive LED Touchscreen มีอุปกรณ์สื่อคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและสภาพห้องความพร้อมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 3 เครื่อง เชิงคุณภาพ - นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน	1-4 พ.ย. 66 - ก.ย. 67	✓			417,000 (เงินรายได้)	417,000 (เงินรายได้)	417,000	ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาสื่อเทคโนโลยีจอ Interactive LED Touchscreen ครบถ้วนเป็นไปตามวัตถุประสงค์	- นักเรียนและครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและหันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน - นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้โรงเรียนไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว
11	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอร์ภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 11 ลำดับ 8 ผด.67 หน้า 12 ลำดับ 11	เชิงปริมาณ - ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN ใช้ในห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 เครื่อง เชิงคุณภาพ - นักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยามีสื่อประกอบการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ - นักเรียนสามารถใช้งาน Interactive LED SCREEN เป็นสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนได้	1-4 พ.ย. 66 - ก.ย. 67	✓			415,000 (เงินรายได้)	415,000 (เงินรายได้)	-	มีครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยีจอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN ครบถ้วนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์	- นักเรียนและครูมีสื่อประกอบการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงระบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน - นักเรียนได้รับการพัฒนาโดยการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น - นักเรียนในเขตบริการของชุมชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนโดยใช้เทคโนโลยี	กองการศึกษา	เทศบาลดำเนินการแจ้งให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการโครงการสิ้นสุด (โครงการสิ้นสุด 30 ก.ย. 67) ต้องรายงานผลภายใน 30 ต.ค. 67

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
				เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยึดกิจกรรม						
12	โครงการเงินอุดหนุนจ้างครูสอน ทดแทนอัตราที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง	ด้านปริมาณ - จ้างครูในสาขาที่ขาดแคลน จำนวน 4 อัตรา ด้านคุณภาพ - นักเรียน จำนวน 3,450 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ความสามารถอย่างสมบูรณ์ ในทุกด้าน - นักเรียนมีครูผู้สอนในสาขาที่ ขาดแคลนเป็นไปตามเกณฑ์ อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมต่อการ บริหารจัดการเรียนรู้ เกิดผลดี ต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร - นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 - นักเรียนสามารถสอบแข่งขัน เข้ารับการศึกษต่อหรือประกอบ อาชีพได้	1-4 ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	✓			590,000 (เงินรายได้)	590,000 (เงินรายได้)	590,000 (บาท)	ได้รับเงินอุดหนุน เพื่อจ้างครูผู้สอนครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์	- นักเรียนมีครูเพียงพอ สำหรับการจัดการเรียนรู้ และมีอัตราส่วนของจำนวน ครูต่อนักเรียนเป็นไปตาม เกณฑ์อัตราค่าจ้างที่เหมาะสม ต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ เกิดผลดีต่อการจัดการ เรียนรู้ตามหลักสูตร - นักเรียนได้รับการจัดการ เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 - นักเรียนได้รับการส่งเสริม และพัฒนา ความรู้ ความ สามารถอย่างสมบูรณ์ - นักเรียนสามารถสอบ แข่งขันเข้ารับการศึกษต่อ หรือประกอบอาชีพได้ อย่างเหมาะสม	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้โรงเรียนไป ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว
13	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 11 ลำดับ 10 ผด.67 หน้า 13 ลำดับ 13	- ครูจ้างสอน จำนวน 10 อัตรา อัตราละ 15,000 บาท ระยะเวลา การจ้าง 10 เดือน เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน ห้าแสนบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ 2567 (1 ธันวาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) - นักเรียน นักศึกษา จำนวน 2,442 คน ครู จำนวน 87 คน	1-4 ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	✓			1,450,000 (เงินรายได้)	1,450,000 (เงินรายได้)	1,450,000 (บาท)	ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ จ้างครูผู้สอนครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์	- นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้น และสามารถนำ ความรู้ ทักษะวิชาชีพไป ใช้ในชีวิตประจำวันและ ประกอบอาชีพได้ - จำนวนครูเพียงพอต่อ จำนวนผู้เรียน	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้โรงเรียนไป ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
		ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ในทุกด้าน อัตราค่าจ้างครู : นักเรียน สอดคล้องกับภารกิจจัดการอาชีวศึกษา 1 : 20 คน											
14	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 9 ลำดับ 6 ผด.67 หน้า 13 ลำดับ 14	เชิงปริมาณ จ้างครูผู้สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จำนวน 5 อัตรา เชิงคุณภาพ - นักเรียนได้เรียนกับครูที่ตรงตามวิชาเอกการสอนและตามสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 - นักเรียนมีความรู้ มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551	1-4 ค.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			745,000 (เงินรายได้)	745,000 (เงินรายได้)	745,000	ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจ้างครูผู้สอนครบถ้วนเป็นไปตามวัตถุประสงค์	- นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้มีความรู้ มีคุณภาพตามจุดหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 - นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับความรู้ และการพัฒนาครบทุกด้าน ทั้งทักษะด้านวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ในการจัดการเรียนเรียนรู้ของโรงเรียน - นักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนเรียนรู้ของโรงเรียน	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้โรงเรียนไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
15	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนา ศักยภาพนักเรียนด้าน ภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 10 ลำดับ 7 ผด.67 หน้า 14 ลำดับ 15	เชิงปริมาณ จัดครูสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 4 อัตรา เชิงคุณภาพ โรงเรียนมีครูสอนภาษาต่าง ประเทศที่มีคุณภาพ มีความรู้และ ประสบการณ์ในการสอนภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) - นักเรียนได้รับความรู้และ ประสบการณ์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นในการ สื่อสารและมีเล่ห์เหลี่ยม การเรียนภาษาต่างประเทศสูงขึ้น	1-4 ค.ศ. 66 - ก.ย. 67		✓		595,000 (เงินรายได้)	595,000 (เงินรายได้)	595,000 (บาท)	ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดครูผู้สอน ครบถ้วนเป็นไปตามวัตถุประสงค์	- นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตอนต้น ได้เรียนรู้ กับครู ผู้สอนที่มีคุณภาพด้านการ สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) - นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตอนต้น มีความรู้ ประสบการณ์ มีความรู้ ประสบการณ์ ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารได้ และมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาต่างประเทศ สูงขึ้น - นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตอนต้น มีความพึงพอใจ ในการเรียนภาษาต่างประเทศ ประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) และพึงพอใจต่อครูผู้สอน - นักเรียนในเขตบริการของ โรงเรียน มีความพึงพอใจใน การเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) ของนักเรียน และพึงพอใจต่อครูผู้สอน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น)	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้โรงเรียนไป ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ สำเร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
16	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพการ จัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านหนองตะโก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 14 ลำดับ 11 ผด.67 หน้า 14 ลำดับ 16	- จัดครูที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้หลักและอื่นๆ วุฒิปริญญาตรี (อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ระยะ 10 เดือน จำนวน 7 อัตรา)	1-4 ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	✓			1,047,000 (เงินรายได้)	1,047,000 (เงินรายได้)	- ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ จ้างครูผู้สอนครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์	- โรงเรียนมีบุคลากรครูใน สาขาวิชาที่ขาดแคลนที่ เพียงพอกับความต้องการ นักเรียน - นักเรียนสามารถยกระดับ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้ - นักเรียนพัฒนาความรู้ ความสามารถทาง เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้ดีขึ้น - โรงเรียนมีชื่อเสียง นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน - เพื่อการจัดการเรียน การสอนให้มีศักยภาพและ มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน และผลการสอบระดับ ชาติ RT, NT, O-NET สูงขึ้น	กองการศึกษา	เทศบาลดำเนินการ แจ้งโรงเรียน รายงานผลการ ดำเนินโครงการ (โครงการสิ้นสุด 30 ก.ย. 67) ต้องรายงานผล ภายใน 30 ค.ศ. 67
17	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพการ จัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 12 ลำดับ 9 ผด.67 หน้า 14 ลำดับ 17	เชิงปริมาณ - จัดหาครูที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เพียงพอในการจัดการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 4 อัตรา เชิงคุณภาพ - นักเรียนร้อยละ 100 มีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ในทุกกลุ่มสาระเพิ่มมากยิ่งขึ้น - นักเรียนทุกระดับชั้นมีการ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ สูงขึ้น	1-4 ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	✓			599,000 (เงินรายได้)	599,000 (เงินรายได้)	- ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจ้าง ครูผู้สอนครบถ้วนตาม จำนวนเป็นไปตาม วัตถุประสงค์	มีครูเพียงพอต่อการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน และมีความสามารถที่ส่งผล ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งทำให้การเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้โรงเรียนไป ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
18	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพการ จัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 17 ลำดับ 14 ผด.67 หน้า 14 ลำดับ 18	เชิงปริมาณ - จัดทำครูผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถ จำนวน 2 อัตรา เชิงคุณภาพ - นักเรียนมีครูที่จัดการเรียน การสอนวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับ พลศึกษาและสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ	1-4 ค.ศ. 66 - ก.ย. 67		✓		298,000 (เงินรายได้)	298,000 (เงินรายได้)	298,000 (บาท)	ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจ้าง ครูผู้สอนครบถ้วน เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	- เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิชาสังคมศึกษา พลศึกษา และสุขศึกษาในการดูแล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนให้สูงขึ้น - เพื่อให้นักเรียนมีการ พัฒนาการตรงตามหลัก สูตรและนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการ - เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและ	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้โรงเรียนไป ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว งวดที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน 2567
19	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนา แหล่งเรียนรู้โดยใช้วัดกรรม LED เพื่อนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านสวน (สันอนุสรณ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 8 ลำดับ 5 ผด.67 หน้า 15 ลำดับ 19	เชิงปริมาณ - นักเรียน โรงเรียนบ้านสวน (สันอนุสรณ์) มีแหล่งเรียนรู้ สถานกิจกรรมภายนอก จำนวน 1 จุด จำนวน 1 จอ - นักเรียน โรงเรียนบ้านสวน (สันอนุสรณ์) มีจอ LED ประจำห้องเรียน จำนวน 7 ห้อง จำนวน 7 จอ เชิงคุณภาพ - นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน บ้านสวน (สันอนุสรณ์) และโรงเรียน ในตำบลบ้านสวน โรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชน และชุมชน ใช้แหล่งเรียนรู้ สถานกิจกรรม และห้องประชุมที่มี	1-4 พ.ย. 66 - ก.ย. 67		✓		3,275,600 (เงินรายได้)	3,275,600 (เงินรายได้)	3,275,600 (บาท)	ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์	- ทำให้เกิดการจัดการเรียน การสอนให้กับนักเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ทำให้นักเรียนได้มีบุคลากร ครูทำการสอนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เป็นการเพิ่ม ศักยภาพให้กับนักเรียน ในด้านการศึกษา	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้โรงเรียนไป ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว งวดที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน 2567

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยังไม่ ยกเลิก	งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ความทันสมัยด้วยนวัตกรรม LED เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด										
20	โครงการเงินอุดหนุนเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบ้านสวน (จันทบุรี) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 7 ลำดับ 4 ผด.67 หน้า 15 ลำดับ 20	- นักเรียนจำนวน 2,201 คน มีบุคลากรครูที่ทำการสอน เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวน นักเรียน - จัดจ้างครู (ครูไทย) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 11 อัตรา อัตราละ 15,000 บาท จำนวน 10 เดือน	1-4 ค.ค. 66 - ก.ย. 67	✓		1,640,000 (เงินรายได้)	1,640,000 (เงินรายได้)	1,640,000	ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจ้าง ครูผู้สอนครบถ้วน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	- ทำให้การจัดการเรียน การสอนให้กับนักเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ทำให้นักเรียนได้มีบุคลากร ครูทำการสอนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เป็นการเพิ่ม ศักยภาพให้กับนักเรียน ในด้านการศึกษา	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้โรงเรียนไป ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว
21	โครงการเงินอุดหนุน เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียน การสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนวัดธรรมมิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 15 ลำดับ 12 ผด.67 หน้า 15 ลำดับ 21	เชิงปริมาณ มีจำนวนครูสอนตาม วิชาเอกตลอดปีการศึกษาที่มี ความเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน จำนวน 3 อัตรา เชิงคุณภาพ นักเรียนมีครูสอนเพิ่มขึ้นตาม วิชาเอกสำหรับการเรียนการสอน ได้ตลอดปีการศึกษาเป็นการเพิ่ม ศักยภาพในการเรียนการสอน ตามวิชาเอกที่ต้องการให้มี คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด	1-4 ค.ค. 66 - ก.ย. 67	✓		448,000 (เงินรายได้)	448,000 (เงินรายได้)	448,000	ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจ้าง ครูผู้สอนครบถ้วน เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	- นักเรียนปฐมนิเทศได้รับการ เรียนรู้จากครูวิชาเอกปฐมวัย โดยตรง ซึ่งจะทำได้ ปฐมวัยได้รับการพัฒนาตาม แนวทางที่ถูกต้อง - นักเรียนร้อยละ 75 สามารถใช้ภาษาจีนเบื้องต้น ในการสื่อสารได้ - นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถด้าน ดนตรีไทยและสากล อย่างน้อย 1 อย่าง	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้โรงเรียนไป ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
22	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 11-12 ลำดับ 5 ผด.67 หน้า 16 ลำดับ 22	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เพื่อ 1. ด้านปริมาณ - นักเรียนปฐมวัยถึงระดับ ประถมศึกษา มีอาหาร กลางวันรับประทานทุกคน และทุกวันที่มีเรียนการสอน 2. ด้านคุณภาพ - นักเรียนปฐมวัยและ ประถมศึกษา มีอาหารกลางวัน ที่มีประโยชน์เพียงพอต่อ ความต้องการของร่างกาย ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบ วินัยในการรับประทานอาหาร อาหาร โรงเรียนมีระบบการ ให้บริการที่ดี สะอาด ถูกหลักอนามัย มีน้ำหนักร ส่วนสูงและสมรรถภาพ ทางกายตามหลักเกณฑ์	1-4 ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			4,032,000 (งบท้องถิ่น)	3,264,800 (งบท้องถิ่น)	3,264,800 (บาท)	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนปฐมวัยถึง ระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนบ้านสวน อุดมวิทยาได้รับ ประทานอาหาร กลางวันที่มี คุณภาพ ถูกหลัก โภชนาการ	1. เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนทุกคนได้ รับประทานอาหารที่ สะอาดถูกหลัก อนามัยตามหลัก โภชนาการ 2. เพื่อพัฒนา สิ่งแวดล้อมภายใน โรงอาหารให้สะอาด ถูกหลักอนามัย 3. เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีระเบียบ ในการรับประทานอาหาร อาหาร 4. เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้โรงเรียนไป ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว งวดที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน 2567
23	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตะโก ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 13-14 ลำดับ 6 ผด.67 หน้า 16 ลำดับ 23	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตะโก เพื่อ 1. ด้านปริมาณ - นักเรียนทุกคนมีอาหาร กลางวันที่สะอาดมีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ รับประทานอาหารกลางวัน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 2. ด้านคุณภาพ - นักเรียนมีภาวะโภชนาการ ที่ดีขึ้นและลดจำนวน	1-4 ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			2,912,000 (งบท้องถิ่น)	2,288,000 (งบท้องถิ่น)	2,288,000	ร้อยละ 85 ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะโก มีภาวะโภชนาการ อยู่ในระดับดีและมี ความรู้เรื่องอาหาร	1. ร้อยละ 95 ของ นักเรียนที่มีภาวะ โภชนาการตามเกณฑ์ 2. ร้อยละ 95 ของ จำนวนนักเรียนที่มี ภาวะทุพโภชนาการ ลดลง 3. ร้อยละ 95 ของ นักเรียนที่มีพัฒนาการ ในระดับดี 4. ร้อยละ 95 ของ นักเรียนที่มีสุขภาพ	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้โรงเรียนไป ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว งวดที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน 2567

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก							
		นักเรียนที่มีภาวะ ทุพโภชนาการ - นักเรียนร้อยละ 85 มี สุขภาพกายและจิตใจอยู่ใน ระดับดี - นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ในระดับดี									กายและจิตใจอยู่ใน ระดับดี 5. ร้อยละ 95 ของ นักเรียนที่มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกาย สม่ำเสมอในระดับดี 6. ร้อยละ 95 ของ นักเรียนที่มีน้ำหนัก ตามเกณฑ์		
24	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 9-10 ลำดับ 4 ผด.67 หน้า 16 ลำดับ 24	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ เพื่อ 1. ด้านปริมาณ - นักเรียนทุกคนมีอาหาร กลางวันที่สะอาด มีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ รับประทาน อาหารกลางวัน ตั้งแต่ขึ้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. ด้านคุณภาพ - นักเรียนมีภาวะโภชนาการ ดีขึ้นและลดจำนวนนักเรียน ที่มีภาวะทุพโภชนาการ - นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้นไป มีน้ำหนัก ส่วนสูง และ สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ความพึงพอใจต่อการดำเนิน งานโครงการอาหารกลางวัน	1-4 ค.ศ. 66 - ก.ย. 67	✓	728,000 (งบท้องถิ่น)	730,400 (งบท้องถิ่น)	730,400	ร้อยละ 85 ของ นักเรียนโรงเรียน วัดธรรมนิมิตต์มีภาวะ โภชนาการอยู่ใน ระดับดีและมีความรู้ เรื่องคุณค่าอาหาร	1. ร้อยละ 95 ของ นักเรียนมีภาวะ โภชนาการตามเกณฑ์ 2. ร้อยละ 95 ของ จำนวนนักเรียนมี พัฒนาการในระดับดี 3. ร้อยละ 95 ของ นักเรียนที่สุขภาพ กายและสุขภาพจิต อยู่ในระดับดี 4. ร้อยละ 95 ของ นักเรียนที่มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกาย สม่ำเสมอในระดับดี 5. ร้อยละ 95 ของ นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ ทางร่างกายตามเกณฑ์ 6. ร้อยละ 95 ของนักเรียน ที่มีความพึงพอใจต่อการ ดำเนินงานโครงการอาหาร กลางวันตั้งแต่อนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้โรงเรียนไป ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว งวดที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน 2567		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
25	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุพรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 6 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 17 ลำดับ 25	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนวัดผาสุการาม เพื่อ ให้นักเรียนโรงเรียนวัดผาสุการาม ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6 ทุกคนได้รับประทานอาหาร กลางวันที่ถูกต้องตามหลัก โภชนาการในทุกวันที่มี การเรียนการสอน	1-4 ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			1,456,000 (งบท้องถิ่น)	1,113,200 (งบท้องถิ่น)	1,113,200 (บาท)	ร้อยละ 85 ของ นักเรียนโรงเรียน วัดผาสุการาม (สุพรรณวิทยาคาร) มีภาวะโภชนาการ อยู่ในระดับดี	-นักเรียนทุกคนมี น้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของ กรมอนามัย -นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 2 ให้โรงเรียนไป ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว งวดที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน 2567
26	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 7-8 ลำดับ 3 ผด.67 หน้า 17 ลำดับ 25	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส เพื่อดำเนินการ 1. ด้านปริมาณ - นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวัน ที่สะอาด มีประโยชน์ ถูกหลัก โภชนาการรับประทานตั้งแต่ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. ด้านคุณภาพ - นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น และมีพัฒนาการที่ขึ้นทุกๆ ด้าน - นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขภาพกาย และจิตอยู่ในระดับดี - นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพและ ออกกำลังกายสม่ำเสมอในระดับดี - นักเรียนร้อยละ 85 มีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์ - นักเรียนร้อยละ 85 มี ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน - นักเรียนร้อยละ 85 มี	1-4 ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓			784,000 (งบท้องถิ่น)	752,400	752,400	ร้อยละ 85 ของ นักเรียนโรงเรียน อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส มีภาวะโภชนาการอยู่ใน ระดับดี	1.ด้านปริมาณ - ร้อยละ 95 ของ นักเรียนมีภาวะ โภชนาการตามเกณฑ์ - ร้อยละ 95 ของ นักเรียนมีภาวะ ทุพโภชนาการลดลง - ร้อยละ 95 ของ นักเรียนมีพัฒนาการ ในระดับดี - ร้อยละ 95 ของ นักเรียนที่มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกาย สม่ำเสมอในระดับดี - ร้อยละ 95 ของ นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพ ทางร่างกายตาม เกณฑ์ - ร้อยละ 95 ของ นักเรียนพึงพอใจ ต่อการดำเนินงาน	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 12 ให้โรงเรียนไป ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์แล้ว งวดที่ 2 ช่วงเดือน เมษายน 2567

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ							
		สุขภาพกายและจิตอยู่ในระดับดี - นักเรียนร้อยละ 85 มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพและ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ในระดับดี										โครงการอาหาร กลางวันในระดับดี		
27	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรางค์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/65 หน้า 4-5 ลำดับ 3 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 1 ลำดับที่ 1	เชิงปริมาณ เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 400 คน	2 ม.ค. - มี.ค. 67	✓				188,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	188,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 3 อำนาจนายก	144,450	-ร้อยละ 80 ของเด็ก ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วม โครงการฯ มีความรู้ ในการป้องกัน การจมน้ำ และความปลอดภัย ในการปฐมพยาบาลเด็ก จมน้ำที่ถูกรื้อ ทางน้ำและวิธี	-ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ โดยมีทักษะการป้องกันก่อน ที่จะเกิดเหตุการณ์ -เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ส่งเกิดเทศบาลเมืองบ้านสวน เอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุ ทางน้ำได้ -เด็ก ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร ทางการศึกษา มีความรู้ใน การป้องกันการจมน้ำ กฎ ความปลอดภัยทางน้ำและวิธี ในการปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำที่ ถูกรื้อ	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
28	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาจำนวน 80 คน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 1 ลำดับที่ 1 พ.ศ.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 1 ลำดับที่ 1	เชิงปริมาณ - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาจำนวน 80 คน เชิงคุณภาพ - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา และผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีส่วนร่วมและได้พัฒนาศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการฯ - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการพัฒนาทางวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จากสถานศึกษาอื่นในระดับภาค และระดับประเทศ - สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน มีเวทีในการแสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวางในระดับภาค และระดับประเทศ	3-4 ม.ย. - ก.ย. 67			✓	1,200,000 (เงินรายได้)	600,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 11 อำนาจนายก	-	เด็กเล็กและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษาจำนวน 1 ครั้ง/ปี	- สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษา - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับการสนับสนุนพัฒนาทักษะด้านวิชาการ	กองการศึกษา	
รวมแผนงานการศึกษา ทั้งหมด 28 โครงการ			6	19	3	0	29,831,315	26,369,500	18,698,734				

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

กลยุทธ์ : 1.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างทักษะและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจ

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการครอบครัวลือแร่ ห่างไกลยาเสพติด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/65 หน้า 11-12 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 18 ลำดับ 1	- ครอบครัวในชุมชน จำนวน 50 ครอบครัว จำนวน 100 คน	✓			400,000 (งบท้องถิ่น)	400,000 (งบท้องถิ่น)	389,500 (บาท)	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีร้อยละ 90 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกล ยาเสพติดได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจใน โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- สมาชิกในครอบครัว ตระหนักถึงความสำคัญ ของครอบครัว - สมาชิกในครอบครัว ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติดและทักษะใน การดูแลตนเองให้ ห่างไกลจากยาเสพติด - สมาชิกในครอบครัว มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตให้ห่างไกล จากยาเสพติดได้ - สมาชิกในครอบครัว สามารถนำประสบการณ์ ที่ได้รับไปปรับใช้ใน ครอบครัวได้ รวมทั้งเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ยาเสพติดในชุมชนได้	งานป้องกัน การติดยา และสารเสพติด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	โครงการควบคุมจำนวน สุนัขไม่มีเจ้าของ เสนอโดยชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์/ ชุมชนแพร่ เพชร แก้วลา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 6-7 ลำดับ 1 ผด. 67 หน้า 18 ลำดับ 2	- สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการทำหมัน ไม่น้อยกว่า 300 ตัว	✓			250,000 (เงินรายได้)	250,000 (เงินรายได้)	-	- ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจและ มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 80 - สุนัข และแมวไม่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการทำหมัน ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ไม่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า	- ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการปฏิบัติ ที่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงมีความรับผิดชอบ ต่อสัตว์เลี้ยงของตน ไม่ปล่อยละเลย และควบคุมปริมาณสุนัข	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ขั้นตอน จัดกิจกรรม โครงการ (ครั้งที่ 1)

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก							
3	โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสกัดโรคโคโรนาป้องกันจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เกล้าฯ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราชนารี เสนอโดยชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์/ชุมชนแพพร เพชร แก้ว ฯลฯ	- สุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 ตัว	1-4 ค.ค. 66 - ก.ย. 67		✓		130,000 (งบท้องถิ่น)	130,000 (งบท้องถิ่น)	-	- สุนัข แมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 80	- ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน - ประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงและนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักรสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอนจัดกิจกรรมโครงการ
4	โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ปากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 3-4 ลำดับที่ 1 ผด. 67 แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 หน้า 1 ลำดับที่ 1	- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 350 คน	3 เม.ย. - มิ.ย. 67	✓			86,500 (เงินรายได้)	86,500 (เงินรายได้)	86,500	- ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ผู้สูงอายุสุขภาพดีต้นแบบได้รับการเชิดชูเกียรติ จำนวน 5 คน - ผู้สูงอายุพึงพอใจต่อการจัดโครงการร้อยละ 90	- ผู้สูงอายุมีความรู้ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุลดพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพและสามารถดูแลตนเองได้ - ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของการดูแลส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุด้วยกัน	งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักรสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 หน้า 1 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 19 ลำดับ 5	ดำเนินโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ	2-4 ม.ค. - ก.ย.67	✓			940,000 (เงินรายได้)	940,000 (เงินรายได้)	548,843	เทศบาลได้ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ	-ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า สามารถแสดงศักยภาพ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และชุมชนได้เป็นตัวแทน ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ในระดับจังหวัด	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพ และเครือข่าย พัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาล เมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 1/66 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 19 ลำดับ 6	- อบรมและศึกษาดูงานของแกนนำ สุขภาพและเครือข่ายพัฒนาระบบ สุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน	1-2 ค.ค. 66 - มี.ค.67	✓			1,050,000 (เงินรายได้)	1,050,000 (เงินรายได้)	-	- แกนนำสุขภาพ และเครือข่าย พัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาล เมืองบ้านสวน ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - แกนนำสุขภาพ และเครือข่าย พัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาล เมืองบ้านสวน มีความรู้ความ เข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - แกนนำสุขภาพ และเครือข่าย พัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาล เมืองบ้านสวน ได้ร่วมกัน ออกแบบกิจกรรมการสร้างเสริม สุขภาพในชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม	- แกนนำสุขภาพ และ เครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แนวคิดการดูแลสุขภาพ จากการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การดำเนินงาน สาธารณสุข	งานสนับสนุน สุขภาพภาค ประชาชน สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอน สรุปผลการดำเนิน โครงการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก							
7	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-32 ลำดับ 12 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับ 9	- จัดอบรม ศึกษาดูงานสมาชิก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 400 คน/ปี	1-2 ธ.ค.-66 ก.พ.67	✓			450,000 (งบท้องถิ่น)	450,000 (งบท้องถิ่น)	450,000	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ การอบรมและศึกษาดูงาน ร้อยละ 90 - ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ หลังเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพและ สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพิ่มมากขึ้น - ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 90	- ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ศักยภาพมีส่วนร่วม ในกิจกรรมและบทบาท ทางสังคมมากขึ้น - ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม ของผู้สูงอายุ เพื่อ ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแล สุขภาพด้านต่างๆ ให้ร่างกาย แข็งแรง ไม่เสื่อมถอย ลดพฤติกรรมเสี่ยง ต่อสุขภาพและสามารถ ดูแลตนเองได้	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
8	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดของ ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คอ.ปส.จ.ชบ ประจำปี งบประมาณ 2566 - 2570 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-36 ลำดับ 22 ผด.67 หน้า 19 ลำดับ 8	- กลุ่มนักเรียนไม่จบจังหวัดชลบุรี ประมาณ 100,000 คน ได้รับการสร้าง ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด - ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหาเสพติดในพื้นที่ของตนเอง - ผู้เสียผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกระบบ จำนวน 5,000 ราย สามารถกลับมามี ชีวิตดีในหมู่บ้าน/ชุมชน และเป็น ยอมรับของสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนตนเอง - ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย - ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มมากขึ้น	1-3 ค.ค.66 - มิ.ย.67	✓			200,000 (อุดหนุน ที่ทำการ ปกครอง จังหวัด ชลบุรี)	200,000 (อุดหนุน ที่ทำการ ปกครอง จังหวัด ชลบุรี)	-	ที่ทำการปกครองจังหวัด ชลบุรีได้รับการอุดหนุน งบประมาณตามโครงการ เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	- การดำเนินงานตาม โครงการบริหารจัดการ แบบบูรณาการของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชลบุรี (คอ.ปส.จ.ชบ.) เกิดเอกภาพมีความเข้มแข็ง สามารถควบคุม ดูแลและ กำกับติดตามการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดของหน่วยงาน ในระดับพื้นที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ - การดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่เน้นการป้องกัน	สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ข้อตกลงการรับเงิน อุดหนุนโครงการฯ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
												การบำบัดรักษาตลอดจน การติดตามดูแลผ่านการบำบัด รักษาเกิดผลลัพธ์ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่ศูนย์อำนาจการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (คอ.ปส.) ศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (คอ.ปสมท.) และสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กำหนดไว้ - การดำเนินงานของ หน่วยปฏิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่ เป็นไปตามกลยุทธ์ แนวทางและเป้าหมาย ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดและหยุด สถานการณ์การแพร่ระบาด ของยาเสพติดในระดับพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และยั่งยืน - การดำเนินงานแก้ไข ปัญหายาเสพติดตาม ยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลเป็นการสร้าง ภูมิคุ้มกันและป้องกัน กลุ่มมีโอกาสดำเนินไปเกี่ยวข้อง กับยาเสพติด ตั้งแต่เด็ก เยาวชนไปจนถึงสถานศึกษา		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
												เยาวชนนอกสถานศึกษา ผู้ใหญ่ในวัยแรงงานใน สถานประกอบการและ กลุ่มประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี -เป็นการให้โอกาสผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ที่หลงผิด เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา สามารถกลับไปใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติสุข สังคมมีความปลอดภัย -ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชลบุรีมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน		
9	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ก่อนวัยเรียน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-13 ลำดับ 1 ผด. 67 หน้า 19 ลำดับ 9	- เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 6 แห่ง	3-4 เม.ย. - ก.ย. 67		✓			5,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	5,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- เด็กได้รับความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพในด้าน สุขบัญญัติ 10 ประการ - ร้อยละ 100 ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการตรวจสุขภาพ - ร้อยละ 85 ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมอนามัย	- เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง ได้รับการตรวจสุขภาพ และพบความผิดปกติ ได้รับการแก้ไข	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ขั้นตอน ดำเนินการเขียน โครงการ
10	โครงการรื้อปลูกกล้วยไม้โหว่เจอดัล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 20 ลำดับ 10	- จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน จำนวน 200 คน	1 ค.ค. - ธ.ค. 66	✓				75,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	75,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	75,000	- เยาวชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - เยาวชนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และสามารถป้องกัน ตนเอง ครอบครัวยุ ชุมชน และสังคมให้ปลอดภัย จากโรคเอดส์ได้ และสิ่งส่งมอบให้ปลอดภัย	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
											เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่เยาวชน ครอบครัวและชุมชนได้ อย่างถูกต้องร้อยละ 80 -เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการจัด โครงการ ร้อยละ 80	จากโรคเอดส์ได้ - เยาวชนมีความรู้และ สามารถลดพฤติกรรม เสี่ยงจากโรคเอดส์ได้		
11	โครงการอาหารสะอาด ปลอดภัยห่างไกลโรค ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5-6 ลำดับที่ 2 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 2-3 ลำดับ 1	-อบรมความรู้ หลักสูตรการสุขาภิบาล อาหาร สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 50 คน -อบรมความรู้ หลักสูตรการสุขาภิบาล อาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 50 คน -ตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ มีผู้สัมผัสอาหาร และตรวจสุขลักษณะ ของสถานที่จำหน่ายอาหารในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 100 ร้าน -ตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ มีผู้สัมผัสอาหาร ในร้านอาหารของสถาบัน การศึกษาและโรงพยาบาล ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 28 แห่ง -ตรวจสอบสุขลักษณะร้านอาหารของสถาบัน การศึกษาและโรงพยาบาล ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 22 แห่ง	2-4 ม.ค. - ก.ย. 67	✓			100,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	100,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	-ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายอาหาร เข้าร่วมและผ่านหลักสูตร ผู้ประกอบการ ร้อยละ 100 -ผู้สัมผัสอาหารผ่านการ อบรมหลักสูตรสุขาภิบาล อาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ร้อยละ 100 -สถานที่จำหน่ายอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับป้ายรับรองฯ ร้อยละ 100 -สถานที่จำหน่ายอาหาร ได้รับการตรวจตามมาตรฐาน ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ -โรงพยาบาลและโรงเรียน การศึกษามีโรงเรียนบ้านสวน ได้รับการตรวจมาตรฐาน ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	- สถานที่จำหน่าย อาหารและร้านอาหาร ในพื้นที่ได้รับการพัฒนา ตามมาตรฐานของกรม อนามัย -นักเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนมีสุขภาพที่ดี จากการบริโภคอาหาร ที่สะอาดปลอดภัยจาก เชื้อโรคและสารปนเปื้อน ในอาหาร	งานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	อยู่ขั้นตอน ดำเนินการเขียน โครงการ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมา ณใช้จ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก							
12	โครงการส่งเสริมสร้าง ความปลอดภัยให้ผู้บริโภค น้ำดื่มจากตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 หน้า 3-4 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 20 ลำดับ 12	- เก็บตัวอย่างน้ำจากตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อรับการตรวจคุณภาพน้ำดื่ม 3 พารามิเตอร์ จำนวน 200 ตู้	1-3 ค.ศ.65 - พ.ศ.66	✓			30,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	30,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	27,400	- ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวนที่ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 3 พารามิเตอร์ ผ่านการรับรองคุณภาพ น้ำดื่ม ร้อยละ 80	- ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับรู้คุณค่าที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน - ลดความเสี่ยงของ ประชาชนในการเกิด โรคจากน้ำเป็นสื่อ	งานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	
13	โครงการตลาดสดสะอาด ปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-15 ลำดับ 5 ผด.67 หน้า 20 ลำดับ 13	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ตลาดและผู้ค้าในตลาด จำนวน 100 คนต่อปี	1-4 ค.ศ.66 - ก.ย.67	✓			40,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	40,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	11,120	- ผู้ประกอบการในตลาด และผู้ค้าเข้าร่วมรับการอบรม ร้อยละ 100 - หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมรับการอบรม มีความรู้เรื่องสุขอนามัย อาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 (ทำแบบประเมินก่อนและ หลังการอบรม)	- ผู้ประกอบการในตลาด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การสุขาภิบาลอาหาร และดำเนินการพัฒนา สถานที่จำหน่ายอาหาร ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - ประชาชนเกิด ความมั่นใจในการบริโภค อาหารสะอาดปลอดภัย จากสารปนเปื้อน - ผู้จำหน่ายอาหารมี จิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ ต่อผู้บริโภคในการ จำหน่ายอาหาร	งานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม	
14	โครงการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยด้านอาหาร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า 1 ลำดับ 2 ผด.64 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2 ลำดับ 2	- ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร และสารปนเปื้อนในอาหารในตลาดสด/ ตลาดนัดในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ค.ศ.66 - ก.ย.67		✓		70,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	70,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	50,500	- สถานที่จำหน่ายอาหาร ในตลาดสด/ตลาดนัด ได้รับ การตรวจด้านสุขอนามัย อาหารและได้รับ การตรวจสอบเป็น ในอาหาร ร้อยละ 100 - สถานที่จำหน่ายอาหาร ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน	- ผู้ประกอบการจำหน่าย อาหารในตลาดสด /ตลาดนัด มีจิตสำนึกและ มีความรับผิดชอบ ต่อผู้บริโภค ในการจำหน่ายอาหารที่ สะอาดและปลอดภัย จากสารปนเปื้อน	งานคุ้มครอง ผู้บริโภค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1.ตรวจสอบเป็น ในอาหารจำนวน 2 ครั้ง/ปี 2.มอบป้ายรับรอง มาตรฐานอาหาร ปลอดภัย

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
15	โครงการเสริมสร้างความฉลาดทางปัญญา (IQ) ทางอารมณ์ (EO) และทางสังคม (SO) สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย, แก่นนำสุขภาพ, ครูผู้ดูแล ครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน จำนวน 80 คน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 6/2566 หน้า 4-5 ลำดับ 3 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับ 7	1-4 ต.ค.66 - ก.ย.67		✓			36,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	36,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 - ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม การอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการตรวจ คัดกรองและประเมิน พัฒนาการเด็ก (ประเมินจากแบบทดสอบ)	- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย, แก่นนำสุขภาพ, ครูผู้ดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูพี่เลี้ยงใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน มีความรู้ ความเข้าใจและนำ กระบวนการการเรียนรู้ การตรวจและการส่งเสริม เด็กที่สมวัยไปใช้เพื่อการ พัฒนาศักยภาพของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ประสานงานโน การขอสนับสนุน วิทยากร
16	โครงการเด็กไทยไร้พุง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า 1 ลำดับ 1 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 หน้า 1 ลำดับ 1	- นักเรียนที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน มาตรฐานในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 300 คน	3-4 เม.ย. - ส.ค. 67		✓			89,000 (เงินรายได้/ งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	89,000 (เงินรายได้/ งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- จำนวนนักเรียนที่เข้ารับ การอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - จำนวนนักเรียนที่เข้ารับ การอบรม มีความรู้ ความเข้าใจถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- นักเรียนที่มีภาวะ โภชนาการเกินเกณฑ์ และกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ ลดภาวะโรคอ้วน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4 ในวันที่ 14-16 ส.ค. 67

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
17	โครงการนิเทศกรรมการสมัย เพื่อเด็กประถมสุขภาพดี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 หน้า 2 ลำดับ 2 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับ 6	- เด็กประถมตอนปลายในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 1,000 คน	2-4 ม.ค. - ก.ย.67	✓			86,000 (เงินรายได้/ งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	86,000 (เงินรายได้/ งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- จำนวนนักเรียนที่เข้ารับ การอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - นักเรียนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้หลังเข้าร่วมโครงการ	- เด็กประถมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภค อาหารตามหลักโภชนาการ	งานส่งเสริม สุขภาพ	อยู่ขั้นตอน ดำเนินการเขียน โครงการ
18	โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วย ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 21 ลำดับ 18	- อบรมให้ความรู้ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 100 คน	3 พ.ค. - มิ.ย. 66	✓			67,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	67,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	67,000	- ประชาชนได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจหลัง เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อการบริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- ประชาชนสามารถ ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก มาใช้ในการ ดูแลสุขภาพตนเองได้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย - ประชาชนสามารถเลือก ใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพ ตนเองได้อย่างเหมาะสมและ ปลอดภัย - ประชาชนมีทางเลือก ในการดูแลสุขภาพ เพิ่มมากขึ้น	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
19	โครงการคัดกรองและอบรม ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ เรื่องโรคที่พบบ่อยในชุมชน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคสุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 3-4 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 21 ลำดับ 19	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรค ติดต่อเรื่องโรคติดต่อ อีกสองชนิด และ ซี จำนวน 500 คน	3-4 พ.ค. - ก.ค. 66		✓		730,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	730,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - ประชาชนเข้าร่วม โครงการมีความรู้เรื่องโรค ติดต่อเรื่องโรคติดต่อไวรัส ตับอักเสบบี และ ซี ร้อยละ 80	- ประชาชนได้รับความรู้ เรื่องโรคติดต่อเรื่อง โรคที่พบบ่อยในชุมชน และแนวทางการป้องกันโรค - ประชาชนที่มีความเสี่ยง ต่อโรคติดต่อเรื่อง ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ เข้ารับการรักษาที่เหมาะสม - ประชาชนที่มีความเสี่ยง ต่อโรคติดต่ออีกสองชนิด และ ซี ได้รับการคัดกรอง	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
20	โครงการรณรงค์งานสุขภาพดี มีความสุขอายุยืนยาว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-26 ลำดับ 28 ผด.67 หน้า 22 ลำดับ 20	- ประชาชนวัยทำงานได้รับ การอบรม / ศึกษา จำนวน 100 คน	2 ม.ค. - มี.ค.67	✓				35,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	35,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	35,200	- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ กว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแล สุขภาพตนเองทั้งด้านร่างกาย และจิตใจสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน การเกิดโรคได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการจัด กิจกรรมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ประชาชนวัยทำงานที่ เข้ารับการอบรม มีความรู้ และความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ ตนเองทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ - ประชาชนวัยทำงาน มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดี ลดภาวะการ เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
21	โครงการปฏิบัติการให้ บริการทางกายภาพบำบัด เชิงรุกในชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 5/2566 หน้า 1 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 22 ลำดับ 21	ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟูร่างกาย และ/หรือผู้ป่วยหลอดเลือด สมองที่มีปัญหาอัมพาต อัมพาตในชุมชนเขตพื้นที่ จำนวน 80 คน	1-4 ต.ค.66 - ก.ย.67	✓				18,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	18,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	-	1.ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฟื้นฟูสภาพ ร่างกายและ/หรือผู้ป่วยหลอดเลือด สมองที่มีปัญหาอัมพาต อัมพาตในชุมชนในเขตพื้นที่ ที่ได้รับการประเมินพฤติกรรม สุขภาพเฝ้าระวังภาวะผิดปกติที่ อาจรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นได้และได้รับการ ดูแลอย่างต่อเนื่อง 2.มีการปฏิบัติการให้บริการทาง กายภาพบำบัดเชิงรุกในชุมชน	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		ขั้นตอนดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ เริ่ม	ยกเลิก							
22	โครงการเด็กปฐมวัย เยี่ยมชมนิทรรศการทางไกลโรคพิษ พาราณสีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ.5/65 หน้า 4 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 22 ลำดับ 22	เด็กปฐมวัย 2-6 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง ในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 เม.ย. - ส.ค. 67		✓			99,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	99,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	-	ร้อยละ 95 ของเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้รับการ ตรวจสอบสุขภาพช่องปาก ทาสีฟันอย่างถูกต้อง และลงบันทึก รวมทั้งแปรงฟันได้ อย่างถูกวิธี	- เด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปาก ทาสีฟันอย่างถูกต้อง และการแปรงฟันอย่างถูกวิธี - ลดอัตราการเกิดโรค ฟันผุในพื้นบ้าน ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต	งานทันตสาธารณสุข สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จัดจ้าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
23	โครงการตรวจประเมินคัดกรอง แก้ไขปัญหายาเสพติดใน พาราณสีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 3 ลำดับที่ 1 ผด.67 หน้า 22 ลำดับ 23	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 คน	3-4 เม.ย. - ส.ค. 67		✓			1,110,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	1,110,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ความเข้าใจร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจ คัดกรองยาเสพติด ร้อยละ 100 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90	1.ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่อง การบ่งชี้ยาเสพติดจากผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันปัญหาทางยาเสพติด และภาวะแทรกซ้อนทาง สุขภาพ 2.ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ คัดกรองยาเสพติด และไม่พบ ความผิดปกติของสุขภาพ ได้รับส่งไปรักษา 3. ผู้สูงอายุที่มียาเสพติดติด ได้รับการสนับสนุนยา เพื่อช่วยส่งเสริมการมองเห็น 4.ผู้สูงอายุที่มียาเสพติดติด เข้าถึงบริการสาธารณสุขใน ระดับชุมชน อย่างทั่วถึง	งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง บ้านสวน ไม่เพียงพ ต่อการดำเนิน โครงการในครั้งนี้	เนื่องจากประมาณ จากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ เทศบาลเมือง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
24	โครงการเด็กไทยสายตาดี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 2 ผด.67 หน้า 22 ลำดับ 24	เด็กที่มีอายุระหว่าง 4 - 15 ปี ในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 200 คน	2-4 ม.ค. - ก.ย.67			✓		164,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	164,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	-	- ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ ตรวจคัดกรองสายตา ร้อยละ 100 - ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 90	1. กลุ่มเป้าหมายได้รับ ความรู้เรื่อง การบำรุงรักษา สายตาสำหรับเด็ก เพื่อ ป้องกันปัญหาทางสายตา และ ภาวะแทรกซ้อนทางสายตา 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับ การตรวจคัดกรองสายตา และในกรณีพบความผิดปกติ ของสายตาได้รับส่งไปรักษา 3. กลุ่มเป้าหมายที่มีสายตา ผิดปกติ ได้รับการสนับสนุน แว่นตาเพื่อช่วยส่งเสริม การมองเห็น 4. กลุ่มเป้าหมายที่มีสายตา ผิดปกติเข้าถึงบริการสาธารณสุข ในระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึง	งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เนื่องจากงบประมาณ จากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ เทศบาลเมือง บ้านสวน ไม่เพียงพอ ต่อการดำเนิน โครงการในครั้งนี้
25	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 6/66 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับ 5	ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน รวมทั้งสิ้น 360 คน	1-3 ธ.ค.66 - เม.ย.67	✓				80,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	80,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	72,000	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจร้อยละ 80 (จากแบบประเมิน ก่อน - หลัง การเข้ารับการอบรม) - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเครียดลดลง ร้อยละ 80 (จากแบบประเมิน STS) - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90	1. ผู้สูงอายุสุขภาพกายใจ แข็งแรง อยู่ในสังคม อย่างมีความสุขในทุกสถานการณ์ 2. ผู้สูงอายุได้เห็นถึงคุณค่าใน ตนเอง ดำรงตนอยู่ในสังคมได้ อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 3. ผู้สูงอายุมีความสุขทางใจ โดยใช้กิจกรรมคำสอน ทางพุทธศาสนาใช้ในชีวิต ประจำวัน	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
26	โครงการแม่ผสมส่วน พัฒนาการอุ้มฉวย สานสายใยครอบครัว ปรากฏในแนวพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เงี้ยวแมลง ครั้งที่ 3/65 หน้า 4 ผด.67 หน้า 23 ลำดับ 26	- หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 80 คน/ปี - ทารกแรกเกิด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 80 คน/ปี	1-4 ค.ศ. 66 - ก.ย. 67		✓			50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- หญิงตั้งครรภ์ /มารดาหลังคลอด มีความรู้ ในการดูแลตนเอง/ /ทารกแรกเกิด อย่างถูกต้องไม่เกิดภาวะ แทรกซ้อน ร้อยละ 80 - หญิงตั้งครรภ์/ มารดาหลังคลอด /ทารกแรกเกิด มีภาวะโภชนาการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน - ทารกแรกเกิด -3 เดือน ได้รับการกระตุ้น ร้อยละ 80	- หญิงตั้งครรภ์ สุขภาพ สำนึก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		ดำเนินการตลอดทั้ง ปีงบประมาณ
27	โครงการโตแล้ว รู้จักรักให้เป็น ปรากฏในแนวพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แม่ใจ ครั้งที่ 7/2566 หน้า 7-8 ลำดับ 1 ผด.67 แม่ใจ ครั้งที่ 1/2567 หน้า 4 ลำดับ 4	- นักเรียนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 500 คน (5 รุ่น)	2-4 ม.ค. - ส.ค.67		✓			158,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	158,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- จำนวนนักเรียนที่เข้ารับ การอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องเพศ และ การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรมากกว่า ร้อยละ 80	- งานส่งเสริม สุขภาพ สำนึก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม		ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4 ในวันที่ 10 - 18 ก.ค. 67
28	โครงการป้องกันควบคุมโรค ใช้เลือดออก เสนอโดยชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม/ ชุมชนบ้านหนองแหวน ปรากฏในแนวพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-29 ลำดับ 6 ผด.67 หน้า 23 ลำดับ 28	- สักรวจลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา จำนวน 21 แห่ง วัด จำนวน 4 แห่ง มีเลือดกลาง จำนวน 1 แห่ง สำนึกส่ง/ สำนึกชี้ จำนวน 2 แห่ง และหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่	1-4 ค.ศ.66 - ก.ย.67		✓			200,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	200,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- สถานศึกษา จำนวน 21 แห่ง มีค่า CI = 0 คิดเป็น ร้อยละ 80 - วัด จำนวน 4 แห่ง มีค่า CI = 0 คิดเป็น ร้อยละ 80 - มีเลือดกลางกลาง จำนวน 1 แห่ง มีค่า CI = 0 คิดเป็นร้อยละ 100 - สำนึกส่ง/สำนึกชี้	- งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนึก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		อยู่ขั้นตอนจัด กิจกรรมโครงการ ในช่วงเดือน ค.ค. ก.ย.67

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก							
										จำนวน 2 แห่ง มีค่า CI = 0 คิดเป็นร้อยละ 100 - หมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน มีค่า HI < 10 คิดเป็นร้อยละ 80	ในการกำจัด และควบคุมโรค ใช้เลือดออก อย่างสม่ำเสมอ		
29	โครงการป้องกันควบคุม โรคติดต่อตามฤดูกาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-29 ลำดับ 7 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า ลำดับ 1	- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 100 คน	2-4 มี.ค. - ก.ค.67		✓		25,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	25,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และสามารถป้องกันตนเอง และชุมชนให้ปลอดภัยจาก โรคติดต่อได้ ร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ ป้องกันตนเอง และ ชุมชนให้ปลอดภัยจาก โรคติดต่อได้	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ขั้นตอนการ สรุปโครงการ
30	โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ คนไข้ติดบ้าน ติดเตียง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-30 ลำดับ 8 ผด.67 หน้า 23 ลำดับ 30	- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 150 คน	1-4 ต.ค. 66 - ก.ย.67		✓		150,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	150,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง ได้รับคำแนะนำ/ การพยาบาลตามปัญหาที่พบ และได้รับการแก้ไข ตามเป้าหมายร้อยละ 80	- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการประเมิน พฤติกรรมสุขภาพ เน้นระวัง ภาวะผิดปกติที่อาจรุนแรง หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจ เกิดขึ้นได้และได้รับการดูแล อย่างต่อเนื่อง - ให้ผู้ดูแลมีความรู้และ ทักษะในเรื่องการดูแลฟื้นฟู สภาพผู้ป่วยด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สมาชิกในครอบครัว มีความรักเอื้ออาทรต่อ ผู้ป่วยเห็นคุณค่าของตนเอง	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ขั้นตอนจัดทำ บันทึกข้อตกลง การขอรับเงิน อุดหนุนจาก กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาล เมื่อบ้านสวน และดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และประชุม วางแผน เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ในวันที่ 11 มี.ย. 67
31	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-30 ลำดับ 9 ผด.67 หน้า 24 ลำดับ 31	1. กิจกรรมประชุมประชาคมต้นหมู่บ้าน ผู้เสพยาเสพติด/ผู้ติดยาเสพติดให้โทษ - ค้นหาผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพติดในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยตัวแทนอำเภอเมืองชลบุรี ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี, ตัวแทนประชาชน จำนวน 200 คน	1-4 ต.ค. 66 - ก.ค.67	✓			70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการ	- การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ในเชิงบูรณาการ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน - ประชาชนมีจิตสำนึกในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรู้จักสิทธิหน้าที่ของตน	งานป้องกัน การติดยา และสารเสพติด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
		2. กิจกรรมคนหาไทยปลอดภัย - ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้มีคุณสมบัติ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้างของเทศบาลเมืองบ้านสวน								เพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ได้รับการตรวจหาสารเสพติด ในปีสาระ ชุมชนไปอยู่เกี่ยวกับ สารเสพติดให้โทษ - ปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในชุมชน ได้รับการแก้ไข	มีความรับผิดชอบต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม ส่วนรวมมีภูมิคุ้มกันที่จะไม่ พาดตนเองครอบครัวยุค ชุมชนไปอยู่เกี่ยวกับ สารเสพติดให้โทษ - ปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในชุมชน ได้รับการแก้ไข		
32	โครงการพลังชาวบ้านสวน ต่อต้านยาเสพติด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หน้า 3-31 ลำดับ 10 ผด.67 หน้า 24 ลำดับ 32	1.สถานศึกษา กิจกรรมรณรงค์ไล่ ทางไกลยาเสพติด - จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 420 คน 2. ชุมชน กิจกรรม ชาวบ้านสวนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด - จัดอบรมให้ความรู้ ชุมชน จำนวน 200 คน - ป้ายประชาสัมพันธ์ครอบครัวปลอดภัย พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 47 ชุมชน 3.สถานประกอบการ กิจกรรม รมรงค์ สถานประกอบการ ว่างไกลยาเสพติด - จัดอบรมให้ความรู้พนักงาน ในสถานประกอบการในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 80 คน	2-4 ม.ค. - ส.ค.67	✓			176,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	176,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชน/พนักงาน ในสถานประกอบการมีความรู้ หลังเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชน/พนักงาน ในสถานประกอบการ มีความพึงพอใจโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ชุมชน 47 ชุมชน สถานศึกษาจำนวน 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80	- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย จากการติดสารเสพติดได้ - ประชาชนมีจิตสำนึก ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดได้ - ประชาชนมีความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	งานป้องกัน การติดยา และสารเสพติด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โครงการ
33	โครงการพัฒนาความรู้ แกนนำสุขภาพเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข 3/66 หน้า 7-8 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 27 ลำดับ 33	- อบรมให้ความรู้แกนนำ สุขภาพในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 200 คน	3 เม.ย. - มิ.ย.67	✓			90,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	90,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	- แกนนำสุขภาพได้รับ การอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - แกนนำสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจหลังเข้าร่วม โครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- แกนนำสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและประชาชน ในชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพด้านการสร้าง เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ	งานสนับสนุน สุขภาพ ภาคประชาชน สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เขียนโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
34	โครงการร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2566 (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-33 ลำดับ 14 ผด.67 หน้า 25 ลำดับ 34	- เจ้าหน้าที่ แกนนำสุขภาพ ครู/นักเรียน ในสถานศึกษา เจ้าหน้าที่มูลนิธิ และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 400 คน	2 ม.ค. - มี.ค. 67	✓			120,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	120,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	116,400	- ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ปฏิบัติการมีความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และทักษะ การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน อย่างถูกต้อง เมื่อพบผู้ประสบเหตุ ในการป้องกัน การสูญเสียชีวิตหรือลด ความพิการที่อาจเกิดขึ้น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
35	โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 8 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 25 ลำดับ 35	- ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 200 คน	1-3 ธ.ค.66 - มี.ย.67	✓			65,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	65,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	65,000	- ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- มีอาสาสมัคร ที่มี ความรู้ความเข้าใจและ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เกิดการบูรณาการ การกำจัด โรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนและ เป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือ จากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน	งานป้องกันและ ควบคุมโรค สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
36	โครงการร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2566 (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-33 ลำดับ 14 ผด.67 หน้า 25 ลำดับ 34	- สมาชิกชมรมผู้สูงอายุทั้ง 5 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเข้าร่วม อบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 360 คน	2-3 ม.ค. - พ.ค. 67	✓			80,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	80,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	68,500	- จำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90	- ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ ออกกกำลังกาย สามารถนำไป ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ - ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง - ผู้สูงอายุมีการสร้างพลัง ในการขับเคลื่อนการมี สุขภาพดี	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ เริ่ม	ยกเลิก							
37	โครงการ พ.พันสว ยี่ไม้ ผู้สูงอายุร่วมใจ ปันยิ้ม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า 3 ลำดับ 3 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 3 ลำดับ 3	อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเข้า ร่วมโครงการ จำนวน 360 คน	2 ม.ค. - มี.ค. 67	✓				84,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	84,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	70,000	- ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ ตามเป้าหมายได้รับคำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก และได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปาก - ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุหลัง เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ สามารถทราบช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลหรือบริการได้เพิ่มมากขึ้น - ผู้สูงอายุพึงดินแบบ จำนวน 10 คน	- ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ คัดกรองสุขภาพช่องปาก - ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ การดูแลสุขภาพช่องปาก - ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม และป้องกันโรคเกิดโรค ในช่องปาก - ผู้สูงอายุมีทักษะในการ แก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก สามารถบอกช่องทางบริการ เข้าถึงข้อมูลหรือบริการดูแล สุขภาพช่องปากได้	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
38	โครงการสร้างความรอบรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน เข้าสู่ผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-35 ลำดับ 20 ผด.67 หน้า 25 ลำดับ 38	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน วัยทำงานกลุ่มอายุ 45 - 59 ปี จำนวน 60 คน	2-3 ม.ค. - มี.ย. 67	✓				67,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	67,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	67,200	- ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจในการจัดกิจกรรม โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลรักษา สุขภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจที่ถูกต้อง ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสุขภาพของ ตนเอง และก้าวเข้าสู่ วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่พึง ทักแถ้งในการสร้างเสริม สุขภาพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
39	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-35 ลำดับ 21 ผด.67 หน้า 26 ลำดับ 39	- ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ADL น้อยกว่า ๑๒ คะแนน ได้รับการดูแล จากอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น	1-4 ค.ค.66 - ก.ย. 67	✓				120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น)	-	- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ระยยาวอย่างเหมาะสมและ ต่อเนื่องโดยอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น ตามเป้าหมาย ร้อยละ 80	- ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการประเมิน พฤติกรรมสุขภาพ เน้นระวัง ภาวะผิดปกติ หรือภาวะ แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม มี.ย. 2567	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
40	โครงการเด็กไทยไร้พุง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 หน้า 1 ลำดับที่ 1 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 หน้า 2 ลำดับที่ 2	- นักเรียนที่มีค่าดัชนีมวลกาย เกินมาตรฐาน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 300 คน	4 ก.ค. - ก.ย. 67			✓	89,000 (เงินรายได้/ งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	89,000 (เงินรายได้/ งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ) โอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ครั้งที่ 11 อำนาจนายก	-	- จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการ การอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการ การอบรม มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง	- นักเรียนที่มีภาวะ โภชนาการเกินเกณฑ์ และกลุ่มเสี่ยงต่อโรคอ้วน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ ลดภาวะโรคอ้วน	งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
41	โครงการโภชนาการสมวัย เพื่อเด็กประถมสุขภาพดี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 หน้า 2 ลำดับที่ 2 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 หน้า 2 ลำดับที่ 3	เด็กประถมตอนปลายในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1,500 คน	4 ก.ค. - ก.ย. 67			✓	86,000 (เงินรายได้/ งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	86,000 (เงินรายได้/ งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ) โอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ครั้งที่ 11 อำนาจนายก	-	- จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการ การอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 นักเรียนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้หลังเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- เด็กประถมตอนปลาย มีความรู้ความเข้าใจ ในการบริโภคอาหาร ตามหลักโภชนาการ	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
รวมแผนงานสาธารณสุขสูง ทั้งหมด 41 โครงการ				16	19	6	0	5,707,900	2,270,163				

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

กลยุทธ์ : 1.2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างทักษะและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจ

1.3 แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ยกเลิก ดำเนินการ							
1	โครงการซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 282567 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 2 ลำดับ 1	ซ่อมแซมรถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 85 - 8873 ของรัฐ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ซ่อมโครงสร้างตัวรถ 2. เปลี่ยนชุดถังแก๊ส 3. เดินระบบน้ำ 4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 5. ปรับปรุงฐานสี 6. ตรวจสอบเช็ททุกระบบ ทั้งคันและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด บกพร่องเสียหาย พร้อมรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	4 ก.ค. - ก.ย. 67			✓	2,000,000 (เงินรายได้)	2,000,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 10 อำนาจสภาฯ	-	รถสุขาเคลื่อนที่ พร้อมใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 1 คัน	1. รถสุขาเคลื่อนที่ สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน	งานรักษา ความสะอาด ฝ่าย บริการสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
รวมแผนงานคณะและชุมชน ทั้งหมด 1 โครงการ										0	0	0	0

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

กลยุทธ์ : 1.3.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน โดยพัฒนาทักษะความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงและดูแลประชาชนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

1.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก							
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (เสนอโดย ชุมชนทุกกลุ่มชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-55 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 1 ลำดับ 1	1.รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และ ผู้มีสิทธิที่ย้ายที่อยู่มาอยู่ในเขตเทศบาล 2. เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ แก่ผู้มีคุณสมบัติ ภายในทุกวันที่ 10 ของเดือน	1-4 ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			79,724,400 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	79,724,400 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	57,193,500	ร้อยละผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 ของจำนวน ผู้ขึ้นทะเบียน	ผู้สูงอายุได้รับการสวัสดิการ ขั้นพื้นฐานเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในการดำรงชีวิต	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ความพิการ (เสนอโดย ชุมชนทุกกลุ่มชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-55 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 1 ลำดับ 2	1.รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ คนพิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและผู้มีสิทธิ ที่ย้ายที่อยู่มาอยู่ในเขตเทศบาล 2. เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก่คนพิการ ภายในทุกวันที่ 10 ของเดือน	1-4 ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			11,162,400 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	11,162,400 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	8,598,600	ร้อยละคนพิการ ในเขตเทศบาล ได้รับเบี้ยยังชีพ ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ขึ้นทะเบียน	คนพิการได้รับการดูแลและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล (เสนอโดย ชุมชนทุกกลุ่มชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-56 ลำดับ 3 ผด.67 หน้า 1 ลำดับ 3	- รับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ที่อาศัย อยู่ในเขตเทศบาลและตรวจสอบว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติ-ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คนละ 1,000 บาท/เดือน	1-4 ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			1,500,000 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	1,500,000 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	747,000	ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาล ได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ขึ้นทะเบียน	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ การดูแลและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ อยู่ในขั้นตอน ให้การสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ คนละ 1,000/เดือน
4	โครงการสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกกลุ่มชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-56 ลำดับ 4 ผด.67 หน้า 1 ลำดับ 4	สมทบงบประมาณกองทุน สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3 เม.ย. - มิ.ย.-67	✓			150,000	150,000	128,480	กองทุนได้รับเงินสมทบ จากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ครั้งต่อปี	กองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาล เมืองบ้านสวน สามารถจัดสวัสดิการให้ กับสมาชิกได้อย่างทั่วถึง	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ								
5	โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-54 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 2 ลำดับ 5	- เทศบาลเมืองบ้านสวนสมทบ งบประมาณกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ร้อยละ 60 ของงบประมาณ ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ - ส่งเสริมให้ชุมชนองค์กรในชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของ ชุมชน รวมทั้งการจัดทำโครงการ ป้องกันโรคที่เหมาะสมแก่ชุมชนนั้นๆ	1-3 ค.ค.66 - เม.ย.67	✓			1,555,200 (งบท้องถิ่น)	1,555,200 (งบท้องถิ่น)	1,555,200 (บาท)	- กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมือง บ้านสวน ได้รับเงิน สมทบตรงตามหลักเกณฑ์ สำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติกำหนด - ชุมชน องค์กรในชุมชน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ	- กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมือง บ้านสวน ได้รับเงิน สมทบตรงตามหลักเกณฑ์ สำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติกำหนด - ชุมชน องค์กรในชุมชน ได้รับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อ ดำเนินงานตามโครงการ	งานกองทุน หลักประกัน สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
รวมแผนงานงบกลาง ทั้งหมด 5 โครงการ														

1.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป

42

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

กลยุทธ์ : 1.3.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน โดยพัฒนาทักษะความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวทำทันการเปลี่ยนแปลงและดูแลประชาชนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ สำเร็จ							
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-39 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 4 ลำดับ 1	จัดการช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักเกณฑ์ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1-4 ต.ค.66- ก.ย.67	✓			200,000 (งบท้องถิ่น)	200,000 (งบท้องถิ่น)	-	ร้อยละของประชาชน ที่ยื่นลงทะเบียนได้รับ ความช่วยเหลือตาม หลักเกณฑ์ร้อยละ 80	ประชาชนสามารถเข้าถึง ปัจจัยพื้นฐานใน การดำรงชีวิต ได้อย่างปกติสุขในสังคม และได้รับ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการ ช่วยเหลือ ประชาชน ตลอดทั้งปี
2	โครงการบ้านสวนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 15-16 ลำดับที่ 1 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 หน้า 4 ลำดับ 1	จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ขั้นตอนการ กิจกรรมการให้บริการต่างๆ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3 เม.ย.67	✓			750,000 (เงินรายได้)	750,000 (เงินรายได้)	750,000	ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่ม ทำกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ทันเหตุการณ์การได้รับ การบริการต่างๆ 1 ครั้งต่อปี	ผู้สูงอายุมีเวที ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เสริมสุขภาพกาย จิตใจให้สมบูรณ์ มีคุณค่าในตนเอง และสามารถดำรงชีวิตได้ อย่างมีความสุข	กองสวัสดิการสังคม	
3	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-41 ลำดับ 5 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 ลำดับ 1	1.จัดอบรมให้ความรู้และทักษะ เสริมสร้างชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้รวม ในการพัฒนาท้องถิ่น 2.จัดศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงาน ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1-4 ต.ค.66 - ก.ย.67		✓		150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	-	เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะชีวิต มีบทบาทและ มีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้งต่อปี	เด็กและเยาวชนมีทักษะ ชีวิตในการดำรงตน ในสังคมมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น และมีองค์กรที่ขับเคลื่อน กิจกรรมของเด็ก และเยาวชน	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
4	โครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 4 ลำดับ 4	1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ 2. จัดศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ และการบริหารจัดการองค์กรให้มี ประสิทธิภาพ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ม.ค. - มี.ค. 67	✓			400,000 (เงินรายได้)	400,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 8 อำนาจสภาฯ	134,000	คณะกรรมการศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการและ สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพ และบทบาทของตนเอง จำนวน 1 ครั้งต่อปี	- คณะกรรมการ และสมาชิก ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ มีความรู้ และศักยภาพ ในการบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มแข็ง และยั่งยืน	กองสวัสดิการสังคม	
5	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3-41 ลำดับ 3 ผด.67 หน้า 4 ลำดับ 5	จัดอบรมอาชีพให้แก่คน พิการและผู้ดูแลคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 300 คน/ปี	4 ก.ค. - ก.ย. 67		✓		50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	-	จำนวนหลักสูตร ที่ได้อบรมอาชีพ ให้แก่คนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ 3 หลักสูตรต่อปี	คนพิการและครอบครัว มีความรู้และทักษะในการ ประกอบอาชีพ มีทางเลือก ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
6	โครงการห่มใยสีเฝ้านคนพิการ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3-40 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 5 ลำดับ 6	1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการสำหรับคนพิการ กิจกรรมจาก เครือข่ายสนับสนุนงานด้านคนพิการ และกิจกรรมนันทนาการ 2. จัดการคัดเลือกคณะกรรมการ ชมรมคนพิการ 3. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 300 คน/ปี	1 ธ.ค. 66	✓			150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000	จำนวนคนพิการ และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม นันทนาการ และกิจกรรมจาก เครือข่าย 300 คน/ปี	คนพิการและครอบครัว เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถเข้าสู่สังคม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างเสมอภาค และ มีพลังในการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข	กองสวัสดิการสังคม	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งหมด 6 โครงการ													
									1,034,000	1,700,000	1,700,000		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

กลยุทธ์ : 1.3.1 ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจในชุมชน โดยพัฒนาทักษะความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและปรับตัวทั่วทั้งภาคเพื่อให้เกิดการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการจัดทำแผนชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-44 ลำดับ 6 ผด.67 หน้า 6 ลำดับ 1	จัดฝึกอบรมและทบทวนการทำแผนชุมชน ให้แก่คณะกรรมการชุมชน และประชาชน และจัดทำแผนชุมชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครบทุกชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ม.ค. - มี.ค.67	✓			50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (บาท)	ร้อยละของชุมชน มีแผนชุมชน เป็นเครื่องมือใน การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นคิดเป็น ร้อยละ100	- ชุมชนสามารถกำหนด ทิศทางในการพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตาม ความต้องการของ ประชาชน เกิดความเข้มแข็ง ของประชาชนในชุมชน และพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน	กองสวัสดิการสังคม	
2	โครงการเชิญเกียรติผู้เฒ่าผู้แก่ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-45 ลำดับ 9 ผด.67 หน้า 6 ลำดับ 2	จัดกิจกรรมเชิญเกียรติผู้เฒ่าผู้แก่ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน และจัดฝึกอบรมแนวทางการดูแล ครอบครัว จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1 พ.ย. - ธ.ค.66	✓			50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	2,779	จัดกิจกรรมเทิดทูน พระคุณพ่อ1 ครั้งต่อปี	- พ่อเฒ่าได้รับ การยกย่องและเผยแพร่ เกียรติคุณเป็นแบบฉบับ ที่ดีต่อสาธารณชน และสังคม และเสริมสร้าง ความรัก ความเข้าใจ ในการดูแลครอบครัว ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการสังคม	
3	โครงการเชิญเกียรติผู้เฒ่าผู้แก่ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-44 ลำดับ 8 ผด.67 หน้า 6 ลำดับ 3	จัดกิจกรรมเชิญเกียรติผู้เฒ่าผู้แก่ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน และจัดฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับ แม่และครอบครัว จำนวน 1 ครั้ง/ปี	4 ก.ค. - ส.ค.67		✓		50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	-	จัดกิจกรรมเทิดทูน และยกย่องพระคุณ ของแม่ 1 ครั้งต่อปี	- แม่ดีเด่นได้รับการยกย่อง และเผยแพร่เกียรติคุณ เป็นแบบฉบับที่ดี ต่อสาธารณชนและสังคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีในครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก							
4	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 13-14 ลำดับที่ 1 ผด.67 หน้า 6 ลำดับ 4	จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 3 หลักสูตร/ปี	1-4 ค.ศ.66 - ก.ย.67	✓			250,000 (งบท้องถิ่น)	250,000 (งบท้องถิ่น)	141,800	จำนวนหลักสูตร ที่ฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชน 3 หลักสูตรต่อปี	-ประชาชนมีความรู้ทักษะ ในการประกอบอาชีพ และมีทางเลือก ในการสร้างอาชีพ ของตนเองและครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	
5	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-43 ลำดับ 5 ผด.67 หน้า 6 ลำดับ 5	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนา ทักษะด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปีละ 1 หลักสูตร	1-4 ค.ศ.66 - ก.ย.67	✓			150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	49,000	จำนวนหลักสูตร ที่ฝึกอบรม ให้แก่กลุ่มอาชีพ 1 หลักสูตรต่อปี	- กลุ่มอาชีพสามารถ บริหารจัดการกลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลิตภัณฑ์ได้ตาม ความต้องการของตลาด ก่อให้เกิดรายได้และพัฒนา เศรษฐกิจในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
6	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-42 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 6 ลำดับ 6	จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน และการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ ให้กับประชาชนและกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ จำนวน 80 คน/ปี	3-4 เม.ย. - ก.ย.67	✓			100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น)	84,400	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำแนวทาง ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในระดับ ครัวเรือนและชุมชน ร้อยละ 80	- ประชาชนสามารถ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิตประจำวัน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและ รู้จักบริหารจัดการ พื้นที่ให้สอย ในครัวเรือนได้	กองสวัสดิการสังคม	
7	โครงการพัฒนากายภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 3/2566 หน้า 3-4 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 7 ลำดับ 7	1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 2.จัดศึกษาดูงานในกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ม.ค. - มี.ค.67	✓			400,000 (เงินรายได้)	400,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 8 อำนาจสภา	98,260	กองทุนสวัสดิการชุมชน ได้รับการพัฒนา ในด้านการบริหาร จัดการ 1 ครั้งต่อปี	-คณะกรรมการกองทุน สวัสดิการชุมชนมีความรู้ ความสามารถบริหารจัดการ ระบบกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งให้สมาชิกกองทุน ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการกองทุนให้มีความภาพ	กองสวัสดิการสังคม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
8	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 3/2566 หน้า 5 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 7 ลำดับ 8	1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2.จัดศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1 ด.ค. - ธ.ค.67	✓				1,800,000 (เงินรายได้)	1,800,000 (เงินรายได้)	1,286,280	ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนา ชุมชนของตนเอง ใช้ในการขับเคลื่อนชุมชน จำนวน 1 ครั้งต่อปี	ผู้นำชุมชนมีศักยภาพและมีมุมมองในการพัฒนา ที่หลากหลายสามารถ นำมาประยุกต์ ใช้ในการขับเคลื่อนชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็งและ ยั่งยืน	กองสวัสดิการสังคม	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพและ บทบาทของสตรี (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 3/2566 หน้า 6 ลำดับ 3 ผด.67 หน้า 7 ลำดับ 9	1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในชุมชน 2.จัดศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิต จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ม.ค. - มี.ค.67	✓				1,000,000 (เงินรายได้)	1,000,000 (เงินรายได้)	799,650	สตรีในเขตเทศบาล ได้รับโอกาส ในการพัฒนาความรู้ ทักษะและบทบาท ของตนเอง จำนวน 1 ครั้งต่อปี	สตรีในเขตเทศบาล มีศักยภาพ มีโอกาส ในการเข้าสู่สังคม มีจิตสาธารณะ ในการดูแล และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน และชุมชนบ้านสวนสวัสดิ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-42 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 7 ลำดับ 10	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนา ทักษะอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบ้านสวน จำนวน 30 คน/ปี	1-4 ต.ค.66 - ก.ย.67	✓				60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000	จำนวนของสมาชิก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ทักษะ ปีละ 30 คน	- สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร มีความรู้ทักษะ ในการพัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีครอบครัว มีความสุขเป็นอยู่ดี	กองสวัสดิการสังคม	
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมกลุ่มสตรี (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-43 ลำดับ 3 ผด.67 หน้า 7 ลำดับ 11	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ พัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่ม สตรีพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 30 คน/ปี	3-4 เม.ย. - ก.ย.67		✓			60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000 (งบท้องถิ่น)	-	จำนวนของสมาชิก พัฒนาสตรี ที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ทักษะ ปีละ 30 คน	- กลุ่มพัฒนาสตรีมีความรู้ และทักษะในการพัฒนา อาชีพ เกิดความเข้มแข็ง สามัคคีและพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานเป็นโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
12	โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและกาสื่อสารเพื่อประชาชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-44 ลำดับ 7 ผด.67 หน้า 7 ลำดับ 12	ฝึกอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ปีละ 1 หลักสูตร	2-4 ม.ค. - ส.ค.67	✓			70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (งบท้องถิ่น)	35,985	ร้อยละของประชาชนที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆได้ ร้อยละ 80	ประชาชนมีทักษะการใช้ อินเทอร์เน็ตและสามารถสื่อสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆทางสื่อโซเชียลมีเดียและสามารถประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันได้	กองสวัสดิการสังคม	
13	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนแกรนด์ชล แอนด์ การ์เด็น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 3 ลำดับ 2 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 4-5 ลำดับ 1	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 12 ชุด 1 อุปกรณ์บริหารแขน - หัวไหล่ - หน้าอก (แบบถ่วงน้ำหนัก) จำนวน 1 ชุด 2 อุปกรณ์บริหารแขน - หัวไหล่ - หน้าอก (แบบดัมเบลล์) จำนวน 1 ชุด 3 อุปกรณ์โยกกระเชียบอกเดี่ยว จำนวน 2 ชุด 4 อุปกรณ์บิดเอวแบบยืนและนั่ง แบบ 4 ที่จำนวน 1 ชุด 5 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน) จำนวน 1 ชุด 6 อุปกรณ์เอนปั่นออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด 7 อุปกรณ์บาร์โหนยกตัว จำนวน 1 ชุด 8 อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขนขา - หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด 9 อุปกรณ์ชิงช้าสปริง จำนวน 1 ชุด 10 อุปกรณ์บิดเอวแบบยืน 3 ที่ จำนวน 1 ชุด 11 อุปกรณ์ยกหัวเข้าแบบขาคู่	2-4 ม.ค. - ส.ค.67	✓			420,000 (เงินรายได้)	420,000 (เงินรายได้)	-	ชุมชนแกรนด์ชล แอนด์ การ์เด็น มีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อย่างครบคลุมและเพียงพอ จำนวน 12 ชุด	- ประชาชนในชุมชนมีเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง - สร้างภูมิคุ้มกันโรค - ประชาชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญาระยะเวลา 45 วัน ตั้งแต่ วันที่ 21 มี.ย. - 4 ส.ค. 67

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ยังไม่	อยู่ระหว่าง	ยกเลิก							
		จำนวน 1 ชุด ขา - หน้าท้อง จำนวน 1 ชุด 9 อุปกรณ์อิทธิพัทธ์ จำนวน 1 ชุด 10 อุปกรณ์บิดเอวแบบยืน 3 ที่ จำนวน 1 ชุด 11 อุปกรณ์ยกหัวเข้าแบบขาคู่ จำนวน 1 ชุด												
14	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง ชุมชนสัมพันธ์วิสัย ปรางค์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2 ลำดับ 1 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6 ลำดับ 2	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง จำนวน 5 ชุด 1 อุปกรณ์บิดเอวแบบยืนและนั่ง จำนวน 1 ชุด 2 อุปกรณ์อิทธิพัทธ์ จำนวน 1 ชุด 3 อุปกรณ์บริหารแขน - หัวไหล่ - หน้าอก (แบบดัดยกดตัว) จำนวน 1 ชุด 4 อุปกรณ์เดินสลับแขน - ขา แนวราบ จำนวน 1 ชุด 5 อุปกรณ์นวดหลัง จำนวน 1 ชุด	2-4 ม.ค. - ส.ค.67			✓		192,000 (เงินรายได้)	192,000 (เงินรายได้)	-	ชุมชนสัมพันธ์วิสัย มีเครื่อง ออกกำลังกายกลางแจ้ง อย่างครบคลุม และเพียงพอ จำนวน 5 ชุด	- ประชาชนในชุมชนมี เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค - ประชาชนมีการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ใน การออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ	กองสวัสดิการสังคม อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม สัญญาระยะเวลา 45 วัน ตั้งแต่ วันที่ 21 มิ.ย. - 4 ส.ค. 67	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
15	โครงการ 1 อบท. 1 ส่วนสมุนไพรรักษาโรคเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 1 ลำดับ 1 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 4 ลำดับ 1	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรมส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพรไทยและท้องถิ่นให้แก่ประชาชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 มิ.ย. - ก.ค. 67			✓		170,000 (เงินรายได้)	170,000 (เงินรายได้)	-	จำนวนเด็ก เยาวชนและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	- ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเลื่อมใสศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 - มีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เกี่ยวกับชนิดสรรพคุณและการใช้ประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพรไทย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพรไทยและท้องถิ่น การนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ 15 โครงการ										4,040,000	2,608,154			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเสริมความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

กลยุทธ์ : 1.4.1 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมด้านความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

1.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมา เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ สำเร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ยกเลิก							
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน (เสนอโดย ชุมชนวินมรินทร์ และชุมชนมรดกใต้) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า 4 ลำดับ 1 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 10 ลำดับ 1	-จัดแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี			✓	250,000 (งบท้องถิ่น)	250,000 (งบท้องถิ่น)	-	-ร้อยละ 85 ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมแข่งขันมี สุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย เกิดความสามัคคี ในชุมชน และใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล จากยาเสพติด	-เด็ก เยาวชนและประชาชน ที่เข้าร่วมแข่งขันมี สุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ถ้อย เกิดความสามัคคี ในชุมชน และใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 2 ผด.67 หน้า 27 ลำดับ 2	จัดแข่งขันกีฬาให้เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	✓			120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น)	114,202	ร้อยละ 85 ของเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมือง บ้านสวนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีพัฒนาการ ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เกิดความสามัคคีและ รักการออกกำลังกาย	เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองบ้านสวน ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดความสามัคคีและ รักการออกกำลังกาย	กองการศึกษา	
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-52 ลำดับ 8 ผด.67 หน้า 27 ลำดับ 3	-จัดกิจกรรมให้เด็กได้ แสดงความสามารถบนเวที ตอบคำถามชิงรางวัลสำหรับการศึกษา และมอบรางวัลให้กับ เด็กในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และเด็กนักเรียนของสถานศึกษาในเขต พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	✓			300,000 (งบท้องถิ่น)	300,000 (งบท้องถิ่น)	299,850	-เด็กในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนและเด็กนักเรียน ของสถานศึกษาในเขต พื้นที่เทศบาลเมือง บ้านสวนที่เข้าร่วม งานได้แสดงความ สามารถ สนุกสนาน และมีความสุข ในวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	-เด็กในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนและ เด็กนักเรียนของ สถานศึกษาในเขต พื้นที่เทศบาลเมือง บ้านสวนที่เข้าร่วม งานได้แสดงความสามารถ สนุกสนานและมีความสุข ในวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่ย้อนคืน (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
4	โครงการประกวดดนตรีสากล ด้านเยาวชน (BANSUAN MUSIC AWARD) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 หน้า 6 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 27 ลำดับ 4	เชิงคุณภาพ -เด็กเยาวชนมีทักษะการเล่นดนตรี สากลที่ดี มีจิตใจแจ่มใส ร่าเริง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และ ห่างไกลยาเสพติด เชิงปริมาณ -เด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดดนตรีสากล ร้อยละ 90	3-4 เม.ย. - ก.ค.67	✓				250,000 (เงินรายได้)	250,000 (เงินรายได้)	203,961 (บาท)	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ มีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก	-เด็กเยาวชน มีความ สามารถในการเล่นดนตรี สากล -เด็กเยาวชน มีเวทีสำหรับ การแสดงออกซึ่ง ความสามารถ ทักษะ การเล่นดนตรีและเป็น การค้นหาดำเนินของ ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ -เด็กเยาวชนได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด	กองการศึกษา	
5	โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า 5 ลำดับ 2 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 11 ลำดับ 2	จัดประกวดวาดภาพ ระบายสีโดยมีกลุ่ม เป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน และนักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 พ.ค. - ส.ค.67	✓				80,000 (งบท้องถิ่น)	80,000 (งบท้องถิ่น)	-	-เด็ก เยาวชน และนักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมคิดพัฒนา ท้องถิ่นผ่านการวาดภาพ ระบายสี และยังมีเวทีใน การสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพ ปีละ 1 ครั้ง	-เด็ก เยาวชนและ นักเรียนในเขต เทศบาลเมือง บ้านสวนมีพัฒนาการ ด้านการแสดงออก มีศักยภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านทัศนศิลป์ -เด็ก เยาวชนและ นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้มีเวที และสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพ ของเทศบาลเมือง บ้านสวนต่อไปได้	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
6	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 27 ลำดับ 6	เด็ก เยาวชน และนักเรียนโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 50 คน	2-3 ก.พ. - พ.ค.67	✓				150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	122,885	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการฯ มีความพึงพอใจ ในการจัดโครงการฯ	- เด็กและเยาวชนมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ได้รับความเพลิดเพลิน จากการเล่นกีฬา - เด็กและเยาวชนได้รับ การเสริมสร้างนิสัยให้รัก การออกกำลังกายและ เห็นคุณค่าของกีฬา - เด็กและเยาวชนได้รับ การพัฒนาความสามารถ ทางกีฬา - ได้สร้างสัมพันธ์ภาพ ระหว่างบุคคลโดยใช้กีฬา เป็นสื่อกลาง - เด็กและเยาวชนได้ใช้ เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์	กองการศึกษา	
7	โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-53 ลำดับ 10 ผด.67 หน้า 28 ลำดับ 7	- จัดกิจกรรมส่งเสริมทัศนคติและ ให้ความรู้ด้านการป้องกันทุจริต ให้กับเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี)	3-4 พ.ค. - ก.ค.67		✓			80,000 (งบท้องถิ่น)	80,000 (งบท้องถิ่น)	-	-ร้อยละ 80 ของเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนเข้าร่วม โครงการ ได้รับความรู้ เป็นคนดีและรัก ไม่ยอมรับพฤติกรรม ทุจริตคอร์รัปชันและ การโกงทุกรูปแบบ	-เด็ก เยาวชนและ นักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และ จิตสำนึกในการ รักความถูกต้อง และกล้าหาญ ทางจริยธรรมเป็นรากฐาน สำคัญที่ทำให้เติบโต เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและ แก้ไขปัญหา ทุจริตคอร์รัปชัน	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
8	โครงการเยาวชนบ้านสวน หัวใจนักสู้เรียนรู้ ศิลปะป้องกันตัว ปราศจากยาเสพติด (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-48 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 28 ลำดับ 8	-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านศิลปะ ป้องกันตัวให้กับเด็ก เยาวชน และนักเรียน ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 ม.ย. - ส.ค.67			✓	100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น)	-	-ร้อยละ 80 ของ เด็ก เยาวชนและ นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนที่เข้าร่วม โครงการได้รับความรู้ เพิ่มทักษะการป้องกัน ตนเอง เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง	-เด็ก เยาวชน และ นักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และ ทักษะศิลปะ ป้องกันตัว เพื่อสร้าง ความมั่นใจและป้องกัน ตนเองในเวลาที่เกิด เหตุการณ์เฉพาะหน้า	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
9	โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการออกกำลังกาย เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 19 ลำดับ 1 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับ 1	จัดอบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2-4 ก.พ. - ก.ค.67			✓	100,000 (เงินรายได้)	100,000 (เงินรายได้)	-	-ร้อยละ 80 ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้าใจหลักการ ออกกำลังกายขั้นพื้นฐาน อย่างถูกต้อง	- เด็ก เยาวชน และ ประชาชน มีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการออกกำลังกาย - เด็ก เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยการออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์และห่างไกล ยาเสพติด	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
10	โครงการค่ายพุทธบุตร (เสนอโดย ชมชนบ้านศาลาคู่) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 5 ลำดับ 3 ผด.67 หน้า 28 ลำดับ 10	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 พ.ค. - ก.ค.67	✓			180,000 (งบท้องถิ่น)	180,000 (งบท้องถิ่น)	164,278	- ร้อยละ 80 ของเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับความรู้และเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนดี อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข	- เด็ก เยาวชน และนักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน มีความประพฤติที่ดี เป็นคนดีและสามารถ อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
13	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาพัฒนาวัด (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/65 หน้า 9 ลำดับ 3 ผด.67 หน้า 28 ลำดับ 13	นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน	2 ม.ค. - มี.ค.67			✓		40,000 (งบท้องถิ่น)	40,000 (งบท้องถิ่น)	-	ร้อยละ 85 ของเด็ก และเยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการอบรมเข้าใจ หลักธรรมคำสอน พระพุทธศาสนา	-เด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าใจหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนา ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยม ที่พึงประสงค์ -เด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีจิตสำนึกที่ดี รู้คุณค่าของ การแบ่งปัน และการบำเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุง ศาสนสถาน มีจิตสาธารณะ ช่วยกันรักษาความสะอาด ของสถานที่ส่วนรวม -เด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต อย่างมีความสุข	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
14	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ไทยร่วมใจประกวดคัดลายมือ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/65 หน้า 8-9 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 28 ลำดับ 14	จัดแข่งขันประกวดคัดลายมือ ให้กับเด็ก เยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	4 ก.ค. - ก.ย. 67			✓		80,000 (งบท้องถิ่น)	80,000 (งบท้องถิ่น)	-	เด็กและเยาวชนและนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แสดงความสามารถ ในการคัดลายมือและ การเขียนตัวอักษรที่ ถูกต้องสวยงามตาม รูปแบบ ซึ่งเป็นภาษา ประจำชาติ ร้อยละ 85	เด็กและเยาวชนและนักเรียนให้ ความสำคัญต่อภาษาไทย อันเป็นภาษาประจำชาติ และช่วยจรรโลงรักษาสืบไป -เด็กและเยาวชนมีโอกาสร เรียนรู้ฝึกทักษะและ แสดงความสามารถใน การคัดลายมืออันจะส่งผลให้ ใช้ภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น -เด็กและเยาวชนเกิด	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
15	โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วันสำคัญของชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 4/66 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 28 ลำดับ 15	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำบุญ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วันสำคัญของชาติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีส่วนร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี	1-4 ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			300,000 (เงินรายได้)	300,000 (เงินรายได้)	114,719	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การทำบุญศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนใน เขตเทศบาลเมือง บ้านสวน ได้มีส่วนร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี	ความภาคภูมิใจในการ เขียนภาษาไทยอย่าง ถูกต้อง สวยงาม -เด็ก เยาวชน นักเรียนและ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนเห็นถึงความสำคัญของ วัฒนธรรมที่ดำรงอันเป็นเอกลักษณ์ ของชาติให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป -เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป -เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตระหนักถึงความสำคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	กองการศึกษา	
16	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 หน้า 5 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 27 ลำดับ 16	เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 150 คน	1 ต.ค. - ธ.ค.66	✓			110,000 (งบท้องถิ่น)	110,000 (งบท้องถิ่น)	86,765	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการฯ มีความพึงพอใจ ต่อการจัดงาน	1.เด็ก เยาวชน นักเรียนและ ประชาชนเกิดความตระหนัก ในความสำคัญ เห็นคุณค่า ของวัฒนธรรมไทย 2.ประเพณีลอยกระทงได้รับ การอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ คงอยู่สืบไป 3.เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนได้เรียนรู้ประเพณี อันดีงามและถือปฏิบัติต่อไป 4.งานมีสื่อการประดิษฐ์กระทง จากธรรมชาติได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดกิจกรรม							
15	โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วันสำคัญของชาติ	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำบุญ ศาลา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วันสำคัญของชาติเมื่อไม่โอกาสต่าง ๆ	1-4 ต.ค.66 - ก.ย.67	✓				300,000 (เงินรายได้)	300,000 (เงินรายได้)	114,719	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การทำบุญศาลา ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนใน เขตเทศบาลเมือง บ้านสวน ได้มีส่วนร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี	-เด็ก เยาวชน นักเรียนและ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนเห็นถึงความสำคัญของ วัฒนธรรมที่ดำรงเป็นอัตลักษณ์ ของชาติให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป -เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนได้อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป -เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตระหนักถึงความสำคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	กองการศึกษา	
16	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ปราชญ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2565 หน้า 5 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 27 ลำดับ 16	เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 150 คน	1 ต.ค. - ธ.ค.66	✓				110,000 (งบท้องถิ่น)	110,000 (งบท้องถิ่น)	86,765	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการฯ มีความพึงพอใจ ต่อการจัดงาน	1.เด็ก เยาวชน นักเรียนและ ประชาชนเกิดความตระหนัก ในความสำคัญ เห็นคุณค่า ของวัฒนธรรมไทย 2.ประเพณีลอยกระทงได้รับ การอนุรักษ์ และส่งเสริมให้ คงอยู่สืบไป 3.เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชนได้เรียนรู้ประเพณี อันดีงามและถือปฏิบัติต่อไป 4.งานได้มีการประดิษฐ์กระทง จากธรรมชาติได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
17	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีไทยรำลึก ถวาย เทียนพรรษา (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 4-5 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 27 ลำดับ 17	จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน นักเรียนและ ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้เข้าร่วมชมสวนแห่งเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษาให้กับวัดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	3-4 มิ.ย. - ก.ค.67			✓	50,000 (เงินรายได้)	50,000 (เงินรายได้)	-	-เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมกิจกรรมเดือนชงวน แห่งเทียนพรรษา และร่วมถวายเทียน พรรษาให้กับวัดต่างๆ ภายในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	-ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์สืบสาน ให้คงอยู่สู่สังคมไทยสืบไป -เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนจากชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีส่วนร่วมในกิจกรรม เดือนชงวนแห่งเทียนพรรษา และร่วมถวายเทียนพรรษา ให้วัดต่างๆ ภายในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
18	โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7-8 ลำดับที่ 1 ผด.67 หน้า 27 ลำดับ 18	จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2-3 มี.ค. - พ.ค.67	✓			50,000 (เงินรายได้)	50,000 (เงินรายได้)	48,061	ร้อยละ 80 ของนักเรียนในเขต อำเภอเมืองชลบุรี มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะเบื้องต้นทางด้าน ดนตรีไทยมากขึ้น	- ศิลปวัฒนธรรมทางด้าน ดนตรีไทยได้รับการอนุรักษ์ และทำนุบำรุงให้คงอยู่สืบไป - เด็กและนักเรียน มีทักษะ ทางด้านดนตรีไทยสู่ สาธารณชน ได้รับการกระตุ้น ให้ฝึกหัดและพัฒนาทักษะ การเล่นดนตรีไทยมากขึ้น - เด็กและนักเรียนได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี สุนทรียภาพด้านดนตรีไทย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
19	โครงการขอรับ การสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธเจ้า และงานสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 หน้า 17 ลำดับ 15 ผด.67 หน้า 27 ลำดับ 18	ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอเมืองชลบุรีเข้าร่วมขบวน แห่สงกรานต์จังหวัดชลบุรี และ สร้างร้านอำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 1 แห่ง	1-3 ธ.ค.66 - เม.ย.67	✓				170,000 (เงินรายได้)	170,000 (เงินรายได้)	170,000 (บาท)	- สนับสนุนงบประมาณ ให้อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัด งานนมัสการ พระพุทธเจ้าและ งานสงกรานต์ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	- ทำให้หน่วยงานราชการ และประชาชนมีส่วนร่วม ในการส่งเสริม และอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่น - ทำให้ดำรงไว้ซึ่งการมี ส่วนร่วมในการจัดงาน ประจำปีของจังหวัดชลบุรี - ทำให้สามารถจัดหารายได้ เข้ากาชาดจังหวัด เพื่อนำไป ทำนุบำรุงและสร้างสิ่ง สาธารณประโยชน์ต่อไป	กองการศึกษา	รายงานโครงการ หลังสิ้นปีงบประมาณ ภายใน 30 วัน
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ทั้งหมด 19 โครงการ														
										1,373,373	2,480,000			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง

กลยุทธ์ : 2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เส้นคมนาคม การจราจร ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้มีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม วางท่อระบายน้ำ ภายในซอย บ้านสวน-เศรษฐกิจ 31 และถนนบ้านสวน 11 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านหนองแพน, ชุมชนอยู่สบาย) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2565 หน้า 8 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 31 ลำดับ 1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.30-3.40 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 865.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,430.00 ตารางเมตร ก่อสร้าง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ขึ้นรองผิวทาง ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 2.20 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 281.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 618.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ 1.00 เมตร จำนวน 77 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,069.00 เมตร บ่อพัก ทุกระยะไม่เกิน 15 เมตร พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 77 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 พ.ศ. - ก.ย.67			✓	24,227,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	9,049,100 (เงินรายได้ โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 8 อำนาจสภา	-	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ HDPE จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ ระบบระบายน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้ รับการอนุมัติ งบประมาณจาก สำนักงานปริมาณ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สนช 1315/2567 ลงวันที่ 23 ก.ค. 67

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				สำเร็จแล้ว	ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนนทางเข้าพื้นที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 3-4 ลำดับที่ 1 ผด.67 หน้า 31 ลำดับที่ 2	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 463.00 เมตร บ่อพักทุกกระยะไม่เกิน 10 ท่อน (จำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 50 บ่อ) พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 50 ฝา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 47.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 235.00 ตารางเมตรพร้อมแรงงานอาคาร โรงสูบน้ำและงานวางท่อประปา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-3 พ.ย.66 - เม.ย.67	✓			3,100,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	3,100,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	2,617,220 (จากงบประมาณ พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์) อเล็กพรอนิกซ์	1. มีทางเข้าพื้นที่ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด 2. มีท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สำหรับใช้ใน ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด 3. มีอาคารโรงสูบน้ำ และน้ำประปาเพื่อการ สาธารณสุขใน ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด	1. ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด มีท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และทางเข้าพื้นที่ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองบ้านสวน 2. ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการเข้าพื้นที่ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองบ้านสวน 3. ศูนย์พักพิงสุนัข มีอาคารโรงสูบน้ำ และน้ำประปาไว้ใช้ ในการสาธารณสุขโรค	งานป้องกัน และควบคุมโรค สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง
3	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ขอยสาธารณะ ขยายบ้านสวน - เสี้ยวเมือง 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 4 ผด.67 หน้า 32 ลำดับที่ 3	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.50-8.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 757.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 4,552.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับระดับปากบ่อพักเดิม จำนวน 138 บ่อ และเปลี่ยนฝา เหล็กหล่อใหม่ จำนวน 138 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	2-4 ม.ค. - ก.ย.67	✓			4,419,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	4,419,001 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	ปรับปรุง ถนนแอสฟัลติก คอนกรีตให้อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้ จำนวน 1 แห่ง	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และ มีประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
4	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเหล็กหล่อ ภายในหอผู้ป่วยสวน - เสรฐกิจ 2/1, หอผู้ป่วยสวน - เสรฐกิจ 2/4, หอผู้ป่วยสวน - เสรฐกิจ 6, หอผู้ป่วยสวน - เสรฐกิจ 10 หอย 5, หอผู้ป่วยสวน - เสรฐกิจ 10 หอย 5/1, หอผู้ป่วยสวน - เสรฐกิจ 10 หอย 5/2, หอผู้ป่วยสวน - เสรฐกิจ 10 หอย 2/4 (หมู่บ้านชมศิริ) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 25 ลำดับ 16 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 12 ลำดับ 1	ปรับปรุงเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเหล็กหล่อ จำนวน 237 ผา ขนาดผ้าปูที่นอน ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ธ.ค.-66 ส.ค.67		✓			4,100,000 (เงินรายได้)	4,100,000 (เงินรายได้)	3,500,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 237 ผา	เปลี่ยนผ้าปูที่นอน เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 237 ผา	เทศบาลมีผ้าปูที่นอน เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
5	โครงการปรับปรุงเปลี่ยน ผ้าปูที่นอนเหล็กหล่อ ภายในหอผู้ป่วยสวน - เสรฐกิจ 16 หอย 1, หอผู้ป่วยสวน - เสรฐกิจ 16 หอย 1/1, หอผู้ป่วยสวน - เสรฐกิจ 16, หอผู้ป่วยสวน - เสรฐกิจ 16 หอย 7 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 25 ลำดับ 17 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 13 ลำดับ 2	ปรับปรุงเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเหล็กหล่อ จำนวน 158 ผา ขนาดผ้าปูที่นอน ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ธ.ค.-66 ส.ค.67		✓			2,733,000 (เงินรายได้)	2,733,000 (เงินรายได้)	2,350,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 158 ผา	เปลี่ยนผ้าปูที่นอน เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 158 ผา	เทศบาลมีผ้าปูที่นอน เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
6	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เหลือทิ้ง ภายในซอยบ้านสวน - เขาน้อย 5,7,9,11,13,15 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 26 ลำดับ 20 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 14 ลำดับ 3	ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เหลือทิ้ง จำนวน 135 ไร่ ขนาดแปลงปลูก ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ธ.ค.-66 ส.ค.67		✓			2,335,000 (เงินรายได้)	2,335,000 (เงินรายได้)	1,990,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 135 ไร่	เปลี่ยนแปลงพื้นที่ เหลือทิ้ง ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 135 ไร่	เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
7	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เหลือทิ้ง ภายในซอยบ้านสวน - ริษะบันทีต 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 26 ลำดับ 19 ผด.67 หน้า 33 ลำดับ 7	ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เหลือทิ้ง จำนวน 22 ไร่ ขนาดแปลงปลูก ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-3 พ.ย.66 - มิ.ย.67	✓				380,000 (เงินรายได้)	380,000 (เงินรายได้)	380,000 เปลี่ยนแปลงพื้นที่ เหลือทิ้ง ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 22 ไร่	เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 22 ไร่	เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	
8	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เหลือทิ้ง ภายในซอยบ้านสวน - เสียงเมือง 25 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 24 ลำดับ 11 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 15 ลำดับ 4	ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เหลือทิ้ง จำนวน 66 ไร่ ขนาดแปลงปลูก ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ธ.ค.-66 ส.ค.67		✓			1,141,000 (เงินรายได้)	1,141,000 (เงินรายได้)	975,032 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 66 ไร่	เปลี่ยนแปลงพื้นที่ เหลือทิ้ง ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 66 ไร่	เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
9	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เหลือทิ้ง ภายในซอยบ้านสวน - เสียงเมือง 27 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 23 ลำดับ 10 ผด.67 หน้า 33 ลำดับ 9	ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เหลือทิ้ง จำนวน 27 ไร่ ขนาดแปลงปลูก ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-3 พ.ย.66 - มิ.ย.67	✓				467,000 (เงินรายได้)	467,000 (เงินรายได้)	467,000 เปลี่ยนแปลงพื้นที่ เหลือทิ้ง ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 27 ไร่	เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 27 ไร่	เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)										
10	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 1 ซอย 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 24 ลำดับ 13 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 16 ลำดับ 5	ปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพักเหล็กหล่อ จำนวน 30 ผา ขนาดผ้าอ้อมพัก ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ธ.ค.-66 ส.ค.67	✓			519,000 (เงินรายได้)	519,000 (เงินรายได้)	469,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 30 ผา	เปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 30 ผา	เทศบาลเมืองบ้านสวน เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
11	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 30 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 27 ลำดับ 23 ผด.67 หน้า 33 ลำดับ 11	ปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพักเหล็กหล่อ จำนวน 22 ผา ขนาดผ้าอ้อมพัก ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-3 พ.ย.66 - มิ.ย.67	✓			380,000 (เงินรายได้)	380,000 (เงินรายได้)	380,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 22 ผา	เปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 22 ผา	เทศบาลเมืองบ้านสวน เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	
12	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 22 ลำดับ 3 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 17 ลำดับ 6	ปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพักเหล็กหล่อ จำนวน 190 ผา ขนาดผ้าอ้อมพัก ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ธ.ค.-66 ส.ค.67	✓			3,287,000 (เงินรายได้)	3,287,000 (เงินรายได้)	2,880,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 190 ผา	เปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 190 ผา	เทศบาลเมืองบ้านสวน เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
13	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 12, ซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 14 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 25 ลำดับ 15 ผด.67 หน้า 33 ลำดับ 13	ปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพักเหล็กหล่อ จำนวน 25 ผา ขนาดผ้าอ้อมพัก ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-3 พ.ย.66 - มิ.ย.67	✓			432,000 (เงินรายได้)	432,000 (เงินรายได้)	432,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 25 ผา	เปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 25 ผา	เทศบาลเมืองบ้านสวน เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
14	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้องกัน เหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17, ซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 23 ลำดับ 5 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 18 ลำดับ 16	ปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้องกันเหล็กหล่อ จำนวน 108 ฝา ขนาดฝาป้องกัน ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	1-4 ธ.ค.-66 ส.ค.67			✓	1,868,000 (เงินรายได้)	1,868,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 10 อำนาจสภาฯ	-	เปลี่ยนฝาป้องกัน เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ดี จำนวน 108 ฝา	เทศบาลมีฝาป้องกัน เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	ตามบันทึกข้อความ ที่ สนช 829/2567 ลงวันที่ 14 พ.ค. 67
ยกเลิกโครงการ โดยดำเนินการแก้ไขงบประมาณ จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 23 ลำดับที่ 5													
15	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้องกัน เหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 21 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 23 ลำดับ 8 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 19 ลำดับ 8	ปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้องกันเหล็กหล่อ จำนวน 21 ฝา ขนาดฝาป้องกัน ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ธ.ค.-66 ส.ค.67	✓			363,000 (เงินรายได้)	363,000 (เงินรายได้)	363,000	เปลี่ยนฝาป้องกัน เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ดี จำนวน 21 ฝา	เทศบาลมีฝาป้องกัน เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	
16	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้องกัน เหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - หนองจอก 4 หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 23 ลำดับ 3 ผด.67 หน้า 34 ลำดับ 16	ปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้องกันเหล็กหล่อ จำนวน 18 ฝา ขนาดฝาป้องกัน ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-3 พ.ย.66 - มิ.ย.67	✓			311,000 (เงินรายได้)	311,000 (เงินรายได้)	311,000	เปลี่ยนฝาป้องกัน เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ดี จำนวน 18 ฝา	เทศบาลมีฝาป้องกัน เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	
17	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้องกัน เหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 1/1 และ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 22 ลำดับ 4 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 20 ลำดับ 9	ปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้องกันเหล็กหล่อ จำนวน 62 ฝา ขนาดฝาป้องกัน ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ธ.ค.-66 ส.ค.67	✓			1,072,000 (เงินรายได้)	1,072,000 (เงินรายได้)	855,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลงาน อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 62 ฝา	เปลี่ยนฝาป้องกัน เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ดี จำนวน 62 ฝา	เทศบาลมีฝาป้องกัน เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
18	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน 11 ซอย 8 และ ซอยบ้านสวน 11 ซอย 12 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 22 ลำดับ 5 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 21 ลำดับ 10	ปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพักเหล็กหล่อ จำนวน 82 ผา ขนาดผ้าอ้อมพัก ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ธ.ค.66 - ส.ค.67	✓				1,418,000 (เงินรายได้)	1,418,000 (เงินรายได้)	1,199,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 82 ผา	เปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 82 ผา	เทศบาลมีผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
19	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ภายในซอยเพชรบ้านสวน 11, 13, 15 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 20 ลำดับ 3 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 11 ลำดับ 2	ปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพักเหล็กหล่อ จำนวน 46 ผา ขนาดผ้าอ้อมพัก ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ธ.ค.66 - ส.ค.67			✓		795,000 (เงินรายได้)	795,000 (เงิน โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 10 อำนาจสภา	-	เปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 46 ผา	เทศบาลมีผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	ตามบันทึกข้อความ ที่ สนข 829/2567 ลงวันที่ 14 พ.ค. 67
ยกเลิกโครงการ โดยดำเนินการแก้ไขงบประมาณ จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 20 ลำดับที่ 3														
20	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ภายในซอยสวัสดิ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 27 ลำดับ 22 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 23 ลำดับ 12	ปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพักเหล็กหล่อ จำนวน 48 ผา ขนาดผ้าอ้อมพัก ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ธ.ค.66 - ส.ค.67	✓				830,000 (เงินรายได้)	830,000 (เงินรายได้)	770,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 48 ผา	เปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 48 ผา	เทศบาลมีผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
21	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ภายในซอยสาธารณะ ข้างหมู่บ้านพิมพ์ภรณ์ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 26 ลำดับ 12 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 24 ลำดับ 13	ปรับปรุงเปลี่ยนผ้าอ้อมพักเหล็กหล่อ จำนวน 30 ผา ขนาดผ้าอ้อมพัก ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ธ.ค.66 - ส.ค.67	✓				519,000 (เงินรายได้)	519,000 (เงินรายได้)	469,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 30 ผา	เปลี่ยนผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 30 ผา	เทศบาลมีผ้าอ้อมพัก เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
25	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เหล็กหล่อ ภายในหมู่บ้านอยู่สบาย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 21 ลำดับ 2 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 28 ลำดับ 17	ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เหล็กหล่อ จำนวน 51 ไร่ ขนาดผืนป่า ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-4 ธ.ค.66 - ส.ค.67	✓				882,000 (เงินรายได้)	882,000 (เงินรายได้)	844,000	เปลี่ยนผืนป่า เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 51 ไร่	เทศบาลเมืองบ้านสวน เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักงาน รับผิดชอบ	
26	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เหล็กหล่อ ภายในหมู่บ้านสวนสุข หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 24 ลำดับ 14 ผด.67 หน้า 35 ลำดับ 25	ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นที่เหล็กหล่อ จำนวน 19 ไร่ ขนาดผืนป่า ไม่น้อยกว่า 0.80 x 0.80 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-3 พ.ย.66 - มิ.ย.67	✓				328,000 (เงินรายได้)	328,000 (เงินรายได้)	328,000	เปลี่ยนผืนป่า เหล็กหล่อ ให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ จำนวน 19 ไร่	เทศบาลเมืองบ้านสวน เหล็กหล่อ ที่ได้ มาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพ	สำนักงาน รับผิดชอบ	
27	โครงการปรับปรุงพื้นที่ ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน (สุพรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 27 ลำดับ 24 ผด.67 หน้า 35 ลำดับ 27	- ติดตั้งหลังคาทางเดินและหลังคา อาคารพื้นที่ส่วนรับประทานอาหาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 53.60 ตารางเมตร - งานปูกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 39.89 ตารางเมตร - ติดตั้งถังล้างจานพร้อม ท่อน้ำทิ้ง จำนวน 1 งาน - จัดเตรียมพื้นที่และรั้วถนน ค.ส.ล. เดิม จำนวน 1 งาน (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลเมืองบ้านสวน)	1-2 พ.ย.66 - มี.ค.67	✓				180,000 (เงินรายได้)	180,000 (เงินรายได้)	180,000	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านสวน (สุพรรณวิทยาคาร) มีสถานที่ รับประทานอาหาร ที่เหมาะสมและ ถูกสุขอนามัย จำนวน 1 แห่ง	- เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมือง บ้านสวน(สุพรรณวิทยาคาร) มีสถานที่รับประทานอาหารที่ เหมาะสม และถูกสุขอนามัย - เป็นไปตามมาตรฐานการ ดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มาตราฐานที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความ ปลอดภัยของศูนย์พัฒนา	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ยกเลิก โครงการ							
28	โครงการก่อสร้างชุมชนเมือง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ บริเวณ สะพานลอย (ทั้ง 2 ด้าน) ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับ 5 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 3 ลำดับ 2	ก่อสร้างชุมชนเมืองเฉลิม พระเกียรติฯ พร้อมติดตั้งตรา สัญลักษณ์ 72 พระรา ชนสหภาพไทย ทั้ง 2 ด้าน และ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาว ไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 พ.ค. - ก.ย. 67		✓		4,975,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)	4,975,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)	4,975,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์)	ก่อสร้างชุมชนเมือง เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เป็นไป อย่างสมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พระราชพิธีมหามงคล 6 รอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 21 เมตร	เทศบาล และประชาชน ได้รับความรักกักต และความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง
29	โครงการก่อสร้างชุมชนเมือง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ บริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียน บ้านสวน (ถนนสุขุมวิท) ทั้ง 2 ด้าน ถนนนครราชสีมา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับ 5 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 3 ลำดับ 2	ก่อสร้างชุมชนเมืองเฉลิม พระเกียรติฯ พร้อมติดตั้งสัญลักษณ์ 72 พระราชนสหภาพไทย (ถนนสุขุมวิท) ทั้ง 2 ด้าน และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาวไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 พ.ค. - ก.ย. 67		✓		4,975,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)	4,975,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)	4,975,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์)	ก่อสร้างชุมชนเมือง เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เป็นไปอย่าง สมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลอง พระราชพิธี มหามงคล 6 รอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร	เทศบาล และประชาชน ได้รับความรักกักต และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
30	โครงการก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ บริเวณถนนพระยาสุรสีห์ หน้าศูนย์วัยโรค เขต 3 ชลบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6 ลำดับ 6 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 3 ลำดับ 3	ก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติฯ กรอบถนนพระยาสุรสีห์ บริเวณถนนพระยาสุรสีห์ หน้าศูนย์วัยโรค เขต 3 ชลบุรี ทั้ง 2 ด้าน และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาวไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 พ.ศ. - ก.ย. 67	✓				6,573,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)	6,573,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)	6,573,000 (ราคาประกวดพิจารณา ผลทางอิเล็กทรอนิกส์) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคล 6 รอบ	ก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคล 6 รอบ	เทศบาล และประชาชน ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
31	โครงการก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ถนนพระยาสุรสีห์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 ลำดับ 7 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 4 ลำดับ 4	ก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้งตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ถนนพระยาสุรสีห์ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 4.80 x 4.90 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 พ.ศ. - ก.ย. 67	✓				499,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)	499,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)	499,000 (ราคาประกวดพิจารณา ผลทางอิเล็กทรอนิกส์) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคล 6 รอบ	ก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคล 6 รอบ	เทศบาล และประชาชน ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
32	โครงการก่อสร้างชุมชนตั้งพื้น เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ บริเวณ สามเหลี่ยมถนนวิจิตรปราการ หน้าสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี (ทั้ง 2 ด้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 8 ลำดับ 8 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 4 ลำดับ 5	ก่อสร้างชุมชนตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้งตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา บริเวณสามเหลี่ยมถนนวิจิตรปราการ หน้าสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี (ทั้ง 2 ด้าน) และติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 9.00 x 9.90 เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 พ.ศ. - ก.ย. 67		✓		2,312,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)	2,312,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)	2,312,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้เป็นไปอย่าง สมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลอง พระราชพิธี มหามงคล 6 รอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 9.00 x 9.90 เมตร	เทศบาล และประชาชน ได้ร่วมแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		
33	โครงการก่อสร้างชุมชนตั้งพื้น เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ บริเวณสะพานลอยปากซอย บ้านสวน - สุขุมวิท 8 (ทั้ง 2 ด้าน) ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 3 ลำดับ 3 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 5 ลำดับ 1	ก่อสร้างชุมชนตั้งพื้นเฉลิม พระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง ตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา บนสะพานลอยปากซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 8 ทั้ง 2 ด้าน และติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง ความยาว ไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 ม.ย. - ก.ย. 67		✓		4,975,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)	4,975,000 (เงินรายได้ / เงินสะสม)	4,975,000 (ราคาประกวด พิจารณา ผลทาง อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้เป็นไปอย่าง สมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลอง พระราชพิธี มหามงคล 6 รอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร	เทศบาล และประชาชน ได้ร่วมแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง		

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ							
34	โครงการติดตั้งโคมไฟ นวัตกรรรม LED ขนาด 95 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2 ปี 2567 ระยะที่ 3 ปี 2568 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 21-22 ลำดับ 4 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 หน้า 5 ลำดับ 1	เชิงปริมาณ ติดตั้งโคมไฟนวัตกรรรม LED ขนาด 95 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 1,000 ชุด ปี 2567 จำนวน 500 ชุด ปี 2568 จำนวน 500 ชุด ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน รายละเอียดตามจุดติดตั้ง ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เชิงคุณภาพ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน ได้รับประโยชน์ จากการสัญจรไปมา	3-4 มิ.ย. - ก.ย. 67		✓			7,855,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	7,855,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม) อนุมัติ เงินสะสม 23 เม.ย. 67	-	- ติดตั้งโคมไฟ นวัตกรรรม LED จำนวน 1,000 ชุด - ประชาชน ในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน ได้รับประโยชน์ จากการสัญจรไปมา จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คัน/วัน	- ช่วยประหยัดพลังงาน - ประชาชนในเขต เทศบาลฯ ได้รับความ ปลอดภัยในการสัญจรไปมา	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้างในระบบ กรมบัญชีกลาง
35	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และ เปลี่ยนท่อเหล็กหล่อ ภายใน ซอยสาธารณะ แยกจาก ซอยบ้านสวน - สุรณรงค์ 10 ข้างบ้านเลขที่ 22/26 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนบ้านสวนอุดม) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2566 หน้า 6 ลำดับ 1 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 6 ลำดับ 3	เชิงปริมาณ 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 26.00 เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับปรุง ปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม พร้อมเปลี่ยนท่อเหล็กหล่อใหม่ จำนวน 1 ผ่า 2. งานติดตั้งจราจร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 8.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เชิงคุณภาพ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับประโยชน์จากการสัญจรไปมา	3-4 มิ.ย. - ก.ย. 67		✓			84,000 (เงินรายได้)	84,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 10 อำนาจสภา	-	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนท่อเหล็ก หล่อ จำนวน 1 แห่ง - ติดตั้งจราจร จำนวน 1 แห่ง - ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับประโยชน์ จากการสัญจรไปมา จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คัน/วัน	เทศบาลเมือง ที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
36	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถกับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 1 ลำดับ 2 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 6 ลำดับ 4	ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถกับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ความยาวไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 ม.ย. - ก.ย. 67			✓	131,000 (เงินรายได้)	131,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 10 อำนาจสภาฯ	-	ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ระหว่างอาคารจอดรถกับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4
37	โครงการติดตั้งถังดักไขมัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 3 ลำดับ 4 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 6 ลำดับ 5	<u>เชิงปริมาณ</u> ติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 7 จุด มีรายละเอียด ดังนี้ - จุดที่ 1-6 มีขนาดความกว้าง 3.8 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.25 เมตร - จุดที่ 7 มีขนาดความกว้าง 4 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.25 เมตร โดยพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน <u>เชิงคุณภาพ</u> ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สะอาดน่าอยู่ และปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3-4 ม.ย. - ก.ย. 67		✓		85,000 (เงินรายได้)	85,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 10 อำนาจสภาฯ	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับการติดตั้งถังดักไขมัน 7 จุด	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักช่าง/ กองการศึกษา	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
38	โครงการรื้อถอนผู้เฒ่าและพระภิกษุ ถนอมพระยาสุริยา บริเวณหน้า ร้านอาแปะและแท่นเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียนตราษฎ์บำรุง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 1 ลำดับ 1 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 7 ลำดับ 6	รื้อถอนผู้เฒ่าและพระภิกษุ ถนอมพระยาสุริยา บริเวณหน้า ร้านอาแปะ จำนวน 1 ชุด และแท่นเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียนตราษฎ์บำรุง จำนวน 1 แท่น	4 ส.ค. - ก.ย. 67			✓		165,000 (เงินรายได้)	165,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 13/2567 อำนาจสภา	-	รื้อถอนผู้เฒ่าและพระภิกษุ จำนวน 1 ชุด และแท่นเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แท่น	ประชาชนที่สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 38 โครงการ				10	22	2	4	93,678,000	78,500,101	49,202,252				

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง

กลยุทธ์ : 2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เส้นคมนาคม การจราจร ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้มีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

2.2 แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก						
1	โครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำ น้ำประปา ภายในเขตสาธารณะ ข้างบ้านเลขที่ 22/19 (ข้างปั๊มน้ำมัน ศาลทักษิณ) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างคอก จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 1 ลำดับที่ 1 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567	- วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 552 เมตร	2-4 มี.ค. - ก.ค.67		✓		301,100 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 5 อำนาจสภา	-	ขยายเขตระบบ จ่ายน้ำ น้ำประปา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมี น้ำสะอาด ไว้ใช้อุปโภคบริโภค	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง
2	โครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำ น้ำประปาบริเวณภายในเขตสาธารณะ แยกจากซอยบ้านสวน 11 ซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2 ลำดับที่ 2 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567	- วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 (Class 100) ความยาว 97 เมตร	2-4 มี.ค. - ก.ค.67		✓		87,900 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 5 อำนาจสภา	-	ขยายเขตระบบ จ่ายน้ำ น้ำประปา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมี น้ำสะอาด ไว้ใช้อุปโภคบริโภค	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นวัตกรรมไฟฟ้า และระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 2) ถนนพระยาสุริยง จากคลองโพธิ์ยานนท์ ถึงสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง และถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 13 จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี	ปรับปรุงภูมิทัศน์ นวัตกรรมไฟฟ้า และระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 2) ถนนพระยาสุริยง จากคลองโพธิ์ยานนท์ ถึงสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง และถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 13 จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี	3-4 พ.ค. - ก.ย. 67		✓			36,500,000 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	36,500,000 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 8 อำนาจสภา	-	ปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ลงใต้ดิน เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนและปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ให้มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในเขต เทศบาล มีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และ เทศบาลมีภูมิทัศน์ ที่สวยงาม เป็น ระเบียบเรียบร้อย	สำนักงาน รับผิดชอบ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (รอเบิกจ่าย) ในส่วนขอเทศบาล
รวมแผนงานแต่ละและชุมชน ทั้งหมด 3 โครงการ				0	3	0	0	36,889,000	36,889,000	0				

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และผังเมือง

กลยุทธ์ : 2.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เส้นคมนาคม การจราจร ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้มีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
1	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจุดกลับรถ หลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5 ลำดับ 1 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 8 ลำดับ 1	ติดตั้งป้ายเตือนจุดกลับรถชนิด โซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45x75 ซม. พร้อมอุปกรณ์ยึด จำนวน 19 จุด 19 ป้าย รายละเอียดตามจุดติดตั้งป้ายเตือน จุดกลับรถพลังงานแสงอาทิตย์	4 ก.ค. - ก.ย. 67	✓			493,000 (เงินรายได้) 493,000 (เงินรายได้) งบประมาณ ครั้งที่ 10 อำนาจสภาฯ	-	-ติดตั้งป้ายเตือนจุดกลับรถ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน 19 จุด 19 ป้าย	ประชาชนที่สัญจรไปมา ได้รับความสะดวกเนื่องจาก มีป้ายจุดกลับรถแจ้งเตือน อย่างชัดเจนทั้งในเวลา กลางวันและเวลากลางคืน	งานเทศกิจ สำนักปลัดฯ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ทั้งหมด 1 โครงการ							493,000	493,000	0			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ : 3.1.1 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันภัยอันตรายที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น

3.1 แผนการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				สำเร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 28 ลำดับ 25 ผด.67 หน้า 27 ลำดับ 17	ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม เสาสัญญาณไฟกะพริบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ความหนา ไม่น้อยกว่า 4 มม. สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร เชื่อมแผ่นเพรทรีโคนเสา ปิดผาครอบหัวเสา ทาสีขาว-ดำ ดวงโคมสัญญาณไฟกะพริบแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. หลอด LED ไม่น้อยกว่า 120 หลอด จำนวน 19 จุด 19 ดวง รายละเอียดตามแบบแปลน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	2 ม.ค. - มี.ค.67	✓			496,000 (เงินรายได้)	496,000 (เงินรายได้)	-	ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 19 จุด 19 ดวง	ประชาชนที่สัญจรไปมา ปฏิบัติตามกฎจราจร ลดอุบัติเหตุและการสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน	งานเทคนิค สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการในช่วง ประกาศผู้ชนะ เพื่อจัดทำสัญญา
2	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-63 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 37 ลำดับ 1	ตั้งจุดตรวจ/บริการในช่วงเทศกาล สงกรานต์, เทศกาลปีใหม่ จำนวน 2 ครั้ง/ปี	1-3 ธ.ค.66 - เม.ย.67	✓			50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น) โอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 7 อำนาจนายก	15,800	-ประชาชนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยใน ช่วงเทศกาลร้อยละ 100	ประชาชนที่สัญจรไปมา ปฏิบัติตามกฎจราจรลด อุบัติเหตุและ การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน	สำนักปลัดฯ	
3	โครงการอบรมกฎหมาย จราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-63 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 37 ลำดับ 6	จัดโครงการอบรมกฎหมายจราจร ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน จำนวน 200 คน	3-4 พ.ค. - ก.ค.67		✓		100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น)	-	นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความรู้ เรื่องกฎหมายจราจร และเข้ารับการอบรม ร้อยละ 100	-นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความรู้ กฎหมายจราจร และลดอุบัติเหตุจาก จราจร -นักเรียนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความรู้ ในการป้องกันอุบัติเหตุ จากจราจร	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีมติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
4	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิง ขั้นต้นและการอพยพ หนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-61 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 37 ลำดับ 4	ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและ การอพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 20 โรงเรียน	3-4 พ.ค. - ส.ค.67	✓			120,000 (งบท้องถิ่น)	120,000 (งบท้องถิ่น) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 14/2567 อำนาจนายก	-	นักเรียนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ร้อยละ 100	นักเรียนและโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน มีความรู้ ในการดับเพลิงขั้นต้น	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างติดต่อกับ ประสานงานกับทาง โรงเรียน
5	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิง ขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-61 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 37 ลำดับ 3	ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับ ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับ จำนวน 47 ชุมชน	3-4 เม.ย. - ส.ค.67	✓			70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (งบท้องถิ่น)	-	ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น จำนวน 47 ชุมชน	ผู้นำชุมชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน มีความรู้ในการดับเพลิง ขั้นต้น	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร ยืนยันเงิน
6	โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-62 ลำดับ 3 ผด.67 หน้า 37 ลำดับ 5	จัดอบรมพนักงานดับเพลิงเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน	3 เม.ย. - มิ.ย.67		✓		150,000 (งบท้องถิ่น)	150,000 (งบท้องถิ่น)	-	พนักงานดับเพลิง เข้าร่วมโครงการ อบรมพนักงาน ดับเพลิง จำนวน 2 รุ่น	พนักงานดับเพลิง เกิดทักษะมีความรู้ ความชำนาญใน การดับเพลิงลดการ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4 ในเดือนสิงหาคม
7	โครงการอบรมการดับเพลิง ขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานเทศบาล เมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-62 ลำดับ 4 ผด.67 หน้า 37 ลำดับ 4	ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและ การอพยพหนีไฟให้แก่พนักงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 110 คน	3-4 พ.ค. - ส.ค.67		✓		100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 14/2567 อำนาจนายก	-	พนักงานเทศบาล เมืองบ้านสวนเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นต้นและ อพยพหนีไฟ ร้อยละ 100	พนักงานเทศบาลเมือง บ้านสวนมีความรู้ ในการดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน ทั้งหมด 7 โครงการ							1,086,000	1,086,000	15,800				

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ : 4.1.1 ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.1 แผนงานหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม 3/2565 หน้า 3 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 38 ลำดับ 1	- กำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบ	1-4 ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			15,000,000 (งบท้องถิ่น)	15,000,000 (งบท้องถิ่น)	13,016,340	ปริมาณขยะ มูลฝอย ถูกนำไป กำจัด ด้วยวิธี ที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 90	ขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้น ได้รับ การกำจัด ในวิธี ที่เหมาะสม ไม่ก่อปัญหาแลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
2	โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 2/2566 หน้า 12-13 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 38 ลำดับ 2	จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง บ้านสวน (บางส่วน)	1-4 ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			16,000,000 (งบรายได้อื่น)	16,000,000 (งบรายได้อื่น)	-	เก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาล เมืองบ้านสวน (บางส่วน) ร้อยละ 40 ของปริมาณขยะ มูลฝอยที่เกิดขึ้น	1. การให้บริการ สาธารณะด้านการเก็บ ขนขยะมูลฝอยเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการ อย่างทั่วถึง 2. ไม่มีขยะมูลฝอยตก ค้างและเกิดปัญหาข้อ ร้องเรียนเรื่องขยะ มูลฝอยน้อยลง	งานรักษา ความสะอาด สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	งวดที่ 10 (มีทั้งหมด 12 งวด)
3	โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ บริการประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-65 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 38 ลำดับ 3	- ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 1,000 ลิตร - ผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 10,000 ลิตร	2 ม.ค. - มี.ค.67	✓			30,000 (งบท้องถิ่น)	30,000 (งบท้องถิ่น)	30,000	- ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ชีวภาพ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - ผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	- ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ ในการรักษาความสะอาด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	งานรักษา ความสะอาด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
4	โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณการบริหารจัดการ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม 3/2565 หน้า 4 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 38 ลำดับ 4	- รับน้ำเสียจากหอรวบรวม น้ำเสียจากเทศบาลเมืองชลบุรี, เทศบาลเมืองบ้านสวน,เทศบาลตำบล บางทราย และเทศบาลตำบล เสม็ด ไม่เกินวันละ 22,500 ลูกบาศก์เมตร ก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	1-4 ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			1,200,000 (งบท้องถิ่น)	786,000 (งบท้องถิ่น)	786,000 (งบท้องถิ่น)	- อบจ. ชลบุรี ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ ในการบริหาร จัดการน้ำเสีย คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบ ประมาณ	- น้ำเสียจากบ้าน เรือน ของประชาชน หรือพื้นที่ ได้รับการ บำบัดน้ำเสียอย่างมี ประสิทธิภาพ - ปัญหาน้ำเสีย สร้างมลภาวะให้กับ สัตว์น้ำ ป่าชายเลน กลุ่มอาชีพประมง ได้รับการแก้ไข	สำนักช่าง	
5	โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-36 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 38 ลำดับ 5	- อบรมให้ความรู้แกนนำชุมชนหรือ นักเรียน จำนวน 200 คน	3-4 เม.ย. - ก.ย.67	✓			100,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	100,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	-	- แกนนำชุมชน หรือนักเรียน เข้าร่วมอบรมร้อยละ 90	- แกนนำชุมชนหรือ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมจัดการขยะ มูลฝอย	งานรักษา ความสะอาด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขออนุมัติโครงการ
6	โครงการเมืองบ้านสวน สต.โส ไล่ใจสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 4/2566 หน้า 8 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 39 ลำดับ 6	- อบรมให้ความรู้เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน/ครั้ง - จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ จำนวน 4 ครั้ง/ปี	1 พ.ย. - ธ.ค.66 2-4 มี.ค. - ก.ย.67	✓			110,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	110,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	51,800	- อบรมให้ความรู้ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร้อยละ 90 ต่อครั้ง - จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ สาธารณะร้อยละ 100	- เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ ต่อสุขภาพ - พื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ส่งผลดีต่อสุขภาพ	งานรักษา ความสะอาด สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ในขั้นตอน การดำเนินการ ครั้งที่ 3-4 (ครั้งที่ 2 กำหนด จัดโครงการ 3 เม.ย. 67
รวมแผนงานและชุมชนทั้งหมด 6 โครงการ				2	4	0	32,440,000	32,026,000	13,884,140				

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ : 4.1.1 ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
1	โครงการพัฒนาเครือข่าย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-70 ลำดับ 3 ผด.67 หน้า 40 ลำดับ 1	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่าย ประชาชน ทั่วไปและเยาวชนในเขตพื้นที่ จำนวน 150 คน/ปี	2-3 ม.ค. - มิ.ย.67	✓			60,000 (งบท้องถิ่น)	60,000 (งบท้องถิ่น)	55,980	- เครือข่ายด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - มีเครือข่ายด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 - เครือข่าย ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมมี ความพึงพอใจใน โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	- มีเครือข่ายด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น - เครือข่ายด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจ มีในการบริหาร สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	งานอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ เศรษฐกิจทางทะเล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-68 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 40 ลำดับ 2	- กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เศรษฐกิจทางทะเลสู่ชายฝั่ง จำนวน 10,000 ตัว - ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน	1-4 ค.ค.66 - ก.ย.67		✓		28,000 (งบท้องถิ่น)	28,000 (งบท้องถิ่น)	-	- สัตว์น้ำเศรษฐกิจ ทางทะเลได้รับ การปล่อยลงสู่ชายฝั่ง คิดเป็นร้อยละ 100 - ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญ ของทรัพยากร ทางทะเลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ประชาชนเข้าร่วม โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100	- ปริมาณสัตว์น้ำ ทางทะเลมีปริมาณ เพิ่มขึ้น - ประชาชนมีความรู้ และเกิดจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเล - ประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์/ ฟื้นฟูทรัพยากร ทางทะเลให้คง ความอุดมสมบูรณ์	งานอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา			ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ (ไตรมาส)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก	ยุติโครงการ							
3	โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 6/2566 หน้า 8-9 ลำดับ 1 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 29 ลำดับ 1	- อบรมให้ความรู้แก่ คณะทำงานเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 50 คน - คณะทำงานเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนเทศบาลเมืองบ้านสวน มีการจัดการประชุม จำนวน 2 ครั้งต่อปี	1-2 ต.ค.66 - มี.ค.67	✓					70,000 (งบท้องถิ่น)	70,000 (งบท้องถิ่น)	17,300	- ผู้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - มีการจัดการประชุม ร้อยละ 100	- เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้แนวทางในการพัฒนา เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและ ได้รับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน - ยกระดับเทศบาลเมือง บ้านสวนให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนสู่ระดับสากล	งานอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการประชุม ไตรมาส 4
4	โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-70 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 40 ลำดับ 4	- จัดนิทรรศการ รณรงค์ ด้านสิ่งแวดล้อม - จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน จำนวน 100 คน/ปี - กิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ จำนวน 100 ต้น/ปี	1-4 ต.ค.66 - ก.ย.67	✓					40,000 (งบท้องถิ่น)	40,000 (งบท้องถิ่น)	29,120	- เยาวชนและประชาชน ได้รับการอบรม ด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 100 - พันธุ์ไม้ที่ได้รับ การปลูกคิดเป็น ร้อยละ 80	- ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เทศบาลได้ รับการดูแลและคงสภาพ ความสมบูรณ์ไว้ตลอดไป	งานอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวมแผนงานภาษาต่างประเทศ ทั้งหมด 4 โครงการ										198,000	198,000	102,400			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ : 4.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการลดมลพิษ และขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานเป็นโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
1	โครงการลดมลพิษจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-65 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 41 ลำดับ 1	- อบรมผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 80 คน	2-3 ม.ค. - มิ.ย.67	✓				30,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	30,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	24,540	- ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดูแล สถานประกอบการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 80	- ลดปัญหาและ ผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนด้านมลพิษ จากสถานประกอบการ	งานอนามัย สิ่งแวดล้อม สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวมแผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 1 โครงการ														

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนากระบวนการจัดอัตรียตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ : 5.1.1 พัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง 6/2566 หน้า 12 ลำดับ 2 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 32 ลำดับ 3	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการ จัดงานวันเทศบาลปีละ 1 ครั้ง	3 เม.ย. - พ.ค.67	✓				150,000 (เงินรายได้)	150,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 10 อำนาจสภาฯ	37,950	จัดงานวันเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี	ผู้เข้าร่วมโครงการครบทั้งถึง บทบาทหน้าที่ของเทศบาล ต่อการอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน และเกิดความรัก สามัคคี มีขวัญและ กำลังใจที่ดีในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการต่อไป	สำนักปลัดฯ	
2	โครงการจัดหาทุนสถาบันหลัก ของชาติไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-72 ลำดับ 2 ผด.67 หน้า 42 ลำดับ 2	จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ งานพิธี และวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสต่างๆ ตลอดจน เกี่ยวกับงานส่งเสริมสนับสนุน นโยบายของรัฐ เพื่อให้ประชาชน ทุกครัวเรือน หน่วยงานและองค์กร ต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้มีส่วนร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	1-4 ค.ค.66 - ก.ย.67	✓				200,000 (งบท้องถิ่น)	200,000 (งบท้องถิ่น) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 14/2567 อำนาจนายก	105,000	จัดงานพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติ งานพิธี และวันสำคัญ ของชาติเนื่องใน โอกาสต่าง ๆ ตลอดจนเกี่ยวกับ งานส่งเสริมสนับสนุน นโยบายของรัฐ จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	1. ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความสำนึก รักและปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองบ้านสวน มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการที่แสดงออกถึง การยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 3. ประชาชนทุกครัวเรือน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองบ้านสวน มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ติดตามเผื่อระวังการกระทำ	สำนักปลัดฯ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ยังไม่	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ							
3	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 51-52 ลำดับ 1 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 หน้า 6 ลำดับ 1	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก สภาเทศบาลให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามจำนวนและภายในระยะเวลา ที่กำหนด	1-4 ค.ศ.66 - ก.ย.67		✓			500,000 (เงินรายได้)	500,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 7 อำนาจนายก	-	เทศบาลเมืองบ้านสวนมี ผู้บริหาร (1 คน) และ สมาชิกสภาเทศบาล (18คน) ครบถ้วนถูกต้อง ตามกฎหมาย กำหนด	เทศบาลมีผู้บริหารเข้ามา ทำหน้าที่บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เข้ามาทำหน้าที่เป็นฝ่าย นิติบัญญัติ	งานบริหารฯ สำนักปลัดฯ	ยังไม่มีประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง
4	โครงการอบรม "กฎหมายรู้" ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-73 ลำดับ 3 ผด.67 หน้า 42 ลำดับ 4	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ควรรู้ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2-4 มี.ค. - ก.ค.67	✓				50,000 (งบท้องถิ่น)	50,000 (งบท้องถิ่น)	49,950	ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจใน กฎหมายร้อยละ 80	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายที่ควรรู้และนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	สำนักปลัดฯ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
5	โครงการอบรมเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ป้องกัน การทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-73 ลำดับ 4 ผด.67 หน้า 42 ลำดับ 5	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามทุจริต ให้กับเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกัน การทุจริตเทศบาลเมืองบ้านสวน	2-4 มี.ค. - ก.ค.67	✓			90,000 (งบท้องถิ่น)	90,000 (งบท้องถิ่น)	89,800 (บาท)	ร้อยละของประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม	- เครือข่ายชุมชนมีพฤติกรรม ที่สุจริต โปร่งใส - เครือข่ายชุมชนมีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม อันมีนาค - ได้แนวทางในการประสาน ความร่วมมือเครือข่าย ภายในชุมชนในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ตรวจสอบการบริหารงาน ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	สำนักปลัดฯ	
6	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 42 ลำดับ 6	จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2-4 ม.ค. - ก.ย.67	✓			2,750,000 (เงินรายได้)	2,750,000 (เงินรายได้)	1,718,037	บุคลากรในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่ ได้รับการอบรมมากกว่า ร้อยละ 80	- บุคลากรในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวนมีการพัฒนา ทำให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความตระหนักรู้ ตระหนักคิด วิเคราะห์ และ นำมาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายโดยมุ่งเน้น ความถูกต้อง โปร่งใส และตอบสนองของประชาชน ผู้รับบริการ - บุคลากรในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน มีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อ องค์กรและเพื่อนร่วมงาน - บุคลากรในสังกัดเทศบาล	กองการ เจ้าหน้าที่	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ							
7	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 14 ลำดับที่ 1 ผด.67 หน้า 43 ลำดับที่ 7	ปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน และอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนาบุญ โดยมีการเสนอ ดังนี้ 1.งานเชื่อมต่อและปรับปรุงระบบโทรศัพท์ระหว่างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน และอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนาบุญ 2.งานเชื่อมต่อและปรับปรุงเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องนี้ระหว่างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน และอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนาบุญ 3.งานติดตั้งระบบสำรองไฟสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์	2-4 ม.ค. - ก.ย.67			✓		1,800,000 (เงินรายได้)	1,800,000 (เงินรายได้)	-	ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบโทรศัพท์ และระบบคอมพิวเตอร์ของอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านสวน และอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข และอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สถานธนาบุญ ให้อยู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านสวนและประชาชนที่มาใช้บริการสามารถใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบโทรศัพท์ และระบบคอมพิวเตอร์ได้ ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากจะต้องดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในเทศบาลเมือง
8	โครงการรายงานกิจการเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9-10 ลำดับที่ 1 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 20 ลำดับที่ 1	จัดทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1,500 เล่ม ดำเนินการจัดทำ 1 ครั้ง/ปี	1-2 พ.ย.66 - มี.ค.67	✓				500,000 (เงินรายได้)	500,000 (เงินรายได้)	447,000	จัดทำรายงานกิจการ จำนวน 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	ประชาชนได้รับทราบ ผลการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน โดยทั่วกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลและประชาชน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
9	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-74 ลำดับ 36 ผด.67 หน้า 43 ลำดับ 9	จ้างจัดทำรายงานผลการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านสวน	3-4 ม.ค. - ก.ย.67			✓		100,000 (งบท้องถิ่น)	100,000 (งบท้องถิ่น โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 8 อำนาจสภาฯ	-	รายงานผลการศึกษาที่ แสดงข้อมูลทั้งสี่ถึง ความสำเร็จของตัวชี้วัด เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ ของเทศบาล	สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล เมืองบ้านสวน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
10	โครงการสร้างบ้านสวนสู่ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-76 ลำดับ 10 ผด.67 หน้า 43 ลำดับ 10	จัดทำเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบปฏิทิน ชนิดแขวน จำนวนครั้งละ 20,000 ฉบับ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. - ธ.ค.66	✓				500,000 (งบท้องถิ่น)	400,000 (งบท้องถิ่น โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 8 อำนาจสภาฯ	ประชาชนได้รับ ปฏิทินแขวนทั้งหมด 20,000 ฉบับ	ประชาชนนำปฏิทินแขวน ไปใช้ประดับตามบ้านเรือน อย่างต่อเนื่องสถาบัน พระมหากษัตริย์และโพธิ์ถึง การดำเนินงานของเทศบาล ตามช่วงระยะเวลา 1 ปี อย่างคุ้มค่าที่สุด	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		
11	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2566 หน้า 10-11 ลำดับ 1 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 31 ลำดับ 2	จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่ คณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนส่วน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ก.พ. - มี.ค.67	✓				400,000 (เงินรายได้)	400,000 (เงินรายได้ โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 9 อำนาจนายก	291,755	-ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และ มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น การติดตาม ห้วงถิ่น การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	-ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และมีวิสัยทัศน์และมุมมอง ที่สามารถนำมาประยุกต์ ใช้กับการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นและ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
12	โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการบริหารงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า 6 ลำดับ 1 ผด.67 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 หน้า 30 ลำดับ 1	จัดอบรมเกี่ยวกับหลักการบริหารปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ กฎหมายต่างให้แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง/ปี	2 ม.ค. - มี.ค.67	✓				73,000 (เงินรายได้)	73,000 (เงินรายได้)	54,395	เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่มีศักยภาพใน การปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	บุคลากรของเทศบาล เมืองบ้านสวน ที่ปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สำนักคลัง	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก							
13	โครงการพัฒนาระบบ บริหารงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office Pro Smart Sign) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 2 ลำดับ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 1 ลำดับ 1	พัฒนาโปรแกรมระบบบริหาร งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office Pro Smart Sign) จำนวน 1 ระบบ รวมเป็นเงิน 69,000 บาทโดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ - พัฒนาในรูปแบบ Web Application - พัฒนาโดยใช้ Open Source แบบ PHP และฐานข้อมูล MySQL - สามารถเรียกใช้งานผ่านโปรแกรม เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ต่างๆ เช่น google chrome , firefox ,internet explorer ,Safari โดยพัฒนาให้ใช้งานผ่าน google chrome เป็นหลัก - มีระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมและครบถ้วน	1-2 ธ.ค.66 - มี.ค. 67	✓				69,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 2 อำนาจสภาฯ	69,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 2 อำนาจสภาฯ	69,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 2 อำนาจสภาฯ	เทศบาลมีโปรแกรมระบบ บริหารงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office Pro Smart Sign) จำนวน 1 ระบบ	- ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับการอำนวยความสะดวก จากการพัฒนาระบบ บริหารงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office Pro Smart Sign)	สำนักปลัด เทศบาล	
14	โครงการพัฒนาระบบ ให้บริการประชาชน One Stop Service ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 1-2 ลำดับ 1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 2 ลำดับ 2	พัฒนาโปรแกรมระบบให้บริการประชาชน One Stop Service จำนวน 1 ระบบ รวมเป็นเงิน 69,000 บาท โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ - พัฒนาในรูปแบบ Web Application - พัฒนาโดยใช้ One Source แบบ PHP - สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบน อุปกรณ์เคลื่อนที่ - สามารถเรียกใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บ เบราว์เซอร์ (Web Browser) ต่างๆ โดย พัฒนาให้ใช้งานผ่าน Google Chrome เป็นหลัก - จัดทำ Line Official Account ของ หน่วยงาน และจัดทำบัญชีเมนู	1-3 พ.ย. 66 - เม.ย. 67	✓				69,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 5 อำนาจสภาฯ	69,000 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 5 อำนาจสภาฯ	69,000 (เงินรายได้) โอนเงิน One Stop Service จำนวน 1 ระบบ	เทศบาลมีโปรแกรมระบบ ให้บริการประชาชน One Stop Service จำนวน 1 ระบบ	- ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีช่องทางในการแจ้ง คำร้องขอรับบริการสาธารณะ และเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ต่อเทศบาล - เทศบาลมีเครื่องมือ ในการบริหารจัดการ คำร้องและบริการสาธารณะ ของประชาชน	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
		เพื่อเชื่อมต่อกับระบบในการแจ้ง คำร้องและติดตามการดำเนินการ -จัดทำ Line Notify สำหรับแจ้ง เตือนเมื่อมีคำร้องสำนัก/กอง ละ 1 กลุ่ม											
15	โครงการปรับปรุงจุดประชาสัมพันธ์ และศูนย์ One Stop Service สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี บริเวณโถง ชั้น 1 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2566 หน้า 15 ลำดับ 5 ผด.67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 ลำดับ 3	ปรับปรุงจุดประชาสัมพันธ์ และศูนย์ One Stop Service โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.ออกแบบจัดวางพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 2.ออกแบบจัดวางพื้นที่ One Stop Service 3.ออกแบบผนังส่วนโถงต้อนรับ 4.ออกแบบตู้โชว์ 2 ฟัง ทางเดิน สำนักงานเทศบาลฯ 5.เปลี่ยนประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ 3 ชุด 6.ติดตั้งป้ายหน้าสำนักงานเทศบาล เมืองบ้านสวน 7.ออกแบบผ้าเตทาน 8.งานปรับปรุงจุดประชาสัมพันธ์และศูนย์ One Stop Service พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เมืองบ้านสวน	2-4 มี.ค. - ก.ย. 67	✓			1,020,000 (เงินรายได้)	1,020,000 (เงินรายได้)	930,000	ปรับปรุงจุดประชาสัมพันธ์ และศูนย์ One Stop Service จำนวน 1 แห่ง	1.ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน ได้มีสถานที่ที่เป็นศูนย์ บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในการแจ้งคำร้อง การขอรับบริการ สาธารณะและแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียนต่อเทศบาลฯ 2.ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวน ได้มีสถานที่ที่สามารถ ติดตามสถานะการขอรับบริการ ของประชาชนตามที่ได้แจ้งร้องทุกข์/ ร้องเรียนต่อเทศบาลฯไว้ได้ 3.ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง บ้านสวนสามารถแจ้งคำร้อง/ ขอรับบริการสาธารณะ และแจ้ง เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อ เทศบาลฯ ได้อย่างรวดเร็ว	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ							
16	โครงการปรับปรุงระบบสายไฟและระบบสายสัญญาณเสียงภายในอาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน	ปรับปรุงระบบสายไฟและสายสัญญาณเสียงภายในอาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 445.00 ตารางเมตร 1. ติดตั้งตู้จ่ายไฟ 2500w 2. Digital Power Amplifier 4x1500w 3. Network system Router 4. network Cable 5. Speaker Coloumn Full Range Multi-function Lineare 8x3" (white) 6. สายไฟและสายสัญญาณเสียง ปลั๊กแจ็ค 7. รีโมทคอนโทรลเปิดปิดลำโพง 8. รีโมทคอนโทรลเปิดปิดระบบไฟ 9. ค่าบริการปรับแต่งระบบเสียง	4 ก.ค. - ก.ย. 67			✓	1,464,900 (เงินรายได้)	1,464,900 (เงินรายได้) โอนเงิน งบประมาณ ครั้งที่ 10 อำนาจสภา	-	ปรับปรุงระบบสายไฟและระบบสายสัญญาณเสียงภายในอาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการศาลาประชาคมอย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน	สำนักปลัดฯ	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 16 โครงการ				11	1	4	0	9,735,900	9,635,900	4,261,887			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนากระบวนการภาครัฐจัดจรรยาบรรณหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ : 5.1.1 พัฒนาระบบราชการและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (Outputs)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ (Outcomes)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ยกเลิก จัดโครงการ							
1	โครงการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 14-15 ลำดับ 1 ผด.67 หน้า 44 ลำดับ 1	- หน่วยบริการ หน่วยงาน สาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ได้รับการสนับสนุน การจัดทำโครงการกิจกรรม - มืองค์กร/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนฯ - อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการกองทุนฯ และ เครือข่ายด้านสุขภาพ จำนวน 40 คน	1-4 ต.ค.66 - ก.ย.67	✓			400,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	400,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	-	- โครงการที่ได้รับการอนุมัติ และสนับสนุนเงินให้ดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ โครงการทั้งหมด - มืองค์กร/หน่วยงาน เข้าศึกษา ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนฯ - คณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมอบรม/แลกเปลี่ยน เรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	- การดำเนินงานบริหารจัดการ กองทุนฯมีประสิทธิภาพส่งผลให้การ ดูแลประชาชนเป็นไปอย่างครอบคลุม ทุกพื้นที่ - กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองบ้านสวนสามารถเป็นกองทุน ต้นแบบให้แก่กองทุนอื่นๆได้ - คณะกรรมการกองทุนฯมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานและ บริหารจัดการกองทุนฯอย่างมี ประสิทธิภาพ	งานกองทุน หลักประกัน สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	การดำเนินงาน ตามแผน
รวมแผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 1 โครงการ								400,000	0				

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)

สำนักงานสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
1	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกขยะ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูง ไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ จำนวน 5 คัน คันละ 2,500,000 บาท	1-3 ธ.ค.66 - มิ.ย.67		✓			5,000,000 (เงินรายได้/ เงินอุดหนุน)	5,000,000 (เงินรายได้/ เงินอุดหนุน)	-	งานรักษาความสะอาด สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะและ กำหนดราคากลาง
2	แผนงานเคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบยกท้าย ติดตั้งเครื่องไฮดรอลิคชนิดพับเก็บได้ พร้อมอุปกรณ์สับขยะครบชุด จำนวน 1 คัน	1-3 ธ.ค.66 - ก.ย.67		✓			3,800,000 (เงินรายได้)	3,800,000 (เงินรายได้)	-	งานรักษาความสะอาด สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กำหนดราคากลาง	อยู่ระหว่างกำหนด คุณลักษณะและ กำหนดราคากลาง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

กองสวัสดิการสังคม

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
1	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ผด.67 แก้ไข ครรที 2/2567 หน้า 21 ลำดับที่ 1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแเค็บ จำนวน 1 คัน	1-3 ธ.ค.66 - พ.ค.67	✓				850,000 (เงินรายได้)	850,000 (เงินรายได้)	849,500	กองสวัสดิการสังคม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)

กองการศึกษา

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
1	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัฒนาดัดแปลง จำนวน 13 ตัว ติดตั้งที่อาคารอเนกประสงค์ ในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน	2-3 มี.ค. - พ.ค. 67	✓				46,000 (เงินรายได้)	46,000 (เงินรายได้)	46,000 (บาท)	กองการศึกษา	
2	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ แบบหยดน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,200 บาท (ติดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2)	3 เม.ย. - มิ.ย. 67	✓				34,400 (เงินรายได้)	34,400 (เงินรายได้)	34,400	กองการศึกษา	
3	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,900 บาท วิทยาคาร) 3 เครื่อง (เครื่อง)	4 ก.ค. - ก.ย. 67			✓		199,200 (เงินรายได้)	199,200 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
4	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด สำหรับอาคารอเนกประสงค์ภายในร่ม เทศบาลเมืองบ้านสวน	4 ก.ค. - ก.ย. 67			✓		300,000 (เงินรายได้)	300,000 (เงินรายได้)	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์ จำนวน 1 ชุด	2-3 ม.ค. - มิ.ย. 67	✓				6,700 (เงินรายได้)	6,700 (เงินรายได้)	6,700	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)

สำนักปลัดเทศบาล

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง (ติดตั้งที่ สำนักปลัดเทศบาลสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน)	3-4 ม.ย. - ก.ย. 67	✓				6,000 (เงินรายได้)	6,000 (เงินรายได้)	-	งานบริหารฯ สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) (รายการที่ได้เงิน)

กองการศึกษา

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ตามแผน (บาท)	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ครุภัณฑ์กีฬา	ตู้รับไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ติดตั้งที่อาคารออกกำลังกายในเทศบาลเมืองบ้านสวน	1-2 ธ.ค.66 - มี.ค.67	✓				479,400 (เงินรายได้)	479,400 (เงินรายได้)	479,400 (บาท)	กองการศึกษา	
2	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์สนาม	เครื่องเล่นสนามพร้อมพื้นที่หญ้าเทียม จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน 2	2-3 ม.ค. - มี.ย.67	✓				199,300 (เงินรายได้)	199,300 (เงินรายได้)	199,300 (บาท)	กองการศึกษา	