



ประกาศเทศบาลนครบ้านสวน

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๔

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและเป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลนครบ้านสวน นับแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.bansuan.go.th หากต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลนครบ้านสวน สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อนำมาพิจารณาทบทวนการวางแผนและปรับปรุงการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไปอย่างยั่งยืน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายฉัตรชัย อังลิ้ม)

นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล โทร. ๔๑๑๓

ที่ กยง ๙๘๖/๒๕๖๘ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ -
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคม ของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน ได้ประชุม ในวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้รวบรวมเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ประชาชนต้องการให้เทศบาลนครบ้านสวนมีการจัดการ เรื่องการจัดเก็บขยะในเขต เทศบาลนครบ้านสวน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และทั่วถึง และเพิ่มจุดวางถังขยะเพิ่มขึ้น

๒. ประชาชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน สอบถาม ความคืบหน้าของโครงการศูนย์พักพิง และการประสานงานกับปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ จึงขอส่งผลการเสนอความเห็นในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล นครบ้านสวน ข้างต้น และเอกสารแนบท้าย มายังนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน เพื่อแจ้งสภาเทศบาลนคร บ้านสวน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน ตามระเบียบฯ ต่อไป

ความเห็นนายกเทศมนตรีนครบ้านสวน

นายชลทวี มั่นทะติ
(นายกเทศมนตรี นครบ้านสวน)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน

นายฉัตรชัย อังลิ้ม
นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน

สารบัญ

	หน้า
1.ส่วนที่ 1 บทนำ	1-8
2.ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	9-13
3.ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	14-25
4.ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ	26-28
5.สรุปผลการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1-4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 30 กันยายน พ.ศ. 2568)	1-5 29-33
6.รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 1-4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 30 กันยายน พ.ศ. 2568)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	34-59
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	60-79
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ	80-103
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่	104-108
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution)	109-111
7.บัญชีครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	112-123
8.งบประมาณอื่นๆ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	124-136

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีนครบ้านสวนประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลนครบ้านสวนใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลนครบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวนจึงเป็นการติดตามผล ที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.1.1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลนครบ้านสวนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.1.2) ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวนตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.1.3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.1.4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลนครบ้านสวนว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลนครบ้านสวน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเทศบาลนครบ้านสวนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวนโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.2.1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวนซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

1.2.2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

1.2.3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลนครบ้านสวน

1.2.4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลนครบ้านสวน

1.2.5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลนครบ้านสวนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

1.2.6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

1.3.1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.3.2) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลนครบ้านสวน

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

1.3.3) การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวน ดังนี้

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช่ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


(4) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลนครบ้านสวน

(5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลนครบ้านสวน ในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

(6) รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลพร้อมเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครบ้านสวนต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(7) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครบ้านสวนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล



1.4 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวนมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลนครบ้านสวน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวนให้ประชาชนในเทศบาลนครบ้านสวนทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

1.5 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and Evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลนครบ้านสวนรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1.5.1) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) กำหนดกรอบเวลา (Time & TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1.1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

1.2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

1.3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครบ้านสวน

(3) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลนครบ้านสวนมาปฏิบัติงาน

(4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(6) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(7) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลนครบ้านสวนทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

1.5.2) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวนกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

1.2) เครื่องมือ

1.3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2.2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลนครบ้านสวนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

1.5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or

semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครบ้านสวนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

3.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเทศบาลนครบ้านสวน

(4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลนครบ้านสวนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวน จะมีการบันทึกการสำรวจ และ ทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครบ้านสวน

1.6 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๑ ระหว่าง ดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ การดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรม สาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่าง ทันทั่วถึง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.6.3 ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1.6.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับ จากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

1.6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.6.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลนครบ้านสวนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลนครบ้านสวนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลนครบ้านสวน

1.6.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลนครบ้านสวน ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

1.6.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบ้านสวน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution)

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบ้านสวน ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.2.1 จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 193 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทั้งหมด 87 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง ทั้งหมด 37 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ทั้งหมด 53 โครงการ


ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ทั้งหมด 13 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution) ทั้งหมด 3 โครงการ

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.3.1 เป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (นำข้อมูลมาจากการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 302,017,948 บาท

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีผลกระทบเล็กน้อย		จำนวนโครงการทั้งหมด
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	63	72.41	4	4.59	1	1.15	19	21.84	87
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	11	29.73	14	37.84	0	0	12	32.43	37
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ	50	94.34	1	1.87	0	0	2	3.77	53
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่	9	69.23	0	0	0	0	4	30.77	13
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution)	0	0	0	0	0	0	3	100	3
รวมทั้งหมด	133	68.91	19	9.84	1	0.52	40	20.73	193



1.4 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

1.4.1 กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลนครบ้านสวนกำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับของเทศบาลนครบ้านสวน	16 กันยายน 2568
2	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
3	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีนครบ้านสวนเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568
4	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ภายในเดือนธันวาคม 2568
5	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลนครบ้านสวนเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม 2568 ถึง มกราคม 2569

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของเทศบาลบ้านสวนโดยเฉพาะการประชุมสภาเทศบาลนครบ้านสวนซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับหัวเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของเทศบาลนครบ้านสวนก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

1.5 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

1.5.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

1.5.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวนผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

1.5.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของของเทศบาลนครบ้านสวนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวนเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน

1.5.4 การสำรวจ (surveys) สำหรับเทศบาลนครบ้านสวน หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวนจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

1.5.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ของ เทศบาลนครบ้านสวน

1.6 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลนครบ้านสวน(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น
2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวน
3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลนครบ้านสวน
4. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะของเทศบาลนครบ้านสวน
5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบ้านสวน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

(Smart City Solution)

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ในส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2.1 ด้านกายภาพเป็นข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ

1.2.2 ด้านการเมือง/การปกครอง

ได้แก่ 1) เขตการปกครอง 2) การเลือกตั้ง 3) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.3 สภาพทางสังคม

ได้แก่ 1) การศึกษา 2) สาธารณสุข 3) อาชญากรรม 4) ยาเสพติด 5) การสังคมสงเคราะห์ 6) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.4 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ได้แก่ 1) การนับถือศาสนา 2) ประเพณีและงานประจำปี 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 4) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 5) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.5 ระบบบริการพื้นฐาน

ได้แก่ 1) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 2) การไฟฟ้า 3) การประปา 4) โทรศัพท์ 5) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 6) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.6 ระบบเศรษฐกิจ

ได้แก่ 1) การเกษตร 2) การประมง 3) การปศุสัตว์ 4) การบริการ
5) การท่องเที่ยว 6) อุตสาหกรรม 7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 8) แรงงาน
9) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.7 ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้แก่ 1) น้ำ 2) ป่าไม้ 3) ภูเขา 4) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5) อื่น ๆ (ถ้ามี)

1.2.8 อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

2.1.1 การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบ้านสวน
(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลนครบ้านสวนในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20.00
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	19.93
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย	60	59.71
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)	(5)	5.00
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	5.00
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(5)	5.00
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5.00
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	5.00
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5.00
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	5.00
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.93
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	5.00
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.93
3.11 แผนงาน	(5)	4.93
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.93
รวมคะแนน	100	99.64

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลนครบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้คะแนนร้อยละ 99.64 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

3.1.1 การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบ้านสวนในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.80
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.70
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.80
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.90
5. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	29.90
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5.00
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับโครงการ	5	5.00
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4.93
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	5.00
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	5.00
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5	5.00
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	34.80
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5	5.00
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	5	5.00
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	5	5.00

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ สุขภาวะ	5	5.00
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	5	4.93
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	4.93
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการบริหารจัดการน้ำ	5	5.00
รวม	100	98.90

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่า เทศบาลนครบ้านสวน ได้คะแนนร้อยละ 98.90 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(questionnaire) จำนวน 398 คน โดยสุ่มตัวอย่างประชากรตามสูตรทางวิชาการของ ทาโร่ ยามาเน่ แบ่งสุ่มตามจำนวนประชากรตัวอย่าง แยกตามหมู่และตำบล ซึ่ง เทศบาลนครบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เช่น

$$\begin{aligned} \text{ตัวอย่างคำนวณ } n &= \frac{N}{1+Ne^2} \\ n &= \frac{68,742}{1+(68,742 \times 0.05 \times 0.05)} \\ n &= 398 \end{aligned}$$

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละ เพศของประเภทกลุ่มตัวอย่าง

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	86	21.61
หญิง	312	78.39
รวม	398	100

จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 398 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 86 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.61 และ เพศหญิง จำนวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78.39

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละ กลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่ม	จำนวน	ร้อยละ
ชุมชน	358	89.95
คณะกรรมการฯ	14	3.52
สถานศึกษา	2	0.50
รัฐวิสาหกิจ	2	0.50
กลุ่มประชาสังคม	22	5.53
รวม	398	100

จากตารางที่ 2 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 398 คน กลุ่มที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ กลุ่มชุมชน จำนวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 89.95 และกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ กลุ่มสถานศึกษา และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละ อายุของกลุ่มตัวอย่าง

ช่วงอายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี	1	0.25
20-30 ปี	8	2.01
31-40 ปี	22	5.53
41-50 ปี	42	10.55
51-60 ปี	89	22.36
มากกว่า 60 ปี	236	59.30
รวม	398	100

จากตารางที่ 3 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 398 คน ช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ อายุ มากกว่า 60 ปี จำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 และช่วงอายุที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละ การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง

ระดับการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	147	36.93
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	119	29.90
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	37	9.30
ปริญญาตรี	72	18.09
สูงกว่าปริญญาตรี	17	4.27
อื่น ๆ	6	1.51
รวม	398	100

จากตารางที่ 4 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 398 คน ระดับการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ระดับประถมศึกษา จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.93 และระดับการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ ระดับอื่นๆ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.51

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละ อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง

อาชีพหลัก	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ	9	2.26
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	10	2.51
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	166	41.71
รับจ้าง	65	16.33
นักเรียน/นักศึกษา	2	0.50
เกษตรกร	6	1.51
อื่น ๆ	140	35.18
รวม	398	100

หมายเหตุ กลุ่ม อื่นๆ คือ อาชีพแม่บ้านและข้าราชการบำนาญ

จากตารางที่ 5 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 398 คน อาชีพที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.71 อาชีพที่ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด คือ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50

3.2 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยเครื่องมือของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) กำหนดเกณฑ์ในการตอบด้วยวิธีให้ค่าน้ำหนักคะแนน 5 ระดับ ดังนี้

การวิเคราะห์ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น หรือ การแจกแจงความถี่

$$\begin{aligned}
 \text{ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น} &= \frac{\text{คะแนนสูงสุด} - \text{คะแนนต่ำสุด}}{\text{จำนวนชั้นที่ต้องการ}} \\
 &= \frac{5 - 1}{5} \\
 &= 0.80
 \end{aligned}$$

ดังนั้น จึงได้เกณฑ์ในการแปลผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลนครบ้านสวน

- 4.21 – 5.00 ระดับความพึงใจมากที่สุด
3.41 – 4.20 ระดับความพึงใจมาก
2.61 – 3.40 ระดับความพึงใจปานกลาง
1.81 – 2.60 ระดับความพึงใจน้อย
1.00 – 1.80 ระดับความพึงใจน้อยที่สุด

ตารางที่ 6 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบ้านสวน ภาพรวม

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้รับ	การแปรผล
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ เสนอโครงการ / กิจกรรม	5	4.03	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ / กิจกรรม	5	3.98	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ / กิจกรรม	5	4.03	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	5	3.98	พอใจมาก
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ ดำเนินโครงการ / กิจกรรม	5	3.96	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	5	4.01	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	5	4.01	พอใจมาก
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความ ต้องการของประชาชน	5	3.98	พอใจมาก
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน โครงการ / กิจกรรม	5	3.97	พอใจมาก
รวม		3.99	พอใจมาก

ตารางที่ 7 แสดงระดับความพึงพอใจของยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มีทั้งหมด 87 โครงการ พบว่าความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบ้านสวน ในการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ จากข้อที่ 1 – 8 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 3.98 คะแนน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้รับ	การแปลผล
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	5	3.98	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	5	3.99	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	5	3.99	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	5	4.01	พอใจมาก
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	5	3.96	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	5	3.97	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	5	3.96	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	5	4.02	พอใจมาก
รวม		3.98	พอใจมาก

ตารางที่ 8 แสดงระดับความพึงพอใจของยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง มีทั้งหมด 37 โครงการ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบ้านสวน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ จากข้อที่ 1 – 8 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.00 คะแนน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้รับ	การแปลผล
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	5	4.05	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	5	3.99	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	5	3.93	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	5	3.99	พอใจมาก
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	5	3.98	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	5	4.00	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	5	4.06	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	5	4.02	พอใจมาก
รวม		4.00	พอใจมาก

ตารางที่ 9 แสดงระดับความพึงพอใจของยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ มีทั้งหมด 53 โครงการ พบว่า ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครบ้านสวน ในการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน จากข้อที่ 1 – 8 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.01 คะแนน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้รับ	การแปลผล
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	5	4.03	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	5	4.02	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	5	3.96	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	5	4.01	พอใจมาก
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	5	4.01	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	5	4.02	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	5	3.98	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	5	4.01	พอใจมาก
รวม		4.01	พอใจมาก

ตารางที่ 10 แสดงระดับความพึงพอใจของยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ มีทั้งหมด 13 โครงการ พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครบ้านสวน ในการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน จากข้อที่ 1 – 8 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.00 คะแนน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้รับ	การแปลผล
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	5	4.04	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	5	4.00	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	5	4.00	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	5	3.95	พอใจมาก
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	5	3.99	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	5	4.01	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	5	4.02	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	5	4.03	พอใจมาก
รวม		4.00	พอใจมาก

ตารางที่ 11 แสดงระดับความพึงพอใจของยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution) มีทั้งหมด 3 โครงการ พบว่า ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครบ้านสวน ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution) โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน จากข้อที่ 1 – 8 มีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 3.96 คะแนน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก

ความพึงพอใจ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้รับ	ระดับความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม	5	3.99	พอใจมาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	5	3.96	พอใจมาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	5	3.94	พอใจมาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	5	3.91	พอใจมาก
5) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	5	3.94	พอใจมาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	5	3.99	พอใจมาก
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	5	3.97	พอใจมาก
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	5	3.99	พอใจมาก
รวม		3.96	พอใจมาก

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และขอเสนอแนะ

เลขชุด	ข้อเสนอแนะ
ชุดที่ 20	ควรมีการมุ่งเน้นเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต และมีการสนับสนุนการเรียนรู้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ และหุ่นยนต์ การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม
ชุดที่ 21	ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้โดยทั่วถึงกัน ประเมินไปโดยไม่รู้ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ทำได้จริง เพอร์เซนต์เทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีการได้รับบริการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึงกัน
ชุดที่ 23	เห็นควรให้ความรู้แก่แม่บ้านเกษตรกรให้หลากหลายอาชีพนอกเหนือจากที่เคยได้รับการเรียนรู้ (เพิ่มขึ้น)
ชุดที่ 34	1. น้ำดื่มไม่มีแจกตอนประชุม 2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรปรับตามอัตราผลประโยชน์การรายได้ของเทศบาลนครบ้านสวนในแต่ละปีโดยขั้นต่ำต่ำกว่าที่ระเบียบกำหนด
ชุดที่ 36	ดีค่ะ กับการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ สู่การพัฒนาที่ดีขึ้น พร้อมจะเรียนรู้ไปสู่การพัฒนากับเทศบาลนครบ้านสวน
ชุดที่ 40	อยากให้มีเสียงตามสายในชุมชน และมีกล้องวงจรปิดในชุมชน ขอয়สุรณรงค์ 10
ชุดที่ 49	ขอให้มีสนามเบดมินตันของเทศบาลนครบ้านสวน ออกกำลังเพื่อสุขภาพของประชาชน
ชุดที่ 59	ไม่มีที่ทิ้งขยะ จุดที่เคยทิ้งได้ตอนนี้ก็ทิ้งไม่ได้ และก็ไม่ได้ตั้งจุดใหม่ให้ เก็บถังขยะไปหมด แล้วจะชาวบ้านทิ้งขยะที่ไหนคะ
ชุดที่ 63	อยากให้จัดกิจกรรมเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา / มีเหมือนเดิมทุกอย่าง
ชุดที่ 64	ขอให้ชมรมคนพิการเหมือนเดิมและกิจกรรมเหมือนเดิมทุกอย่าง
ชุดที่ 75	1. เสียงตามสายควรเปิดเวลาช่วงกลางวันมากกว่า 2. ไม่กลบฝาท่อให้ 3. ซ่อมถนนบ่อยไป 4. อยากให้บริหารพวกนั่งเล่นเพลินบริเวณสะพานชลมารค์ 5. มีรถบรรทุกผ่านบ่อยทำให้ถนนซ่อมบ่อยไป 6. อยากให้ประสานเกี่ยวกับพวกเด็กแว้นและรถแต่งชอบขับเสียงดังในเวลากลางคืน
ชุดที่ 79	กล้องวงจรปิดไม่สามารถดูได้
ชุดที่ 83	เรื่องถนนบริเวณบ้านสวนอุดม ท่อน้ำขรุขระ ท่อรถมอเตอร์ไซด์ดัง
ชุดที่ 84	ปาร์กร้างบังวิสัยทัศน์ในการขับรถบริเวณซอยหลังสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ชุดที่ 85	ต้องการจุดทิ้งขยะเพิ่ม
ชุดที่ 89	คนในพื้นที่ขับรถเร็ว ชอบจอดรถบริเวณทางโค้ง
ชุดที่ 92	รถขยะมาเก็บบ้างไม่มาเก็บบ้าง
ชุดที่ 97	บริเวณที่ทิ้งขยะดูไม่ค่อยเป็นระเบียบ ไม่มีประธานชุมชนมาคอยดูแลใส่ใจ
ชุดที่ 98	ข่าวสารจากชุมชนน้อยมาก ประธานชุมชนไม่ได้ดูแลประสานงานและกล้องวงจรปิดใช้ไม่ได้หลายจุด
ชุดที่ 99	ที่จอดรถบางจุดมีการจับจองเป็นที่ส่วนตัว มีการปลูกฝังในที่ที่ไม่ใช่ของตนเอง

เลขชุด	ข้อเสนอแนะ
ชุดที่ 101	พื้นที่อาศัยต่ำกว่าพื้นถนนทำให้น้ำท่วม
ชุดที่ 102	ถนน ฝนตกน้ำท่วม
ชุดที่ 104	ซ่อมแซมถนนเพิ่มเป็นหลุม
ชุดที่ 106	มีแอ่งน้ำขังส่งกลิ่นเหม็น
ชุดที่ 110	ไฟกระพริบแจ้งเตือนให้ระวังช่วงสี่แยกป้องกันอุบัติเหตุ
ชุดที่ 112	1. น้ำระบายไม่ทัน ทำให้น้ำท่วม 2. เด็กแว้นเยอะ ก่อความวุ่นวายเสียงดังรบกวน
ชุดที่ 117	อยากให้มีไฟสว่างเพิ่ม ชุมชนเนินยายวาส มีเหตุขโมย
ชุดที่ 118	เรื่องการจัดการขยะ ในเรื่องของบิลค่าเก็บขยะ และเรื่องกล้อง CCTV
ชุดที่ 119	1. ถนนซอยเขาหน้า้อยตะแกรงปิดฝาท่อควรปรับระดับให้เสมอกัน อันตรายต่อการสัญจร 2. อยากให้มีป้ายเตือนชะลอความเร็ว รถชนบ่อย เพราะบริเวณนี้มีเนิน
ชุดที่ 120	เรื่องท่อระบายน้ำ ส่งกลิ่นเหม็น
ชุดที่ 121	เขาหน้า้อยหน้าโรงเรียนตำรวจ ขยะเวลาฝนตกไหลมารวมกันที่ท่อทำให้ท่ออุดตัน น้ำไม่ระบายท่วมบ้าน (ระดับหน้าแข้ง)
ชุดที่ 126	น้ำท่วมหน้าศูนย์ฝึกอบรมฯ ระบายน้ำช้า น้ำเข้าบ้าน และขอป้ายชะลอความเร็วรถ
ชุดที่ 130	ขอขึ้นชมพนักงานกวาดขยะ ขยันกวาดมาก
ชุดที่ 132	อยากให้แจกข่าวสารประชาชน
ชุดที่ 144	1. ไม่มีที่ทิ้งขยะ 2. กล้องวงจรปิดใช้ไม่ได้ ตรงบริเวณวงเวียนซอย 7
ชุดที่ 160	ขอบคุณที่ให้ประชาชนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้
ชุดที่ 178	ถนนบางเส้นควรทำเพิ่ม
ชุดที่ 182	อยากให้มีการพัฒนาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นำมาใช้ในการกำจัดขยะซึ่งเป็นปัญหาใหม่ กากขยะมาเป็นส่วนผสมทำเป็นอิฐบล็อก เพื่อเป็นการบริหารจัดการที่ดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางราชการ และชาวบ้าน
ชุดที่ 191	ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเพิ่มช่องทางการติดต่อที่มากและสะดวกขึ้น
ชุดที่ 217	ชุมชนหนองบัวขาว เส้นทางคมนาคมริมทางรถไฟขอให้ลาดยางให้หน่อยนะคะ เนื่องจากฤดูฝนมีน้ำท่วมขังคะ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ กรุณาช่วยดำเนินการและประสานงานให้ด้วยนะคะ
ชุดที่ 224	เสียงตามสายดังบ้างไม่ดังบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่
ชุดที่ 226	1. หมู่บ้านกิริติ ไม่เคยมีคนมากวาดขยะ 2. เสียงตามสายชัดเจน
ชุดที่ 228	ฉีดยากันยุงก็ฉีดแต่แถวๆ บ้านนายกเก่าบ้านในๆก็ไม่ไปฉีด มาไม่ถึง
ชุดที่ 229	1. ขยะไม่เก็บ เก็บแต่ถังค์ ไม่มาเก็บทุกวัน 2. ขอกล้องวงจรปิด เนื่องจากยาเสพติดเยอะ
ชุดที่ 231	ปัญหาเรื่องหมาจรจัด
ชุดที่ 232	เรื่อง จราจรการจอดรถขวางทางเข้าออก ภายในซอย

เลขชุด	ข้อเสนอแนะ
ชุดที่ 233	1. อยากให้ติดกล้องวงจรปิดภายในซอย ถนนใหญ่ 2. ขยะเก็บไม่ตรงเวลา 3. ลอกท่อบ่อบำบัดน้ำเสีย เพราะน้ำไหลไม่ทัน
ชุดที่ 234	บางที่น้ำไม่ไหล แต่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ก็ไม่นานเท่าไร น้ำก็กลับมาปกติ
ชุดที่ 248	เทศบาลนครบ้านสวนจะจัดห้องสมุดประชาชนบ้างหรือไม่
ชุดที่ 249	ควรมีการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานรอบปีทาง Facebook ทุกวันสิ้นเดือน
ชุดที่ 250	เข้าถึงประชาชนให้มากกว่านี้
ชุดที่ 262	ทำดีแล้ว
ชุดที่ 266	การแจ้งข่าวสารในชุมชนบางครั้งล่าช้า ประชาชนบางกลุ่มยังไม่มีการดูแลอย่างเต็มที่ บางครั้งถูกมองข้าม อยากให้มีการแก้ไขเรื่องพวกฟ้องใช้ดูแลประชาชนในชุมชนอย่างเสมอภาค
ชุดที่ 272	ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ
ชุดที่ 282	เข้าไม่ถึงของการมีส่วนร่วมการประชาสัมพันธ์ไม่ถึงไม่เคยได้ยิน
ชุดที่ 315	ให้มีไฟจราจรตรงทางม้าลาย
ชุดที่ 322	ตรงแยกชุมชนวัดธรรมนิมิตช่วยประสานงานแก้ไขที่กัลป์รถยนต์ เพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ชุดที่ 334	ให้เน้นตรวจสอบสุขภาพประชาชนวัยชราทุกปี และดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนวัยชราที่ถูกทอดทิ้ง
ชุดที่ 351	อยากให้มีการเข้าถึงและชัดเจน เข้าถึงประชาชนมากกว่านี้และคนพิการ คนแก่ ผู้ยากไร้
ชุดที่ 370	อยากให้ช่วยดำเนินการซ่อมถนนในหมู่บ้านที่ชำรุด กรณียังไม่ได้ยกให้เทศบาลท่าน 20 ปี เสริมสร้างอาชีพด้วย AI ให้กับชุมชน อยากให้มี WIFI ในชุมชน
ชุดที่ 413	แจ้งเรื่องตัดต้นไม้ไปแล้ว ดำเนินการล่าช้ามาก
ชุดที่ 417	หมู่บ้านกิริติ ซอย 3 ติดคลองไม่ให้คนเดิน ต้องขอความแก้ไขให้กลับมาเดินได้ปกติ
ชุดที่ 418	ทางเดินตรงหมู่บ้านกิริติที่ติดคลองตอนนี้เดินไม่ได้
ชุดที่ 419	ขยะไม่มีที่ และถังขยะให้ทิ้งเลย
ชุดที่ 423	อยากให้กรรมการลงเยี่ยมบ้านเดือนละหนึ่งครั้ง
ชุดที่ 424	1. ควรปรับปรุงถนนบริเวณเส้นพระยาสาธิตจากช่วงที่ทำสายไฟฟ้าลงดินให้ถนนเสมอกันไม่เป็นหลุมขรุขระ 2. ควรพัฒนาระบบการเรียนการสอนของเด็กเล็กให้มากขึ้น เช่น เครื่องมือด้านเทคโนโลยีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตบ้านสวนทุกแห่ง สนับสนุนการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 3. ลานออกกำลังกายของชุมชนควรมีหลังคากันแดดให้ประชาชน 4. สนับสนุนจัดบริเวณมูลนิธิไตรคุณธรรมเยอะมาก จนการขับขี่ปลอดภัย บริเวณนี้มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะ ควรมีการควบคุมได้แล้ว

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินการ					
		โครงการและงบประมาณ			โครงการที่ทำได้		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
		โครงการทั้งหมดในแผนงานดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 3.แผนงานสาธารณสุข 4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5.แผนงานรักษาความสงบภายใน 6.แผนงานเคหะและชุมชน 7.แผนงานการเกษตร 8.แผนงานงบกลาง	2	280,000	130,000	1	0	0
		14	5,190,000	433,390	10	0	0
		11	8,899,500	1,001,430	8	1	0
		6	1,700,000	25,367	3	1	0
		9	20,988,900	404,945	4	2	1
		3	22,816,000	20,361,537.27	3	0	0
		4	158,000	113,120	3	0	0
		5	96,006,000	95,249,985	5	0	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	8	54	156,038,400	117,729,774	37	4	1
							12

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินการ						
		โครงการและงบประมาณ			โครงการที่ทำได้		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		โครงการทั้งหมดในแผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	1. แผนงานเคหะและชุมชน 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3. แผนงานสาธารณสุข	3	46,845,000	38,371,074	2	0	0	1
		31	54,003,500	6,561,882	8	12	0	11
		2	516,600	458,048	1	1	0	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	3	36	101,365,100	45,391,100	11	13	0	12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และ นันทนาการ	1. แผนงานการศึกษา 2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	31	26,003,548	24,059,984	31	0	0	0
		22	3,551,500	2,047,683	19	1	0	2
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	1	53	29,555,048	26,107,667	50	1	0	2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	3,778,000	1,325,257	9	0	0	4
		13	3,778,000	1,325,257	9	0	0	4
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	1	13	3,778,000	1,325,257	9	0	0	4

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินการ					
		โครงการและงบประมาณ				โครงการที่ทำได้	
		โครงการทั้งหมด ในแผนงาน ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution)	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	4,031,000	0	0	0	3
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	1	3	4,031,000	0	0	0	3
รวมทั้งสิ้น		159	294,767,548	190,553,702.27	107	18	33

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณอื่นๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินการ					
		โครงการและงบประมาณ			โครงการที่ทำได้		
		โครงการทั้งหมด ในแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม	1.แผนงานสาธารณสุข 2.แผนงานเกษตรและชุมชน	32	4,650,400	1,309,383	25	0	7
		1	100,000	50,000	1	0	0
		33	4,750,400	1,359,383	26	0	7
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	3,000,000	0	0	1	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	1	1	3,000,000	0	0	1	0
รวมทั้งสิ้น	3	34	7,750,400	1,359,383	26	1	7

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ประเภทครุภัณฑ์	ผลการดำเนินการ						
	โครงการและงบประมาณ			โครงการที่ทำได้		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	โครงการทั้งหมด ในแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ เพราะเหตุผล ความจำเป็น
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3	7,752,000	0	0	2	1	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน	6	1,105,900	715,300	5	0	1	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2	175,000	140,510	2	0	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6	173,600	154,990	6	0	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2	432,290	432,290	2	0	0	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6	144,400	12,000	1	5	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5	201,100	8,860	1	0	0	4
รวมบัญชีครุภัณฑ์ (ผด.03)	30	9,984,290	1,463,950	17	7	2	4

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมแหล่งกาชาดจังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 6 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 28 ลำดับที่ 1	T1-3 ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	✓				130,000 (งบท้องถิ่น)	130,000	100.00%	สำนัก ปลัดเทศบาล	
2	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 ลำดับที่ 3 ผด.68 แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 14 ลำดับที่ 1	T4 ก.ค. - ก.ย. 68				✓	150,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	สำนักคลัง	ยกเลิกจัดทำโครงการ ตามบันทึกข้อความ ที่ สนค 1689/2568 ลง 14 กรกฎาคม 2568 เรื่องขออนุมัติยกเลิกการ จัดทำโครงการฯ
แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 2 โครงการ			1	0	0	1	280,000	130,000	46.42%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน "บ้านสวนมีดี ตามวิถีชุมชน" ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 108 ลำดับที่ 11 ผด.68 หน้า 21 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย. 68	✓				700,000 (เงินรายได้)	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองสวัสดิการ สังคม	
2	โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร เพื่อประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 44 ลำดับที่ 7 ผด.68 หน้า 21 ลำดับที่ 2	T2-3 ม.ค. - มิ.ย. 68	✓				70,000 (เงินรายได้)	54,995	78.56%	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการติดตั้งเครื่องเล่นสนามพร้อมก่อสร้าง ลานกีฬาชุมชนสุขุมวิท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 21 ลำดับที่ 1 ผด.68 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 2-3 ลำดับที่ 1	T2-3 ม.ค. - มิ.ย. 68				✓	450,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ยกเลิกจัดทำโครงการ บันทึกข้อความ ที่ กสค 766/2568 ลว 8 กรกฎาคม 2568 ยกเลิกเนื่องจาก อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติ พื้นที่และขั้นตอนการขอ อนุญาตในการใช้พื้นที่ ฯลฯ
4	โครงการจัดทำแผนชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 101 ลำดับที่ 7 ผด.68 หน้า 26 ลำดับที่ 1	T1-2 ธ.ค. 67 - ก.พ. 68	✓				50,000 (งบท้องถิ่น)	47,485	94.97%	กองสวัสดิการ สังคม	
5	โครงการเชิญเกียรติพืดเด่น (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 98 ลำดับที่ 4 ผด.68 หน้า 26 ลำดับที่ 2	T1 ธ.ค. 67	✓				50,000 (เงินรายได้)	2,700	5.40%	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
6	โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 97 ลำดับ 3 ผด.68 หน้า 26 ลำดับที่ 3	T4 ส.ค.68	✓				50,000 (เงินรายได้)	2,570	5.14%	กองสวัสดิการ สังคม	
7	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 20-21 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 26 ลำดับที่ 4	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				250,000 (เงินรายได้)	111,140	44.46%	กองสวัสดิการ สังคม	
8	โครงการพัฒนาากลุ่มอาชีพ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 96 ลำดับ 2 ผด.68 หน้า 26 ลำดับที่ 5	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68				✓	150,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ยกเลิกโครงการตามบันทึก ข้อความ ที่ กสค 1175/2568 ลง 25 กันยายน พ.ศ. 2568 เนื่องจาก กองสวัสดิการ มีภาระเร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการตามนโยบายจาก ผู้บริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
9	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-42 ลำดับ 1 ผด.68 หน้า 27 ลำดับที่ 6	T3-4 เม.ย. - ก.ย.68	✓				100,000 (งบท้องถิ่น)	50,000	50.00%	กองสวัสดิการ สังคม	
10	โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 3/2566 หน้า 3-4 ลำดับ 1 ผด.68 หน้า 27 ลำดับที่ 7	T4 ก.ค. - ก.ย.68				✓	400,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ กสศ 812/2568 ลว 18 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากกระบวนการเตรียม งานและขั้นตอนการ ดำเนินการไม่สามารถแล้ว เสร็จได้ตามระยะเวลาฯลฯ
11	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 99 ลำดับ 5 ผด.68 หน้า 27 ลำดับที่ 8	T3-4 มิ.ย. - ก.ย.68				✓	1,800,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ กสศ 812/2568 ลว 18 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากกระบวนการเตรียม งานและขั้นตอนการ ดำเนินการไม่สามารถแล้ว เสร็จได้ตามระยะเวลาฯลฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
12	โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 100 ลำดับ 6 ผด.68 หน้า 27 ลำดับที่ 9	T4 ก.ค. - ก.ย.68	✓				1,000,000 (เงินรายได้)	80,555	8.05%	กองสวัสดิการ สังคม	
13	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน และชุมชน บ้านสวนสวัสดิ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-42 ลำดับ 2 ผด.68 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 6 ลำดับที่ 1	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68	✓				60,000 (งบท้องถิ่น)	49,640	82.73%	กองสวัสดิการ สังคม	
14	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม กลุ่มพัฒนาสตรี (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 94-95 ลำดับ 1 ผด.68 หน้า 27 ลำดับที่ 10	T1-2 ต.ค.67 - มี.ค.68	✓				60,000 (งบท้องถิ่น)	34,305	57.17%	กองสวัสดิการ สังคม	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ทั้งหมด 14 โครงการ			10	0	0	4	5,190,000	433,390	21.84%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 6 ลำดับที่ 4 ผด.68 เพิ่มเติม 3/2568 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68	✓				32,000 (เงินรายได้)	32,000	100.00%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
2	โครงการควบคุมจำนวนสุนัขไม่มีเจ้าของ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 3 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 19 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค.67 - ส.ค.68	✓				250,000 (เงินรายได้)	149,445	59.78%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4-5 ลำดับที่ 3 ผด.68 หน้า 19 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				130,000 (งบท้องถิ่น)	129,980	99.98%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
4	โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดีชีวิตรมสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 10 ลำดับที่ 7 ผด.68 แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T2-3 มี.ค. - มิ.ย.68	✓				97,500 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 4 อนุมัติโดย ผู้บริหารฯ	97,500	100%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 3 - 4 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 19 ลำดับที่ 4	T2-4 มี.ค. - ก.ย.68	✓				880,000 (เงินรายได้)	305,625	34.73%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
6	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ และ เครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพ เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7-8 ลำดับที่ 5 ผด.68 หน้า 19 ลำดับที่ 5	T3-4 พ.ค. - ส.ค.68				✓	1,050,000 (เงินรายได้) (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สน.สส. 2054/2568 ลง 1 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากสภาพอากาศเสี่ยง ต่อการเดินทาง
7	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 13-14 ลำดับที่ 9 ผด.68 หน้า 20 ลำดับที่ 6	T3-4 พ.ค. - ส.ค.68	✓				450,000 (งบท้องถิ่น)	76,880	17.08%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
8	โครงการเงินอุดหนุนพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 24 ลำดับที่ 3 ผด.68 หน้า 20 ลำดับที่ 7	T2-3 ม.ค. - เม.ย.68	✓				60,000 (เงินอุดหนุน)	20,000	33.33%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
9	โครงการครอบครัวลอมร้าวทางไกลยาเสพติด ปราชญ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 11-12 ลำดับที่ 8 ผด.68 แก้ไข 5 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T4 ก.ค. - ก.ย.68				✓	400,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สน.สส 2061/2568 ลว 2 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนซึ่งใกล้จะเวลาสอบ
10	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำ การปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-36 ลำดับ 22 ผด. 68 หน้า 33 ลำดับที่ 2	T2-3 ม.ค. - ก.ค.68	✓				200,000 (เงินอุดหนุน)	200,000	100%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
11	โครงการติดตั้งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 50 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 47 ลำดับที่ 1	T1-4 พ.ย.67 - ก.ย.68	✓				5,350,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่กั้นเงิน 5,350,000 บาท
แผนงานสาธารณสุข ประจำปี 2568 ทั้งหมด 11 โครงการ			8	1	0	2	8,899,500	1,011,430	11.37%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปราชญ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 24 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				200,000 (งบท้องถิ่น)	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	-	กองสวัสดิการ สังคม	ใช้งบประมาณจากกองทุน สวัสดิการคนบ้านสวน และ เงินจากหน่วยงานภายนอก
2	โครงการบ้านสวนห่วงใยผู้สูงอายุ ปราชญ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 15 - 16 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 24 ลำดับที่ 2	T3-4 เม.ย. - ก.ย.68				✓	750,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ กสศ 812/2568 ลว 18 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากกระบวนการเตรียม งานและขั้นตอนการ ดำเนินการไม่สามารถแล้ว เสร็จได้ตามระยะเวลาฯลฯ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรางค์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 41 ลำดับที่ 5 ผด.68 หน้า 24 ลำดับที่ 3	T3-4 เม.ย. - ก.ย.68	✓				150,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการมอบหมายงาน ด้านเด็กและเยาวชนให้แก่ กองศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ ตามบันทึกข้อความ ที่ กสค 348/2568 ลงวันที่ 27 มีนาคม เรื่อง ขออนุมัติส่ง มอบงานด้านเด็กและเยาวชน
4	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน ปรางค์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 110-111 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 24 ลำดับที่ 4	T4 ก.ค. - ก.ย.68				✓	400,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ กสค 812/2568 ลง 18 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากกระบวนการเตรียม งานและขั้นตอนการ ดำเนินการไม่สามารถแล้ว เสร็จได้ตามระยะเวลาฯลฯ
5	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ปรางค์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 19 ลำดับที่ 2 ผด.68 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				50,000 (เงินรายได้)	22,540	45.08%	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
6	โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 19 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 25 ลำดับที่ 6	T1-4 ธ.ค.67 - ก.ย.68	✓				150,000 (เงินรายได้)	2,827	1.88%	กองสวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ให้ ข้อมูล ความรู้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ พร้อมทั้ง เก็บประวัติและจัดทำ ฐานข้อมูล
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ^๖ ทั้งหมด 6 โครงการ			3	1	0	2	1,700,000	25,367	1.49%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ประเพณีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3-63 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 44 ลำดับที่ 1	T1-3 ธ.ค.67 - พ.ค.68			✓		12,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ยังไม่ได้นำเงินตามแผน เนื่องจากไม่ได้ใช้งบประมาณ ในโครงการดังกล่าว
2	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการ อพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 10 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 44 ลำดับที่ 2	T1-2 ธ.ค.67 - ก.พ.68	✓				120,000 (เงินรายได้)	99,915	83.26%	สำนักปลัด เทศบาล	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 11 ลำดับที่ 3 ผด.68 หน้า 44 ลำดับที่ 3	T3 เม.ย. - มิ.ย.68	✓				70,000 (เงินรายได้)	70,000	100.00%	สำนักปลัด เทศบาล	
4	โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการ อพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3-62 ลำดับที่ 4 ผด.68 หน้า 44 ลำดับที่ 4	T2-3 ก.พ. - เม.ย.68	✓				100,000 (เงินรายได้)	85,030	85.03%	สำนักปลัด เทศบาล	
5	โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 12 ลำดับที่ 4 ผด.68 หน้า 44 ลำดับที่ 5	T4 ก.ค. - ก.ย.68	✓				150,000 (เงินรายได้)	150,000	100.00%	สำนักปลัด เทศบาล	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
6	โครงการอบรมกฎหมายจรรยาบรรณให้นักเรียนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8-9 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 44 ลำดับที่ 6	T3-4 มิ.ย. - ส.ค.68				✓	100,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สป 2694/2568 ลว 23 กันยายน 2568 เนื่องจากไม่สามารถ ดำเนินการตามหัว ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน
7	โครงการเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบ Cloud Computing สำหรับกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 5-6 ลำดับที่ 1 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 5 ลำดับที่ 3	T1-3 ต.ค.67 - มิ.ย.68				✓	10,000,000 (เงินรายได้) โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ 1 อำนาจยก	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สป ๒๐๙๘/๒๕๖๘ ลว ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอยกเลิกโครงการฯ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
9	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในศูนย์พักพิงผู้สูงอายุจิตเวชบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 185 - 186 ลำดับที่ 1 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T4 ส.ค. - ก.ย. 68	✓				436,900 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 12 อนุมัติโดย อำนาจสภา ท้องถิ่น หน้า 13	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	การเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่กินเงิน 436,900 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ทั้งหมด 9 โครงการ			4	2	1	2	20,988,900	404,945	1.93%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 24-25 ลำดับ 1 ผด.68 หน้า 45 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				22,000,000 (เงินรายได้)	19,545,537.27 (เงินรายได้)	72.10%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	การเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ ผูกพัน จำนวน 1 งบดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 จำนวนเงิน ก่อหนี้ 21,301,400 บาท คงเหลือเงิน 1,755,862.73 บาท
2	โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-65 ลำดับ 1 ผด.68 หน้า 45 ลำดับที่ 2	T2 ม.ค. - มี.ค.68	✓				30,000 (งบท้องถิ่น)	30,000	100.00%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ บริหารจัดการโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 หน้า 4 ลำดับ 2 ผด.68 หน้า 45 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				786,000 (งบท้องถิ่น)	786,000	100.00%	สำนักช่าง	
แผนงานเคหะและชุมชน ทั้งหมด 3 โครงการ			3	0	0	0	22,816,000	20,361,537.27	89.24%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-70 ลำดับ 3 ผด.68 หน้า 46 ลำดับที่ 1	T2-3 ม.ค. - มิ.ย.68	✓			60,000 (งบประมาณ) (งบท้องถิ่น)	57,850 (งบท้องถิ่น)	96.41%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
2	โครงการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจทางทะเล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-68 ลำดับ 1 ผด.68 หน้า 46 ลำดับที่ 2	T2-4 ม.ค. - ส.ค.68	✓			28,000 (งบท้องถิ่น)	22,170	79.17%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
3	โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 28 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 46 ลำดับที่ 3	T1-4 พ.ย.67 - ส.ค.68			✓	30,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สน.สส. 2163/2568 ลง 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
4	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 26-27 ลำดับ 1 ผด.68 หน้า 46 ลำดับที่ 4	T3-4 เม.ย. - ก.ย.68	✓				40,000 (เงินรายได้)	33,100	82.75%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
แผนงานการเกษตร ทั้งหมด 4 โครงการ			3	0	0	1	158,000	113,120	71.59%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-55 ลำดับ 1 ผด.68 หน้า 22 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				80,634,000 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	80,238,000	99.50%	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการเบิกจ่ายตลอด ปีงบประมาณ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-55 ลำดับ 2 ผด.68 หน้า 22 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				11,536,800 โอนเพิ่ม 1,050,000	12,582,000	99.96%	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการเบิกจ่ายตลอด ปีงบประมาณ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขต เทศบาล (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-56 ลำดับ 3 ผด.68 หน้า 22 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				1,080,000 (งบท้องถิ่น/ งบอุดหนุน)	1,038,000	96.11%	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการเบิกจ่ายตลอดทั้ง ปีงบประมาณเดือนละ 1,000 บาท

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
4	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 112 ลำดับที่ 2 ผด.68 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 4 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ก.ย.68	✓				150,000 (เงินรายได้)	141,985	94.65%	กองสวัสดิการสังคม	
5	โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 15-16 ลำดับ 1 ผด.68 หน้า 23 ลำดับที่ 5	T1-2 ธ.ค.67 - มี.ค.68	✓				1,555,200 (เงินรายได้)	1,250,000	80.38%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
แผนงานงบกลาง ทั้งหมด 5 โครงการ			5	0	0	0	96,006,000	95,249,985	99.21%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากิจกรรมสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ นำระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารลงใต้ดิน (ระยะที่ 2) ถนนพระยาสุเมธ จากคลองโปทยานนท์ ถึงสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง และถนนบ้านสวน - สุเมธวิท 13 จากสามแยกโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถึงสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 34 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				32,945,000 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	32,876,231.50	99.79%	สำนักช่าง	
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 38 - 39 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 34 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				9,000,000 (เงินรายได้)	5,494,842.69	61.05%	สำนักช่าง	การเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินก่อ หนี้ 6,830,880 บาท คงเหลือกันเงิน 2,301,021.09 บาท

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการประดับไฟแสงสีพร้อมแสดงสื่อ Multimedia เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ของเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้า 1 ลำดับที่ 1 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 4	T1-2 ต.ค.67 - ม.ค.68				✓	4,900,000 (เงินรายได้) โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ ครั้งที่ 1 อำนาจ ผู้บริหาร ท้องถิ่น	-	-	สำนักช่าง	ตามบันทึกข้อความ ที่ สนช 2047/2567 ลงวันที่ 14 พ.ย. 67 ขอยกเลิก โครงการ/กิจกรรม
แผนงานเฉพาะและชุมชน ทั้งหมด 3 โครงการ			2	0	0	1	46,845,000	38,371,074	81.91%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการติดตั้งโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 95 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 3 ปี 2568 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 21 - 22 ลำดับที่ 4 ผด.68 หน้า 35 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68				✓	5,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความที่ สนค - /2568 ลว 8 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน - เศรษฐกิจ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 44 - 45 ลำดับที่ 9 ผด.68 หน้า 35 ลำดับที่ 2	T1-2 ต.ค.67 - มี.ค.68	✓				2,370,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	การเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินก่อหนี้ 2,219,051 บาท คงเหลือ กเงิน 2,219,051 บาท

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อเหนียว ภายในซอยบ้านสวน - สุขประยูร 21 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 22-24 ลำดับที่ 5 ผด.68 หน้า 36 ลำดับที่ 3	T1-2 ต.ค.67 - มี.ค.68		✓			1,663,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	กั้นเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินก่อหนี้ 1,660,000 บาท คงเหลือ กั้นเงิน 1,660,000 บาท
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 19-21 ลำดับที่ 4 ผด.68 หน้า 37 ลำดับที่ 4	T1-2 ต.ค.67 - มี.ค.68		✓			1,062,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	กั้นเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินก่อหนี้ 1,030,000 บาท คงเหลือ กั้นเงิน 32,000 บาท

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อเหนียว ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 35 ซ้ำบ้านเลขที่ 5/15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 7 - 8 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 37 ลำดับที่ 5	T1-2 ต.ค.67 - มี.ค.68	✓				1,074,000 (เงินรายได้)	1,074,000	100.00%	สำนักช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงปากบ่อพักและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน 11 และถนนบ้านสวน 11 ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างคอก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 46-48 ลำดับที่ 10 ผด.68 หน้า 38 ลำดับที่ 6	T1-2 ต.ค.67 - มี.ค.68		✓			3,755,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	การเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินก่อหนี้ 3,745,000 บาท คงเหลือการเงิน 3,745,000 บาท

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
7	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถเทศบาลเมืองบ้านสวนและศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 11 ลำดับที่ 6 ผด.68 หน้า 38 ลำดับที่ 7	T2-3 ม.ค. - มิ.ย.68				✓	1,500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สป 2098/2568 ลง 14 กรกฎาคม 2568 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการฯ
8	โครงการก่อสร้างที่พักคอยผู้มาติดต่อราชการ ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 14-15 ลำดับที่ 4 ผด.68 หน้า 39 ลำดับที่ 8	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68	✓				7,132,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัดฯ	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ ก่อสร้างผูกพัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่กั้นเงิน 7,132,000 บาท
9	โครงการก่อสร้างม้านั่งตากบริเวณหน้าศาลา ประชาคมเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 16 ลำดับที่ 2 ผด.68 แก้ไข 5 หน้า 2 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ก.ย.68				✓	2,500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัดฯ	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่สป 2526/2568 ลง 4 กันยายน 2568 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน นโยบายของคณะผู้บริหาร

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม ผาตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์และเหล็กหล่อ เหนียวบริเวณปากซอยบ้านสวน - เขาน้อย 2,4,6,8,12,14,16 และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ภายในซอย บ้านสวน - เขาน้อย ซอย 16 หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 42-43 ลำดับที่ 8 ผด.68 หน้า 39 ลำดับที่ 10	T1-2 ต.ค.67 - มี.ค.68		✓			914,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	กันเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินก่อหนี้ 914,000 บาท คงเหลือ กันเงิน 914,000 บาท
11	โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและนันทนาการ ชุมชนบ้านเขามยุรา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 29 ลำดับที่ 9 ผด.68 หน้า 39 ลำดับที่ 11	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68				✓	831,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม	ยกเลิกจัดทำโครงการ บันทึกข้อความ ที่ กสด 766/2568 ลว 8 กรกฎาคม 2568 ยกเลิกเนื่องจาก อยู่ระหว่างตรวจสอบร่าง พื้นที่และขั้นตอนการขอ อนุญาตในการใช้พื้นที่ ฯลฯ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
12	โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการ ชุมชนเพชรบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 28 ลำดับที่ 8 ผด.68 หน้า 40 ลำดับที่ 12	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68				✓	1,152,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม	ยกเลิกจัดทำโครงการ บันทึก ข้อความ ที่ กสด 766/2568 ลว 8 กรกฎาคม 2568 ยกเลิกเนื่องจาก อยู่ระหว่างตรวจสอบบร้งวัด พื้นที่และขั้นตอนการขอ อนุญาตในการใช้พื้นที่ ฯลฯ
13	โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการ ชุมชน หมู่ 5 บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 27 ลำดับที่ 7 ผด.68 หน้า 40 ลำดับที่ 13	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68				✓	1,156,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม	ยกเลิกจัดทำโครงการ บันทึก ข้อความ ที่ กสด 766/2568 ลว 8 กรกฎาคม 2568 ยกเลิกเนื่องจาก อยู่ระหว่างตรวจสอบบร้งวัด พื้นที่และขั้นตอนการขอ อนุญาตในการใช้พื้นที่ ฯลฯ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
14	โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตำบลบ้านสวน พร้อมปรับปรุงโดม อเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านวรารักษ์ 2 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 25-26 ลำดับที่ 6 ผด.68 หน้า 40 ลำดับที่ 14	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68				✓	2,200,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม	ยกเลิกจัดทำโครงการ บันทึก ข้อความ ที่ กสด 766/2568 ลง 8 กรกฎาคม 2568 ยกเลิกเนื่องจาก อยู่ระหว่างประชุมเพื่อ พิจารณาเกี่ยวกับทางชุมชนที่ เกี่ยวข้อง
15	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุศูนย์สันติภูมิ เทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 1 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 40 ลำดับที่ 15	T1-3 ธ.ค.67 - มิ.ย.68		✓			2,200,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	กั้นเงินรายการนี้ก่อนนี้ ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินก่อนนี้ 1,842,000 บาท คงเหลือ กั้นเงิน 358,000 บาท
16	โครงการปรับปรุงขยายถนนบ้านสวน - หนอง ช้างคอก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 3 ผด.68 หน้า 40 ลำดับที่ 16	T1-4 พ.ย.67 - ก.ค.68				✓	5,387,700 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	ตามบันทึกข้อความ ที่ สนช 1180/2568 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 68 เรื่อง ขอยกเลิก โครงการดังกล่าวฯ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
17	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงปากบ่อเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยแกรนด์ชล โชน A ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 15-16 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 41 ลำดับที่ 17	T1-2 ต.ค.67 - ก.พ.68	✓				494,000 (เงินรายได้)	494,000	100%	สำนักช่าง	
18	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและปรับปรุงปากบ่อเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยแกรนด์ชล โชน C ซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 17-18 ลำดับที่ 3 ผด.68 หน้า 41 ลำดับที่ 18	T1-2 ต.ค.67- มี.ค.68	✓				1,044,000 (เงินรายได้)	936,000	86.99%	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
19	โครงการปรับปรุงถนนเอสพีเสด็จคองกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพักและฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 41 ลำดับที่ 19	T1-2 ต.ค.67- ก.พ.68	✓				825,000 (เงินรายได้)	815,642	98.87%	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
20	โครงการปรับปรุงถนนเอสพีเสด็จคองกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพักและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน - สุขุมวิท 4 ซอย 5 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 40-41 ลำดับที่ 7 ผด.68 หน้า 42 ลำดับที่ 20	T1-2 ต.ค.67- ก.พ.68				✓	714,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สนช 1273/2568 ลง 3 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ไม่คุ้มค่า ข้อเสนอ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
21	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และฝาเหล็กหล่อ ภายใน ถนนเพชรบ้านสวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 13-14 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 42 ลำดับที่ 21	T1-3 พ.ย.67 - มิ.ย.68		✓			4,462,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	กั้นเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงิน ก่อหนี้ 4,420,000 บาท
22	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฝายบ่อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน 9 ซอย 4 , ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 23 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 5-6 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 43 ลำดับที่ 22	T1-2 ต.ค.67 - ก.พ.68	✓				1,316,000 (เงินรายได้)	1,025,240	76.16%	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
23	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปกเหล็กหล่อ ภายในซอยเพชรบ้านสวน 11, 13, 15 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 43 ลำดับที่ 23	T1-2 ต.ค.67 - ก.พ.68	✓				796,000 (เงินรายได้)	644,000	80.90%	สำนักช่าง	
24	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟอปกเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 17 , ซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 3 ผด.68 หน้า 43 ลำดับที่ 24	T1-2 ต.ค.67 - มี.ค.68	✓				1,871,000 (เงินรายได้)	1,488,000	79.52%	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
25	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 2 ซ้ำบ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 24-25 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 43 ลำดับที่ 25	T1-2 ต.ค.67 - ก.พ.68	✓				85,500 (เงินรายได้)	85,000	99.42%	สำนักช่าง	
26	โครงการปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างศาลา ประชาชนเทศบาลเมืองบ้านสวนและอาคาร หอน้ำลानกกีฬาร่วม เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 7 ผด.68 หน้า 43 ลำดับที่ 26	T2-3 ม.ค. - มิ.ย.68				✓	800,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัดฯ	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สป 2098/2568 ลง 14 กรกฎาคม 2568 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการฯ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
27	โครงการติดตั้งตะแกรงกันนก ของศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568หน้า 17 ลำดับที่ 3 ผด.68 เพิ่มเติม 2 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68		✓			224,800 (เงินรายได้) โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่ ครั้งที่ 2 อำนาจสภา ท้องถิ่น	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่ทันเงิน 224,800 บาท
28	โครงการปรับปรุงศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567 หน้า 6-7 ลำดับที่ 1 ผด.68 เพิ่มเติม 2 หน้า 1 ลำดับที่ 2	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68				✓	248,500 (เงินรายได้) โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ 2 อำนาจสภา ท้องถิ่น	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สน.สส. 2092/2568 ลว 3 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากสภาพการใช้งาน ของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ ยังไม่เหมาะสม

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
29	โครงการหล่อหลอมคุณงามความดีเพื่อเป็นแนว เขตเทศบาลภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 22 ลำดับที่ 6 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 2 ลำดับที่ 1	T4 ส.ค. - ก.ย. 68		✓			654,000 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 12 อนุมัติโดย อำนาจสภา ท้องถิ่น หน้า 16	-	-	สำนักช่าง	การเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่กันเงิน 654,000 บาท

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
30	ชุดลอกดินโคลน คลองยี่รัต หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 196 ลำดับที่ 12 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 2 ลำดับที่ 2	T4 ส.ค. - ก.ย. 68		✓			352,000 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13 อนุมัติโดย ผู้บริหาร ท้องถิ่น หน้า 7	-	-	สำนักช่าง	การเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินก่อหนี้ 352,000 บาท คงเหลือ การเงิน 352,000 บาท

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
31	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้าสาธารณะบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 2 ลำดับที่ 1 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 3 ลำดับที่ 1	T4 ก.ย. 68	✓				220,000 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16 อำนาจสภา ท้องถิ่น สมัย วิสามัญ สมัย ที่ 1 หน้า 13	-	-	สำนักช่าง	การเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่ทันเงิน 220,000 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 31 โครงการ		8	12	0	11	54,003,500	6,561,882	12.15%			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการวางท่อขยายเขตพร้อมติดตั้งมิเตอร์ น้ำประปา อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5 ลำดับที่ 2 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 2 ลำดับที่ 1	T4 ก.ย. 68	✓				458,100 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 14 อนุมัติโดย ผู้บริหาร ท้องถิ่น หน้า 3	458,048	99.98%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
2	โครงการติดตั้งราวบันไดทางขึ้นอาคาร ด้านหน้า - ด้านหลัง อาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 2 เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 ลำดับที่ 1 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 2 ลำดับที่ 2	T4 ก.ย. 68		✓			58,500 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16 อำนาจสภา ท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 หน้า 8	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่กันเงิน 58,500 บาท
แผนงานสาธารณสุข พงษ์มด 2 โครงการ			1	1	0	0	516,600	458,048	88.66%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

1.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและ จัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 90-91 ลำดับที่ 10 ผด.68 หน้า 7 ลำดับที่ 1	T3-4 พ.ค. - ก.ย.68	✓				1,200,000 (เงินรายได้)	41,780	3.48%	กองการศึกษา	
2	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 72-73 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 7 ลำดับที่ 2	T3 เม.ย. - มิ.ย.68	✓				50,000 (เงินรายได้)	35,472	70.94%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 83-84 ลำดับที่ 6 ผด.68 หน้า 8 ลำดับที่ 3	T1-2 ธ.ค.67 - ก.พ. 68	✓				188,000 (เงินรายได้)	143,580	76.37%	กองการศึกษา	
4	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 74-75 ลำดับที่ 2 ผด.68 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1-3 พ.ย.67 - มิ.ย.68	✓				80,000 (เงินรายได้)	36,740	45.92%	กองการศึกษา	
5	โครงการวันวิชาการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 76 ลำดับ 3 ผด.68 หน้า 8 ลำดับที่ 5	T2 ม.ค. - มี.ค.68	✓				150,000 (เงินรายได้)	141,742	94.49%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณและบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 88-89 ลำดับ 9 ผด.68 หน้า 8 ลำดับที่ 6	T2-3 มี.ค. - พ.ค.68	✓				95,000 (เงินรายได้)	72,100	75.89%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 78-82 ลำดับ 5 ผด.68 หน้า 9 ลำดับที่ 7	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				4,494,900 (งบท้องถิ่น) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ครั้ง ที่ 9 อำนาจ ผู้บริหาร จำนวน 100,000 บาท	4,484,023	99.72%	กองการศึกษา	
8	โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 85 ลำดับที่ 7 ผด.68 หน้า 10 ลำดับที่ 8	T3-4 มิ.ย. - ส.ค.68	✓				90,600 (เงินรายได้)	47,861	52.82%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
9	โครงการทุนน้อยในโลกกว้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 77 ลำดับที่ 4 ผด.68 หน้า 10 ลำดับที่ 9	T1-2 ต.ค.67 - มี.ค.68	✓				200,000 (เงินรายได้)	63,665	31.83%	กองการศึกษา	
10	โครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ในบริเวณอาคารร่มसनฤมิต (อาคารโดม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้าน สวน (จันอนุสรณ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 4 ผด.68 หน้า 10 ลำดับที่ 10	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68	✓				1,484,370 (เงินรายได้)	1,480,875	99.76%	กองการศึกษา	
11	โครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ประจำปีโรงเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนชลราษฎร อำรุง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 2 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 10 ลำดับที่ 11	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68	✓				438,500 (เงินรายได้)	438,500	100.00%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
12	โครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเครื่องดนตรีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 15 ลำดับที่ 6 ผด.68 หน้า 11 ลำดับที่ 12	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68	✓				288,800 (เงินรายได้)	288,800	100.00%	กองการศึกษา	
13	โครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนวัดผาสุกราม (สุวรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 8 ลำดับที่ 9 ผด.68 หน้า 11 ลำดับที่ 13	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68	✓				197,878 (เงินรายได้)	197,878	100.00%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
14	โครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 8 ผด.68 หน้า 11 ลำดับที่ 14	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68	✓				415,000 (เงินรายได้)	415,000	100.00%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
15	โครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอร์รับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านหนองตะโก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 11 ลำดับที่ 12 ผด.68 หน้า 12 ลำดับที่ 15	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68	✓				417,000 (เงินรายได้)	417,000	100.00%	กองการศึกษา	
16	โครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีจอ Interactive LED Touchscreen ประจำห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 15 ผด.68 หน้า 12 ลำดับที่ 16	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68	✓				418,000 (เงินรายได้)	418,000	100.00%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
17	โครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อ การเรียนการสอนนักเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนอนุบาลวัด อรัญญิกवास ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 18 ผด.68 หน้า 12 ลำดับที่ 17	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68	✓				180,900 (เงินรายได้)	180,900	100%	กองการศึกษา	
18	โครงการเงินอุดหนุน จ้างครูสอนทดแทนอัตรา ที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 3 ลำดับที่ 3 ผด.68 หน้า 13 ลำดับที่ 18	T1-4 ต.ค. 67 - ก.ย.68	✓				590,000 (เงินรายได้)	590,000	100.00%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
19	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาศูนย์สุขภาพการจัดการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 ลำดับที่ 6 ผด.68 หน้า 13 ลำดับที่ 19	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				745,000 (เงินรายได้)	745,000	100.00%	กองการศึกษา	
20	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6 - 7 ลำดับที่ 7 ผด.68 หน้า 14 ลำดับที่ 20	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				595,000 (เงินรายได้)	595,000	100.00%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ					งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ						
21	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนอนุบาลวัด อรัญญิกवास ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 16 ลำดับที่ 17 ผด.68 หน้า 14 ลำดับที่ 21	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓					299,000 (เงินรายได้)	299,000	100.00%	กองการศึกษา	
22	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนวัด ผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 10 ผด.68 หน้า 15 ลำดับที่ 22	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓					749,000 (เงินรายได้)	749,000	100.00%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
23	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียน บ้านหนองตะโก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 13 ผด.68 หน้า 15 ลำดับที่ 23	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				1,047,000 (เงินรายได้)	1,047,000	100.00%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
24	โครงการเงินอุดหนุน เพื่อประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 5 ผด.68 หน้า 15 ลำดับที่ 24	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				1,640,000 (เงินรายได้)	1,640,000	100.00%	กองการศึกษา	
25	โครงการเงินอุดหนุน เพื่อประสิทธิภาพการ เรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 14 ผด.68 หน้า 16 ลำดับที่ 25	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				448,000 (เงินรายได้)	448,000	100.00%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
26	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสวนอุดม วิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 11-12 ลำดับที่ 5 ผด.68 หน้า 16 ลำดับที่ 26	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				3,520,000 (งบท้องถิ่น)	3,212,968	91.27%	กองการศึกษา	หนังสือ ที่ ศธ 04034.28/107 ลว 1 เม.ย. 67 รายละเอียด ประมาณค่าใช้จ่าย จำนวน 800 คน ๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน
27	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง ตะโก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 13-14 ลำดับ 6 ผด.68 หน้า 16 ลำดับที่ 27	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				2,288,000 (งบท้องถิ่น)	2,248,400	98.26%	กองการศึกษา	หนังสือ ที่ ศธ 04034.33/058 ลว 28 มี.ค. 67 รายละเอียด ประมาณค่าใช้จ่าย จำนวน 520 คน ๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน
28	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 9-10 ลำดับ 4 ผด.68 หน้า 17 ลำดับที่ 28	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				576,000 (งบท้องถิ่น)	503,700	87.44%	กองการศึกษา	หนังสือ ที่ ศธ 04034.33/58 ลว 28 มี.ค. 67 รายละเอียด ประมาณค่าใช้จ่าย จำนวน 120 คน ๆ ละ 24 บาท จำนวน 200 วัน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
29	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดผาสุกราม (สุวรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 6 ลำดับ 2 ผด.68 หน้า 17 ลำดับที่ 29	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				1,095,600 (งบท้องถิ่น)	1,042,800	95.18%	กองการศึกษา	หนังสือ ที่ ศธ 04034.33/02 ลว 29 มี.ค. 67 รายละเอียด ประมาณค่าใช้จ่าย จำนวน 249 คน ๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน
30	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัด อรัญญิกवास ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 หน้า 7-8 ลำดับ 3 ผด.68 หน้า 17 ลำดับที่ 30	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				572,000 (งบท้องถิ่น)	585,200	102.30%	กองการศึกษา	หนังสือ ที่ ศธ 04034.79/80 ลว 18 เม.ย. 67 รายละเอียด ประมาณค่าใช้จ่าย จำนวน 130 คน ๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน
31	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 10 ลำดับที่ 11 ผด.68 หน้า 18 ลำดับที่ 31	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				1,450,000 (เงินรายได้)	1,450,000	100.00%	กองการศึกษา	
แผนงานการศึกษา ทั้งหมด 31 โครงการ			31	0	0	0	26,003,548	24,059,984	95.53%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน และ ประชาชน (เสนอโดย ชุมชนวินมัยมิตรและ ชุมชนมรรคใต้) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 56 ลำดับที่ 11 ผด.68 หน้า 29 ลำดับที่ 1	T3-4 พ.ค. - ก.ย.68	✓				250,000 (เงินรายได้)	240,298	96.12%	กองการศึกษา	
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัด เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 55 ลำดับที่ 10 ผด.68 หน้า 29 ลำดับที่ 2	T1-2 ธ.ค.67 - ก.พ.68	✓				150,000 (เงินรายได้)	128,050 (เงินรายได้)	85.37%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลนครบ้านสวน (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 63 ลำดับที่ 15 ผด.68 หน้า 29 ลำดับที่ 3	T1-2 พ.ย.67 - ม.ค.68				✓	300,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ที่ กศ 1630/2567 ลงวันที่ 28 พ.ย. 67 ยกเลิกโครงการ และกิจการ เนื่องจาก เป็นห่วงของการเลือกตั้ง ท้องถิ่น
4	โครงการเทศกาลดนตรีฟ้าสุขสนุกกับแสงสี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 3-4 ลำดับที่ 1 ผด.68 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 7 ลำดับที่ 1	T1-4 พ.ย.67 - ส.ค.68				✓	60,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ กศ 1174/2568 ลง 22 กรกฎาคม 2568 ยกเลิกโครงการและกิจการ เนื่องจากเป็นห่วงของการ เลือกตั้งท้องถิ่น
5	โครงการประกวดวงดนตรีสากลด้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 61-62 ลำดับ 14 ผด.68 หน้า 29 ลำดับที่ 5	T3-4 เม.ย. - ก.ค.68	✓				250,000 (เงินรายได้)	225,062	90.02%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
6	โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 57-58 ลำดับ 12 ผด.68 หน้า 30 ลำดับที่ 6	T3-4 พ.ค. - ส.ค.68	✓				80,000 (งบท้องถิ่น)	73,969 (งบท้องถิ่น)	92.46%	กองการศึกษา	
7	โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 20 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 30 ลำดับที่ 7	T2-3 มี.ค. - มี.ย.68	✓				320,000 (เงินรายได้)	172,635	53.94%	กองการศึกษา	
8	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 66-67 ลำดับ 17 ผด.68 หน้า 30 ลำดับที่ 8	T2-3 มี.ค. - มี.ย.68	✓				150,000 (เงินรายได้)	138,580	92.39%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
9	โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 65-66 ลำดับที่ 16 ผด.68 หน้า 30 ลำดับที่ 9	T3-4 มิ.ย. - ก.ย.68	✓				80,000 (เงินรายได้)	56,483	70.60%	กองการศึกษา	
10	โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจผู้เรียนรู้ ศิลปะป้องกันตัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 41-42 ลำดับที่ 3 ผด.68 หน้า 30 ลำดับที่ 10	T3-4 พ.ค. - ส.ค.68	✓				100,000 (เงินรายได้)	59,135	59.13%	กองการศึกษา	
11	โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออก กำลังกาย เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 43-44 ลำดับ 4 ผด.68 หน้า 30 ลำดับที่ 11	T3-4 พ.ค. - ส.ค.68	✓				100,000 (เงินรายได้)	54,290	54.29%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ				
12	โครงการค่ายพุทธบุตร (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 37-38 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 30 ลำดับที่ 12	T3-4 พ.ค. - ก.ค.68	✓				180,000 (งบท้องถิ่น)	99.99%	กองการศึกษา	
13	โครงการประกวดดนตรีไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 หน้า 7 ลำดับ 2 ผด.68 หน้า 30 ลำดับที่ 13	T3-4 มิ.ย. - ส.ค.68	✓				110,000 (เงินรายได้)	67.27%	กองการศึกษา	
14	โครงการประกวดมารยาทไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 หน้า 7-8 ลำดับ 2 ผด.68 หน้า 31 ลำดับที่ 14	T1 ต.ค. - ธ.ค.67	✓				60,000 (งบท้องถิ่น)	91.71%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
15	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา พัฒนาวัด (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/65 หน้า 9 ลำดับ 3 ผด.68 หน้า 31 ลำดับที่ 15	T3-4 มิ.ย. - ส.ค.68	✓				40,000 (งบท้องถิ่น)	11,580 (งบท้องถิ่น)	28.95%	กองการศึกษา	
16	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 39-40 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 31 ลำดับที่ 16	T4 ก.ค. - ก.ย.68	✓				80,000 (งบท้องถิ่น)	67,313	84.14%	กองการศึกษา	
17	โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญ ของชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 59-60 ลำดับที่ 13 ผด.68 หน้า 31 ลำดับที่ 17	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				300,000 (เงินรายได้)	92,715	30.90%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
18	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 70-71 ลำดับ 19 ผด.68 หน้า 31 ลำดับที่ 18	T1 ต.ค. - พ.ย.67	✓				110,000 (เงินรายได้)	96,670	87.88%	กองการศึกษา	
19	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยร่วมใจ ถวายเทียนพรรษา (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 52-54 ลำดับ 9 ผด.68 หน้า 31 ลำดับที่ 19	T3-4 มิ.ย. - ก.ค.68	✓				100,000 (เงินรายได้)	62,950	62.95%	กองการศึกษา	
20	โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 51-52 ลำดับที่ 8 ผด.68 หน้า 31 ลำดับที่ 20	T2-3 มิ.ค. - พ.ค.68	✓				100,000 (เงินรายได้)	88,940	88.94%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
21	โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อำเภอเมือง ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 หน้า 17 ลำดับ 15 ผด.68 หน้า 32 ลำดับที่ 21	T2-3 ก.พ. - เม.ย.68	✓				170,000 (เงินรายได้)	170,000	100.00%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
22	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาภายในอาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 214 ลำดับที่ 2 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 3 ลำดับที่ 1	T4 ส.ค. - ก.ย. 68		✓			461,500 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 12 อนุมัติโดย อำนาจสภา ท้องถิ่น หน้า 12	-	-	กองการศึกษา	การเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อ หนี้ผูกพัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่ทันเงิน 461,500 บาท
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ทั้งหมด 22 โครงการ			19	1	0	2	3,551,500	2,047,683	57.66%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 29-30 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 48 ลำดับที่ 1	T3 เม.ย. - พ.ค.68	✓				150,000 (เงินรายได้)	29,449.10 (เงินรายได้)	19.63%	สำนักปลัด เทศบาล	
2	โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 1-4 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 48 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				200,000 (งบท้องถิ่น)	65,880	32.98%	สำนักปลัด เทศบาล	
3	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภา เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 51-52 ลำดับ 1 ผด.68 หน้า 48 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68				✓	1,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ตามบันทึกข้อความที่ สป 551/2568 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2568 ยกเลิก โครงการเนื่องจากมีการโอน ตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อไป เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เทศบาลนครบ้านสวน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
4	โครงการอบรม "กฎหมายน่ารู้" ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 30-31 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 48 ลำดับที่ 4	T3-4 เม.ย. - ส.ค.68	✓				50,000 (เงินรายได้)	50,000	100.00%	สำนักปลัด เทศบาล	
5	โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกัน การทุจริตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-6 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 48 ลำดับที่ 5	T3-4 เม.ย. - ส.ค.68	✓				90,000 (งบท้องถิ่น)	89,550	99.50%	สำนักปลัด เทศบาล	
6	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 16-18 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 48 ลำดับที่ 6	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68	✓				190,000 (เงินรายได้) โอนลด ครั้งที่ 6/2568 750,000 บาท และ โอนลด ครั้งที่ 12/2568 315,000 บาท	185,809 (เงินรายได้)	97.79%	กองการ เจ้าหน้าที่	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
7	โครงการรายงานกิจการเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568 หน้า 4 ลำดับที่ 3 ผด.68 หน้า 49 ลำดับที่ 7	T2-3 ก.พ. - เม.ย.68	✓				500,000 (เงินรายได้)	447,000	89.40%	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
8	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-74 ลำดับ 36 ผด. 68 หน้า 49 ลำดับที่ 8	T3-4 ต.ค. - ก.ย.68				✓	100,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ที่ กยง 812/2568 ลว 23 กันยายน 2568 เนื่องจากฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลเอง
9	โครงการสารบบบ้านสวนสู่ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-76 ลำดับ 10 ผด. 68 หน้า 49 ลำดับที่ 9	T1 ต.ค. - ธ.ค.67	✓				500,000 (งบท้องถิ่น)	340,000	68.00%	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
10	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568 หน้า 3 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 49 ลำดับที่ 10	T2 ก.พ. - มี.ค.68	✓				400,000 (เงินรายได้)	67,840	16.96%	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
11	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรของเทศบาลและประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 30 ลำดับ 2 ผด.68 หน้า 49 ลำดับที่ 11	T4 ก.ค. - ส.ค.68				✓	25,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ที่ กยง 458/2568 เนื่องจากผู้บริหารต้องการ ปรับโครงการให้ทันสมัย

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
12	โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายผ่านอินเตอร์เน็ตภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ระยะที่ 2 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 55 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 49 ลำดับที่ 12	T3-4 ม.ย. - ส.ค.68				✓	500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ที่ กยง 458/2568 เนื่องจากได้สำรวจพื้นที่แล้ว พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการ ติดตั้งระบบกระจาย เสียงไร้สาย
13	โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 49 ลำดับที่ 13	T2 ม.ค. - มิ.ค.68	✓				73,000 (เงินรายได้)	49,729	63.12%	สำนักคลัง	
แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 13 โครงการ			9	0	0	4	3,778,000	1,325,257	35.08%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการระบบบริหารจัดการตู้เติมน้ำ อัจฉริยะ (MyRe-fill City) และระบบบริหาร จัดการ MyCity Free WiFi เพื่อการพัฒนาสู่ นครอัจฉริยะ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 217 ลำดับที่ 1 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 4 ลำดับที่ 1	T4 ส.ค. - ก.ย. 68				✓	3,531,000 (เงินรายได้) บัญชีเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13 อนุมัติโดย ผู้บริหาร ท้องถิ่น หน้า 6	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ กยง 809/2568 ลง 23 กันยายน 2568 เนื่องจากหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ0017.2/ ว 7851 ลง 18 กันยายน 2568 เรื่อง ขะลอกการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าบริการ คลาวด์

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
2	โครงการระบบบัตรพลเมืองออนไลน์ เพื่อการพัฒนาฐานครีเอทีฟ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 218 ลำดับที่ 2 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 4 ลำดับที่ 2	T4 ส.ค. - ก.ย. 68				✓	200,000 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13 อนุมัติโดย ผู้บริหาร ท้องถิ่น หน้า 6	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ กยง 809/2568 ลว 23 กันยายน 2568 เนื่องจากหนังสือจังหวัด ชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0017.2/ ว 7851 ลว 18 กันยายน 2568 เรื่อง ขะลอการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าบริการ คลาวด์

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการระบบรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ เพื่อการพัฒนาสู่นครอัจฉริยะ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 225 ลำดับที่ 7 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 4 ลำดับที่ 3	T4 ส.ค. - ก.ย. 68				✓	300,000 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 13 อนุมัติโดย ผู้บริหาร ท้องถิ่น หน้า 6	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ กยง 809/2568 ลว 23 กันยายน 2568 เนื่องจากหนังสือจังหวัด ชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0017.2/ ว 7851 ลว 18 กันยายน 2568 เรื่อง ขะลอการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างหรือเช่าบริการ คลาวด์
แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 3 โครงการ			0	0	0	3	4,031,000	0	0		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
1	แผนงานเคหะและ ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า 9 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 61 ลำดับที่ 1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ จำนวน 2 คัน คันละ 2,500,000 บาท	T1-3 ต.ค.67 - พ.ค.68	✓			5,000,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
					กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่กํานเงิน 5,000,000 บาท							
2	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567หน้า 56 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 62 ลำดับที่ 1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน	T2-3 ม.ค. - มิ.ย.68	✓			2,700,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	
					กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่กํานเงิน 2,700,000 บาท							
3	แผนงานสาธารณสุข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 7 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 4 ลำดับที่ 3	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 52,000 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T4 ก.ย. 68			✓	52,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม) บัญชีเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16 อํานาจ สภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 หน้า 8	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
					กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่กํานเงิน 52,000 บาท							
					0	2	1	0	0	0		0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทั้งหมด 3 รายการ												

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	พัฒนาไอเย็น จำนวน 20 เครื่อง	T1-2 ต.ค.67 - ม.ค.68	✓		396,000 (เงินรายได้)	393,000	99.24%	สำนักช่าง
2	แผนงานการศึกษา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู (ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 2 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบ้านสวน2 จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งหมด 3 เครื่อง)	T2 ม.ค. - มี.ค.68	✓		136,500 (เงินรายได้)	136,500	100.00%	กองการศึกษา
3	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 75 x 74 ซม. จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 2,400 บาท (ศูนย์พักพิงสุขุมวิทจังหวัดเทศบาลเมือง บ้านสวน) (ราคาคานอกับยู่ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-3 ธ.ค.67 - เม.ย.68	✓		24,000 (เงินรายได้) โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ 2 อำนาจสภา ท้องถิ่น	24,000	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
4	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,600 บาท (ศูนย์พักพิงสุขุมวิทจังหวัดเทศบาลเมืองบ้านสวน) (ราคาเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T3-4 มิ.ย. - ก.ย.68	✓		13,200 (เงินรายได้) โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ 2 อำนาจสภาท้องถิ่น	12,000 (เงินรายได้)	90.90%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
5	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ป้อนอัตโนมัติระบบอินเวอร์เตอร์ 750 วัตต์ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 29,960 บาท (ราคาคงนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. - 67 ก.พ. 68	✓				149,800 (เงินรายได้)	149,800	100.00%	สำนัก ปลัดเทศบาล	
6	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 32,200 บาท จำนวน 12 เครื่อง (อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนคร บ้านสวน) (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T4 ก.ย. 68		✓			386,400 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16 อำนาจสภา ท้องถิ่น สมัย สามัญ สมัยที่ วิสามัญ สมัยที่ 1 หน้า 11	-	-	กองสวัสดิการสังคม	
ครุภัณฑ์สำนักงาน ทั้งหมด 6 รายการ					5	0	1	0	1,105,900	715,300	64.68%		

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ						
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว														
1	แผนงานการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 35 ลำดับที่ 1 ผด.68 แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 1	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 6 เครื่อง (ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองบ้านสวนทั้ง 6 แห่ง)	T1-2 พ.ย.67 - มี.ค.68	✓				102,000 (เงินรายได้)	87,600	85.55%	กองการศึกษา		
3	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้า 7 ลำดับที่ 2 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 4 ลำดับที่ 2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท (ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุจังหวัดเทศบาลเมืองบ้านสวน) (ราคาคานอกับยู่ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-3 ธ.ค.67 - เม.ย.68	✓				14,000 (เงินรายได้) โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ 2 อำนาจสภา ท้องถิ่น	14,000	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
4	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 228 ลำดับที่ 3 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 5 ลำดับที่ 1	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T4 ส.ค. - ก.ย. 68	✓				18,500 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 12 อนุมัติโดย อำนาจสภา ท้องถิ่น หน้า 11	14,990	81.07%	สำนักปลัดเทศบาล		

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
5	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 228 ลำดับที่ 4 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 5 ลำดับที่ 2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เตาอบไมโครเวฟ ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร จำนวน 1 เตา (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T4 ส.ค. - ก.ย. 68	✓				7,600 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 12 อนุมัติโดย อำนาจสภา ท้องถิ่น หน้า 11	6,900	90.79%	สำนักปลัดเทศบาล	
6	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 228 ลำดับที่ 5 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 5 ลำดับที่ 3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องชงกาแฟ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T4 ส.ค. - ก.ย. 68	✓				31,500 (เงินรายได้) บัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 8 อนุมัติ โดย ผู้บริหาร ท้องถิ่น หน้า 1	31,500	100.00%	สำนักปลัดเทศบาล	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ทั้งหมด 6 รายการ					6	0	0	0	173,600	154,990	89.28%		

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ													
1	แผนงานสาธารณสุขุ	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องขยายเสียง 200 วัตต์ 12 โวลท์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุดๆ ละ 25,145 บาท (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-3 ธ.ค.67 - เม.ย.68	✓				50,290 (เงินรายได้) โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ 2 อำนาจสภา ท้องถิ่น	50,290	100.00%	สำนัก และสิ่งแวดล้อม	
2	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องควบคุมระบบเสียงพร้อมติดตั้งภายในศาลา ประชุมเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. เครื่องควบคุมระบบเสียงแบบดิจิตอล 32 ช่อง 2. เครื่องขยายเสียงแบบคราสตี้ กำลังที่ 4 x 1300 w. 3. อุปกรณ์หัวเชื่อมต่อและสายไฟ สายสัญญาณ 4. ติดตั้งระบบเสียง (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค.67 - ก.พ.68	✓				382,000 (เงินรายได้)	382,000	100.00%	สำนัก ปลัดเทศบาล	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ทั้งหมด 2 รายการ													
					2	0	0	0	432,290	432,290	100.00%		

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์													
1	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ฉากกันผ้าตัด มีขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 150 x 180 ซม. โครงสร้างทำจากสแตนเลส มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ ลักษณะเป็นแบบพับ 4 ตอน จำนวน 4 ผาก ๆ ละ 3,000 บาท (ศูนย์พักพิงสุขุมวิทกรุงเทพมหานครเมือง บ้านสวน) (ราคาออกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-3 ธ.ค.67 - เม.ย.68	✓				12,000 (เงินรายได้) โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ 2 อำนาจสภา ท้องถิ่น	12,000	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 64,000 บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T4 ก.ย. 68	✓				64,000 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16 อำนาจสภา ท้องถิ่น สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 หน้า 9	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อนหักพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่กินเงิน 64,000 บาท

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
3	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T4 ก.ย. 68		✓			20,000 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16 อำนาจสภา ท้องถิ่น สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 หน้า 9	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
										กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่กันเงิน 20,000 บาท			
4	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เตียงล้างแผลสแตนเลส จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T4 ก.ย. 68		✓			32,000 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16 อำนาจสภา ท้องถิ่น สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 หน้า 9	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
										กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่กันเงิน 32,000 บาท			

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	แผนงานสาธารณสุข	ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 9,500 บาท (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครูภัณฑ์)	T4 ก.ย. 68	✓	✓	✓	✓	9,500 (เงินรายได้) บัญชีเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16 อำนาจสภา ท้องถิ่น สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 หน้า 10	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่กินเงิน 9,500 บาท
6	แผนงานสาธารณสุข	ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	โต๊ะเครื่องมือเตียงสแตนเลส จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,900 บาท (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครูภัณฑ์)	T4 ก.ย. 68	✓	✓	✓	✓	6,900 (เงินรายได้) บัญชีเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16 อำนาจสภา ท้องถิ่น สมัชชาสามัญ สมัยที่ 1 หน้า 10	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินที่กินเงิน 6,900 บาท
ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทั้งหมด 6 รายการ					1	5	0	0	144,400	12,000	8.31%		

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์												
1	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 1 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 5 ลำดับที่ 1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 16 ตัว ๆ ละ 5,700 บาท (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองบ้านสวน) (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)	T3-4 ม.ย. - ก.ย.68			✓	91,200 (เงินรายได้) โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ 2 อำนาจสภา ท้องถิ่น	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยกเลิก โครงการตาม บันทึกข้อความ ที่ สน.สส. 2112/2568 ลว 4 กรกฎาคม 2568
2	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้า 12 ลำดับที่ 2 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 5 ลำดับที่ 2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 ตัว (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองบ้านสวน) (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)	T3-4 ม.ย. - ก.ย.68			✓	57,000 (เงินรายได้) โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ 2 อำนาจสภา ท้องถิ่น	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยกเลิก โครงการตาม บันทึกข้อความ ที่ สน.สส. 2112/2568 ลว 4 กรกฎาคม 2568
3	แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 3 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 5 ลำดับที่ 3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองบ้านสวน) (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)	T3-4 ม.ย. - ก.ย.68			✓	15,000 (เงินรายได้) โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ 2 อำนาจสภา ท้องถิ่น	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สน. สส.2112/2568 ลว 4 กรกฎาคม 2568

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
4	แผนงานสาธารณสุข	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,300 บาท (ศูนย์พักพิงศูนย์จัดเทศบาลเมืองบ้านสวน) (เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)	T3-4 ม.ย - ก.ย.68				✓	24,900 (เงินรายได้) โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ครั้งที่ 2 อำนาจสภา ท้องถิ่น	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยกเลิก โครงการตาม บันทึกข้อความ ที่ สน.สส. 2112/2568 ลว 4 กรกฎาคม 2568
	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้า 13 ลำดับที่ 4 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 5 ลำดับที่ 4												
5	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท (เป็นไป ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)	T4 ส.ค. - ก.ย. 68	✓				13,000 (เงินรายได้)	8,860	68.15%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 229 ลำดับที่ 6 ผด.68 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 6 ลำดับที่ 1												
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 5 รายการ				1	0	0	4	201,100	8,860	4.41%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-13 ลำดับที่ 1 ผด. 68 หน้า 50 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ก.ย.68	✓				5,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	5,000	100.00%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
2	โครงการตรวจประเมินคัดกรองแก้ไขปัญหายา เสพติดผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 3 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 50 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68				✓	1,110,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สน.สส.2219/2568 ลว 14 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากจะเปลี่ยนแปลง การงบประมาณเป็นใช้เงินอุดหนุน
3	โครงการเด็กไทยสายตาสี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 50 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68				✓	164,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สน.สส.2219/2568 ลว 14 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากจะเปลี่ยนแปลง การงบประมาณเป็นใช้เงินอุดหนุน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
4	โครงการพัฒนาความรู้แกนนำสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 7-8 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 50 ลำดับที่ 4	T2-4 ม.ค. - ส.ค.68	✓				90,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	36,000	40.00%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
5	โครงการรื้อปลดรอย อย่าวัวเอดส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 7-8 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 51 ลำดับที่ 1	T1-2 ต.ค.67 - ก.พ.68	✓				75,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	75,000	100.00%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
6	โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยห่างไกลโรค ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5-6 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 51 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย. 68	✓				100,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	23,525	23.52%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
7	โครงการส่งเสริมสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคนี้มาจากผู้นำหยอดเหรียญในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2565 หน้า 3-4 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 52 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย. 68	✓				30,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	30,000	100.00%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
8	โครงการตลาดสดสะอาดปลอดภัยไร้สาร ปนเปื้อน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-15 ลำดับที่ 5 ผด.68 หน้า 52 ลำดับที่ 4	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย. 68	✓				40,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	7,475	18.68%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
9	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า 1 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 52 ลำดับที่ 5	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย. 68	✓				70,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	52,800	75.43%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
10	โครงการเสริมสร้างความฉลาดทางปัญญา (IQ) ทางอารมณ์ (EQ) และทางสังคม (SQ) สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัยใน เขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 6/2566 หน้า 4-5 ลำดับที่ 3 ผด.68 แก้ไข 4 หน้า 4 ลำดับที่ 4	T3-4 มิ.ย. - ส.ค.68	✓				36,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	30,700	85.27%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
11	โครงการเด็กไทยไร้พุง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 หน้า 1 ลำดับที่ 1 ผด.68 แก้ไข ครั้งที่ 4 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T3-4 ธ.ค.67 - มี.ค.68	✓				89,000 (เงินรายได้/ งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	51,540	57.91%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
12	โครงการโภชนาการสมวัยเพื่อเด็กประถม สุขภาพดี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 หน้า 2 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 52 ลำดับที่ 8	T3-4 เม.ย. - ก.ย.68				✓	86,000 (เงินรายได้/ งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สน.สส. 2156/2568 ลว 8 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากมีการอบรมและ กิจกรรมกลุ่มคล้ายกับ โครงการเด็กไทยไร้พุง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
13	โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 53 ลำดับที่ 9	T1-2 ต.ค.67 - มิ.ค.68	✓				67,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	33,800	50.45%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
14	โครงการคัดกรองและอบรมให้ความรู้เรื่องโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง/โรคที่พบบ่อยในชุมชนเพื่อการ สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคสุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 3-4 ลำดับ 2 ผด.68 หน้า 53 ลำดับที่ 10	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68				✓	730,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สน.สส. 2167/2568 สว 8 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากไม่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ
15	โครงการรณรงค์งานสุขภาพดี มีความสุขอายุ ยืนยาว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-26 ลำดับที่ 28 ผด. 68 หน้า 53 ลำดับที่ 11	T2-3 ม.ค. - มิ.ย.68	✓				35,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	20,000	58.81%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
16	โครงการปฏิบัติการให้บริการทาง กายภาพบำบัดเชิงรุกในชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 5/2566 หน้า 1 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 53 ลำดับที่ 12	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย. 68	✓				18,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ใช้งบประมาณเนื่องจาก อุปกรณ์ที่มีอยู่ยังคงสภาพที่ ดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะรองรับการทำงานใน ปัจจุบัน
17	โครงการเด็กปฐมวัยมีสติใส่ ห่วงไกลโรคพิษ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 53 ลำดับที่ 13	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68	✓				99,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	46,200	46.43%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
18	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2566 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 53 ลำดับที่ 14	T2-3 ม.ค. - มิ.ย.68	✓				80,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	62,200	77.75%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทําโครงการ					
19	โครงการแม่ส่วนพัฒนาการลูกสมวัยสาน สายใยครอบครัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 54 ลำดับที่ 15	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย. 68	✓				50,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	22,000	44.00%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
20	โครงการโตแล้ว รู้จักรักให้เป็น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า 7-8 ลำดับที่ 1 ผด.68 แก้ไข 4 หน้า 3 ลำดับที่ 3	T3-4 เม.ย. - ก.ย.68				✓	158,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สน.สส. 2099/2568 สว 3 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากประสานงานไปยัง สถานศึกษาหลายแห่งมีการ จัดกิจกรรมหลายกิจกรรม นักเรียนมีชั่วโมงเรียนไม่ครบ ตามหลักสูตรการเรียน
21	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เสนอโดยชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม/ชุมชนบ้าน หนองแห่นา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-29 ลำดับที่ 6 ผด.68 หน้า 54 ลำดับที่ 17	T1-4 ต.ค.67 - ส.ค.68	✓				200,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ขอใช้งบประมาณ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการดำเนินงานกิจกรรม เป็นการมุ่งเน้นการณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทาง 5ป 1ข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
22	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2567 หน้า 14 ลำดับที่ 4 ผด.68 หน้า 54 ลำดับที่ 18	T3-4 พ.ค. - ส.ค.68	✓				35,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	35,000	100.00%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
23	โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ คนไข้ติดบ้าน ติดเตียง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-30 ลำดับที่ 8 ผด.68 หน้า 54 ลำดับที่ 19	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				150,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	130,400	86.93%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
24	โครงการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยเบื้องต้น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-33 ลำดับที่ 14 ผด.68 หน้า 54 ลำดับที่ 20	T2 ม.ค. - มี.ค.68	✓				120,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	98,000	81.66%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
25	โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 8 ลำดับที่ 2 ผด.68 หน้า 55 ลำดับที่ 21	T1-3 พ.ย.67 - มิ.ย.68				✓	65,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สน.สส.2135/2568 ลง 7 กรกฎาคม 2568 เนื่องจาก โครงการเป็นการอบรมเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และแมว

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
26	โครงการรณรงค์คนสูงวัย ขยับกายสบายชีวิ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 9 ลำดับที่ 6 ผด.68 หน้า 55 ลำดับที่ 22	T2-3 ม.ค. - มิ.ย.68	✓				80,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	62,200	77.75%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
27	โครงการ พ.พันสวย ยิ้มใส ผู้สูงวัยร่วมใจ ปันยิ้ม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 7/2566 หน้า 3 ลำดับที่ 3 ผด.68 หน้า 55 ลำดับที่ 23	T2-3 ม.ค. - มิ.ย.68	✓				84,500 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	46,200	54.67%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
28	โครงการสร้างความรอบรู้เพื่อเตรียมความ พร้อมก่อนเข้าสู่สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 3-35 ลำดับที่ 20 ผด.68 หน้า 55 ลำดับที่ 24	T2-4 มิ.ค. - ก.ค.68				✓	67,200 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพ)	-	-	งานส่งเสริม สุขภาพ สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สน.สส. 2140/2568 ลว 7 กรกฎาคม 2568 เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่สะดวกใน การลงงานหรือหยุดงาน ประจำเพื่อเข้าร่วมโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
29	โครงการพลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 3-31 ลำดับที่ 10 ผด.68 หน้า 56 ลำดับที่ 1	T2-4 ม.ค. - ก.ย.68	✓				176,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	26,000	14.77%	งานป้องกัน การติดยา และสารเสพติด สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
30	โครงการเมืองบ้านสวนสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 22-23 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 58 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				110,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	102,540	93.21%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
31	โครงการลดมลพิษจากสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-64 ลำดับที่ 1 ผด. 68 หน้า 58 ลำดับที่ 2	T2-3 ม.ค. - มิ.ย.68	✓				30,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	17,500	58.33%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
32	โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 14-15 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 60 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค.67 - ก.ย.68	✓				400,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	295,303.40	73.83%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
แผนงานสาธารณสุข ๓๓ โครงการ			25	0	0	7	4,650,400	1,346,843	28.96%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

งบประมาณอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ					
1	โครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 14-15 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 59 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ก.ย.68	✓			100,000 (งบกองทุน หลักประกัน สุขภาพฯ)	50,000	50.00%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
แผนงานเคหะและชุมชน ทั้งหมด 1 โครงการ			1	0	0	100,000	50,000	50.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 - 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมระเบียง ทางเดินและหลังคาคลุม สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 57 ลำดับที่ 1	T1-4 พ.ย.67 - ก.ย.68	✓				3,000,000 (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	-	สำนักช่าง/ กองการศึกษา	กันเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนเงินก่อหนี้ 2,500,000 บาท คงเหลือกัน เงิน 2,500,000 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 1 โครงการ			0	1	0	0	3,000,000	0	0		