

รายงานติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาส 1 - 2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569



งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครบ้านสวน จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลนครบ้านสวน

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ – ๒

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและเป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลนครบ้านสวน นับแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.bansuan.go.th หากต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลนครบ้านสวน สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อนำมาพิจารณาทบทวนการวางแผนและปรับปรุงการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไปอย่างยั่งยืน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายฉัตรชัย อังลิ้ม)

นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)

ครุภัณฑ์ในแผนงาน	ผลการดำเนินการ					
	ครุภัณฑ์และงบประมาณ			ครุภัณฑ์ที่ทำได้		ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ครุภัณฑ์ทั้งหมด ในแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	6	6,394,500	0	0	4	2
แผนงานการศึกษา	18	2,139,000	991,730	15	2	1
แผนงานสาธารณสุข	12	2,995,600	176,500	3	0	9
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	1,308,500	458,690	1	7	1
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	688,500	207,000	1	1	0
แผนงานเคหะและชุมชน	3	8,529,000	2,237,000	0	2	1
รวมบัญชีครุภัณฑ์ (ผด.03)	50 /	22,055,100 /	4,070,920 /	20 /	16 /	14 /
						0 ✓

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินการ							
		โครงการและงบประมาณ			โครงการที่ทำได้		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		โครงการทั้งหมด ในแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 3.แผนงานสาธารณสุข 4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5.แผนงานเคหะและชุมชน 6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7.แผนงานการเกษตร 8.แผนงานงบกลาง	4	570,000	243,790	1	1	1	1	
		7	73,540,000	0	0	2	5	0	0
		11	33,214,500	1,354,385	1	8	2	0	0
		5	2,050,000	477,960	2	1	1	1	1
		1	30,000	30,000	1	0	0	0	0
		12	8,780,000	173,177	4	1	7	0	0
		1	60,000	0	0	0	1	0	0
		1	2,500,000	1,887,820	1	0	0	0	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	8	42	120,744,500	4,167,132	10	13	17	2	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินการ					
		โครงการและงบประมาณ				โครงการที่ทำได้	
		โครงการทั้งหมด ในแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	1.แผนงานเคหะและชุมชน 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	9,968,185	968,185	5	1	0
		35	152,101,434	6,302,573	1	19	14
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	2	41	162,069,619	7,270,758	6	20	14
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และ นันทนาการ	1.แผนงานการศึกษา 2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	28	28,068,125	15,053,607	4	21	3
		21	6,550,000	1,539,021	6	7	7
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	2	49	34,618,125	16,592,628	10	28	10
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	6,405,000	538,800	2	3	2
	2.แผนงานเคหะและชุมชน	2	23,842,700	11,801,374.31	1	1	0
	3.แผนงานสาธารณสุข	2	14,110,000	5,849,900	0	1	1
	4.แผนงานการเกษตร	2	70,000	0	0	0	2
	5.แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	6,500,000	0	0	1	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	5	15	50,927,700	18,190,074.31	3	6	5

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินการ					
		โครงการและงบประมาณ			โครงการที่ทำได้		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
		โครงการทั้งหมดในแผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution)		7 ✓	50,192,400 ✓	0 ✓	0 ✓	2 ✓	0 ✓
	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป						5
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	1	7 ✓	50,192,400 ✓	0 ✓	0 ✓	2 ✓	0 ✓
รวมทั้งสิ้น	18	154 ✓	418,552,344 ✓	46,220,592.31 ✓	29 ✓	69 ✓	46 ✓
							10

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการเกิดทุนสถาบันหลักของชาติไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 1-4 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค.68 - ก.ย.69	✓	ดำเนินการ ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ			200,000 (งบท้องถิ่น)	113,790	56.90%	สำนักปลัด เทศบาล	ได้จัดทำโครงการ นำประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบ ถวายบังคมพระบรมศพและ ศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย 74,022.80 บาท ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย 39,767.20 บาท รวมทั้งสิ้น 113,790 บาท

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
2	โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกัน การทุจริตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-6 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 1 ลำดับที่ 2	T3-4 เม.ย. - ส.ค.69			✓		90,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมแหล่งกาชาดจังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 6 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 1 ลำดับที่ 3	T1-3 ธ.ค. 68 - เม.ย. 69	✓				130,000 (งบท้องถิ่น)	130,000	100.00%	สำนัก ปลัดเทศบาล	
4	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ ประชาชนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 1 ลำดับที่ 4	T1 ก.ค. - ก.ย. 69				✓	150,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	สำนักคลัง	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สนค 453/2569 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2569 เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 4 โครงการ			1	1	1	1	570,000	243,790	42.77%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 184 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 2 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				25,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด โครงการเสนอต่อ คณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์จึงหวังดีขอ เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบโครงการฯ
2	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและ อพยพหนีไฟให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 10 ลำดับที่ 2 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 7 ลำดับที่ 1	T3-4 มิ.ย. - ส.ค. 69		✓			120,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 11 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 2 ลำดับที่ 3	T2-3 มี.ค. - เม.ย.69			✓		70,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	เนื่องจากมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนใหม่ทำ ให้ต้องเลื่อนโครงการออกไป โดยได้ดำเนินการแก้ไขแผน ดำเนินการเพื่อใช้ดำเนินการ ในช่วง พ.ศ.69-ก.ค.69 ตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก้ไข ครั้งที่ 4/2569
4	โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการ อพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 12 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 2 ลำดับที่ 4	T3 พ.ค. - มิ.ย.69			✓		100,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
5	โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 12 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 2 ลำดับที่ 5,	T4 ✓ ก.ค. - ส.ค. 69			✓		150,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
6	โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้แก่เรียนใน เขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8-9 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 44 ลำดับที่ 6,	T2-4 ม.ค. - ส.ค. 69			✓		100,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ					
7	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ระยะที่ 5,7,8 (บางส่วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 4 - 5 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม 4 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69	✓				48,000,000 (เงินสะสม)	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างจัดทำบันทึก ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ทั้งหมด 7 โครงการ			0	2	5	0	73,540,000	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 10 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 1	T2-3 ม.ค. - พ.ค. 69	✓				97,500 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการฯ	อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ตามโครงการฯ
2	โครงการกีฬาเดิมสุข สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 9 ลำดับที่ 6 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 2	T2-4 ม.ค. - ก.ค. 69	✓				80,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการฯ	อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ตามโครงการฯ
3	โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 3 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค. 68 - ส.ค. 69	✓				250,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการฯ	อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ตามโครงการฯ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ					
4	โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 - 5 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 4	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			180,000 (เงินรายได้/ เงินอุดหนุน)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ภายนอก ขอความ อนุเคราะห์ใช้สถานที่ดำเนิน โครงการ	
5	โครงการเปิดมุมมองสุขภาพ เสริมพลัง การเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 - 8 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 5	T1-2 พ.ย. 68 - ก.พ. 69	✓				2,500,000 (เงินรายได้)	1,354,385	54.18%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 187 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 6	T1-4 ต.ค. 68 - ส.ค. 69			✓		940,000 (เงินอุดหนุน)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4	
7	โครงการประสานสัมพันธ์ครอบครัวพี่ชาย ยาเสพติด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 11 - 12 ลำดับที่ 8 ผด.69 หน้า 4 ลำดับที่ 7	T2-4 ม.ค. - ส.ค. 69			✓		535,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ					
8	โครงการสำรวจและชันหะเป็นสัตว์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 6 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 4 ลำดับที่ 8	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			32,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม ตามโครงการฯ
9	โครงการ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 13 - 14 ลำดับที่ 9 ผด.69 หน้า 4 ลำดับที่ 8	T1-4 ต.ค. 68 - ส.ค. 69		✓			450,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานและเครือข่าย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
10	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 36 ลำดับที่ 22 ผด.69 หน้า 4 ลำดับที่ 10	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			200,000 (อุดหนุน ที่ทำการ ปกครอง จังหวัดชลบุรี)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติยกเลิกโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
11	โครงการติดตั้งระบบธรรมาบำบัด และอุปกรณ์ ออกกำลังภายในน้ำ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2568 หน้า 2 - 3 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T2-4 ก.พ. - ก.ย. 69		✓			27,950,000 (เงินสะสม/ เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะกำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ และ กำหนดราคากลาง สำหรับ จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ระบบควบคุมตามโครงการ ติดตั้งระบบธรรมาบำบัดและ อุปกรณ์ออกกำลังภายในน้ำ
แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 11 โครงการ			1	8	2	0	33,214,500	1,354,385	4.08%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				700,000 (เงินรายได้)	304,500 (บาท)	43.50%	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการตลอดทั้ง ปีงบประมาณ
2	โครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 15 - 16 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69				✓	750,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ กสด.334/2569 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2569

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน (เสนอโดยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 110-111 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 5 ลำดับที่ 3	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		400,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
4	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 19 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 5 ลำดับที่ 4	T3-4 เม.ย. - ก.ย.69	✓				50,000 (เงินรายได้)	24,660	49.32%	กองสวัสดิการ สังคม	หลักสูตร "การทำสมุนไพร ไทยพร้อมใช้เพื่อสุขภาพ (Herb To Go)"
5	โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 17-18 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 5 ลำดับที่ 5	T1 ธ.ค. 68	✓				150,000 (เงินรายได้)	148,800	99.20%	กองสวัสดิการ สังคม	
แผนงานสังคมสงเคราะห์ฯ ทั้งหมด 5 โครงการ			2	1	1	1	2,050,000	477,960	23.32%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-65 ลำดับ 1 ผด.69 หน้า 6 ลำดับที่ 1	T2 ม.ค. - มี.ค.69	✓				30,000 (งบท้องถิ่น)	30,000	100.00%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
แผนงานเคหะและชุมชน ทั้งหมด 1 โครงการ			1	0	0	0	30,000	30,000	100.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการจัดทำแผนชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 101 ลำดับที่ 7 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T2-3 มี.ค. - มี.ย. 69	✓				150,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด ประชุมประชาคมเพื่อ รวบรวมข้อมูลในการจัดทำ แผนชุมชน
2	โครงการเชิญเกียรติผู้ดีเด่น (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 98 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 7 ลำดับที่ 2	T1 ธ.ค. 68	✓				50,000 (เงินรายได้)	2,887	5.77%	กองสวัสดิการ สังคม	
3	โครงการเชิญเกียรติแม่ดีเด่น (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 97 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 7 ลำดับที่ 3	T4 ส.ค. 69		✓			50,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม)

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
4	โครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 20-21 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 7 ลำดับที่ 4	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				250,000 (เงินรายได้)	62,000	24.80%	กองสวัสดิการ สังคม	
5	โครงการพัฒนาบุคลากรอาชีพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 96 ลำดับ 2 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 2 ลำดับที่ 2	T4 ก.ค. - ก.ย. 69			✓		150,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
6	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-42 ลำดับ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 3 ลำดับที่ 3	T4 ก.ค. - ก.ย. 69			✓		100,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
7	โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 3/2566 หน้า 3-4 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 8 ลำดับที่ 7	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				400,000 (เงินรายได้)	108,290	27.07%	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
8	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 99 ลำดับ 5 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 4 ลำดับที่ 4	T4 ก.ค. - ก.ย. 69			✓		3,000,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
9	โครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของสตรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 100 ลำดับ 6 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 5 ลำดับที่ 5	T4 ก.ค. - ก.ย. 69			✓		3,500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-42 ลำดับ 2 ผด.69 หน้า 8 ลำดับที่ 10	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		60,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
11	โครงการ "ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ ยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น" ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 108-109 ลำดับที่ 11 ผด.69 หน้า 8 ลำดับที่ 11	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				1,000,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
12	โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร เพื่อประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 44 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 8 ลำดับที่ 12	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		70,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ทั้งหมด 12 โครงการ			4	1	7	0	8,780,000	173,177	1.97%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-70 ลำดับ 3 ผด.69 หน้า 9 ลำดับที่ 1	T3 เม.ย. - มิ.ย. 69			✓		60,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3
แผนงานการเกษตร ทั้งหมด 1 โครงการ			0	0	1	0	60,000	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 15-16 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 10 ลำดับที่ 1	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				2,500,000 (เงินรายได้)	1,887,820	75.51%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
แผนงานงบกลาง ทั้งหมด 1 โครงการ			1	0	0	0	2,500,000	1,887,820	75.51%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยเขาน้อย ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 29-30 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 11 ลำดับที่ 1,	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				175,999 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	175,999	100.00%	สำนักช่าง	
2	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 25-26 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 11 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				330,715 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	330,715	100.00%	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ					
3	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ ซอยบ้านสวน - หอนงช้างคอก 11 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 31 - 32 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 12 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				115,858 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	115,858	100.00%	สำนักช่าง	
4	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ ท้ายซอยบ้านสวน - อีระบึงพิทยชอย 5 (เชื่อม เขตเทศบาลเมืองชลบุรี) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 27-28 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 12 ลำดับที่ 4	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				242,332 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	242,332	100.00%	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
5	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด ชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะแยกจากซอย บ้านสวน - เลี่ยงเมือง 35 ซ้ำบ้านเลขที่ 5/15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 33-34 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 12 ลำดับที่ 5	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				103,281 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	103,281	100.00%	สำนักช่าง	
6	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 38-39 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 12 ลำดับที่ 6	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			9,000,000 (เงินรายได้)		-	สำนักช่าง	ดำเนินการตลอดทั้ง ปีงบประมาณ
แผนงานเคหะและชุมชน ทั้งหมด 6 โครงการ			5	1	0	0	9,968,185	968,185	9.71%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการติดตั้งโคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 10 ลำดับที่ 1	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69	✓				13,890,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณปากซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 31 ถึงสะพานห้วยยายเจิง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 189 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 13 ลำดับที่ 2	T1-3 ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	✓				16,995,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	คณะกรรมการกำหนดราคา อยู่ระหว่างดำเนินการใน ระบบ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการขยายผลวิทยากร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุง เกาะกลางถนนภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 194 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 14 ลำดับที่ 3	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				1,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อยู่ระหว่างดำเนินการ ในระบบงบประมาณบัญชีกลาง ครั้งที่ 2
4	โครงการขยายผลวิทยากร ค.ส.ล. พร้อม ปรับปรุงฟลอป็อทและติดตั้งเสาเหล็กหล่อ บริเวณปากซอยบ้านสวน - หนองช้างคอก 2 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 190 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 14 ลำดับที่ 4	T1-3 ต.ค. 68 - พ.ค. 69	✓				2,505,000 (เงินรายได้)	1,644,000	65.63%	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
5	โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฟลอปอทและติดตั้งฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน - หนองข้างคอก ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงโรงเรียนธารทิพย์ถึงถนน เลี้ยวเมืองชลบุรี (ฝั่งขาออกถนนเลี้ยวเมือง ชลบุรี) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ผด.69 หน้า 14 ลำดับที่ 5	T1-3 ต.ค. 68 - พ.ค. 69	✓				3,390,000 (เงินรายได้)	1,970,000	58.11%	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
6	โครงการทาสีเส้นจราจร และแถบชะลอ ความเร็ว (Rumble Strip) พร้อมติดตั้ง สัญญาณไฟกระพริบร่วมกับป้ายจราจร ภายในถนนเขาน้อย , ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 7, ซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 9, ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 23 และบริเวณสุสาน เม่งหุย หมู่ที่ 7, 8 และ 10 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 191 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 15 ลำดับที่ 6	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68				✓	1,192,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	ยกเลิกโครงการตามบันทึก ข้อความ สนช 206/2569 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากสำนักช่างได้ ตรวจสอบโครงการดังกล่าว ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าสำนัก ปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการ แล้วบางส่วน และมี โครงการที่เหมาะสมและ เป็นประโยชน์แก่ประชาชน แล้ว

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
7	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณภายในซอยบ้านสวน - พระยาสุริย 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 23 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 15 ลำดับที่ 7	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68	✓				339,234 (เงินรายได้)	338,000	99.64%	สำนักช่าง	
8	โครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องดักขยะ แบบอัตโนมัติบริเวณท้ายทวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2567 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 15 ลำดับที่ 8,	T1-3 พ.ย. 68 - มิ.ย. 69		✓			7,750,000 (เงินรายได้/ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	-	สำนักช่าง เบิกบานตราคากลาง ในระบบกรมบัญชีกลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ใบกำหนดราคาากลาง ในระบบกรมบัญชีกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
9	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 4 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 2 ลำดับที่ 1 ,	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		722,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
10	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - พระยาสัจจา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5 ลำดับที่ 2 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 2 ลำดับที่ 2,	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		981,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ				
11	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และเปลี่ยนผา เหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - พระยาสุรจา 35 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 6 ลำดับที่ 3 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 3 ลำดับที่ 3	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69	✓				1,858,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	สำนักช่าง	คณะกรรมการกำหนดราคา อยู่ระหว่างดำเนินการใน ระบบ
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ และบ่อพัก ค.ส.ล. ภายในซอยอยู่แล้วราย ซอย 24 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 7 ลำดับที่ 4 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 3 ลำดับที่ 4	T2-4 ก.พ. - ก.ย. 69	✓				7,800,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	สำนักช่าง	คณะกรรมการกำหนดราคา อยู่ระหว่างดำเนินการใน ระบบ
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในซอย บ้านสวน-เจ้าน้อย 21 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 7 ลำดับที่ 5 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 3 ลำดับที่ 5	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69		✓			594,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
14	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาปอพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน -หนองข้างคอก 29 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 6 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 3 ลำดับที่ 6	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		272,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
15	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝา เหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 24 , ซอยบ้านสวน - สุรณรงค์ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 7 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 4 ลำดับที่ 7	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69		✓			1,605,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	คณะกรรมการกำหนดราคา อยู่ระหว่างดำเนินการใน ระบบ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
16	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝา เหล็กหล่อภายในซอยสาธารณะแยกจากซอย บ้านสวน - หนองข้างคอก 23 และซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 11,13,17,19 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 9 ลำดับที่ 8 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 4 ลำดับที่ 8,	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69		✓			4,850,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	คณะกรรมการกำหนดราคา อยู่ระหว่างดำเนินการใน ระบบ
17	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็ก ภายในซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 9 และซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 9 ซอย 1,2,3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 10 ลำดับที่ 9 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 5 ลำดับที่ 9	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69		✓			6,047,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	คณะกรรมการกำหนดราคา อยู่ระหว่างดำเนินการใน ระบบ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
18	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 31,33,35,37 และซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 37 ซอย 1,3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 11 ลำดับที่ 10 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 5 ลำดับที่ 10	T2-4 ✓ ก.พ. - ก.ย. 69	✓				11,996,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	คณะกรรมการกำหนดราคา อยู่ระหว่างดำเนินการใน ระบบ
19	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก ภายในซอยเพชร บ้านสวน 19 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 12 ลำดับที่ 11 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 11	T3-4 ✓ เม.ย. - ก.ย. 69		✓			1,140,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
20	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน 9 ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 13 ลำดับที่ 12 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 12	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69	✓		✓		1,100,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
21	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงระดับปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝา เหล็กหล่อบริเวณซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2 ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 14 ลำดับที่ 13 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 7 ลำดับที่ 13	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69	✓		✓		1,112,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
22	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 15 ลำดับที่ 14 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 7 ลำดับที่ 14	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69	✓				2,000,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	คณะกรรมการกำหนดราคา อยู่ระหว่างดำเนินการใน ระบบ
23	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 25 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 16 ลำดับที่ 15 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 8 ลำดับที่ 15	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69	✓				3,456,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	คณะกรรมการกำหนดราคา อยู่ระหว่างดำเนินการใน ระบบ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ					
24	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และติดตั้งฝาเหล็กหล่อภายในซอยเพชรบ้านสวน 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 20 ลำดับที่ 20 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 8 ลำดับที่ 16	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69	✓				1,337,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	คณะกรรมการกำหนดราคา อยู่ระหว่างดำเนินการใน ระบบ
25	โครงการปรับปรุงทางเท้า พร้อมติดตั้งฝาเหล็กหล่อ ถนนขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 21 ลำดับที่ 21 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 9 ลำดับที่ 17	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69		✓			665,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
26	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านจินดาภิเษก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 21 ลำดับที่ 22 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 9 ลำดับที่ 18	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69		✓			505,200 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และ ราคากลาง
27	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนพงษ์ประเสริฐ, ซอยบ้านสวน - พงษ์ประเสริฐ 4/1,6,7,9,12,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,24,ซอยรัตนสวัสดิ์ ซอย 7 , ซอยบ้านสวน - สุรณรงค์ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 22 ลำดับที่ 23 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 9 ลำดับที่ 19	T2-4 ก.พ. - ก.ย. 69			✓		15,790,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
28	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนผ้า เหล็กหล่อ ภายในถนนเขาน้อย , ซอยบ้านสวน - เสียเมือง 5 , ซอยบ้านสวน - สุขประยูร 23 หมู่ที่ 7,8,10 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 23 ลำดับที่ 24 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 10 ลำดับที่ 20	T2-4 ก.พ. - ก.ย. 69			✓		14,060,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
29	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยน ผ้าเหล็กหล่อ ภายในซอยสาธารณะ ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 23 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 24 ลำดับที่ 25 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 10 ลำดับที่ 21	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		2,477,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ					
30	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คคอนกรีตพร้อมปรับปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 12 และซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 14 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 25 ลำดับที่ 26 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 11 ลำดับที่ 22	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		2,750,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
31	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - เลียงเมือง 37 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 26 ลำดับที่ 27 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 11 ลำดับที่ 23	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		1,530,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
32	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 19 ลำดับที่ 18 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 12 ลำดับที่ 24	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		5,224,300 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3-4
33	โครงการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างเสาไฟเกาะกลาง ถนนพระยาสุริยจา จำนวน 72 ต้น บริเวณเกาะกลาง ถนนพระยาสุริยจา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 19 ลำดับที่ 19 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 12 ลำดับที่ 25	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69		✓			5,338,900 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และดำเนินการในระบบบัญชีกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
34	โครงการติดตั้งโคมไฟ LED ตามบัญชี นวัตกรรมไทย ขนาด 170 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 202 ชุด ภายในเขตเทศบาล นครบ้านสวน บริเวณริมถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4,9 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 14 ลำดับที่ 16 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 12 ลำดับที่ 26	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69	✓				7,431,500 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
35	โครงการปรับปรุงโคมไฟสปอร์ตไลท์ เสา HIGH MAST เป็นหลอดไฟ LED ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 78 ชุด บริเวณภายในเขตเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 18 ลำดับที่ 17 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 13 ลำดับที่ 27	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69	✓				2,398,300 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	2,350,573.20	98.01%	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผลฯ และ ดำเนินการคัดเลือก สรุปผลพิจารณา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 35 โครงการ			1	19	14	1	152,101,434	6,302,573	4.14%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและ จัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 90-91 ลำดับที่ 10 ผด.69 หน้า 16 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ก.ย.69		✓			500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
2	โครงการปฐมนิเทศผู้ประกอบการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 72-73 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 16 ลำดับที่ 2	T3 เม.ย. - พ.ค. 69		✓			50,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล นครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 83-84 ลำดับที่ 6 ผด.69 หน้า 16 ลำดับที่ 3	T1-2 ธ.ค.68 - ก.พ. 69	✓				188,000 (เงินรายได้)	116,400	61.91%	กองการศึกษา	
4	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล นครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 74-75 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 17 ลำดับที่ 4	T1 ต.ค. - พ.ย. 68	✓				80,000 (เงินรายได้)	72,384	90.48%	กองการศึกษา	
5	โครงการวิจัยการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 76 ลำดับ 3 ผด.69 หน้า 17 ลำดับที่ 5	T2 ก.พ. - มี.ค. 68	✓				150,000 (เงินรายได้)	145,461	96.97%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 88-89 ลำดับที่ 9 ผด.69 หน้า 17 ลำดับที่ 6	T2-3 มี.ค. - พ.ค. 69		✓			95,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างการจัดเตรียม โครงการ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 78-82 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 17 ลำดับที่ 7	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			5,758,725 (เงินรายได้)	2,557,440 (งวดที่ 1)	44.41%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
8	โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 85 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 18 ลำดับที่ 8	T4 ก.ค. - ส.ค. 69			✓		90,600 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
9	โครงการทุนน้อยในโลกร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 77 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 18 ลำดับที่ 9	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68	✓				200,000 (เงินรายได้)	76,222	38.11%	กองการศึกษา	
10	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 203 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 19 ลำดับที่ 10	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓			470,000 (เงินรายได้)	470,000	100.00%	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
11	โครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านหนองตะโก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 208 ลำดับที่ 14 ผด.69 หน้า 19 ลำดับที่ 11	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓			417,000 (เงินรายได้)	417,000	100.00%	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
12	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 210 ลำดับที่ 17 ผด.69 หน้า 19 ลำดับที่ 12	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓			278,000 (เงินรายได้)	278,000	100.00%	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
13	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV เพื่อการสอน นักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 211 ลำดับที่ 18 ผด.69 หน้า 20 ลำดับที่ 13	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69	✓				149,000 (เงินรายได้)	149,000	100.00%	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
14	โครงการเงินอุดหนุนจ้างสอนทดแทนอัตรา ที่ขาดแคลนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 202 ลำดับที่ 6 ผด.69 หน้า 20 ลำดับที่ 14	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				590,000 (เงินรายได้)	295,000 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
15	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 206 ลำดับที่ 12 ผด.69 หน้า 20 ลำดับที่ 15	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			1,450,000 (เงินรายได้)	725,000 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)
16	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 204 ลำดับที่ 9 ผด.69 หน้า 21 ลำดับที่ 16	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			745,000 (เงินรายได้)	372,500 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
17	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศึกษานิเทศก์เรียน ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคม อาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 205 ลำดับที่ 10 ผด.69 หน้า 21 ลำดับที่ 17	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			595,000 (เงินรายได้)	297,500 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)
18	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดผาสุกราม (สุวรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 206 ลำดับที่ 11 ผด.69 หน้า 22 ลำดับที่ 18	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			749,000 (เงินรายได้)	374,500 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
19	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 207 ลำดับที่ 13 ผด.69 หน้า 22 ลำดับที่ 20	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				1,047,000 (เงินรายได้)	523,500 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)
20	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 209 ลำดับที่ 16 ผด.69 หน้า 22 ลำดับที่ 20	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				299,000 (เงินรายได้)	149,500 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
21	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม LED เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 210 ลำดับที่ 17 ผด.69 หน้า 22 ลำดับที่ 21	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓			2,298,800 (เงินรายได้)	2,298,800 (บาท)	100.00%	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
22	โครงการเงินอุดหนุน เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 203 ลำดับที่ 8 ผด.69 หน้า 23 ลำดับที่ 22	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			1,640,000 (เงินรายได้)	820,000 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
23	โครงการเงินอุดหนุน เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 209 ลำดับที่ 15 ผด.69 หน้า 23 ลำดับที่ 23	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			448,000 (เงินรายได้)	224,000 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)
24	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 199 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 23 ลำดับที่ 24	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			5,280,000 (เงินรายได้)	2,640,000 (งวดที่ 1)	50.00%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)
25	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตะโก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 198 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 24 ลำดับที่ 25	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			2,244,000 (เงินรายได้)	1,056,000 (งวดที่ 1)	47.06%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
26	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2568 หน้า 199 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 24 ลำดับที่ 26	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				540,000 (เงินรายได้)	243,000 (งวดที่ 1)	45.00%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)
27	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดสุราษฎร์ (สุวรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับพัฒนา ท้องถิ่นที่ 1/2568 หน้า 200 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 24 ลำดับที่ 27	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				1,100,000 (เงินรายได้)	477,400 (งวดที่ 1)	43.40%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)
28	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับพัฒนา ท้องถิ่นที่ 1/2568 หน้า 200 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 25 ลำดับที่ 28	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				616,000 (เงินรายได้)	275,000 (งวดที่ 1)	44.64%	กองการศึกษา	รอเบิกจ่ายงวดที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2569 (ไตรมาสที่ 3)
แผนงานการศึกษา ทั้งหมด 28 โครงการ			4	21	3	0	28,068,125	15,053,607	53.63%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 56 ลำดับ 11 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 1	T3-4 มิ.ย. - ก.ย. 69			✓		500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
2	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัด เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 55 ลำดับที่ 10 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 2	T1-2 ต.ค. 68 - ม.ค. 69	✓				200,000 (เงินรายได้)	141,115	70.56%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่มีอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 63 ลำดับที่ 15 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 3	T1-2 ต.ค. 68 - ม.ค. 69	✓				500,000 (เงินรายได้)	500,000	100.00%	กองการศึกษา	
4	โครงการเทศกาลดนตรีพาสซุ สนุกกับแสงสี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 3-4 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1 พ.ย. - ธ.ค. 68				✓	100,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	งดจัดกิจกรรมรื่นเริง เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
5	โครงการประกวดวงดนตรีสากลด้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 61-62 ลำดับที่ 14 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 5	T3-4 พ.ค. - ก.ค. 69		✓			500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
6	โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปรากฏการณ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก่ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 57-58 ลำดับที่ 12 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 6	T3-4 พ.ค. - ก.ค. 69		✓			80,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
7	โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ปรากฏการณ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก่ไข ครั้งที่ 6/2568 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก่ไข ครั้งที่ 2 หน้า 2 ลำดับที่ 2	T2-3 ก.พ. - พ.ค. 69		✓			320,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างจัดเตรียม โครงการระหว่าง วันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2569
8	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา ปรากฏการณ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก่ไข ครั้งที่ 6/2568 หน้า 3-4 ลำดับ 2 ผด.69 แก่ไข ครั้งที่ 2 หน้า 3 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินโครงการ ระหว่าง วันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2569
9	โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต ปรากฏการณ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก่ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 64-65 ลำดับที่ 16 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 9	T2-4 มี.ค. - ส.ค. 69		✓			100,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
10	โครงการเยาวชนบ้านสวนหัวใจนักสู้เรียนรู้ ศิลปะป้องกันตัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 41-42 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 10	T2-4 มี.ค. - ส.ค. 69		✓			100,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
11	โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออก กำลังกาย เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 43-44 ลำดับ 4 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 11	T2-4 มี.ค. - ส.ค. 69		✓			100,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
12	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ภายในอาคารออกกำลังกายในร่ม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 214 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 12	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓			450,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
13	โครงการค่ายพุทธบุตร (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 37-38 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 13	T3-4 เม.ย. - ก.ค. 69			✓		180,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
14	โครงการประกวดดนตรีไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 หน้า 7 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 14	T3-4 มิ.ย. - ส.ค. 69			✓		110,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
15	โครงการประกวดมารยาทไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 49-50 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 5	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68	✓				60,000 (เงินรายได้)	11,840	19.74%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
16	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 39-40 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 6	T4 ก.ค. - ก.ย. 69			✓		80,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
17	โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญ ของชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 59-60 ลำดับที่ 13 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 17	T2-3 ม.ค. - พ.ค. 69	✓				300,000 (เงินรายได้)	35,000	11.67%	กองการศึกษา	
18	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 70-71 ลำดับ 19 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 18	T1 ต.ค. - พ.ย. 68	✓				2,000,000 (เงินรายได้)	583,366	29.17%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
19	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยร่วมใจ ถวายเทียนพรรษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 53-54 ลำดับ 9 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 19	T3-4 มิ.ย. - ก.ค. 69			✓		100,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
20	โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 51-52 ลำดับที่ 8 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 20	T2-3 มี.ค. - มิ.ย. 69	✓				100,000 (เงินรายได้)	97,700	-	กองการศึกษา	
21	โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 213 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 21	T3 เม.ย. - พ.ค. 69		✓			170,000 (เงินรายได้)	170,000	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ทั้งหมด 21 โครงการ			6	7	7	1	6,550,000	1,539,021	23.50%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 29-30 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 1	T3 เม.ย. 69			✓		500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3
2	โครงการอบรม "กฎหมายน่ารู้" ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 31 ลำดับที่ 2 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 11 ลำดับที่ 1	T2-3 มี.ค. - พ.ค. 69	✓				90,000 (เงินรายได้)	89,800	99.78%	สำนักปลัด เทศบาล	
3	โครงการรายงานกิจการเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568 หน้า 4 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 3	T1 ค.ค. - ธ.ค. 68				✓	500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ กยง 880/2568 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
4	โครงการสารบบบ้านสวนสู่ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-76 ลำดับที่ 10 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 4	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68	✓				500,000 (งบท้องถิ่น)	449,000	89.80%	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
5	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568 หน้า 3 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 5	T1-2 ธ.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				1,300,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข แผนการดำเนินงาน
6	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน ระบบออนไลน์และบริการดิจิทัลแก่บุคลากร ของเทศบาลและประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 6	T2 ม.ค. - ก.พ. 69	✓				150,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
7	โครงการจัดทำหนังสือที่ระลึกปฐมนิเทศ แห่งการเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 215 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1-3 ธ.ค. 68 - พ.ค. 69		✓			500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการขอ อนุมัติยกเลิกโครงการ
8	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน ระยะที่ 2 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569 หน้า 2 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม 4 หน้า 2 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		2,865,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 8 โครงการ			2	3	2	1	6,405,000	538,800	8.41%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 24 - 25 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 30 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				23,000,000 (เงินรายได้)	10,958,674.31 (งวดที่ 4/ ไตรมาสที่ 2)	47.65%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตลอดทั้งปี งบประมาณ
2	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 30 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				842,700 (งบท้องถิ่น)	842,700	100.00%	สำนักช่าง	
แผนงานคณะและชุมชน ทั้งหมด 2 โครงการ			1	1	0	0	23,842,700	11,801,374.31	49.50%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการนครบ้านสวนสดใสไร้สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 22 - 23 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 31 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ส.ค. 69			✓		110,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
2	โครงการจ้างเหมาเก็บขน และกำจัด ขยะมูลฝอย โซน B แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 1 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1-4 พ.ย. 68 - ก.ย. 69		✓			14,000,000 (เงินรายได้)	5,849,900	41.78%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกาศซื้อ - ขาย
แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 2 โครงการ			0	1	1	0	14,110,000	5,849,900	41.46%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 28 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 32 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			30,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
2	โครงการอนุรักษ์พื้นที่พืชรพยการธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 26-27 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 32 ลำดับที่ 2	T3-4 เม.ย. - ส.ค. 69		✓			40,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
แผนงานการเกษตร ทั้งหมด 2 โครงการ			0	0	2	0	70,000	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	โครงการเข้าถึงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2568 หน้า 2 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 14 ลำดับที่ 1	T2-4 ก.พ. - ก.ย. 69		✓			6,500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน
แผนงานการรักษาสภาพภายใน ทั้งหมด 1 โครงการ			0	1	0	0	6,500,000	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณของ เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 226 ลำดับที่ 8 ผด.69 หน้า 33 ลำดับที่ 1	T2 ม.ค. - มี.ค. 69				✓	400,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ที่ กยง 275/2569 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569
2	โครงการเช่าระบบรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 225 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 33 ลำดับที่ 2	T2 ม.ค. - มี.ค. 69				✓	200,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ที่ กยง 285/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการข้อมูล เมืองอัจฉริยะ Intelligent Operation Center (IOC) บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ชั้น 4 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 219 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 33-34 ลำดับที่ 3	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69				✓	14,200,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2568	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ กยง 880/2568 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2568
4	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการภาษีและ ค่าธรรมเนียมออนไลน์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 225 ลำดับที่ 6 ผด.69 หน้า 34 ลำดับที่ 4	T2 ม.ค. - มี.ค. 69				✓	342,400 (เงินรายได้)	-	-	สำนักคลัง	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ที่ สนค 264/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569
5	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 224 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 34 ลำดับที่ 5	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			9,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักคลัง	อยู่ในระหว่างคณะกรรมการ TOR ตอบข้อวิจารณ์

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
6	โครงการจัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ และป้ายประชาสัมพันธ์พร้อม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 32 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 15 ลำดับที่ 1	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69	✓				15,650,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
7	โครงการจัดซื้อตู้เติมน้ำดื่มสะอาด เพื่อบริการ ประชาชน ภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 33 ลำดับที่ 2 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 15 ลำดับที่ 2	T2-4 ก.พ. - ก.ค. 69				✓	10,400,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความที่ กยง 407/2569 ลงวันที่ 30 เมษายน 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 7 โครงการ			0	2	0	5	50,192,400	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
1	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 227 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 35 ลำดับที่ 1	ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR ชนิดภายนอก จำนวน 4 จอๆ ละ 1,070,000 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่ กำหนด ดังนี้ - ขนาดจอสูงไม่น้อยกว่า 3.84 x 1.92 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ติดตั้งภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครบ้านสวน ดังนี้ 1. บริเวณ เกาะกลางถนนพระยาสุรเสด็จ 8 (เขตติดต่อด้านบดเสม็ด) 2. บริเวณข้างสะพานซอยเปะยานนท์ (เขตติดต่อด้านเทศบาลเมืองชลบุรี) 3. บริเวณถนนบ้านสวนหนองข้างคอก (ติดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 4. บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที่ 2 (มาลัยทอง) (ราคาออกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-3 ม.ค. - พ.ค. 69	✓				4,280,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่าง การจัดซื้อจัด จ้างด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 227 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 35 ลำดับที่ 2	ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR ชนิดภายนอก จำนวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - ขนาดจอสูงไม่น้อยกว่า 5.76 x 1.92 เมตร พร้อม วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน บริเวณด้านข้างห้อง Call Center (ราคาค่าออกแบบสัญญาครุภัณฑ์)	T3-4 พ.ค. - ก.ย. 69			✓		1,337,500 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 34 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 16 ลำดับที่ 1	จอชนิดสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องครบชุด จำนวน ๔ ชุด (ราคาค่าออกแบบสัญญาครุภัณฑ์)	T2-3 ก.พ. - มิ.ย. 69		✓			500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	การจัดซื้อจัด จ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 37 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 3 ลำดับที่ 1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 56,000.- บาท (ติดตั้งที่ โรงประชาสัมพันธ์ สำนักงาน เทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาค่าออกแบบสัญญาครุภัณฑ์)	T2-3 มี.ค. - พ.ค. 69		✓			112,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ในขั้นตอน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างฯ (คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ)

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 37 ลำดับที่ 2 ผด.69 เพิ่มเติม 4 หน้า 3 ลำดับที่ 2	แท่นบรรยาย(PODIUM) จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 25,000 บาท ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 2 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 ตัว (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T3 เม.ย. - พ.ค. 69			✓		100,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 3
6	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 23 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม หน้า 4 ลำดับที่ 1	โทรทัศน์ (อากาตยานไรด์ขับ) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - รองรับการบันทึกวีดีโอ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K/60fps HDR - สามารถบันทึกภาพ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 48 ล้านพิกเซล - รองรับการใช้งานรีโมทบังคับ (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-3 มี.ค. - มิ.ย. 69	✓				65,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ส่งมอบ
ครุภัณฑ์แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 6 รายการ				0	4	2	0	6,394,500	0	0.00%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				สำเร็จแล้ว	ดำเนินการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ยกเลิก					
แผนงานการศึกษา												
1	ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 24 ผด.69 หน้า 36 ลำดับที่ 3	โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 3 เครื่อง และศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69	✓				138,000 (เงินรายได้)	104,340	75.61%	กองการศึกษา	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 20 ผด.69 หน้า 37 ลำดับที่ 1	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 ตัว และศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตัว (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				12,000 (เงินรายได้)	12,000	100.00%	กองการศึกษา	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 12 ผด.69 หน้า 37 ลำดับที่ 2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (ติดตั้งที่ ศพด. ทน.บ้านสวน 1) (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69		✓			182,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัด ซื้อจัดจ้าง

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 13 ผด.69 หน้า 37 ลำดับที่ 3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมติดตั้ง) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง (ติดตั้งที่ศพด.ทน.บ้านสวน 1) (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T3 เม.ย. - มิ.ย. 69			✓		428,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 3
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 17 ผด.69 หน้า 37 ลำดับที่ 4	ชั้นไม้วางนอนกระจกประสงค์ 9 ช่องโถง จำนวน 3 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 2 ตู้ และ ศพด.ทน.บ้านสวน 4 จำนวน 1 ตู้ (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตู้ (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				7,500 (เงินรายได้)	7,500	100.00%	กองการศึกษา	
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 16 ผด.69 หน้า 37 ลำดับที่ 5	ชั้นวางเพิ่ม 3 ชั้น(โถง) จำนวน 3 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				12,600 (เงินรายได้)	12,600	100.00%	กองการศึกษา	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 18 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 6	ชั้นวางอเนกประสงค์ 5 ช่อง จำนวน 5 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 3 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตู้ และศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 ตู้ (ราคามอกับัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				7,500 (เงินรายได้)	7,500	100.00%	กองการศึกษา	
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 14 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 7	ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 9 ตู้ ศพด.ทน.บ้าน สวน 1 จำนวน 7 ตู้ และศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 2 ตู้ (ราคามอกับัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				45,000 (เงินรายได้)	45,000	-	กองการศึกษา	
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 15 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 8	ตู้เหล็ก 2 ประตู จำนวน 3 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 ตู้ และศพด.ทน.บ้านสวน 6 (วัดอรัญญิกาวาส) จำนวน 2 ตู้ (ราคามอกับัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				18,000 (เงินรายได้)	18,000	-	กองการศึกษา	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 233 ลำดับที่ 21 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 9	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) (ราคาคงนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				3,500 (เงินรายได้)	3,500	100.00%	กองการศึกษา	
11	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 233 ลำดับที่ 22 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 10	โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) (ราคาคงนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				6,000 (เงินรายได้)	6,000	100.00%	กองการศึกษา	
12	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 233 ลำดับที่ 23 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 11	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 15 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 9 ตัว และศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 6 ตัว (ราคาคงนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				45,000 (เงินรายได้)	44,970	99.93%	กองการศึกษา	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
13	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 233 ลำดับที่ 22 ผด.69 หน้า 39 ลำดับที่ 12	รถเข็นเอกสาร 4 ล้อ จำนวน 8 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 2 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 1 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 5 จำนวน 1 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 6 (วัดอรัญญิกवास) (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 ตัว และศพด.ทน.บ้านสวน 6 (วัดอรัญญิกवास) จำนวน 1 ตัว (ราคาคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				21,600 (เงินรายได้)	21,520	99.63%	กองการศึกษา	
14	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 25 ผด.69 หน้า 41 ลำดับที่ 1	ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด (ศพด.ทน.บ้านสวน 2) (ราคาคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				138,700 (เงินรายได้)	138,500	99.86%	กองการศึกษา	
15	ครุภัณฑ์กีฬา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 235 ลำดับที่ 29 ผด.69 หน้า 42 ลำดับที่ 1	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมปูหญ้าเทียม 1 ชุด (ศพด.ทน.บ้านสวน 2) (ราคาคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-3 ม.ค. - มิ.ย. 69	✓				497,800 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดเตรียมพื้นที่

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
16	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 235 ลำดับที่ 28 ผด.69 หน้า 43 ลำดับที่ 1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 11 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 4 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 2 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 6 (วัดอรัญญิกवास) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				88,000 (เงินรายได้)	88,000	100.00%	กองการศึกษา	
17	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 27 ผด.69 หน้า 43 ลำดับที่ 2	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 14 ตัว (ศพด.ทน.บ้านสวน 2)	T1-2 ธ.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				177,000 (เงินรายได้)	174,820	99.77%	กองการศึกษา	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูผู้ฝึกสอน)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
18	ครูผู้ฝึกสอนคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 26 ผด.69 หน้า 43 ลำดับที่ 3	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 20 ตัว (ศพด. ทน. บ้านสวน 1)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				310,800 (เงินรายได้)	307,480	98.93%	กองการศึกษา	
ครูผู้ฝึกสอนแผนงานการศึกษา ทั้งหมด 18 รายการ				15	2	1	0	2,139,000	991,730	49.36%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
แผนงานสาธารณสุข												
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 229 ลำดับที่ 9 ผด.69 หน้า 39 ลำดับที่ 13	โต๊ะ 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 17,000 บาท (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - ม.ค. 69	✓				34,000 (เงินรายได้)	34,000	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 123 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 39 ลำดับที่ 14	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,500 บาท	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			39,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 119 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 1	เก้าอี้แพทย์สแตนเลสกลมปรับระดับได้ แบบมีล้อ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท (ศูนย์พักพิงสุขใจจังหวัดเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓			7,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 117 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 2	เครื่องฆ่าเชื้อ (Autoclave) ความจุ 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พักพิงศูนย์จัดเทศบาลนคร บ้านสวน) (ราคาคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		110,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 118 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 3	โต๊ะผ่าตัดสเตอริสแดนเลส มีขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 110 x 85 ซม. โครงสร้างทำจากสแตนเลส จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 16,000 บาท (ศูนย์พักพิงศูนย์ จัดเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		32,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 121 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 4	รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน (ศูนย์พักพิงศูนย์จัดเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		11,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 120 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 5	เสาน้ำเกลือสแตนด์แบบมีล้อ จำนวน 2 เสา ๆ ละ 1,800 บาท (ศูนย์พักพิงสุขุมวิทจัดเทศบาลนคร บ้านสวน) (ราคาคงอยู่กับผู้ซื้อราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		3,600 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 3-4	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
8	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 116 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 46 ลำดับที่ 1	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ (ศูนย์พักพิงสุขุมวิทจัดเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		18,500 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 3-4	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 229 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 46 ลำดับที่ 2	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 13 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69	✓				123,500 (เงินรายได้)	123,500	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
10	ครุภัณฑ์อื่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 122 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 47 ลำดับที่ 1	ห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง (ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		98,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่ 3-4	ดำเนินการ ในช่วงไตรมาส ที่ 3-4
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 48 ลำดับที่ 1	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ราคาไม่เกิน 2,500,000 บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ส.ค. 69			✓		2,500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่ 3-4	ดำเนินการ ในช่วงไตรมาส ที่ 3-4
12	ครุภัณฑ์การเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 230 ลำดับที่ 8 ผด.69 หน้า 49 ลำดับที่ 2	เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1 ม.ค. - มี.ค. 69	✓				19,000 (เงินรายได้)	19,000	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
ครุภัณฑ์แผนงานสาธารณสุข พังทมน 12 รายการ				3	0	9	0	2,995,600	176,500	5.89%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 38 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 15	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 4,900 บาท (อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนคร บ้านสวน) (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69	✓				9,800 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขออนุมัติ ยกเลิก รายการ ครุภัณฑ์
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 35 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 16	เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัวๆ ละ 1,500 บาท (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69	✓				150,000 (เงินรายได้)	145,000	96.67%	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ขั้นตอน การตรวจรับ ครุภัณฑ์
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 32 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 17	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 32,200 บาท จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69	✓				32,200 (เงินรายได้)	32,200	100.00%	กองสวัสดิการสังคม	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 33 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 18	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 45,500 บาท จำนวน 7 เครื่อง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69		✓			318,500 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ของอนุมัติ ยกเลิกครุภัณฑ์
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 36 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 19	ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว โซฟา 2 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69		✓			21,000 (เงินรายได้)	21,000	100.00%	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ขั้นตอน การตรวจรับ ครุภัณฑ์
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 39 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 13 ลำดับที่ 2	จัดซื้อตู้โชว์สินค้าชุมชน จำนวน 1 หลัง ราคา 485,000 บาท (อาคารกีฬาและนันทนาการ ชุมชน เทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		485,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 3-4

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 34 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 21	โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ราคา 5,000 บาท (อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนครบ้านสวน) (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69	✓				5,000 (เงินรายได้)	5,000 (บาท)	100.00%	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ขั้นตอน การตรวจรับ ครุภัณฑ์
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 38 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 22	โต๊ะพับขาโต๊ะ จำนวน 50 ตัวๆ ละ 3,000 บาท (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69	✓				150,000 (เงินรายได้)	147,500	98.33%	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ขั้นตอน การตรวจรับ ครุภัณฑ์
9	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 40 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 12 ลำดับที่ 1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 98 นิ้ว ขาดังพื้นสำหรับวางโทรทัศน์ แบบมีล้อเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T3 เม.ย. - มิ.ย. 69	✓				137,000 (เงินรายได้)	107,990	78.82%	กองสวัสดิการสังคม	อยู่ขั้นตอน การตรวจรับ ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งหมด 9 รายการ				1	7	1	0	1,308,500	458,690	32.59%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1	ครุภัณฑ์กีฬา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 236 ลำดับที่ 30 ผด.69 หน้า 42 ลำดับที่ 2	ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง อาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลนครบ้านสวน (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				481,500 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง บริษัทส่งมอบ
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 236 ลำดับที่ 31 ผด.69 หน้า 44 ลำดับที่ 4	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ลานกีฬา ในร่ม จำนวน 16 ตัว	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				207,000 (เงินรายได้)	207,000	100.00%	กองการศึกษา	
ครุภัณฑ์แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ทั้งหมด 2 รายการ				1	1	0	0	688,500	207,000	30.07%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
แผนงานเคหะและชุมชน												
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 230 ลำดับที่ 11 ผด.69 หน้า 48 ลำดับที่ 2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 พ.ย. 68 - มี.ค. 69	✓				2,386,000 (เงินรายได้)	2,237,000	93.73%	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างรอ การตรวจรับ
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 230 ลำดับที่ 11 ผด.69 หน้า 48 ลำดับที่ 3	รถบรรทุกกระบะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกล ูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			2,643,000 (เงินรายได้/ เงินอุดหนุน)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 3-4
3	ครุภัณฑ์การเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 230 ลำดับที่ 10 ผด.69 หน้า 49 ลำดับที่ 1	เครื่องย่อยกิ่งไม้ตัดต้นบรณเรลเลอร์ลากจูง ชนิด 2 ล้อ มีกำลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 พ.ย. 68 - มี.ค. 69	✓				3,500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง ประกาศค่าผู้ รับจ้าง e-Bidding
ครุภัณฑ์แผนงานเคหะและชุมชน ทั้งหมด 3 รายการ				0	2	1	0	8,529,000	2,237,000	26.23%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

รายการที่กันเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดโครงการ					
1	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในศูนย์พักพิงผู้สูงอายุเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 1 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 185 - 186 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข (กันเงิน) หน้า 2 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				436,900 (เงินรายได้)	410,700	94.00%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
2	โครงการติดตั้งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 50 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข (กันเงิน) หน้า 3 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				5,350,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างขอความ อนุเคราะห์กรรมการกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯ กรรมการพิจารณาผล และ กรรมการตรวจรับพัสดุ
แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 2 โครงการ			1	1	0	0	5,786,900	410,700	7.10%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

รายการที่กินเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่พบพบ ครั้งที่ 1/2568 หน้า 184 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 8 ลำดับที่ 2	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69 กรณีกัน เงินหรือ ขยาย ระยะเวลา เบิกจ่าย	✓				10,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะๆ
แผนงานการรักษาสภาพภายใน ทั้งหมด 1 โครงการ			0	1	0	0	10,000,000	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

รายการที่กั้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการหลอมเหล็กหมุดแนวเขตเพื่อเป็นแนวเขตเทศบาลภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 22 ลำดับที่ 6 ผด.69 แก้ไข (กั้นเงิน) หน้า 5 ลำดับที่ 1	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				654,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้าสาธารณะบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 2 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข (กั้นเงิน) หน้า 6 ลำดับที่ 2	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				220,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ พัสดุแจ้ง คณะกรรมการ พิจารณาผล

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการติดตั้งตะแกรงกันนกของศูนย์บริการ สาธารณสุข 2 เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 17 ลำดับที่ 3 ผด.69 แก้ไข (ก้นเงิน) หน้า 7 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			224,800 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง สำหรับดำเนินโครงการฯ
4	โครงการปรับปรุงห้องประชุมมยุรีฯ ชั้น 4 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 3 ผด.69 แก้ไข (ก้นเงิน) หน้า 8 ลำดับที่ 4 กรณีก้นเงินหรือขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			3,500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการขอ อนุมัติยกเลิกโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
5	โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 4 ผด.69 แก้ไข (กันเงิน) หน้า 9 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			7,132,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ในขั้นตอนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างฯ (คณะกรรมการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง) ได้ออกอนุมัติเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อมาดำเนินการโครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 5 โครงการ			0	5	0	0	11,730,800	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

รายการที่กักเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการวางท่อระบายเขตพร้อมติดตั้งมิเตอร์ น้ำประปา อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5 ลำดับที่ 2 ผด.69 แก้ไข (กักเงิน) หน้า 11 ลำดับที่ 1	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				458,100 (เงินรายได้)	458,048	99.99%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
2	โครงการติดตั้งราวบันไดทางขึ้นอาคาร ด้านหน้า - ด้านหลัง อาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 2 เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข (กักเงิน) หน้า 12 ลำดับที่ 2	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				58,500 (เงินรายได้)	55,000	94.02%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 2 โครงการ								516,600	513,048	99.31%	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

รายการที่กักเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจุดกีดขวางทาง แสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 9 ลำดับที่ 1	T2-3 มี.ค. - พ.ค. 69	✓				493,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดทำรูปแบบรายงาน การก่อสร้าง
แผนงานการรักษาสภาพภายใน ทั้งหมด 1 โครงการ			0	1	0	0	493,000	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2569)

รายการบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) ที่กินเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 2 ผด.69 แก๊ซ (กินเงิน) หน้า 13 ลำดับที่ 1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 64,000 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				64,000 (เงินรายได้)	64,000 (บาท)	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 3 ผด.69 แก๊ซ (กินเงิน) หน้า 14 ลำดับที่ 2	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				20,000 (เงินรายได้)	20,000	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 4 ผด.69 แก้ไข (กันเงิน) หน้า 15 ลำดับที่ 3	เตียงล้างแผลสแตนเลส จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				32,000 (เงินรายได้)	32,000 (บาท)	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 5 ผด.69 แก้ไข (กันเงิน) หน้า 16 ลำดับที่ 4	ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 9,500 บาท (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				9,500 (เงินรายได้)	9,500	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 6 ผด.69 แก้ไข (กันเงิน) หน้า 17 ลำดับที่ 5	โต๊ะเครื่องมือเย็บสแตนเลส จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,900 บาท (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				6,900 (เงินรายได้)	6,900	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
6	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 7 ผด.69 แก้ไข (กันเงิน) หน้า 18 ลำดับที่ 1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ราคาต้นละ 52,000 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-3 ม.ค. - มิ.ย. 69		✓			52,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการขอ อนุมัติยกเลิก โครงการ
		ครุภัณฑ์แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 6 รายการ		5	1	0	0	184,400	132,400	71.80%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน												
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้วไข (กันเงิน) หน้า 19 ลำดับที่ 1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 32,200 บาท จำนวน 12 เครื่อง (อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนคร บ้านสวน) (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-3 ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	✓				386,400 (เงินรายได้)	386,400	100.00%	กองสวัสดิการสังคม	
ครุภัณฑ์แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชนทั้งหมด 1 รายการ				1	0	0	0	386,400	386,400	100.00%		