

รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 3

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569



งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครบ้านสวน จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลนครบ้านสวน

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ – ๓

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ – ๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและเป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลนครบ้านสวน นับแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.bansuan.go.th หากต้องการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลนครบ้านสวน สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน เพื่อนำมาพิจารณาทบทวนการวางแผนและปรับปรุงการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไปอย่างยั่งยืน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายฉัตรชัย อังลิ้ม)

นายกเทศมนตรีนครบ้านสวน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินการ					โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		โครงการและงบประมาณ		โครงการที่ทำได้		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	
		โครงการทั้งหมดในแผนการดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว			อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน	1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 3.แผนงานสาธารณสุข 4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5.แผนงานเคหะและชุมชน 6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7.แผนงานการเกษตร 8.แผนงานงบกลาง	4	570,000	333,490	2	1	0	1
		7	73,540,000	0	0	3	2	2
		11	33,214,500	1,527,885	3	6	1	1
		5	2,050,000	477,960	2	1	1	1
		1	30,000	30,000	1	0	0	0
		12	11,780,000	326,887	5	1	4	2
		1	60,000	0	0	0	0	1
		1	2,500,000	1,887,820	1	0	0	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	8	42	123,744,500	4,584,042	14	12	8	8

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินการ					
		โครงการและงบประมาณ			โครงการที่ทำได้		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
		โครงการทั้งหมดในแผนงานดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง	1. แผนงานเคหะและชุมชน 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	9,968,185	968,185	5	1	0
		48	201,747,034	2,688,573.20	2	20	1
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	2	54	211,715,219	3,656,758.20	7	21	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ	1. แผนงานการศึกษา 2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	28	28,068,125	5,712,957	8	18	0
		21	6,550,000	2,644,729	12	7	1
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	2	49	34,618,125	8,357,686	20	25	1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	6,905,000	699,036	3	2	2
	2. แผนงานเคหะและชุมชน	2	23,842,700	17,451,437.11	1	1	0
	3. แผนงานสาธารณสุข	2	14,110,000	0	0	2	0
	4. แผนงานการเกษตร	2	70,000	0	0	1	1
	5. แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	6,500,000	0	0	1	0
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	5	15	51,427,700	18,150,473.11	4	7	3

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนงาน	ผลการดำเนินการ						
		โครงการและงบประมาณ			โครงการที่ทำได้		โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		โครงการทั้งหมดในแผนงานดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution)		8	54,992,400	0	0	3	0	5
	1	8	54,992,400	0	0	3	0	5
	18	168	476,497,944	34,748,959.31	45	68	37	18

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)

ครุภัณฑ์ในแผนงาน	ผลการดำเนินการ						
	ครุภัณฑ์และงบประมาณ			ครุภัณฑ์ที่ทำได้		ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	ครุภัณฑ์ทั้งหมด ในแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	ยกเลิกครุภัณฑ์ เพราะเหตุผล ความจำเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	15,094,500	761,954	4	2	1	0
แผนงานการศึกษา	18	2,139,000	991,730	15	2	1	0
แผนงานสาธารณสุข	12	2,995,600	176,500	3	0	9	0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	1,308,500	458,690	6	0	0	3
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	688,500	688,500	2	0	0	0
แผนงานเกษตรและชุมชน	3	8,529,000	2,237,000	1	1	1	0
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	19,195,500	0	0	0	6	0
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	428,400	0	0	1	1	0
รวมบัญชีครุภัณฑ์ (ผด.03)	59	50,379,000	5,314,374	31	6	19	3

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 1-4 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค.68 - ก.ย.69	✓	ดำเนินการ ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ			200,000 (เงินรายได้)	113,790	56.90%	สำนักปลัด เทศบาล	ได้จัดทำโครงการ นำประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบ ถวายบังคมพระบรมศพและ ศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ พระเจ้าลูกเธอเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย 74,022.80 บาท ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่าย 39,767.20 บาท ไตรมาสที่ 3 ไม่ได้เบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 113,790 บาท

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
2	โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ป้องกัน การทุจริตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 1 ลำดับที่ 2	T3-4 เม.ย. - ส.ค.69	✓				90,000 (เงินรายได้)	89,700	99.67%	สำนักปลัด เทศบาล	
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมแหล่งกาชาดจังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 6 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 1 ลำดับที่ 3	T1-3 ธ.ค. 68 - เม.ย. 69	✓				130,000 (งบท้องถิ่น)	130,000	100.00%	สำนัก ปลัดเทศบาล	
4	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่น แก่ประชาชนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 1 ลำดับที่ 4	T4 ก.ค. - ก.ย. 69				✓	150,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	สำนักคลัง	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ สนค 453/2569 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2569 เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 4 โครงการ			2	1	0	1	570,000	333,490	58.50%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 184 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 2 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			25,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดทำ โครงการฯ และจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำขอบเขตของงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯ
2	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและ อพยพหนีไฟให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร ของโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 3-4 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 7 ลำดับที่ 1	T3-4 มิ.ย. - ส.ค. 69			✓		120,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 5 ลำดับที่ 2 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 4 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T3-4 พ.ค. - ก.ค. 69		✓			70,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และขออนุมัติยืมเงิน ราชการ
4	โครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการ อพยพหนีไฟให้กับพนักงานเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 12 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 2 ลำดับที่ 4	T3 พ.ค. - มิ.ย.69				✓	100,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ สป 1412/2569 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
5	โครงการอบรมพนักงานดับเพลิง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 12 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 2 ลำดับที่ 5	T4 ก.ค. - ส.ค. 69				✓	150,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ สป 1412/2569 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569
6	โครงการอบรมกฎหมายจราจรให้นักเรียน ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2569 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.68 หน้า 44 ลำดับที่ 6	T2-4 ม.ค. - ส.ค. 69			✓		100,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักปลัด เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
7	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ระยะที่ 5,7,8 (บางส่วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 4 - 5 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69	✓				48,000,000 (เงินสะสม)	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร เสนอต่อคณะกรรมการ บริหารและจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์จังหวัดชลบุรี เป็นผู้พิจารณาให้ความ เห็นชอบเป็นหลักการ เบื้องต้นก่อนนำเสนอ กระทรวงต่อไป
แผนงานการรักษาสภาพใน ทั้งหมด 7 โครงการ			0	3	2	2	73,540,000	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการ Challenge ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 8 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 1	T2-3 ม.ค. - พ.ค. 69	✓				97,500 (เงินรายได้)	97,500	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	โครงการกีฬาเติมสุข สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 9 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 2	T2-4 ม.ค. - ก.ค. 69	✓				80,000 (เงินรายได้)	76,000	95.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
3	โครงการควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 3 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค. 68 - ส.ค. 69		✓			250,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ตามโครงการฯ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
4	โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 - 5 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 4	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				180,000 (เงินรายได้/ เงินอุดหนุน)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการฯ	อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม ตามโครงการฯ
5	โครงการเปิดมุมมองสุขภาพ เสริมพลัง การเปลี่ยนแปลง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 - 8 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 5	T1-2 พ.ย. 68 - ก.พ. 69	✓				2,500,000 (เงินรายได้)	1,354,385	54.18%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 187 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 3 ลำดับที่ 6	T1-4 ต.ค. 68 - ส.ค. 69	✓				940,000 (เงินอุดหนุน)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการสรุป โครงการฯ
7	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวที่เกษียณ ยาเสพติด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 11 - 12 ลำดับที่ 8 ผด.69 หน้า 4 ลำดับที่ 7	T2-4 ม.ค. - ส.ค. 69		✓			535,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
8	โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 6 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 4 ลำดับที่ 8	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				32,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม ตามโครงการฯ
9	โครงการสุใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 7/2569 หน้า 6-7 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 4 ลำดับที่ 8	T1-4 ต.ค. 68 - ส.ค. 69	✓				450,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569
10	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของทั้งทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 3 - 36 ลำดับที่ 22 ผด.69 หน้า 4 ลำดับที่ 10	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69				✓	200,000 (อุดหนุน ที่ทำการ ปกครอง จังหวัดชลบุรี)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ สน.สส 1815/2569 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
11	โครงการติดตั้งระบบรบบบำบัด และอุปกรณ์ ออกกำลังภายในน้ำ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2568 หน้า 2 - 3 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T2-4 ก.พ. - ก.ย. 69	✓				27,950,000 (เงินสะสม/ เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอความอนุเคราะห์ สำนักคลังดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ระบบตามโครงการติดตั้ง ระบบรบบบำบัดและ อุปกรณ์ออกกำลังภายในน้ำ
แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 11 โครงการ			3	6	1	1	33,214,500	1,527,885	4.60%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 3-4 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				700,000 (เงินรายได้)	304,500	43.50%	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการตลอดทั้ง ปีงบประมาณ
2	โครงการบ้านสวนห่วงใยผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 หน้า 15 - 16 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69				✓	750,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ กสค.334/2569 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2569

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน (เสนอโดยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครบ้านสวน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 110-111 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 5 ลำดับที่ 3	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		400,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
4	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 19 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 5 ลำดับที่ 4	T3-4 เม.ย. - ก.ย.69	✓				50,000 (เงินรายได้)	24,660	49.32%	กองสวัสดิการ สังคม	
5	โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 17-18 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 5 ลำดับที่ 5	T1 ธ.ค. 68	✓				150,000 (เงินรายได้)	148,800	99.20%	กองสวัสดิการ สังคม	
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งหมด 5 โครงการ			2	1	1	1	2,050,000	477,960	23.32%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพบริการประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-65 ลำดับ 1 ผด.69 หน้า 6 ลำดับที่ 1	T2 ม.ค. - มี.ค.69	✓				30,000 (งบท้องถิ่น)	30,000	100.00%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
แผนงานเคหะและชุมชน ทั้งหมด 1 โครงการ			1	0	0	0	30,000	30,000	100.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการจัดทำแผนชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 101 ลำดับที่ 7 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T2-3 มี.ค. - มี.ย. 69	✓				150,000 (เงินรายได้)	103,510	69.01%	กองสวัสดิการ สังคม	
2	โครงการเชิดชูเกียรติผู้ดีเด่น (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 98 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 7 ลำดับที่ 2	T1 ธ.ค. 68	✓				50,000 (เงินรายได้)	2,887	5.77%	กองสวัสดิการ สังคม	
3	โครงการเชิดชูเกียรติผู้ดีเด่น (เสนอโดย ชุมชนทุกชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 97 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 7 ลำดับที่ 3	T4 ส.ค. 69			✓		50,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม)

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
4	โครงการฝึกอบรมประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 20-21 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 7 ลำดับที่ 4	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				250,000 (เงินรายได้)	62,000	24.80%	กองสวัสดิการ สังคม	
5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 96 ลำดับ 2 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 2 ลำดับที่ 2	T4 ก.ค. - ก.ย. 69			✓		150,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
6	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 5-6 ลำดับ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 3 ลำดับที่ 3	T4 ก.ค. - ก.ย. 69			✓		100,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
7	โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการ ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 3-4ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 8 ลำดับที่ 7	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				400,000 (เงินรายได้)	108,290	27.07%	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
8	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 99 ลำดับ 5 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 4 ลำดับที่ 4	T4 ก.ค. - ก.ย. 69				✓	3,000,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ กสค.571/2569 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2568
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการกลุ่มสตรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 100 ลำดับ 6 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 5 ลำดับที่ 5	T4 ก.ค. - ก.ย. 69				✓	3,500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ กสค.571/2569 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2568
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-42 ลำดับ 2 ผด.69 หน้า 8 ลำดับที่ 10	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		60,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
11	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ ยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 9-10 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 8 ลำดับที่ 11	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				4,000,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ					งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ						
12	โครงการอบรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร เพื่อประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 7-8 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 8 ลำดับที่ 12	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69	✓					70,000 (งบท้องถิ่น)	50,200	71.72%	กองสวัสดิการ สังคม	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ทั้งหมด 12 โครงการ			5	1	4	2		11,780,000	326,887	2.78%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-70 ลำดับ 3 ผด.69 หน้า 9 ลำดับที่ 1	T3 เม.ย. - มิ.ย. 69				✓	60,000 (งบท้องถิ่น)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ สน.สส.2320/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569
แผนงานการเกษตร ทั้งหมด 1 โครงการ			0	0	0	1	60,000	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 1-2 ลำดับ 1 ผด.69 หน้า 10 ลำดับที่ 1	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				2,500,000 (เงินรายได้)	1,887,820	75.51%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
แผนงานงบกลาง ทั้งหมด 1 โครงการ			1	0	0	0	2,500,000	1,887,820	75.51%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้านครหลวงภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยเขาไฉย ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 29-30 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 11 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				175,999 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	175,999	100.00%	สำนักช่าง	
2	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้านครหลวงภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านสวน - พระยาสุรจา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 25-26 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 11 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				330,715 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	330,715	100.00%	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านสวน - หอนางช้างคอก 11 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 31 - 32 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 12 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				115,858 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	115,858	100.00%	สำนักช่าง	
4	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณท้ายซอยบ้านสวน - ธีระบัณฑิตซอย 5 (เชื่อมเขตเทศบาลเมืองชลบุรี) ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 27-28 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 12 ลำดับที่ 4	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				242,332 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	242,332	100.00%	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
5	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณภายในซอยสาธารณะแยกจากซอย บ้านสวน - เลี้ยวเมือง 35 ซ้ำบ้านเลขที่ 5/15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 33-34 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 12 ลำดับที่ 5	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				103,281 (เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	103,281	100.00%	สำนักช่าง	
6	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 38-39 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 12 ลำดับที่ 6	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			9,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการตลอดทั้ง ปีงบประมาณ
แผนงานเคหะและชุมชน ทั้งหมด 6 โครงการ			5	1	0	0	9,968,185	968,185	9.72%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 10 ลำดับที่ 1	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69	✓				13,890,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณปากซอยบ้านสวน - เสรฐฐกิจ 31 ถึงสะพานห้วยยางแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2568 หน้า 189 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 13 ลำดับที่ 2	T1-3 ต.ค. 68 - มี.ย. 69	✓				16,995,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการขยายผลวิจัย ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงเกาะกลางถนน ภายในซอยบ้านสวน - เศรษฐกิจ 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 194 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 14 ลำดับที่ 3	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69		✓			1,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
4	โครงการขยายผลวิจัย ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝายป้องกันและตัดตึงฝายเหล็กหล่อ บริเวณปากซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 190 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 14 ลำดับที่ 4	T1-3 ต.ค. 68 - พ.ค. 69		✓			2,505,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
5	โครงการขยายผลวิจัย ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฟลอป็อทและติดตั้งฟลอป็อท ภายในถนนบ้านสวน - หอนางช้างคอก ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงโรงเรียนธารทิพย์ถึงถนน เสียงเมืองชลบุรี (ฝั่งขาออกถนนเสียงเมือง ชลบุรี) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 194 ลำดับที่ 8 ผด.69 หน้า 14 ลำดับที่ 5	T1-3 ต.ค. 68 - พ.ค. 69		✓			3,390,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
6	โครงการทาสีสี่เลนจราจร และแถบชะลอ ความเร็ว (Rumble Strip) พร้อมติดตั้ง สัญญาณไฟกระพริบร่วมกับป้ายจราจร ภายในถนนเขาน้อย , ซอยบ้านสวน - เสียงเมือง 7, ซอยบ้านสวน - เสียงเมือง 9, ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 23 และบริเวณสุสาน เม่งหุย หมู่ที่ 7, 8 และ 10 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 191 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 15 ลำดับที่ 6	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68				✓	1,192,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	ยกเลิกโครงการตามบันทึก ข้อความ สนช 206/2569 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากสำนักช่างได้ ตรวจสอบโครงการดังกล่าว ข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าสำนัก ปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการ แล้วบางส่วน และมี โครงการที่เหมาะสมและ เป็นประโยชน์แก่ประชาชน แล้ว

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
7	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาบริเวณภายในซอยบ้านสวน - พระยาสุรจา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้วไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 23 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 15 ลำดับที่ 7	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68	✓				339,234 (เงินรายได้)	338,000	99.64%	สำนักช่าง	
8	โครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องดักขยะแบบอัตโนมัติบริเวณห้วยทวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้วไข ครั้งที่ 7/2567 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 15 ลำดับที่ 8	T1-3 พ.ย. 68 - มิ.ย. 69		✓			7,750,000 (เงินรายได้/ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการอุทธรณ์

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
9	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 9 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 4 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 2 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		722,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
10	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - พระยาสุรเสนา 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5 ลำดับที่ 2 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 2 ลำดับที่ 2	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69	✓				981,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
11	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝา เหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - พระยาเสด็จา 35 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 6 ลำดับที่ 3 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 3 ลำดับที่ 3	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69		✓			1,858,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ และบ่อพัก ค.ส.ล. ภายในซอยอยู่แล้วราย ซอย 2,4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 7 ลำดับที่ 4 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 3 ลำดับที่ 4	T2-4 ก.พ. - ก.ย. 69		✓			7,800,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในซอย บ้านสวน-เขาน้อย 21 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 7 ลำดับที่ 5 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 3 ลำดับที่ 5	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		594,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
14	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพพักเหล็กล่อ ภายในซอยบ้านสวน -หนองข้างคอก 29 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองข้างคอก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 6 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 3 ลำดับที่ 6	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		272,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
15	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝา เหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 24 , ซอยบ้านสวน - สุรณรงค์ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 7 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 4 ลำดับที่ 7	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69		✓			1,605,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
16	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 23 และซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 11,13,17,19 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 9 ลำดับที่ 8 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 4 ลำดับที่ 8	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69		✓			4,850,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
17	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝา เหล็กหล่อภายในซอยบ้านสวน - หนองข้าง คอก 9 และซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 9 ซอย 1,2,3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 10 ลำดับที่ 9 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 5 ลำดับที่ 9	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69		✓			6,047,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
18	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 31,33,35,37 และซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 37 ซอย 1,3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 11 ลำดับที่ 10 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 5 ลำดับที่ 10	T2-4 ก.พ. - ก.ย. 69		✓			11,996,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
19	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพัก ภายในซอยเพชร บ้านสวน 19 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 12 ลำดับที่ 11 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 11	T3-4 ม.ย. - ก.ย. 69			✓		1,140,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
20	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน 9 ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 13 ลำดับที่ 12 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 6 ลำดับที่ 12	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69		✓			1,100,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
21	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับระดับปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝา เหล็กหล่อ บริเวณซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2 ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 14 ลำดับที่ 13 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 7 ลำดับที่ 13	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		1,112,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
22	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 25 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 15 ลำดับที่ 14 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 7 ลำดับที่ 14	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69		✓			2,000,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	คณะกรรมการกำหนดราคา อยู่ระหว่างดำเนินการ ในระบบ
23	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - สุขุมวิท 25 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 16 ลำดับที่ 15 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 8 ลำดับที่ 15	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69		✓			3,456,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
24	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และติดตั้งฝาท่อลอดภายในซอยเพชรบ้านสวน 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 20 ลำดับที่ 20 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 8 ลำดับที่ 16	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69		✓			1,337,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
25	โครงการปรับปรุงทางเท้า พร้อมติดตั้งฝาท่อลอด ถนนเขาน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 21 ลำดับที่ 21 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 9 ลำดับที่ 17	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		665,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
26	โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านจินดาภัณฑ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 21 ลำดับที่ 22 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 9 ลำดับที่ 18	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		505,200 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งแต่งตั้ง คกก. TOR และราคากลาง
27	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนพงษ์ประเสริฐ , ซอยบ้านสวน - พงษ์ประเสริฐ 4/1,6,7,9,12,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,24,ซอยต้นสวัสดิ์ ซอย 7 , ซอยบ้านสวน - สุรณรงค์ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 22 ลำดับที่ 23 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 9 ลำดับที่ 19	T2-4 ก.พ. - ก.ย. 69			✓		15,790,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
28	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนขน้อย, ซอยบ้านสวน - เสียงเมือง 5 , ซอยบ้านสวน - ศุภระยูร 23 หมู่ที่ 7,8,10 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 23 ลำดับที่ 24 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 10 ลำดับที่ 20	T2-4 ก.พ. - ก.ย. 69			✓		14,060,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
29	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากบ่อพัก และเปลี่ยน ฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยสาธารณะ ซอยบ้านสวน - เขาน้อย 23 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 24 ลำดับที่ 25 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 10 ลำดับที่ 21	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		2,477,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
30	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เสรฐภักดิ์ 12 และ ซอยบ้านสวน - เสรฐภักดิ์ 14 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 25 ลำดับที่ 26 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 11 ลำดับที่ 22	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		2,750,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
31	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยก จากซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 37 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 26 ลำดับที่ 27 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 11 ลำดับที่ 23	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		1,530,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
32	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 19 ลำดับที่ 18 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 12 ลำดับที่ 24	T3-4 ม.ย. - ก.ย. 69			✓		5,224,300 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4
33	โครงการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างเสาไฟเกาะกลาง ถนนพระยาสุรจา จำนวน 72 ต้น บริเวณเกาะกลางถนนพระยาสุรจา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 19 ลำดับที่ 19 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 12 ลำดับที่ 25	T3-4 ม.ย. - ก.ย. 69		✓			5,338,900 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และดำเนินการในระบอบกรมบัญชีกลาง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
34	โครงการติดตั้งโคมไฟ LED ตามบัญชี นวัตกรรมไทย ขนาด 170 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 202 ชุด ภายในเขตเทศบาล นครบ้านสวน บริเวณริมถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 2,3,4,9 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 14 ลำดับที่ 16 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 12 ลำดับที่ 26	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69		✓			7,431,500 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
35	โครงการปรับปรุงโคมไฟสปอร์ตไลท์ เสา HIGH MAST เป็นหลอดไฟ LED ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 78 ชุด บริเวณภายในเขตเทศบาล นครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 18 ลำดับที่ 17 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 13 ลำดับที่ 27	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69	✓				2,398,300 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	2,350,573.20	98.01%	สำนักช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
36	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพักและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน 9 ซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 9 ลำดับที่ 3 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 2 ลำดับที่ 1	T3-4 พ.ค. - ก.ย. 69			✓		1,054,000 (เงินสะสม) รายงาน การประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 23 - 24	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
37	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพักและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 8 ซอย 5, 7 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 10 ลำดับที่ 4 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 2 ลำดับที่ 2	T3-4 พ.ค. - ก.ย. 69			✓		1,668,000 (เงินสะสม) รายงาน การประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 24	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
38	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากท่อและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เสรฐภักจ 3, 5, 5 ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 11 ลำดับที่ 5 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 3 ลำดับที่ 3	T3-4 พ.ค. - ก.ย. 69			✓		1,631,000 (เงินสะสม) รายงาน การประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 24 - 25	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
39	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงปากท่อและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - หนองข้างคอก 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 12 ลำดับที่ 6 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 3 ลำดับที่ 4	T3-4 พ.ค. - ก.ย. 69			✓		2,630,000 (เงินสะสม) รายงาน การประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 25	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
40	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อบำบัด ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยอยู่แล้วราย ช้างบ้านเลขที่ 6/105 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 13 ลำดับที่ 7 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 3 ลำดับที่ 5	T3-4 ม.ย. - ก.ย. 69			✓		700,000 (เงินสะสม) รายงาน การประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 25	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
41	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อและบ่อบำบัด ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะ แยกจากซอยทุ่งสระ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 14 ลำดับที่ 8 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 4 ลำดับที่ 6	T3-4 พ.ค. - ก.ย. 69			✓		1,297,000 (เงินสะสม) รายงาน การประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 26	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
42	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในซอย สาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน - เสียงเมือง 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 14 ลำดับที่ 9 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 4 ลำดับที่ 7	T3-4 ม.ย. - ก.ย. 69			✓		650,000 (เงินสะสม) รายงาน การประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 26	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
43	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้องกันเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน - หองข้างคอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข้างคอก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 15 ลำดับที่ 10 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 4 ลำดับที่ 8	T3-4 พ.ค. - ก.ย. 69			✓		1,107,000 (เงินสะสม) รายงาน การประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 26 - 27	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
44	โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้องกันเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เสรฐรุกิจ 16 ซอย 1/5, 1/7, 1/9 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 15 ลำดับที่ 11 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 4 ลำดับที่ 9	T3-4 ม.ย. - ก.ย. 69			✓		400,000 (เงินสะสม) รายงาน การประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 27	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
45	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพักและเปลี่ยน ฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เสียงเมือง 13 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 16 ลำดับที่ 12 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 5 ลำดับที่ 10	T3-4 ม.ย. - ก.ย. 69			✓		1,038,000 (เงินสะสม) รายงาน การประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 27	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
46	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพักและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน - เลี่ยงเมือง 7 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 17 ลำดับที่ 13 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 5 ลำดับที่ 11	T3-4 พ.ค. - ก.ย. 69			✓		6,014,000 (เงินสะสม) รายงาน การประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 28	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
47	โครงการปรับปรุงห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 19 ลำดับที่ 18 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 6 ลำดับที่ 12	T3-4 พ.ค. - ก.ย. 69			✓		29,800,000 (เงินสะสม) รายงาน การประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 34	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
48	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ และป้ายจราจร กระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณถนน บ้านสวน - พระยาสุรเสนา และถนนบ้านสวน - หนองช้างคอก หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 20 ลำดับที่ 20 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 6 ลำดับที่ 13	T3-4 พ.ค. - ก.ย. 69		✓			1,656,600 (เงินสะสม) รายงาน การประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 35	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างขอความ อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จาก สำนักช่าง เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 48 โครงการ			2	20	25	1	201,747,034	2,688,573.20	1.34%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และจัดนิทรรศการงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 90-91 ลำดับที่ 10 ผด.69 หน้า 16 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ก.ย.69		✓			500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
2	โครงการปฐมมนิเทศผู้ปกครอง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 72-73 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 16 ลำดับที่ 2	T3 เม.ย. - พ.ค. 69	✓				50,000 (เงินรายได้)	29,465	58.93%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล นครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข 2/2568 หน้า 83-84 ลำดับที่ 6 ผด.69 หน้า 16 ลำดับที่ 3	T1-2 ธ.ค.68 - ก.พ. 69	✓				188,000 (เงินรายได้)	116,400	61.91%	กองการศึกษา	
4	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล นครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 13 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 17 ลำดับที่ 4	T1 ต.ค. - พ.ย. 68	✓				80,000 (เงินรายได้)	72,384	90.48%	กองการศึกษา	
5	โครงการวิจัยการสร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 11-12 ลำดับ 1 ผด.69 หน้า 17 ลำดับที่ 5	T2 ก.พ. - มี.ค. 68	✓				150,000 (เงินรายได้)	145,461	96.97%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
6	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 14-15 ลำดับที่ 3 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 4 หน้า 3 ลำดับที่ 1	T4 ก.ค. - ก.ย. 69			✓		95,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 78-82 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 17 ลำดับที่ 7	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			5,758,725 (เงินรายได้)	4,429,025 (งวดที่ 1-2)	76.91%	กองการศึกษา	เบิกจ่ายงวดที่ 1-2 ให้สถานศึกษาดำเนินการตามวัตถุประสงค์

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
8	โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและ ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 85 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 18 ลำดับที่ 8	T4 ก.ค. - ส.ค. 69			✓		90,600 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
9	โครงการหนุนน้อยในโลกกว้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 77 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 18 ลำดับที่ 9	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68	✓				200,000 (เงินรายได้)	76,222	38.11%	กองการศึกษา	
10	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Computer all in one ประจำห้องเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 203 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 19 ลำดับที่ 10	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓			470,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
11	โครงการเงินอุดหนุน จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนบ้านหนองตะโก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 14 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 208 ลำดับที่ 14 ผด.69 หน้า 19 ลำดับที่ 11	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69	✓				417,000 (เงินรายได้)	417,000	100.00%	กองการศึกษา	
12	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี จอรับภาพ LED แบบ INTERACTIVE TOUCH SCREEN โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 17 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 210 ลำดับที่ 17 ผด.69 หน้า 19 ลำดับที่ 12	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69	✓				278,000 (เงินรายได้)	278,000	100.00%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
13	โครงการเงินอุดหนุนจัดซื้อสื่อโทรทัศน์แอลอีดีแบบ Smart TV เพื่อการสอนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 18 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 211 ลำดับที่ 18 ผด.69 หน้า 20 ลำดับที่ 13	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69	✓				149,000 (เงินรายได้)	149,000	100.00%	กองการศึกษา	
14	โครงการเงินอุดหนุนจ้างสอนทดแทนอัตราที่ขาดแคลนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 6 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 202 ลำดับที่ 6 ผด.69 หน้า 20 ลำดับที่ 14	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			590,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1-2 ช่วงเดือนธ.ค. 68 - ก.ย. 69 เป็นเวลา 10 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 590,000 บาท

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
15	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 12 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 206 ลำดับที่ 12 ผด.69 หน้า 20 ลำดับที่ 15	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			1,450,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1-2 ช่วงเดือนธ.ค. 68 - ก.ย. 69 เป็นเวลา 10 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,450,000 บาท
16	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 9 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 204 ลำดับที่ 9 ผด.69 หน้า 21 ลำดับที่ 16	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			745,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1-2 ช่วงเดือนธ.ค. 68 - ก.ย. 69 เป็นเวลา 10 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 745,000 บาท

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
17	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาศัทยภาพนักเรียน ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคม อาเซียน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 205 ลำดับที่ 10 ผด.69 หน้า 21 ลำดับที่ 17	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			595,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1-2 ช่วงเดือนธ.ค. 68 - ก.ย. 69 เป็นเวลา 10 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 595,000 บาท
18	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดสุภากราม (สุวรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 206 ลำดับที่ 11 ผด.69 หน้า 22 ลำดับที่ 18	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			749,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1-2 ช่วงเดือนธ.ค. 68 - ก.ย. 69 เป็นเวลา 10 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 749,000 บาท

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
19	โครงการเงินอุดหนุน พัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนองตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 13 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 207 ลำดับที่ 13 ผด.69 หน้า 22 ลำดับที่ 20	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			1,047,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1-2 ช่วงเดือนธ.ค. 68 - ก.ย. 69 เป็นเวลา 10 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,047,000 บาท
20	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกवास ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 16 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 209 ลำดับที่ 16 ผด.69 หน้า 22 ลำดับที่ 20	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			299,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1-2 ช่วงเดือนธ.ค. 68 - ก.ย. 69 เป็นเวลา 10 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 299,000 บาท

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
21	โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรม LED เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีของนักเรียนโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 17 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 210 ลำดับที่ 17 ผด.69 หน้า 22 ลำดับที่ 21	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓			2,298,800 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
22	โครงการเงินอุดหนุน เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 17 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 203 ลำดับที่ 8 ผด.69 หน้า 23 ลำดับที่ 22	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			1,640,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1-2 ช่วงเดือนธ.ค. 68 - ก.ย. 69 เป็นเวลา 10 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,640,000 บาท
23	โครงการเงินอุดหนุน เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 15 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 209 ลำดับที่ 15 ผด.69 หน้า 23 ลำดับที่ 23	T1-4 ธ.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			448,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1-2 ช่วงเดือนธ.ค. 68 - ก.ย. 69 เป็นเวลา 10 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 448,000 บาท

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
24	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 5 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 199 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 23 ลำดับที่ 24	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			5,280,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวนเงิน 2,648,000 บาท เป็นเงิน ทั้งสิ้น 5,288,800 บาท และดำเนินการโครงการ อาหารกลางวันนักเรียน สิ้นสุด 30 ก.ย. 69
25	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 1/2568 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 198 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 24 ลำดับที่ 25	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			2,244,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวนเงิน 1,089,000 บาท เป็นเงิน ทั้งสิ้น 2,145,000 บาท และดำเนินการโครงการ อาหารกลางวันนักเรียน สิ้นสุด 30 ก.ย. 69
26	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 1/2568 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 199 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 24 ลำดับที่ 26	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			540,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวนเงิน 243,000 บาท เป็นเงิน ทั้งสิ้น 540,000 บาท และดำเนินการโครงการ อาหารกลางวันนักเรียน สิ้นสุด 30 ก.ย. 69

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
27	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 200 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 24 ลำดับที่ 27	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			1,100,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวนเงิน 477,400 บาท เป็นเงิน ทั้งสิ้น 954,800 บาท และดำเนินโครงการ อาหารกลางวันนักเรียน สิ้นสุด 30 ก.ย. 69
28	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 200 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 25 ลำดับที่ 28	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			616,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวนเงิน 275,000 บาท เป็นเงิน ทั้งสิ้น 550,000 บาท และดำเนินโครงการ อาหารกลางวันนักเรียน สิ้นสุด 30 ก.ย. 69
แผนงานการศึกษา ทั้งหมด 28 โครงการ			8	18	2	0	28,068,125	5,712,957	20.36%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน และประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 56 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 1	T3-4 ม.ย. - ก.ย. 69	✓				500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ การรับสมัครทีมเข้าร่วม การแข่งขัน
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 55 ลำดับที่ 10 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 2	T1-2 ต.ค. 68 - ม.ค. 69	✓				200,000 (เงินรายได้)	141,115	70.56%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 63 ลำดับที่ 15 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 3	T1-2 ต.ค. 68 - ม.ค. 69	✓				500,000 (เงินรายได้)	500,000	100.00%	กองการศึกษา	
4	โครงการเทศกาลดนตรีฟ้าสุข สนุกกับแสงสี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 3-4 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1 พ.ย. - ธ.ค. 68				✓	100,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	งดจัดกิจกรรมนี้จริง เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
5	โครงการประกวดวงดนตรีสากลด้านยาเสพติด (BANSUAN MUSIC AWARD) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 61-62 ลำดับที่ 14 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 5	T3-4 พ.ค. - ก.ค. 69	✓				500,000 (เงินรายได้)	285,513	57.10%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
6	โครงการประกวดภาพพระบารมี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 28-29 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 26 ลำดับที่ 6	T3-4 พ.ค. - ก.ค. 69		✓			80,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างรับสมัคร ผู้เข้าประกวด
7	โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 26-27 ลำดับที่ 6 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 2 ลำดับที่ 2	T2-3 ก.พ. - พ.ค. 69	✓				320,000 (เงินรายได้)	319,185	99.75%	กองการศึกษา	
8	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2568 หน้า 3-4 ลำดับ 2 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 2 หน้า 3 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				500,000 (เงินรายได้)	221,015	44.20%	กองการศึกษา	
9	โครงการเยาวชนไทยหัวใจสุจริต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 14-15 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 9	T2-4 มี.ค. - ส.ค. 69		✓			100,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
10	โครงการขยายงานบ้านสวนหัวใจแก่นักสู้เรียนรู้ ศิลปะป้องกันตัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 12-13 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 10	T2-4 มี.ค. - ส.ค. 69	✓				100,000 (เงินรายได้)	100,000	100.00%	กองการศึกษา	
11	โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกา ออกกำลังกาย เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 43-44 ลำดับ 4 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 11	T2-4 มี.ค. - ส.ค. 69		✓			100,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ
12	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ภายในอาคารออกกำลังกายในร่ม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 214 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 12	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓			450,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
13	โครงการค่ายพุทธบุตร (เสนอโดย ชุมชนบ้านศาลาคู่) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 19 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 13	T3-4 เม.ย. - ก.ค. 69	✓				180,000 (เงินรายได้)	179,995	99.99%	กองการศึกษา	
14	โครงการประกวดดนตรีไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 20-21 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 27 ลำดับที่ 14	T3-4 มิ.ย. - ส.ค. 69		✓			110,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ
15	โครงการประกวดมารยาทไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 22-23 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 5	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68	✓				60,000 (เงินรายได้)	11,840	19.74%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
16	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 39-40 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 6	T4 ก.ค. - ก.ย. 69			✓		80,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
17	โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญ ของชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข 6/2569 หน้า 24-25 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 17	T2-3 ม.ค. - พ.ค. 69	✓				300,000 (เงินรายได้)	35,000	11.67%	กองการศึกษา	
18	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 70-71 ลำดับ 19 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 18	T1 ต.ค. - พ.ย. 68	✓				2,000,000 (เงินรายได้)	583,366	29.17%	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
19	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยร่วมใจ ถวายเทียนพรรษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 53-54 ลำดับ 9 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 19	T3-4 มิ.ย. - ก.ค. 69		✓			100,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดเตรียมโครงการ
20	โครงการอบรมทักษะด้านดนตรีไทย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2569 หน้า 17-18 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 20	T2-3 มี.ค. - มิ.ย. 69	✓				100,000 (เงินรายได้)	97,700	97.70%	กองการศึกษา	
21	โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 213 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 28 ลำดับที่ 21	T3 เม.ย. - พ.ค. 69	✓				170,000 (เงินรายได้)	170,000	100.00%	กองการศึกษา	
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ทั้งหมด 21 โครงการ			12	7	1	1	6,550,000	2,644,729	40.38%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 29-30 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 1	T3 เม.ย. 69	✓				500,000 (เงินรายได้)	160,236	32.05%	สำนักปลัด เทศบาล	
2	โครงการอบรม "กฎหมายน่ารู้" ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 16-17 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 11 ลำดับที่ 1	T2-3 มี.ค. - พ.ค. 69	✓				90,000 (เงินรายได้)	89,800	99.78%	สำนักปลัด เทศบาล	
3	โครงการรายงานกิจการเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568 หน้า 4 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 3	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68				✓	500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ กยง 880/2568 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
4	โครงการสร้างบ้านสวนสู่ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 3-76 ลำดับที่ 10 ผด.69 หน้า 29 ลำดับที่ 4	T1 ต.ค. - ธ.ค. 68	✓				500,000 (งบท้องถิ่น)	449,000	89.80%	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
5	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2569 หน้า 10-11 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 4 หน้า 4 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69	✓				1,300,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ โครงการในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2569
6	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน ระบบออนไลน์และบริการดิจิทัลแก่บุคลากร ของเทศบาลและประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2569 หน้า 1 - 2 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 5 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T4 ก.ค. 69	✓				650,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติโครงการ

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 11 อนุมัติโดย ผู้บริหารท้องถิ่น หน้า 4
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 7 อนุมัติโดย ผู้บริหารท้องถิ่น หน้า 1

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
7	โครงการจัดจ้างทำหนังสือที่ระลึกปฐมนิเทศ แห่งการเปลี่ยนแปลฐานสู่เทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 215 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1-3 ธ.ค. 68 - พ.ค. 69				✓	500,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ กยง 512/2569 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
8	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน ระยะที่ 2 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2569 หน้า 2 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม 4 หน้า 2 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69			✓		2,865,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ 4
แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 8 โครงการ			3	2	1	2	6,905,000	699,036	10.12%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทําโครงการ					
1	โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2569 หน้า 8-9 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 30 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				23,000,000 (เงินรายได้)	16,608,737.11 (งวดที่ 6/ ไตรมาสที่ 3)	72.21%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตลอดทั้งปี งบประมาณ
2	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 30 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				842,700 (งบท้องถิ่น)	842,700	100.00%	สำนักช่าง	
แผนงานคณะและชุมชน ทั้งหมด 2 โครงการ			1	1	0	0	23,842,700	17,451,437.11	73.19%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการรบ้านสวนสดใส่ใจสิงแวงดลัอม ปรากฎึนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที 2/2568 หน้า 22 - 23 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 31 ลำดับที่ 1	T3-4 เม.ย. - ส.ค. 69	✓				110,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิงแวงดลัอม	ดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เบิกจ่ายจริง เป็นเงินทั้งสิ้น 25,635 บาท ดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2569
2	โครงการจ้างเหมาเก็บขน และกำจัด ขยะมูลฝอย โชน B แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 1 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T1-4 พ.ย. 68 - ก.ย. 69		✓			14,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิงแวงดลัอม	อยู่ระหว่างดำเนินการครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงอยู่ ในขั้นตอนประกวดราคา ครั้งที่ 2 อีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 2 โครงการ			0	2	0	0	14,110,000	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 28 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 32 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69				✓	30,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ สน.สส.2320/2569 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569
2	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 26-27 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 32 ลำดับที่ 2	T3-4 เม.ย. - ส.ค. 69		✓			40,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการสรุป โครงการ
แผนงานการเกษตร ทั้งหมด 2 โครงการ			0	1	0	1	70,000	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	โครงการเข้าถึงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2568 หน้า 2 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 14 ลำดับที่ 1	T2-4 ก.พ. - ก.ย. 69	✓				6,500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ทั้งหมด 1 โครงการ			0	1	0	0	6,500,000	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Solution)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณของ เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 226 ลำดับที่ 8 ผด.69 หน้า 33 ลำดับที่ 1	T2 ม.ค. - มี.ค. 69				✓	400,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ที่ กยง 275/2569 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569	
2	โครงการเช่าระบบรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ เพื่อการพัฒนาสู่นครอัจฉริยะ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 225 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 33 ลำดับที่ 2	T2 ม.ค. - มี.ค. 69				✓	200,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ที่ กยง 285/2569 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569	

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการปรับปรุงศูนย์บริหารจัดการข้อมูล เมืองอัจฉริยะ Intelligent Operation Center (IOC) บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ชั้น 4 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 219 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 33-34 ลำดับที่ 3	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69				✓	14,200,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2568	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึก ข้อความ ที่ กยง 880/2568 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2568
4	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการภาษีและ ค่าธรรมเนียมออนไลน์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 225 ลำดับที่ 6 ผด.69 หน้า 34 ลำดับที่ 4	T2 ม.ค. - มี.ค. 69				✓	342,400 (เงินรายได้)	-	-	สำนักคลัง	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกข้อความ ที่ สนค 264/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569
5	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 1/2568 หน้า 224 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 34 ลำดับที่ 5	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			9,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักคลัง	อยู่ในระหว่างดำเนินการ ร่าง TOR ใหม่

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
6	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ และป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตเทศบาล นครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 32 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 15 ลำดับที่ 1	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69		✓			15,650,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
7	โครงการจัดซื้อตู้เดิมน้ำดื่มสะอาด เพื่อบริการ ประชาชน ภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2569 หน้า 4-5 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 15 ลำดับที่ 2	T2-4 ก.พ. - ก.ค. 69				✓	10,400,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ กยง 407/2569 ลงวันที่ 30 เมษายน 2569

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
8	โครงการเช่าระบบตู้เติมน้ำอัจฉริยะ (MyRe - fill City) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569 หน้า 1 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 1 ลำดับที่ 1	T3-4 ม.ย. - ก.ย. 69		✓			4,800,000 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่างกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะฯ TOR
แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 8 โครงการ			0	3	0	5	54,992,400	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ		ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
				เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง							
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
1	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 227 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 35 ลำดับที่ 1	ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR ชนิดภายนอก จำนวน 4 จอๆ ละ 1,070,000 บาท โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - ขนาดจอสูงไม่น้อยกว่า 3.84 x 1.92 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ติดตั้งภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครบ้านสวน ดังนี้ 1. บริเวณ เกาะกลางถนนพระยาธำมรงค์ 8 (เขตติดต่อดำบลเสม็ด) 2. บริเวณข้างสะพานซอยโปทยานนท์ (เขตติดต่อเทศบาลเมืองชลบุรี) 3. บริเวณถนนบ้านสวนหนองช้างคอก (ติดกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 4. บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งที่ 2 (มาลัยทอง) (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-3 ม.ค. - พ.ค. 69	✓				4,280,000 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่าง การจัดซื้อจัด จ้างด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 227 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 35 ลำดับที่ 2	ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนข้อความ LED FULL COLOR ชนิดภายนอก จำนวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - ขนาดจอสูงไม่น้อยกว่า 5.76 x 1.92 เมตร พร้อม วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครบ้านสวน บริเวณด้านข้างห้อง Call Center (ราคาคำนวณบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T3-4 พ.ค. - ก.ย. 69		✓			1,337,500 (เงินรายได้)	-	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่าง การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะฯ
3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 34 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 16 ลำดับที่ 1	จอชนิดสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ นิ้ว พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องครบชุด จำนวน ๔ ชุด (ราคาคำนวณบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-3 ก.พ. - มิ.ย. 69	✓				500,000 (เงินรายได้)	499,904	99.98%	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 37 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 3 ลำดับที่ 1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 56,000.- บาท (ติดตั้งที่ โรงประชุมสัมพัทธ์ สำนักงาน เทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาคำนวณบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-3 มี.ค. - พ.ค. 69	✓				112,000 (เงินรายได้)	112,000	100.00%	สำนักปลัดเทศบาล	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 37 ลำดับที่ 2 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 3 ลำดับที่ 2	แท่นบรรยาย(Podium) จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 25,000 บาท ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 2 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 ตัว (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T3 เม.ย. - พ.ค. 69	✓				100,000 (เงินรายได้)	86,000	86.00%	กองการศึกษา	
6	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 23 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้า 4 ลำดับที่ 1	โทรทัศน์ (อากาตยานไร้คนขับ) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ - รองรับการบินที่วิดีโอความละเอียดไม่น้อยกว่า 4K/60fps HDR - สามารถบันทึกภาพ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 48 ล้านพิกเซล - รองรับการใช้งานรีโมทบังคับ (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-3 มี.ค. - มิ.ย. 69	✓				65,000 (เงินรายได้)	64,050	98.54%	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
7	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2569 หน้า 1-2 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 10 ลำดับที่ 3	จอ LED ภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ดังนี้ - จอ LED ขนาด 14.72 x 3.66 เมตร จำนวน 1 จอ - จอ LED ขนาด 1.92 x 2.88 เมตร จำนวน 2 จอ (ซ้าย และ ขวา) - ชุดควบคุมจอ 1 ชุด - เครื่องสำรองไฟ ขนาด 50 แอมป์ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง - โครงสร้างยึดผนังรับจอ ทั้ง 3 จุด พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่างๆ และงานเชื่อมต่อระบบเสียง ติดตั้งภายในศาลาประชาคม เทศบาลนครบ้านสวน (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T3-4 พ.ค. - ก.ย. 69			✓		8,700,000 (เงินสะสม) รายงานการ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 34	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 4
ครุภัณฑ์แผนงานบริหารงานทั่วไป ทั้งหมด 7 รายการ				4	2	1	0	15,094,500	761,954	5.05%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูฝึก)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครูฝึก				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				สำเร็จแล้ว		ยังไม่						
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ดำเนินการ ยังไม่	ยกเลิก ดำเนินการ	ดำเนินการ					
แผนงานการศึกษา												
1	ครูฝึกพิเศษและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 24 ผด.69 หน้า 36 ลำดับที่ 3	โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 3 เครื่อง และศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครูฝึก)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69	✓				138,000 (เงินรายได้)	104,340	75.61%	กองการศึกษา	
2	ครูฝึกพี่เลี้ยงงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 20 ผด.69 หน้า 37 ลำดับที่ 1	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 ตัว และศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตัว (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครูฝึก)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				12,000 (เงินรายได้)	12,000	100.00%	กองการศึกษา	
3	ครูฝึกพี่เลี้ยงงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 12 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 4 หน้า 5 ลำดับที่ 1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง (ติดตั้งที่ ศพด.ทน.บ้านสวน 1) (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครูฝึก)	T4 ก.ค. - ก.ย. 69		✓			182,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ขออนุมัติ ขอเงิน จัดซื้อเนื่องจาก อยู่ระหว่าง ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 13 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 4 หน้า 6 ลำดับที่ 2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง (ติดตั้งที่ ศพด.ทน.บ้านสวน 1) (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T4 ก.ค. - ก.ย. 69		✓			428,000 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ขออนุมัติ ชะลอการ จัดซื้อเนื่องจาก อยู่ระหว่าง ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 17 ผด.69 หน้า 37 ลำดับที่ 4	ชั้นไม้วางนอนกระจกประแสง 9 ช่องโค้ง จำนวน 3 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 2 ตู้ และ ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตู้ (ราคาคำนวณบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				7,500 (เงินรายได้)	7,500	100.00%	กองการศึกษา	
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 16 ผด.69 หน้า 37 ลำดับที่ 5	ชั้นวางแฟ้ม 3 ชั้น(โค้ง) จำนวน 3 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) (ราคาคำนวณบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				12,600 (เงินรายได้)	12,600	100.00%	กองการศึกษา	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 232 ลำดับที่ 18 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 6	ชั้นวางเอกสาร 5 ชุด จำนวน 5 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 3 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตู้ และศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 ตู้ (ราคาคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				7,500 (เงินรายได้)	7,500	100.00%	กองการศึกษา	
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 14 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 7	ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 9 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 7 ตู้ และศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 2 ตู้ (ราคาคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				45,000 (เงินรายได้)	45,000	-	กองการศึกษา	
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 231 ลำดับที่ 15 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 8	ตู้เหล็ก 2 ประตู จำนวน 3 ตู้ ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 ตู้ และศพด.ทน.บ้านสวน 6 (วัดอรัญญิกาวาส) จำนวน 2 ตู้ (ราคาคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				18,000 (เงินรายได้)	18,000	-	กองการศึกษา	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 233 ลำดับที่ 21 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 9	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) (ราคาคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				3,500 (เงินรายได้)	3,500	100.00%	กองการศึกษา	
11	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 233 ลำดับที่ 22 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 10	โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) (ราคาคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				6,000 (เงินรายได้)	6,000	100.00%	กองการศึกษา	
12	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 233 ลำดับที่ 23 ผด.69 หน้า 38 ลำดับที่ 11	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 15 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 9 ตัว และศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 6 ตัว (ราคาคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				45,000 (เงินรายได้)	44,970	99.93%	กองการศึกษา	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
13	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 233 ลำดับที่ 22 ผด.69 หน้า 39 ลำดับที่ 12	รถเข็นเอกสาร 4 ล้อ จำนวน 8 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 2 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 1 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 ตัว ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 ตัว และศพด.ทน.บ้านสวน 6 (วัดอรัญญิกาวาส) จำนวน 1 ตัว (ราคาคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				21,600 (เงินรายได้)	21,520	99.63%	กองการศึกษา	
14	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 25 ผด.69 หน้า 41 ลำดับที่ 1	ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง 1 ชุด (ศพด.ทน.บ้านสวน 2) (ราคาคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				138,700 (เงินรายได้)	138,500	99.86%	กองการศึกษา	
15	ครุภัณฑ์กีฬา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 235 ลำดับที่ 29 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 4 หน้า 7 ลำดับที่ 3	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมบุหญ้าเทียม 1 ชุด (ศพด.ทน.บ้านสวน 2) (ราคาคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T4 ก.ค. - ก.ย. 69			✓		497,800 (เงินรายได้)	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 4

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
16	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 235 ลำดับที่ 28 ผด.69 หน้า 43 ลำดับที่ 1	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 11 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท ศพด.ทน.บ้านสวน 1 จำนวน 4 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 2 จำนวน 2 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 3 (บ้านสวนอุดมวิทยา) จำนวน 2 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 4 (บ้านหนองตะโก) จำนวน 1 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 5 (สุวรรณวิทยาคาร) จำนวน 1 เครื่อง ศพด.ทน.บ้านสวน 6 (วัดอรัญญิกาวาส) จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				88,000 (เงินรายได้)	88,000	98.76%	กองการศึกษา	
17	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 27 ผด.69 หน้า 43 ลำดับที่ 2	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 14 ตัว (ศพด.ทน.บ้านสวน 2)	T1-2 ธ.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				177,000 (เงินรายได้)	174,820	99.77%	กองการศึกษา	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูพันธุ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครูพันธุ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
18	ครูพันธุ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 234 ลำดับที่ 26 ผด.69 หน้า 43 ลำดับที่ 3	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 20 ตัว (ศพด.ทน.บ้านสวน 1)	T1-2 ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	✓				310,800 (เงินรายได้)	307,480	98.93%	กองการศึกษา	
ครูพันธุ์แผนงานการศึกษา ทั้งหมด 18 รายการ				15	2	1	0	2,139,000	991,730	46.36%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
แผนงานสาธารณสุข												
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 229 ลำดับที่ 9 ผด.69 หน้า 39 ลำดับที่ 13	โซฟา 3 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 17,000 บาท (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - ม.ค. 69	✓				34,000 (เงินรายได้)	34,000	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 123 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 39 ลำดับที่ 14	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,500 บาท	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			39,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 4
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 119 ลำดับที่ 3 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 1	เก้าอี้แพทย์สแตนเลสกลมปรับระดับได้ แบบมีล้อ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท (ศูนย์พักพิงสุขุมวิทจัดเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69		✓			7,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 4

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 117 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 2	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ความจุ 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พักพิงสุขุมวิทจัดเทศบาลนคร บ้านสวน) (ราคาคานอภัยชัยมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		110,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 4	
5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 118 ลำดับที่ 2 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 3	โต๊ะผ่าตัดส้วสเตนเลส มีขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 110 x 85 ซม. โครสร้างทำจากสแตนเลส จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 16,000 บาท (ศูนย์พักพิงสุขุมวิทจัดเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาคานอภัยชัยมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		32,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 4	
6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 121 ลำดับที่ 5 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 4	รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน (ศูนย์พักพิงสุขุมวิทจัดเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาคานอภัยชัยมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		11,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 4	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 120 ลำดับที่ 4 ผด.69 หน้า 45 ลำดับที่ 5	เสาน้ำเกลือสแตนเลสแบบมีล้อ จำนวน 2 เสา ๆ ละ 1,800 บาท (ศูนย์พักพิงสุขสันต์จังหวัดเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาคานอกรับยี่ห้อราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		3,600 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 4	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 4
8	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 116 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 46 ลำดับที่ 1	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ (ศูนย์พักพิงสุขสันต์จังหวัดเทศบาลนครบ้านสวน) (ราคาเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		18,500 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 4	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 4
9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 229 ลำดับที่ 7 ผด.69 หน้า 46 ลำดับที่ 2	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 13 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท (ราคาคานอกรับยี่ห้อมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69	✓				123,500 (เงินรายได้)	123,500	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
10	ครุภัณฑ์อื่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 122 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 47 ลำดับที่ 1	ห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง (ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพิบัติตำบลนครบ้านสวน) (ราคาคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ก.ย. 69			✓		98,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ไตรมาสที่ 4	
11	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567 หน้า 17 ลำดับที่ 1 ผด.69 หน้า 48 ลำดับที่ 1	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 2,500,000 บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-4 ม.ค. - ส.ค. 69			✓		2,500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ศูนย์บริการยัง ไม่ได้ ดำเนินการ เรื่อง อัตราค่าจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน ในการรองรับ การรพยบาล	
12	ครุภัณฑ์การเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 230 ลำดับที่ 8 ผด.69 หน้า 49 ลำดับที่ 2	เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1 ม.ค. - มี.ค. 69	✓				19,000 (เงินรายได้)	19,000	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
		ครุภัณฑ์แผนงานสาธารณสุข พงหมด 12 รายการ		3	0	9	0	2,995,600	176,500	5.89%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				สำเร็จแล้ว	ดำเนินการ		ยกเลิก					
					ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ						
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 38 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 15	เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 4,900 บาท (อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนคร บ้านสวน) (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 - ม.ค. 69				✓	9,800 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม	ยกเลิก รายการ ครุภัณฑ์ ตามบันทึก ข้อความ ที่ กสค. 739/2569 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 35 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 16	เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัวๆ ละ 1,500 บาท (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 - ม.ค. 69	✓				150,000 (เงินรายได้)	145,000	96.67%	กองสวัสดิการสังคม	
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 32 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 17	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 32,200 บาท จำนวน 1 เครื่อง (ราคาค่าตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 - ม.ค. 69	✓				32,200 (เงินรายได้)	32,200	100.00%	กองสวัสดิการสังคม	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 33 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 18	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 45,500 บาท จำนวน 7 เครื่อง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69				✓	318,500 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม	ยกเลิกครุภัณฑ์ ตามบันทึก ข้อความ ที่ กสค.637/2569 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 237 ลำดับที่ 36 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 19	ชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว โซฟา 2 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69	✓				21,000 (เงินรายได้)	21,000	100.00%	กองสวัสดิการสังคม	
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 39 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 13 ลำดับที่ 2	จัดซื้อตู้โชว์สินค้าชุมชน จำนวน 1 หลัง ราคา 485,000 บาท (อาคารกีฬาและนันทนาการ ชุมชน เทศบาลนครบ้านสวน) (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T3-4 เม.ย. - ก.ย. 69				✓	485,000 (เงินรายได้)	-	-	กองสวัสดิการสังคม	ยกเลิก รายการ ครุภัณฑ์ ตามบันทึก ข้อความ ที่ กสค. 739/2569 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2569

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 34 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 21	โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ราคา 5,000 บาท (อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนครบ้านสวน) (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69	✓				5,000 (เงินรายได้)	5,000	100.00%	กองสวัสดิการสังคม	
8	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 38 ผด.69 หน้า 40 ลำดับที่ 22	โต๊ะพับชุด จำนวน 50 ตัวๆ ละ 3,000 บาท (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T2 ม.ค. - มี.ค. 69	✓				150,000 (เงินรายได้)	147,500	98.33%	กองสวัสดิการสังคม	
9	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 238 ลำดับที่ 40 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 12 ลำดับที่ 1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 98 นิ้ว ขาดังตั้งสำหรับวางโทรทัศน์ แบบมีล้อเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T3 เม.ย. - มิ.ย. 69	✓				137,000 (เงินรายได้)	107,990	78.82%	กองสวัสดิการสังคม	
ครุภัณฑ์แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งหมด 9 รายการ				6	0	0	3	1,308,500	458,690	35.05%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ		ยังไม่						
				เสร็จแล้ว	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ					
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1	ครุภัณฑ์กีฬา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 236 ลำดับที่ 30 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 4 หน้า 8 ลำดับที่ 4	ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง อาคารออกกำลังกายในร่มเทศบาลนครบ้านสวน (ราคาคานอภัยชูชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				481,500 (เงินรายได้)	481,500	100.00%	กองการศึกษา	
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 236 ลำดับที่ 31 ผด.69 หน้า 44 ลำดับที่ 4	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ลานกีฬา ในร่ม จำนวน 16 ตัว	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				207,000 (เงินรายได้)	207,000	100.00%	กองการศึกษา	
ครุภัณฑ์แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ทั้งหมด 2 รายการ				2	0	0	0	688,500	688,500	100.00%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ						
แผนงานและชุมชน													
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 230 ลำดับที่ 11 ผด.69 หน้า 48 ลำดับที่ 2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบะบรรทุกไม่เกินต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 พ.ย. 68 - มี.ค. 69	✓					2,386,000 (เงินรายได้)	2,237,000	93.76%	สำนักช่าง	
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 230 ลำดับที่ 11 ผด.69 หน้า 48 ลำดับที่ 3	รถบรรทุกยกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกินต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓				2,643,000 (เงินรายได้/ เงินอุดหนุน)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 4
3	ครุภัณฑ์การเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 230 ลำดับที่ 10 ผด.69 หน้า 49 ลำดับที่ 1	เครื่องย่อยกิ่งไม้ตัดกิ่งบนรถแทรกเลอร์ลากจูง ชนิด 2 ล้อ มีกำลังไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 พ.ย. 68 - มี.ค. 69		✓				3,500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง การอุปกรณ์ ส่งเอกสาร ในระบบของ กรมบัญชีกลาง
ครุภัณฑ์แผนงานและชุมชน ทั้งหมด 3 รายการ				1	1	1	0	8,529,000	2,237,000	26.23%			

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ		ยังไม่	ยกเลิก					
				เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง							
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
1	ครุภัณฑ์โรงงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 34 ลำดับที่ 18 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 1 ลำดับที่ 1	เครื่องดูดและเป่าลม แบบไร้สาย พร้อมแท่นชาร์ต และอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 36V จำนวน 1 ชุด (ราคาคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T3-4 พ.ศ. - ก.ย. 69			✓		19,300 (เงินรายได้) บัญชีโอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 10 อนุมัติโดย อำนาจสภา ท้องถิ่น หน้า 9	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 4
2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 29 ลำดับที่ 9 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 7 ลำดับที่ 1	รถยนต์ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อบนประสงค์ พร้อมระบบ ไฟส่องสว่าง ขนาดเครื่องยนไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ความยาวแชนบูไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน (ราคาคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T3-4 มิ.ย. - ก.ค. 69			✓		2,990,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม) รายงานการ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 28	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 4

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
3	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 29 ลำดับที่ 10 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 7 ลำดับที่ 2	รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อม ไฟฟ้าทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ยึดเข้า - ออก สูงไม่ต่ำกว่า 20 เมตร จากพื้นดินมีชุดกระเช้า ซ่อมไฟฟ้าทนไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 kV พร้อมชุดรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายเครนไฮดรอลิก ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตัน - เมตร ตัวรถยนต์ชนิด 10 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T4 ก.ค. - ก.ย. 69			✓		6,500,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม) รายงานการ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 29	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 4
4	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 30 ลำดับที่ 11 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 7 ลำดับที่ 3	รถบรรทุกลากจูง 10 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า พร้อมติดตั้งวินช์สำหรับลากจูง สามารถลากจูงได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน ติดตั้งด้านหลังของหัวลากจูงและหางลากจูง ชนิดขานต่ำ มีสะพานขึ้นลงสามารถขึ้นลงได้ด้วย ระบบไฮดรอลิกหรือระบบที่ต่ำกว่า จำนวน 1 คัน (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T4 ก.ค. - ก.ย. 69			✓		4,900,000 (เงินสะสม) รายงานการ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 29 - 30	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 4

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
5	ครุภัณฑ์การเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 31 ลำดับที่ 12 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 8 ลำดับที่ 4	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบความร่อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 52 แรงม้า จำนวน 1 คัน	T3-4 พ.ศ. - ก.ค. 69			✓		886,200 (เงินสะสม) รายงานการ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 30	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 4
6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569 หน้า 32 ลำดับที่ 14 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 8 ลำดับที่ 5	รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 88 แรงม้า แขนขุดได้ไกลสุด ไม่น้อยกว่า 9 เมตร จำนวน 1 คัน (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T3-4 พ.ศ. - ก.ค. 69			✓		3,900,000 (เงินสะสม) รายงานการ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 30 - 31	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 4
ครุภัณฑ์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 6 รายการ				0	0	6	0	19,195,500	0	0.00%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
1	ครุภัณฑ์การเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2569 หน้า 3 ลำดับที่ 1 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 9 ลำดับที่ 1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อเวลาที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,200.- บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T3 พ.ศ. - ม.ย. 69		✓			28,400 (เงินสะสม) รายงานการ ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 33	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ในขั้นตอน ผู้ขายดำเนินการ ตามสัญญาเลขที่ 26/2569 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เริ่มสัญญา 4 กรกฎาคม 2569- 2 สิงหาคม 2569
2	ครุภัณฑ์การเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2569 หน้า 4 ลำดับที่ 2 ผด.69 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 9 ลำดับที่ 1	เครื่องสูบน้ำแบบท่นลอย ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์หัวฉีดน้ำ ดับเพลิง จำนวน 1 อัน สายส่งน้ำชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ สวมเร็วทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 เส้น (ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	T4 ก.ค. - ก.ย. 69			✓		400,000 (เงินสะสม) รายงานการ ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 หน้า 33 - 34	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการ ในช่วง ไตรมาสที่ 4
ครุภัณฑ์แผนงานการรักษาความสงบภายใน ทั้งหมด 2 รายการ				0	1	1	0	428,400	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

รายการที่กั้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 185 - 186 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก๊ง (ก้นเงิน) หน้า 2 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				436,900 (เงินรายได้)	410,700	94.00%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
2	โครงการติดตั้งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก๊ง ครั้งที่ 4/2569 หน้า 3-4 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก๊ง (ก้นเงิน) หน้า 3 ลำดับที่ 2	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			5,350,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้ง และขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะๆ
แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 2 โครงการ			1	1	0	0	5,786,900	410,700	7.10%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

รายการที่กินเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

แผนงานการรักษาสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 หน้า 184 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 8 ลำดับที่ 2	T2-4 มี.ค. - ก.ย. 69 กรณีกัน เงินหรือ ขยาย ระยะเวลา เบิกจ่าย		✓			10,000,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะๆ
แผนงานการรักษาสงบภายใน พังทมนต์ 1 โครงการ			0	1	0	0	10,000,000	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

รายการที่กั้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการหล่อเหล็กหมู่แนวเขตเพื่อเป็นแนวเขตเทศบาลภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 22 ลำดับที่ 6 ผด.69 แก้ไข (กั้นเงิน) หน้า 5 ลำดับที่ 1	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				654,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	พัสดุแจ้ง ไม่มีผู้มายื่น ข้อเสนอ ครั้งที่ 1
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า สาธารณะบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 2 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข (กั้นเงิน) หน้า 6 ลำดับที่ 2	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				220,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนักช่าง	ดำเนินการส่งงาน ตรวจรับ พัสดุเอกสารเบิกจ่าย

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
3	โครงการติดตั้งตะแกรงกันนก ของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2569 หน้า 10 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข (กันเงิน) หน้า 7 ลำดับที่ 3	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓			224,800 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง สำหรับดำเนินการ
4	โครงการปรับปรุงห้องประชุมมยุริญ ชั้น 4 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 3 ผด.69 แก้ไข (กันเงิน) หน้า 8 ลำดับที่ 4 กรณีกันเงินหรือขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69				✓	3,500,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามบันทึกข้อความ ที่ สน.สส.1720/2569 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
5	โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยผู้มาติดต่อราชการ ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนคร บ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 4 ผด.69 แก้ไข (กันเงิน) หน้า 9 ลำดับที่ 1	T1-4 ต.ค. 68 - ก.ย. 69	✓				7,132,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ในขั้นตอนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างฯ (คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ เสนอ รายงานผลการจัดทำ TOR) ได้ขออนุมัติกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2568 เพื่อมาดำเนินการโครงการ ในปีงบประมาณ 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทั้งหมด 5 โครงการ			0	4	0	1	11,730,800	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

รายการที่กั้นเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

แผนงานสาธารณสุขุ

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการวางท่อขยายเขตพร้อมติดตั้งมิเตอร์ น้ำประปา อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5 ลำดับที่ 2 ผด.69 แก้ว (ก้นเงิน) หน้า 11 ลำดับที่ 1	T1-2 ต.ค. 68 - มิ.ค. 69	✓				458,100 (เงินรายได้)	458,048	99.99%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
2	โครงการติดตั้งรางบันไดทางขึ้นอาคาร ด้านหน้า - ด้านหลัง อาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 2 เทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 4 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ว (ก้นเงิน) หน้า 12 ลำดับที่ 2	T1-2 ต.ค. 68 - มิ.ค. 69	✓				58,500 (เงินรายได้)	55,000	94.02%	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 2 โครงการ			2	0	0	0	516,600	513,048	99.31%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

รายการที่กินเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก จัดทำโครงการ					
1	โครงการติดตั้งป้ายเตือนจุดกลับรถพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาลนครบ้านสวน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข ครั้งที่ 3 หน้า 9 ลำดับที่ 1	T2-3 มี.ค. - พ.ค. 69	✓				493,000 (เงินรายได้)	-	-	สำนัก สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ผู้บริหารลงนามให้ความ เห็นชอบ	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ทั้งหมด 1 โครงการ			0	1	0	0	493,000	0	0.00%		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบ้านสวน (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1 - 3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569)

รายการบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) ที่กินเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 2 ผด.69 แก้วไข (กินเงิน) หน้า 13 ลำดับที่ 1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 64,000 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				64,000 (เงินรายได้)	64,000 (บาท)	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 3 ผด.69 แก้วไข (กินเงิน) หน้า 14 ลำดับที่ 2	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				20,000 (เงินรายได้)	20,000	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 4 ผด.69 แก้ไข (ก้นเงิน) หน้า 15 ลำดับที่ 3	เตียงล้างแผลสแตนเลส จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 32,000 บาท (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				32,000 (เงินรายได้)	32,000	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 5 ผด.69 แก้ไข (ก้นเงิน) หน้า 16 ลำดับที่ 4	ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 9,500 บาท (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				9,500 (เงินรายได้)	9,500	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 6 ผด.69 แก้ไข (ก้นเงิน) หน้า 17 ลำดับที่ 5	โต๊ะเครื่องมือเตียงสแตนเลส จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,900 บาท (ราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-2 ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓				6,900 (เงินรายได้)	6,900	100.00%	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
6	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 7 ผด.69 แก้วไข (กันเงิน) หน้า 18 ลำดับที่ 1	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ราคาต้นละ 52,000 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T2-3 ม.ค. - มิ.ย. 69				✓	52,000 (เงินรายได้/ เงินสะสม)	-	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ยกเลิก รายการ ครุภัณฑ์ ตาม บันทึกข้อความ ที่ สน.สส. 1718/2569 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
		ครุภัณฑ์แผนงานสาธารณสุข ทั้งหมด 6 รายการ		5	0	0	1	184,400	132,400	71.80%		

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	ช่วงเวลา ดำเนินการ (ไตรมาส)	ผลการดำเนินการครุภัณฑ์				งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละที่ เบิกจ่ายจริง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ					
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน												
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 7 ลำดับที่ 1 ผด.69 แก้ไข (กันเงิน) หน้า 19 ลำดับที่ 1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 32,200 บาท จำนวน 12 เครื่อง (อาคารกีฬาและนันทนาการชุมชน เทศบาลนคร บ้านสวน) (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	T1-3 ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	✓				386,400 (เงินรายได้)	385,000	99.64%	กองสวัสดิการสังคม	
ครุภัณฑ์แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชนทั้งหมด 1 รายการ				1	0	0	0	386,400	385,000	100.00%		